Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140015369

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
124	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	1 411 754,00	1 411 754,00
				Итого	1	x	1 411 754,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данилбчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**1 260 495**							**151 259**	**1 411 754**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы. Исключить/Включить Замена дверей тамбура	тенге	504 482
2	2-1-1	Общестроительные работы.Исключить/Включить тукатурка фасада здания	тенге	781 488
3	2-1-3	Отопление Исключить/Включить Приварные краны	тенге	125 784
	ИТОГО			1 411 754

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ. ДВЕРИ (замена дерев. двери тамбура на метал.,

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ											
Двери наружные											
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**8,19**	**2454,76**	**49,22**	**20105**	**403**	**3178**	**11514**	**34148**
		НР - 69%; СП - 8%			**2017,58**	**19,85**	**16524**	**163**		**2529**	
2	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,19**	**25270,00**	**--**	**206961**	**--**	**206961**	**--**	**223518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16557**	
3	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**45**	**5436,00**	**--**	**244620**	**--**	**244620**	**--**	**264190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19570**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**471686**	**403**	**454759**	**11514**	**521856**
							16524	**163**	**--**	**38656**	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**471686**				
Материалы			Тенге				**3177**				
Всего заработная плата			Тенге					**16687**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**451581**				
		Накладные расходы	Тенге				**11514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38656**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**521855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**521855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16687**			

ИТОГО ПО АКТУ:										
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**521856**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16524**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**403**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**454759**			
- Накладные расходы	Тенге							**11514**		
- Сметная прибыль	Тенге							**38656**		

Временные здания и сооружения	0,90%	4 697
Итого		526 553
Зимнее удорожание	1,70%	8 951
Итого		535 504
Непредвиденные работы и затраты	2%	10 710
ИТОГО		**546 214**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		294 956
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		263 797
Итого с К=0.80613609994		**450 430**
НДС 12%	12%	54 052
Итого с НДС		**504 482**

Заказчик:

_____ Имангазиева М.Б.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Кост[illegible]ая"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1- Общестроительные работы, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Штукатурка фасада здания

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ											
1	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	169,88	1106,33	75,27	187943	12787	45128	112083	324029
		НР - 80%, СП - 8%			765,41	59,32	130028	10077		24002	
2	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	169,88	2014,53	29,84	342228	5069	208555	106266	484373
		НР - 80%, СП - 8%			757,03	24,89	128604	4228		35879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				530171	17856	253683	218349	808402
							258632	14305	--	59881	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				530171				
		Материалы	Тенге				253683				
		Всего заработная плата	Тенге					272936			
		Накладные расходы	Тенге				218349				
		Сметная прибыль	Тенге				59882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				808402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					272936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					272936			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								808402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258632				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17856**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14305**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**253683**		
- Накладные расходы	Тенге							**218349**	
- Сметная прибыль	Тенге							**59881**	

Временные здания и сооружения	0,90%	7 276
Итого		815 678
Зимнее удорожание	1,70%	13 867
Итого		829 544
Непредвиденные работы и затраты	2%	16 591
ИТОГО		**846 135**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		456 913
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		408 645
Итого с К=0.80613609994		**697 757**
НДС 12%	12%	83 731
Итого с НДС		**781 488**

Заказчик:

Имантазумова М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Будикенов М.К.

Форма 2В

ик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан

дрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Приварные краны

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ											
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	-1814,00	--	-12698	--	-12698	--	-13714
		СП - 8%			--	--	--	--		-1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	1	-2188,00	--	-2188	--	-2188	--	-2363
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	-1246,00	--	-2492	--	-2492	--	-2691
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-17378	--	-17378	--	-18768
							--	--	--	-1390	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-17378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-17378				
		Сметная прибыль	Тенге				-1390				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-18768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-18768				
РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ											
1	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	11210,00	--	78470	--	78470	--	84748
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
2	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	1	18283,00	--	18283	--	18283	--	19746
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	

902-0506 НБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, ... Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**20551,00** --	**--** --	**41102** --	**--** --	**41102**	**--** **3288**	**44390**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**137855** --	**--** --	**137855** --	**--** **11029**	**148884**
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				**137855**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**137855**				
	Сметная прибыль	Тенге				**11028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**148883**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148883**				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**130116**
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120477**		
	- Сметная прибыль	Тенге							**9639**	

Временные здания и сооружения	0,90%	1 171
Итого		131 287
Зимнее удорожание	1,70%	2 232
Итого		133 519
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 670
ИТОГО		**136 189**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		73 542
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		65 773
Итого с К=0.80613609994		**112 307**
НДС 12%	12%	13 477
Итого с НДС		**125 784**

Заказчик:

_____ Имангазумова М.Т.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**