Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айт-Мус Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей к 9-ти этажному жилому дому в микрорайоне Туран города Шымкент, дом №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей к 9-ти этажному жилому дому в микрорайоне Туран города Шымкент, дом №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**6718,383**		**228,64**	**219,11**	**1536080**	**1472061**	--	**244453**	**1922976**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,53**	**41,01**	**64019**	**275499**		**142443**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**746,487**		**2079,00**	--	**1551946**	--	--	**1117401**	**2882896**
		НР - 72%; СП - 8%				**2079,00**	--	**1551946**	--		**213548**	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4798,845**		**165,60**	**155,21**	**794690**	**744832**	--	**195008**	**1068873**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,39**	**46,05**	**49858**	**220986**		**79176**	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**533,205**		**1084,75**	--	**578395**	--	--	**416445**	**1074427**
		НР - 72%; СП - 8%				**1084,75**	--	**578395**	--		**79587**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5332,05	190,55	84,81	1015999	452231	--	574209	1717425
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	563768	233744		127217	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2132,82	4931,94	1094,26	10518940	2333860	9597	8689384	20744990
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	8175483	1068543		1536666	
				Монтажные работы							
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1	544,76	444,56	545	445	--	218	824
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	100	202		61	
8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1	477,94	377,74	478	378	--	196	728
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	100	172		54	
9	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1	276,39	226,29	276	226	--	110	418
		НР - 72%; СП - 8%			50,10	103,02	50	103		31	
10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9840	697,23	350,61	6860758	3449968	452886	3095100	10752327
		НР - 72%; СП - 8%			300,60	136,26	2957904	1340846		796469	
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	860	697,23	350,61	599619	301522	39581	270507	939736
		НР - 72%; СП - 8%			300,60	136,26	258516	117188		69610	
12	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1640	428,50	182,07	702734	298597	75481	316607	1100888
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	67,73	328656	111076		81547	
13	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11236	428,50	182,07	4814586	2045754	517138	2169144	7542428
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	67,73	2251694	761005		558698	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10161	396,65	166,93	4030372	1696136	467660	1788991	6284913
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	1866576	618134		465549	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1470	396,65	166,93	583077	245381	67657	258815	909243
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	270039	89426		67351	
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340	396,65	166,93	134861	56755	15648	59862	210301
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	62458	20684		15578	
17	1308-0201-4313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	1	6438,76	9,41	6439	9	364	4371	11674
		НР - 72%; СП - 8%			6066,44	4,18	6066	4		865	
18	1308-0201-4312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	1	6117,96	9,02	6118	9	305	4182	11124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5803,75	4,01	5804	4		824	
19	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	1	5927,66	8,66	5928	9	267	4072	10800
		НР - 72%; СП - 8%			5652,28	3,84	5652	4		800	
20	1308-0201-2405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	44026,63	26846,78	44027	26847	480	19902	69043
		НР - 72%; СП - 8%			16700,00	10941,92	16700	10942		5114	
21	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	35384,91	21545,06	35385	21545	480	15945	55437
		НР - 72%; СП - 8%			13360,00	8786,24	13360	8786		4106	
22	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	32635,87	18796,02	32636	18796	480	15141	51598
		НР - 72%; СП - 8%			13360,00	7668,48	13360	7668		3822	
23	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	29198,63	17028,78	29199	17029	480	13421	46029
		НР - 72%; СП - 8%			11690,00	6949,92	11690	6950		3410	
24	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26055,93	15556,08	26056	15556	480	11787	40871
		НР - 72%; СП - 8%			10020,00	6351,12	10020	6351		3027	
25	1308-0201-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	3513,18	89,09	3513	89	84	2434	6423
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	40,56	3340	41		476	
26	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	3513,18	89,09	3513	89	84	2434	6423
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	40,56	3340	41		476	
27	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1843,18	89,09	1843	89	84	1232	3321
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	40,56	1670	41		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57466136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19070566**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13198212**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4898439**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1649236**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19291371**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4256751**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Айт-Мус Құрылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Куаныш Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Маскеев Е.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный