Форма 2-В

Субподрядчик **ТОО "АиФ"**

Генподрядчик **ТОО "Строитель 2003"**

Стройка **Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) № AiF от 26.06.2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.09.2023	01.08.2023	31.08.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за август месяц 2023г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 6-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	2778		54,88 --	54,88 15,73	152457 --	152457 43698	--	31475 14723	198655
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	20212,86		209,67 11,17	198,50 48,08	4238030 225778	4012252 971834	--	862281 408098	5508408
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	625,14		3670,49 3670,49	-- --	2294570 2294570	-- --	--	1652089 315733	4262392
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	16670,4		55,40 --	55,40 16,14	923540 --	923540 269060	--	193710 89353	1206603
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	16670,4		54,71 --	54,71 15,94	912038 --	912037 265726	--	191376 88353	1191767
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	3081,5104		1301,18 1301,18	-- --	4009600 4009600	-- --	--	2886913 551714	7448227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12530235 6529948	6000286 1550318	-- --	5817844 1467974	19816052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,936	690482,43 347123,36	343359,07 95574,56	646292 324907	321384 89458	--	410222 84521	1141035
11	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм *СП - 8%*	м	945,36	4127,00 --	-- --	3901501 --	-- --	3901501	-- 312120	4213621
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,503	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	1469844 783965	685879 206847	--	980904 196060	2646808
13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	2528,03	2542,00 --	-- --	6426252 --	-- --	6426252	-- 514100	6940352
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,008	547056,50 298630,30	248426,20 80950,29	551433 301019	250414 81598	--	378791 74418	1004642
15	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	1018,08	539,00 --	-- --	548745 --	-- --	548745	-- 43900	592645
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500 мм (26 шт)									
70	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,59	56596,08 26507,02	13668,46 5668,69	2410427 1128934	582140 241430	699353	1356660 301367	4068454
71	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	1,3	30497,00 --	-- --	39646 --	-- --	39646	-- 3172	42818
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	330,72	1204,05 418,16	29,04 4,00	398203 138294	9604 1323	250305	129844 42243	570290
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000 мм (1 шт)									
79	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	56596,08 26507,02	13668,46 5668,69	160733 75280	38818 16099	46635	90465 20096	271294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	30497,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	16,96	1204,05	29,04	20421	493	12836	6659	29246
		НР - 93%, СП - 8%			418,16	4,00	7092	68		2166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				16575022	1888732	11926798	3353545	21522852
							2759491	636823	--	1594285	
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 4-потр на 50 трубе (22 шт)									
354	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,295	56596,08	13668,46	1261810	304738	366098	710184	2129753
		НР - 93%, СП - 8%			26507,02	5668,69	590974	126383		157759	
376	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	145,21	1204,05	29,04	174840	4217	109902	57011	250399
		НР - 93%, СП - 8%			418,16	4,00	60721	581		18548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				1436650	308955	476000	767195	2380152
							651695	126964	--	176307	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								43719056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								43719056
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								9938584
		Сметная прибыль	**Тенге**								3238566
		Итого с временными	**Тенге**						1,3%	568348	44287404
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						1,29%	571308	44858711
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								45755885
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**Тенге**								49370600,4
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								46902070,39
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	5628248,44	52530318,84

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "АиФ"

Директор _____ Маетга С.В.