Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик **ТОО "АИФ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО Строитель 2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AiF 25/23** от **26.06.2023**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**		2849,835	54,88	54,88	156399	156399	0	32289	203792	
				м³ грунта		0	15,73	0	44828		15104		
2	2	**Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		19656,433	209,67	198,5	4121364	3901802	0	838543	5356770	
				м³ грунта		11,17	48,08	219562	945081		396863		
3	3	**Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**		604,312724	3670,49	0	2218124	0	0	1597047	4120385	
				м³ грунта		3670,49	0	2218124	0		305214		
4	4	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		16514,12	55,4	55,4	914882	914882	0	191894	1195292	
				м³ грунта		0	16,14	0	266538		88516		
5	5	**Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,11 К=2**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта . Группа грунтов2**		16514,12	54,71	54,71	903488	903487	0	189582	1180595	
				м³		0	15,94	0	263235		87525		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1536		
17	17	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/ТИЛЬЗА/		8,4	5157		43319		43319		46785	Казахстан
				м							3466		
18	18	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/ТИЛЬЗА/		23,7	2542		60245		60245		65065	Казахстан
				м							4820		
19	19	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ТИЛЬЗА/		102	20163		2056626		2056626		2221156	Казахстан
				м							164530		
20	20	Е11-220501-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтилленовых труб наружным диаметром 250 мм/ФУТЛЯР/		0,237	1718329,23	1258750,38	407244	298324	0	179367	633540	
				км трубопровода		459578,85	304889,58	108920	72259		46929		
21	21	С1241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ТИЛЬЗА/		239,37	8373		2004245		2004245		2164585	Казахстан
				м							160340		
22	22	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,143927	1925980,76	702859,4	277201	101160	68284	138727	449202	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	107756	32372		33274		
23	23	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		6	3038,1	175,31	18229	1052	1822	15270	36179	
				шт.		2559,12	37,88	15355	227		2680		
24	24	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32		6	2527		15162		15162		16375	
				шт.							1213		
25	25	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		26	1767,85	44,1	45964	1147	4208	40719	93618	
				задвижка или клапан		1561,9	20,02	40609	521		6935		
26	26	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		26	18557		482482		482482		521081	
				шт.							38599		
27	27	Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		4	4283,64	308,7	17135	1235	1692	14621	34296	
				задвижка или клапан		3551,93	140,17	14208	561		2540		
28	28	С1242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150		4	62225		248900		248900		268812	
				шт.							19912		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		**3749,78**	**1301,18**	**0**	**4879139**	**0**	**0**	**3512980**	**9063488**	
				м³ грунта		**1301,18**	**0**	**4879139**	**0**		**671369**		
7	7	**Е11-010107-1302 Кзтр и Кзм=1,11**	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 Группа грунтов 2**		**5430,448**	**102,78**	**102,78**	**558141**	**558142**	**0**	**104916**	**716112**	
				м³ грунта		**0**	**26,83**	**0**	**145699**		**53055**		
8	8	**Е11-221501-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²**		**12**	**9759,96**	**1701,55**	**117120**	**20418**	**73168**	**30604**	**159542**	
				м короба		**1961,04**	**615,02**	**23532**	**7380**		**11818**		
	8.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,408	102092				41653,54			
	8.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,432	59186				25568,35			
9	9	**С1214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**		**0,20616**	**494640**		**101975**		**101975**		**110133**	
				т							**8158**		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**22106109**	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
10	10	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**		**1,359**	**587232,99**	**274022,75**	**798050**	**372397**	**0**	**6497855**	**1437080**	
				км трубопровода		**313210,24**	**82639,72**	**425653**	**112307**		**1637622**		
11	11	**С1241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		**3349,35**	**2542**		**8514048**		**8514048**		**9195172**	**Казахстан**
				м							**681124**		
12	12	**Е11-220501-0422 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		**11,046**	**547056,5**	**248426,2**	**6042786**	**2744116**	**0**	**4150919**	**11009201**	
				км трубопровода		**298630,3**	**80950,29**	**3298670**	**894177**		**815496**		
13	13	**С1241-201-0608**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**		**2229,48**	**539**		**1201690**		**1201690**		**1297825**	**Казахстан**
				м							**96135**		
14	14	**С1241-201-0603**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**		**9483,9**	**111**		**1052713**		**1052713**		**1136930**	**Казахстан**
				м							**84217**		
15	15	**С1241-201-0631**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х53,3 мм/ТИЛЬЗА/**		**0,6**	**218766**		**131260**		**131260**		**141761**	**Казахстан**
				м							**10501**		
16	16	**С1241-201-0621**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм/ТИЛЬЗА/**		**1,2**	**15995**		**19194**		**19194**		**20730**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	85	2924,31	132,3	248566	11246	26109	214155	499739	
						2484,85	60,07	211212	5106		37018		
30	30	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	85	37572		3193620		3193620		3449110	
											255490		
31	31	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные.Установка	шт.	26	91150,26	273	2369907	7098	2283496	81539	2647562	
						3050,5	117,28	79313	3049		196116		
32	32	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0541	1476275,76	702859,4	79867	38024	1338	52146	142574	
						748688,23	224921,55	40504	12168		10561		
33	33	С1241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150х150 мм	шт.	3	9977		29931		29931		32325	
											2394		
34	34	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х100 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126	
											2306		
35	35	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100 х50 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5940	
											440		
36	36	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100 х32 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5940	
											440		
37	37	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,07965	1476275,76	702859,4	117585	55983	1970	76773	209907	
						748688,23	224921,55	59633	17915		15549		
38	38	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3997		7994		7994		8634	
											640		
39	39	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	2659		5318		5318		5743	
											425		
40	40	С1241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	25	2141		53525		53525		57807	
											4282		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1241-114-0122	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	5	2141		10705		10705		11561	
											856		
42	42	С1241-114-0130	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм**	шт.	5	2723		13615		13615		14704	
											1089		
43	43	С1241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	5	2864		14320		14320		15466	
											1146		
44	44	Е11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Вантузы одинарные.Установка**	шт.	3	3260,51	88,2	9782	264	573	8974	20256	
						2981,42	40,05	8944	120		1500		
	44.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165506				546,17			
45	45	С1242-402-0101	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	комплект	3	88900		266700		266700		288036	
											21336		
46	46	Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	8	2463,23	185,63	19706	1485	982	17225	39885	
						2154,84	20,02	17239	160		2954		
47	47	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	85	1617,37	99,9	137476	8492	6877	120886	279031	
						1436,56	0	122108	0		20669		
48	48	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	62	844,02	49,95	52329	3097	1730	47028	107305	
						766,17	0	47503	0		7948		
49	49	С1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	16	7233		115728		115728		124986	
											9258		
50	50	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	170	4249		722330		722330		780116	
											57786		
51	51	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	50	2226		111300		111300		120204	
											8904		
52	52	С1241-116-0205	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	12	1769		21228		21228		22926	
											1698		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	2613,46 2229,07	384,39 3,6	20908 17833	3075 29	0	17683 3087	41678	
54	54	С1241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	8	2220		17760		17760	1421	19181	
55	55	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	170	1799,22 1523,46	275,76 1,4	305867 258988	46879 238	0	256634 45001	607502	
56	56	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	170	1433		243610		243610	19489	263099	
57	57	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	50	1558 1427,39	130,61 0,4	77900 71370	6531 20	0	70676 11886	160462	
58	58	С1241-214-0302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	50	600		30000		30000	2400	32400	
59	59	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	26	7130,06 5363,52	1174,57 398,38	185382 139452	30539 10358	15391	161794 27774	374950	
60	60	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	26	5902		153452		153452	12276	165728	Казахстан
61	61	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	20,116	98720,76 86319,15	0 0	1985867 1736396	0 0	249471	1719032 296392	4001291	
62	62	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,09	56596,08 26507,02	13668,46 5668,69	910631 426498	219925 91209	264207	512530 113853	1537014	
63	63	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5	30497		15249		15249	1220	16469	Казахстан
64	64	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	127,2	1204,05 418,16	29,04 4	153155 53190	3694 509	96271	49940 16247	219342	
65	65	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		0,96	56596,08	13668,46	-54332	-13122	-15764	-30580	-91705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мЗжелезобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	-25447	-5442		-6793		
66	66	Е11-070601-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		17,404	41033,2	4896,27	714142	85215	359246	353823	1153402	
				м³ конструкции		15495,33	1733,46	269681	30169		85437		
67	67	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,673	8323,9	2655,25	22250	7097	11659	6014	30525	
				м³ основания		1306,75	1112,66	3493	2974		2261		
68	68	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		12,736	38000		483968		483968		522685	Казахстан
				м³							38717		
69	69	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		2,4	82098		197035		197035		212798	Казахстан
				1000 шт.							15763		
70	70	С1225-203-0704	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4		3	32193		96579		96579		104305	Казахстан
				шт.							7726		
71	71	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4		6	77165		462990		462990		500029	Казахстан
				шт.							37039		
72	72	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		8	12795		102360		102360		110549	Казахстан
				комплект							8189		
73	73	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		35	6048		211680		211680		228614	Казахстан
				комплект							16934		
74	74	С1222-503-0201	Стремянка С5		1,0696	1004968		1074914		1074914		1160907	Казахстан
				т							85993		
75	75	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонные опоры под пожарный гидрант и задвижки бетон В7,5. Устройство		2,34	42519,97	1393,98	99497	3262	81058	14971	123625	
				м³		6485,75	544,93	15177	1275		9157		
76	76	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Упор для отводов Бетон В 7,5. Устройство		1,08	37003,42	1720,35	39964	1858	36060	2218	45557	
				м³		1894,1	363,04	2046	392		3375		
77	77	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,361	497505		179599		179599		193967	
				т							14368		
78	78	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		87,814	308		27047		27047		29211	
				кг							2164		
79	79	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		122,185	56596,08	13668,46	6915192	1670081	2006351	3892075	11671848	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	3238760	692629		864581		
80	80	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		4,59	1204,05	29,04	5527	133	3474	1802	7915	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		418,16	4	1919	18		586		
81	81	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	110	1558 1427,39	130,61 0,4	171380 157013	14367 44	0	155486 26149	353015	
82	82	С1241-215-0208	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50x1"	шт.	110	627		68970		68970	5518	74488	
83	83	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	118	1799,22 1523,46	275,76 1,4	212308 179768	32539 165	0	178134 31236	421678	
84	84	С1241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	118	1223		144314		144314	11545	155859	
85	85	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединени	шт	228	1558 1427,39	130,61 0,4	355224 325445	29779 91	0	322280 54200	731704	
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 25 мм	шт	228	1383		315324		315324	25226	340550	
87	87	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	897,71 820,19	55,17 21,03	8977 8202	551 210	224	8244 1378	18599	
88	88	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	682,74 638,35	31,36 11,74	9558 8937	439 164	182	8919 1478	19955	
89	89	С1241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм	м	10	2810		28100		28100	2248	30348	Казахстан
90	90	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	14	1079		15106		15106	1208	16314	Казахстан
91	91	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	1735		121450		121450	9716	131166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1767,85	44,1	14143	353	1295	12529	28806	
						1561,9	20,02	12495	160		2134		
93	93	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	18557		148456		148456		160332	
											11876		
94	94	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2226		35616		35616		38465	
											2849		
95	95	С1241-210-0801	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	70	588		41160		41160		44453	Казахстан
											3293		
96	96	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонная опора. Устройство	м³	1,08	37003,42	1720,35	39964	1858	36060	2218	45557	
						1894,1	363,04	2046	392		3375		
97	97	Е11-130301-1201 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	21,6	956,97	5,47	20671	119	17439	2165	24663	
						144,14	1,14	3113	25		1827		
98	98	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	21,6	360,59	7,21	7789	156	5539	1462	9991	
						96,96	1,14	2094	25		740		
99	99	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,005024	555187		2789		2789		3012	
											223		
100	100	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0906	479350		43429		43429		46903	Казахстан
											3474		
101	101	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,6456	783		9902		9902		10694	Казахстан
											792		
102	102	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,624	1476275,76	702859,4	921196	438584	15430	601457	1644465	
						748688,23	224921,55	467181	140351		121812		
103	103	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	20	5500		110000		110000		118800	
											8800		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	4249		169960		169960	13597	183557	
105	105	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	4249		169960		169960	13597	183557	
106	106	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,5	114,41 63,47	3,19 0,38	400 222	11 1	167	154 44	598	
107	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,5	190,67 74,17	4,64 0,76	667 260	17 3	392	181 68	916	
108	108	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	40	1799,22 1523,46	275,76 1,4	71969 60938	11030 56	0	60384 10588	142941	
109	109	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	2452		98080		98080	7846	105926	
110	110	Е11-160901-0502 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7155,53 2237,91	175,31 37,88	14311 4476	351 76	9485	4461 1502	20274	
111	111	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	70049		140098		140098	11208	151306	Казахстан
112	112	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3335,38 445,88	0 0	6671 892	0 0	5779	874 604	8149	
113	113	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,168	1779		2078		2078	166	2244	Казахстан
114	114	С1241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	2723		10892		10892	871	11763	Казахстан
115	115	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2527		5054		5054	404	5458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С1241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	2	1708		3416		3416	273	3689	
117	117	С1241-119-0409	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 100 мм	шт.	2	1837		3674		3674	294	3968	
118	118	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	28345,8 2062,4	452,45 147,72	56692 4125	904 295	51662	4332 4882	65906	
119	119	С1242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	36409		72818		72818	5825	78643	
120	120	С1242-206-0801	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	76978		307912		307912	24633	332545	
121	121	Е11-160602-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1092,57 953,65	2,99 0,83	2185 1907	6 2	272	1871 324	4380	
122	122	С1245-501-0106	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	2	147142		294284		294284	23543	317827	
123	123	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	17471,27 6500,2	10050,51 3341,95	34943 13000	20101 6684	1841 -	19487 4354	58784	
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									69305872	
			ИТОГО:					59945740 15306635	12716581 3796825	31922518	17655204 6208214	91411981	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1188355,753					
			Итого с временными									92600336,75	
			Зимние удорожания			1,29 %		1194544,344					
			Итого с зимними удорожаниями									93794881,1	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1875897,622					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									95670778,72	
			Итого в текущих ценах 202[illegible] года, к = 1,079									103228770,2	
			Тендерная скидка 5 %			*5%*		*5161438,512*				*98067331,73*	
			С коэф к =0,90726									*88972567,38*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**10676708,09**					
			Итого с НДС									**92741325**	

Генподрядчик ТОО "АИФ"
Директор **Мастега С.В.**

Субподрядчик: ТОО "Строитель 2003"
Директор **Кабасов К.А.**