Субподрядчик ТОО "АиФ"

Генподрядчик **ТОО "Строитель 2003"**

Стройка **Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) № AiF c

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.11.2023	01.09.2023	31.10.2023

Акт приемки выполненных работ 2
(по ресурсному методу) № 2
за октябрь месяц 2023г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 6-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	165.5214	3670.49 3670.49	0 0	607545 607545	0 0	0	437432 83598	1128575	
2	2	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	165.5214	55.4 0	55.4 16.14	9170 0	9170 2672	0	1923 887	11980	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1140555	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
3	3	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	200	32542.66 1399.89	8244.43 1514.33	6508532 279978	1648886 302866	4579668	577016 566844	7652392	
	3.1	241-302-0101	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 300	м	204	15200				3100800			Казахстан 100%
	3.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0.4								
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									7652392	
			ИТОГО:					7125247 887523	1658056 305538	4579668	1016371 651329	8792947	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8792947**
			В том числе :	**Тенге**									**1016371**
			Накладные расходы	**Тенге**									**651329**
			Сметная прибыль	**Тенге**							**1,3%**	**114308**	**8907255**
			Итого с временными	**Тенге**							**1,29%**	**114904**	**9022159**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**									**9202602**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**									**9929608**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**Тенге**									**9433127**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**									**7263508**
			Итого с понижающим коэффициентом субподряда , к=0,77								**12%**	**871621**	**8135129**
			Итого с НДС	**Тенге**									

Сдал
(Субподрядчик):
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "АиФ"

Директор _____ Мастега С.В.