Заказчик **ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Айт-Мус Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей к производственной базе на территории индустриальной зоны "Жулдыз" в городе Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей к производственной базе на территории индустриальной зоны "Жулдыз" в городе Шымкент**
(наименование)

Акт выполненных работ за июнь 2023 года

за **Сети водопровода**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружний водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4504,94	278,14	18020	1113	2087	10868	31199
		НР - 72%; СП - 8%				3705,00	68,64	14820	275		2311	
2	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4		174518,00	--	698072	–	698072	--	753918
		СП - 8%				–	--	--	–		55846	
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2509,52	116,78	2510	117	298	1531	4363
		НР - 72%; СП - 8%				2094,75	31,00	2095	31		323	
4	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		62019,00	--	62019	–	62019	--	66981
		СП - 8%				–	--	--	–		4962	
5	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1		6174,00	--	6174	–	6174	--	6668
		СП - 8%				–	--	--	–		494	
6	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	4		10289,00	--	41156	–	41156	--	44448
		СП - 8%				–	--	--	–		3292	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2509,52	116,78	7529	350	895	4592	13090
		НР - 72%; СП - 8%				2094,75	31,00	6284	93		970	
8	2304-0905-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4000, Т 70°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		9656,00	--	19312	–	19312	--	20857
		СП - 8%				–	--	--	–		1545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2304-0905-1504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4000, T 70°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2634,00	--	2634	–	2634	--	2845
		СП - 8%			–	--	--	–		211	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2480,18	87,44	4960	175	595	3039	8639
		НР - 72%; СП - 8%			2094,75	15,50	4190	31		640	
11	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4000, T 70°C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1336,00	--	2672	–	2672	--	2886
		СП - 8%			–	--	--	–		214	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1547,80	957,85	6191	3831	--	2546	9436
		НР - 72%; СП - 8%			589,95	294,16	2360	1177		699	
13	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882	–	882	--	953
		СП - 8%			–	--	--	–		71	
14	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882	–	882	--	953
		СП - 8%			–	--	--	–		71	
15	2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	434,00	--	434	–	434	--	469
		СП - 8%			–	--	--	–		35	
16	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	249,00	--	249	–	249	--	269
		СП - 8%			–	--	--	–		20	
17	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	8415,58	153,84	84156	1538	59112	17036	109287
		НР - 72%; СП - 8%			2350,60	15,50	23506	155		8095	
18	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	4553,47	102,38	4553	102	2905	1124	6132
		НР - 72%; СП - 8%			1545,60	15,50	1546	16		454	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части: тройники. Установка	шт.	2	2281,11	1410,43	4562	2821	--	1878	6955
		НР - 72%; СП - 8%			870,68	433,29	1741	867		515	
20	Прайс ТОО "Алатау Алем"	Тройник стальной фланцевый-подставка под пожарный гидрант ГОСТ 8220, ППТФ 100x100	шт.	2	48214,29	--	96429	–	96429	--	104143
		СП - 8%			–	--	--	–		7714	
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3110,49	193,38	6221	387	1109	3533	10534
		НР - 72%; СП - 8%			2362,36	90,78	4725	182		780	
22	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	44062,00	--	88124	–	88124	--	95174
		СП - 8%			–	--	--	–		7050	
23	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	9560,00	--	17208	–	17208	--	18585
		СП - 8%			–	--	--	–		1377	
24	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	1156,00	--	347	–	347	--	375
		СП - 8%			–	--	--	–		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,39	56461,07 22611,90	11793,82 5085,65	134942 54042	28187 12155	52713	47662 14608	197212
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,86	45768,12 15903,00	7986,53 3542,09	268201 93192	46801 20757	128208	82043 28020	378263
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	23061,00 –	-- --	23061 --	– –	23061	-- 1845	24906
28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	37161,00 –	-- --	148644 --	– –	148644	-- 11892	160536
29	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	14154,00 –	-- --	56616 --	– –	56616	-- 4529	61145
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	16484,00 –	-- --	65936 --	– –	65936	-- 5275	71211
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	16484,00 –	-- --	65936 --	– –	65936	-- 5275	71211
32	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	26488,00 –	-- --	52976 --	– –	52976	-- 4238	57214
33	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	26488,00 –	-- --	26488 --	– –	26488	-- 2119	28607
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	7919,00 –	-- --	39595 --	– –	39595	-- 3168	42763
35	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	30888,00 –	-- --	30888 --	– –	30888	-- 2471	33359
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	22345,00 –	-- --	89380 --	– –	89380	-- 7150	96530
37	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	7141,00 –	-- --	35705 --	– –	35705	-- 2856	38561
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	3893,00 –	-- --	19465 --	– –	19465	-- 1557	21022
39	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	15736,00 –	-- --	62944 --	– –	62944	-- 5036	67980
40	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	24150,00 –	-- --	24150 --	– –	24150	-- 1932	26082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	47	595,00	--	27965	–	27965	--	30202
		СП - 8%			–	--	--	–		2237	
42	1123-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Наращивание колодцев кирпичной кладкой до проектной отметки	м3 конструкций колодца	0,222	39712,26	1505,60	8816	334	4974	2632	12364
		НР - 72%; СП - 8%			15802,10	663,33	3508	147		916	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40	3015,12	165,62	120605	6625	65428	36520	169695
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	48552	2170		12570	
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,468	400698,02	110852,14	187527	51879	1639	108443	319648
		НР - 72%; СП - 8%			286344,00	35484,26	134009	16607		23678	
45	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	472,68	1156,00	--	546418	–	546418	--	590132
		СП - 8%			–	--	--	–		43713	
46	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	333722,76	77393,44	14684	3405	44	8867	25434
		НР - 72%; СП - 8%			255348,00	24530,83	11235	1079		1884	
47	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19	251,00	--	4817	–	4817	--	5202
		СП - 8%			–	--	--	–		385	
48	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	163,00	--	4116	–	4116	--	4445
		СП - 8%			–	--	--	–		329	
49	1122-1101-0206 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	2	36567,45	486,78	73135	974	49715	16515	96822
		НР - 72%; СП - 8%			11223,00	245,78	22446	492		7172	
50	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,669	1883,10	1630,59	5026	4352	--	1281	6812
		НР - 72%; СП - 8%			252,50	414,22	674	1106		505	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	1,3345	21268,92	1130,61	28383	1509	24917	1679	32467
		НР - 72%; СП - 8%			1466,10	281,02	1957	375		2405	
		Земляные работы									
52	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	730,1	52,95	52,95	38656	38656	--	11202	53846
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,31	--	15558		3989	
53	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5407,74	160,99	151,35	870615	818465	--	203922	1160500
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	52151	231074		85963	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	222	1006,99	--	223552	–	--	160958	415271
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	223552	–		30761	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	222	179,18	81,01	39778	17984	--	22195	66931
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	21794	9033		4958	
56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5145,74	37,11	37,11	190949	190949	--	55334	265986
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,94	--	76853		19703	
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5145,74	179,18	81,01	922011	416844	--	514465	1551394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	505168	209367		114918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5627275	1637397	2756333	1319865	7502912
							1233545	599596	--	555774	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				96429				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96429				
		Сметная прибыль	Тенге				7714				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				104143				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3826510				
		Материалы	Тенге				328748				
		Всего заработная плата	Тенге					1780101			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27965				
		Местные материалы	Тенге				654690				
		Накладные расходы	Тенге				1281673				
		Сметная прибыль	Тенге				408655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5516837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
		Сметная заработная плата	Тенге					1780101			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1704337				
		Материалы	Тенге				65892				
		Всего заработная плата	Тенге					53040			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1582609				
		Накладные расходы	Тенге				38189				
		Сметная прибыль	Тенге				139402				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1881928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					53040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7502908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1477
		Сметная заработная плата	Тенге					1833141			
		РАЗДЕЛ 2.К1									
58	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	2,39	56461,07	11793,82	134942	28187	52713	47662	197212
		НР - 72%; СП - 8%			22611,90	5085,65	54042	12155		14608	
59	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	5,86	45768,12	7986,53	268201	46801	128208	82043	378263
		НР - 72%; СП - 8%			15903,00	3542,09	93192	20757		28020	
60	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	11937,00	--	59685	–	59685	--	64460
		СП - 8%			–	--	--	–		4775	
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	23061,00	--	115305	–	115305	--	124529
		СП - 8%			–	--	--	–		9224	
62	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	8010,00	--	32040	–	32040	--	34603
		СП - 8%			–	--	--	–		2563	
63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	14154,00	--	56616	–	56616	--	61145
		СП - 8%			–	--	--	–		4529	
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	16484,00	--	49452	–	49452	--	53408
		СП - 8%			–	--	--	–		3956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7919,00	--	39595	–	39595	--	42763
		СП - 8%			–	--	--	–		3168	
66	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22345,00	--	111725	–	111725	--	120663
		СП - 8%			–	--	--	–		8938	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3893,00	--	38930	–	38930	--	42044
		СП - 8%			–	--	--	–		3114	
68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4472,00	--	44720	–	44720	--	48298
		СП - 8%			–	--	--	–		3578	
69	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	38	595,00	--	22610	–	22610	--	24419
		СП - 8%			–	--	--	–		1809	
70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	15736,00	--	157360	–	157360	--	169949
		СП - 8%			–	--	--	–		12589	
71	1123-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Наращивание колодцев кирпичной кладкой до проектной отметки	м3 конструкций колодца	0,44	39712,26	1505,60	17473	662	9858	5216	24505
		НР - 72%; СП - 8%			15802,10	663,33	6953	292		1815	
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,2	3015,12	165,62	48845	2683	26498	14791	68726
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	19664	879		5091	
73	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,321	524282,20	156960,32	168295	50384	2945	94513	283832
		НР - 72%; СП - 8%			358150,00	50785,96	114966	16302		21025	
74	2301-0603-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	324,21	2827,00	--	916542	–	916542	--	989865
		СП - 8%			–	--	--	–		73323	
75	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,338	1883,10	1630,59	10052	8704	--	2562	13624
		НР - 72%; СП - 8%			252,50	414,22	1348	2211		1009	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	2,669	21268,92	1130,61	56767	3018	49836	3357	64934
		НР - 72%; СП - 8%			1466,10	281,02	3913	750		4810	
77	Прайс"Септик"	Биосток 5 Производительность (объем -2500, кол.чел 5-6; 830 л/сут). Размеры, мм (длина-3485, ширина-1260, высота-1600, крышка-3х500)	шт.	4	370357,14	--	1481429	–		--	1481429
					–	--	--	–	1481429	--	
78	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	178,5	57,45	57,45	10254	10254	--	2504	13779
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,48	--	3478		1021	
79	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	441,5	160,99	151,35	71079	66821	--	16649	94746
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	4258	18865		7018	
80	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,4	916,86	--	100304	–	--	72219	186326
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	100304	–		13802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,4	179,18	81,01	19602	8862	--	10938	32983
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	10740	4451		2443	
82	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	315,9	17,82	17,82	5629	5629	--	1631	7840
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,17	--	2265		581	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	315,9	179,18	81,01	56603	25590	--	31583	95241
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	31013	12853		7055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4094054	257596	1914638	385668	4719586
							440392	95258	1481429	239864	
	Стоимость оборудования		Тенге				1481429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1481429				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538724				
	Материалы		Тенге				270057				
	Всего заработная плата		Тенге					535651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22610				
	Местные материалы		Тенге				548068				
		Накладные расходы	Тенге				385668				
		Сметная прибыль	Тенге				153951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2078344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					535651			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073902				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1073902				
		Сметная прибыль	Тенге				85912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1159814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4719586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					535651			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9721329	1894994	4670971	1705533	12222498
							1673938	694854	1481429	795638	
	Стоимость оборудования		Тенге				1481429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1481429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96429				
		Сметная прибыль	Тенге				7714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104143				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5365234				
	Материалы		Тенге				598805				
	Всего заработная плата		Тенге					2315752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50575				
	Местные материалы		Тенге				1202758				
		Накладные расходы	Тенге				1667341				
		Сметная прибыль	Тенге				562606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7595181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1851
		Сметная заработная плата	Тенге					2315752			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2778238				
	Материалы		Тенге				65892				
	Всего заработная плата		Тенге					53040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2656511				
		Накладные расходы	Тенге				38189				
		Сметная прибыль	Тенге				225314				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3041742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					53040			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12222494				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1886
		Сметная заработная плата	Тенге					2368792			
		ОТДЕЛ 2.Наружний водопровод и канализация. Пластовый дренаж									
84	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	317,856	175,02	166,25	55633	52844	27	13743	74926
		НР - 72%; СП - 8%			8,69	51,36	2762	16327		5550	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	314,15	3015,12	165,62	947200	52030	513855	286818	1332739
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	381315	17043		98721	
86	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	130	5035,13	241,33	654567	31373	465400	121011	837624
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	79,05	157794	10277		62046	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,028	179,18	81,01	3051	1379	--	1702	5134
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	1672	693		380	
88	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,487	524282,20	156960,32	255325	76440	4466	143389	430612
		НР - 72%; СП - 8%			358150,00	50785,96	174419	24733		31897	
89	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	397	1608,00	--	638376	–	638376	--	689446
		СП - 8%			–	--	--	–		51070	
90	2301-0405-0106 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	93	3608,00	--	335544	–	335544	--	362388
		СП - 8%			–	--	--	–		26844	
91	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	400698,02	110852,14	26045	7205	228	15062	44395
		НР - 72%; СП - 8%			286344,00	35484,26	18612	2306		3289	
92	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	65	1781,00	--	115765	–	115765	--	125026
		СП - 8%			–	--	--	–		9261	
93	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций	7,529	46025,01	9921,08	346522	74696	117358	135002	520046
		НР - 72%; СП - 8%			20516,40	4387,65	154468	33035		38522	
94	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11937,00	--	107433	–	107433	--	116028
		СП - 8%			–	--	--	–		8595	
95	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	8010,00	--	72090	–	72090	--	77857
		СП - 8%			–	--	--	–		5767	
96	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9594,00	--	38376	–	38376	--	41446
		СП - 8%			–	--	--	–		3070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9594,00	--	86346	–	86346	--	93254
		СП - 8%			–	--	--	–		6908	
98	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	7919,00	--	71271	–	71271	--	76973
		СП - 8%			–	--	--	–		5702	
99	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3893,00	--	35037	–	35037	--	37840
		СП - 8%			–	--	--	–		2803	
100	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4472,00	--	40248	–	40248	--	43468
		СП - 8%			–	--	--	–		3220	
101	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	15736,00	--	141624	–	141624	--	152954
		СП - 8%			–	--	--	–		11330	
102	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	66	595,00	--	39270	–	39270	--	42412
		СП - 8%			–	--	--	–		3142	
103	1123-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые кирпичные с конусным переходом к горловине, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,384	39712,26	1505,60	15250	578	8604	4552	21386
		НР - 72%; СП - 8%			15802,10	663,33	6068	255		1584	
104	1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	669,8	498,76	41,47	334068	27778	250543	48061	412699
		НР - 72%; СП - 8%			83,23	16,43	55747	11003		30570	
				Отомоска							
105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7	6872,95	1845,60	18557	4983	10843	3641	23973
		НР - 72%; СП - 8%			1011,50	861,24	2731	2325		1776	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	18758,70	1130,61	33766	2035	29092	2264	38912
		НР - 72%; СП - 8%			1466,10	281,02	2639	506		2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4411364	331341	3121796	775245	5601538
							958227	118502	--	414929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3180055				
	Материалы		Тенге				1400416				
	Всего заработная плата		Тенге					1076729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39270				
	Местные материалы		Тенге				450801				
		Накладные расходы	Тенге				775245				
		Сметная прибыль	Тенге				316424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4271724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
		Сметная заработная плата	Тенге					1076729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1231309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1231309				
		Сметная прибыль	Тенге				98505				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1329814				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5601538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
		Сметная заработная плата	Тенге					1076729			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38000182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Заказчик:

ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"

_____ **Хабибуллин М.А.**

Технический надзор:

_____ **Умаров К.**

Авторский надзор:

_____ **Дабаров О.**

Подрядчик:

ТОО "Айт-Мус Курылыс"

_____ **Куаныш Ж. К.**