Форма 2-В

Субподрядчик **ТОО "Строитель -2003"**
Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**
Договор подряда (контракт) № AiF-21/23от 01.06.2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.08.2023	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за июль месяц 2023г.
на Водовод. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**3838**	**221,94**	**221,94**	**851806**	**851806**	**--**	**141469**	**1072721**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**51,20**	--	**196506**		**79447**	
2	**Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**30679**	**308,73**	**308,73**	**9471528**	**9471528**	**--**	**1573526**	**11928609**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**71,23**	--	**2185265**		**883555**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1451	244,13	244,13	354233	354232	--	58838	446110
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,32	--	81720		33039	
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	2853	339,60	339,60	968879	968879	--	160938	1220200
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,35	--	223533		90383	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	292,75	2520,79	--	737961	--	--	531332	1370837
		НР - 72%; СП - 8%			2520,79	--	737961	--		101543	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	33,26	3439,38	--	114394	--	--	82363	212498
		НР - 72%; СП - 8%			3439,38	--	114394	--		15741	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1490	1184,71	--	1765218	--	--	1270955	3279073
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	1765218	--		242900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	39000	47,49	47,49	1852110	1852110	--	388440	2419950
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	539760		179400	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	2200	1901,59	1901,59	4183498	4183498	--	1905816	6576460
		НР - 72%; СП - 8%			--	1203,17	--	2646974		487146	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	2350	67,63	67,63	158931	158931	--	33323	207623
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	46295		15369	
11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	2350	125,23	125,23	294291	294291	--	61735	384508
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,48	--	85728		28482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20752849	18135275	--	6208735	29118589
							2617573	6005781	--	2157005	
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,16	70268,19	13668,46	784193	152540	335835	355490	1230858
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	295818	63263		91175	
14	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16513,00	--	16513	--	16513	--	17834
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	33836,00	--	169180	--	169180	--	182714
		СП - 8%			--	--	--	--		13534	
16	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	4	19052,00	--	76208	--	76208	--	82305
		СП - 8%			--	--	--	--		6097	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	15	25822,00	--	387330	--	387330	--	418316
		СП - 8%			--	--	--	--		30986	
18	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	6	12901,00	--	77406	--	77406	--	83598
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
19	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	5	27898,00	--	139490	--	139490	--	150649
		СП - 8%			--	--	--	--		11159	
20	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	6	11862,00	--	71172	--	71172	--	76866
		СП - 8%			--	--	--	--		5694	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	14	5967,00	--	83538	--	83538	--	90221
		СП - 8%			--	--	--	--		6683	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	100,17	1205,17	29,04	120722	2909	75926	39328	172853
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	41887	401		12804	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	44,275	2247,93	29,04	99527	1286	79727	17383	126262
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	18514	177		9353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков** *СП - 8%*	кг	44,275	1579,00 --	-- --	69910 --	-- --	69910	-- 5593	75503
28	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	80,38	634,26 322,07	312,19 138,77	50982 25888	25093 11154	--	43710 7575	102267
29	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута** *СП - 8%*	кг	160,76	1961,00 --	-- --	315250 --	-- --	315250	-- 25220	340470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2461421 382107	181828 74995	1897485 --	455911 233386	3150716
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
33	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ основания	380	9672,11 1568,10	376,51 102,12	3675402 595878	143074 38806	2936450	628338 344299	4648039
75	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладкав траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,431	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	2014796 1074624	940172 283537	--	1344580 268750	3628126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5690198 1670502	1083246 322343	2936450 --	1972918 613049	8276165
		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								40545467
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4670182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19400349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6403119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4833935		
		- Накладные расходы	Тенге							8637564	
		- Сметная прибыль	Тенге							3003440	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40545467**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**10724334**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**3709559**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**527091**	**41072558**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,29%**	**529836**	**41602394**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**988863**	**42591257**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**43423305**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**								**45594470**
		С к =0,73809	**Тенге**								**33652822**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**4038339**	**37691161**

Субподрядчик:
ТОО "Строитель-2003"
БИН : 00540005073

Директор Кабасов К.А.

Генподрядчик:
ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

Директор Мастега С.В.