Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик **ТОО "АИФ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Строитель -2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AiF21/23 от 01.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1 Водовод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Земляные работы										
1	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3327	221,94 0	221,94 51,2	738394 0	738394 170342	0	122633 68869	929896	
2	E11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	26595	308,73 0	308,73 71,23	8210674 0	8210675 1894362	0	1364058 765936	10340668	
3	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³.Вязкиегрунтыповышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 инормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1258	244,13 0	244,13 56,32	307116 0	307116 70851	0	51012 28645	386773	
4	E11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	2470	339,6 0	339,6 78,35	838812 0	838813 193525	0	139333 78250	1056395	
5	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	м³ грунта	254	2520,79 2520,79	0 0	640281 640281	0 0	0	461002 88102	1189385	
6	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	28,8	3439,38 3439,38	0 0	99054 99054	0 0	0	71319 13630	184003	
7	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1760	1184,71 1184,71	0 0	2085090 2085090	0 0	0	1501262 286915	3873267	
8	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	33951	47,49 0	47,49 13,84	1612333 0	1612333 469882	0	338152 156175	2106660	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	1127	1901,59 0	1901,59 1203,17	2143092 0	2143092 1355973	0	976298 249552	3368942	
10	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2037	67,63 0	67,63 19,7	137762 0	137762 40129	0	28885 13322	179969	
11	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2037	125,23 0	125,23 36,48	255094 0	255094 74310	0	53512 24688	333294	
12	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	4507,6	2,41 0	2,41 0,7	10863 0	10863 3155	0	2254 1037	14154	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									23963406	
		Раздел: 2. Колодцы										
13	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,94	70268,19 26507,02	13668,46 5668,69	417393 157452	81191 33672	178751	189212 48528	655133	
14	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33836		101508		101508	8121	109629	Казахстан
15	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	25822		232398		232398	18592	250990	Казахстан
16	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016марки ПП 10-1	шт.	6	12901		-77406		-77406	-6192	-83598	
17	С1225-101-0612	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	14	27898		390572		390572	31246	421818	Казахстан
18	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	11862		23724		23724	1898	25622	Казахстан
19	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	5967		47736		47736	3819	51555	Казахстан
20	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	9	9792		88128		88128	7050	95178	Казахстан
21	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	51,48	1205,17 418,16	29,04 4	62042 21527	1495 206	39020	20212 6580	88834	
22	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	19,78	2247,93 418,16	29,04 4	44464 8271	574 79	35618	7766 4178	56408	
23	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	19,78	1579		31233		31233	2499	33732	Казахстан
24	Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	36,92	634,26 322,07	312,19 138,77	23417 11891	11526 5123	0	20077 3479	46973	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	С1235-301-0103	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута**	кг	73,84	1961		144800		144800	11584	156384	Казахстан
		Итого по разделу: 2. Колодцы									1908658	
		Раздел: 3. Трубопровод										
26	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	652	1826,49 1568,1	258,39 70,09	1190871 1022401	168471 45699	0	1057420 179861	2428152	
27	Е11-230101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м³ основания	20	9672,11 1568,1	376,51 102,12	193442 31362	7530 2042	154550	33070 18121	244633	
28	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижкаили клапан	10	2853,31 2413,85	132,3 60,07	28533 24139	1323 601	3072	24492 4242	57267	
29	С1242-101-1204	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	10	66017		660170		660170	52814	712984	
30	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	1767,85 1561,9	44,1 20,02	3536 3124	88 40	324	3132 533	7201	
31	С1242-101-1202	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	46063		92126		92126	7370	99496	
32	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1767,85 1561,9	44,1 20,02	7071 6248	176 80	647	6264 1067	14402	
33	С1242-101-1202	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	46063		184252		184252	14740	198992	
34	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	4	2052,18 1690,8	334,15 101,73	8209 6763	1337 407	109	7027 1219	16455	
35	С1242-404-0106	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	4	30110		120440		120440	9635	130075	
36	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	844,02 766,17	49,95 0	3376 3065	200 0	112	3034 513	6923	
37	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2504		10016		10016	801	10817	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,002772	1925980,76	702859,4	5339	1948	1315	2672	8652	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	2075	623		641		
39	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		4	4283,64	308,7	17135	1235	1692	14621	34296	
			задвижка или клапан		3551,93	140,17	14208	561		2540		
40	С1241-117-0206	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм		4	9659		38636		38636		41727	
			шт.							3091		
41	Е11-130301-1803 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116		1	141,98	3,19	142	3	102	26	181	
			м²		37,09	0,38	37	0		13		
42	Е11-130301-0409 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз		1	1186,43	4,02	1186	4	1134	34	1318	
			м²		48,7	0,76	49	1		98		
43	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01335	681094,27	100375,18	9093	1340	333	7844	18292	
			км трубопровода		555762,57	37712,74	7419	503		1355		
44	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		13,4034	2123		28455		28455		30731	Казахстан
			м							2276		
45	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1767,85	44,1	5304	132	486	4698	10802	
			задвижка или клапан		1561,9	20,02	4686	60		800		
46	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, собрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	43694		131082		131082		141569	
			шт.							10487		
47	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		9	844,02	49,95	7596	450	251	6827	15577	
			фланец		766,17	0	6896	0		1154		
48	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		9	2504		22536		22536		24339	
			шт.							1803		
49	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	844,02	49,95	5064	300	167	4551	10384	
			фланец		766,17	0	4597	0		769		
50	С1241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм		6	549		3294		3294		3558	
			шт.							264		
51	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,003	1476275,76	702859,4	4429	2109	74	2892	7907	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	2246	675		586		
52	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		6	600		3600		3600		3888	
			шт.							288		
53	Е11-130301-0409 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз		4,71	1186,43	4,02	5588	19	5340	161	6209	
			м²		48,7	0,76	229	4		460		
54	Е11-130301-1803 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116		4,71	283,95	6,38	1337	30	958	244	1707	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м²		74,17	0,76	349	4		126		
55	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		26	1237,66	74,92	32179	1948	1596	28349	65370	
			фланец		1101,36	0	28635	0		4842		
56	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 80 мм		26	3935		102310		102310		110495	
			шт.							8185		
57	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		7	844,02	49,95	5908	350	195	5310	12115	
			фланец		766,17	0	5363	0		897		
58	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		7	2504		17528		17528		18930	
			шт.							1402		
59	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 65 мм		2	3289		6578		6578		7104	
			шт.							526		
60	С1241-116-0310 #прим	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		20	4905		98100		98100		105948	
			шт.							7848		
61	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		20	1409		28180		28180		30434	
			шт.							2254		
62	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		2	860		1720		1720		1858	
			шт.							138		
63	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка втраншею		2,05	587232,99	274022,75	1203828	561746	0	803377	2167781	
			км трубопровода		313210,24	82639,72	642081	169411		160576		
64	С1241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами90х3,5 мм		2070,5	1386		2869713		2869713		3099290	Казахстан
			м							229577		
65	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладкав траншею		0,01	587232,99	274022,75	5872	2740	0	3919	10574	
			км трубопровода		313210,24	82639,72	3132	826		783		
66	С1241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм		10,1	360		3636		3636		3927	Казахстан
			м							291		
67	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		4	1799,22	275,76	7197	1103	0	6038	14294	
			шт.		1523,46	1,4	6094	6		1059		
68	С1241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		2	1828		3656		3656		3948	Казахстан
			шт.							292		
69	С1241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15°до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		2	694		1388		1388		1499	
			шт.							111		
70	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0248	1925980,76	702859,4	47764	17431	11766	23904	77401	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	18567	5578		5733		
71	Е11-130301-0409 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз		0,01	1186,43	4,02	12	0	11	0	13	
			м²		48,7	0,76	0	0		1		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	**Е11-130301-1803 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	$м^2$	0,01	283,95 74,17	6,38 0,76	3 1	0 0	2	1 0	4	
73	**С1241-102-0226**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	4	9643		38572		38572	3086	41658	
74	**С1241-102-0217**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 159х3,5 мм**	м	0,8	5822		4658		4658	373	5031	
75	**С1261-107-0747**	**Резина прессованная**	кг	0,62208	1505		936		936	75	1011	
76	**Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	10	2642,69 1053,52	1280,12 543,49	26427 10535	12801 5435	3091	17248 3494	47169	
77	**С1261-404-0471 #прим.**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	7002		70020		70020	5602	75622	
		Итого по разделу: 3. Трубопровод									10190010	
		ИТОГО:					25976617 4877866	15133740 4544164	5965011	7414142 2671315	36062074	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		468807					
		Итого с временными									36530881	
		Зимние удорожания			1,29 %		471248					
		Итого с зимними удорожаниями									37002129	
		Итого с командировочными					879518				37881647	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		740043					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									38621690	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05									40552774	
		Итого с коэффициент генподрядчика к=0,95									*38525136*	
		Итого с субподрядчика к=0,77									*29664354*	
		НДС			12 %		3559723					
		Итого с НДС									33224077	

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строитель 2003"
БИН : 00540005073

Кабасов К.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "АИФ"
БИН 971140001857

Мастега С.В.