Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенного на 0 км автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" Шиелинском район Кызылординской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	44 030 256,61		-	-	-	-	-		
За отчетный период	**35 451 186,25**	**31 625 844,87**						**3 798 341,38**	**35 451 186,25**

Заказчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" Ертаев А.Н.

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау" Каримов Р.С.

Заказчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"
Объект: Капитальный ремонт моста, расположенного на 0 км автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" Шиелинском район Кызылординской области

Акт № 2

выполнения работ за январь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
		РАЗБОРКА МОСТА										
		==========										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**14,4**	3147,18	1304,23	45319	18781	–	25225	76188
		НР - 72%; СП - 8%				1842,95	590,06	26538	8497		5644	
2	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной**	**м3 кладки**		**79,18**	84573,22	41341,55	6696508	3273424	36921	3575757	11094046
		НР - 72%; СП - 8%				42765,38	19956,64	3386163	1580167		821781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	0,0552	4,370736	5867,00				25643		
2.2	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	0,429	33,96822	332,00				11277		
3	1130-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки. Добавлять при разборке кладки в русле реки к нормам 1130-0106-0101, 1130-0106-0102**	**м3 кладки**		**10,6**	3090,19	–	32756	–	1780	22303	59464
		НР - 72%; СП - 8%				2922,28	–	30976	–		4405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	0,0027	0,02862	60737,00				1738		
4	1130-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка пролетного строения**		**15**	35178,58	19696,78	527679	295452	–	224644	812509
		НР - 72%; СП - 8%				15481,80	5318,61	232227	79779		60186	
5	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**		**2,74**	54048,99	137,19	148094	376	–	106378	274830
		НР - 72%; СП - 8%				53911,80	10,47	147718	29		20358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140	277,18	277,18	38805	38805	–	4739	47027
		НР - 72%; СП - 8%			–	47,01	–	6581		3484	
7	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1260	59,00	–	74340	–		–	80287
		СП - 8%			–	–	–	–		5947	
8	412-102-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	2016	38,00	–	76608	–		–	82737
		СП - 8%			–	–	–	–		6129	
9	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	341,94	117,00	–	40007	–		–	43208
		СП - 8%			–	–	–	–		3201	
10	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1709,7	59,00	–	100872	–		–	108942
		СП - 8%			–	–	–	–		8070	
11	412-102-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	2735,52	38,00	–	103950	–		–	112266
		СП - 8%			–	–	–	–		8316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7884938	3626838	38701	3959046	12791504
							3823622	1675053	–	947521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7884938				
	Материалы		Тенге				38701				
	Всего заработная плата		Тенге					5498675			
	Транспортные расходы		Тенге				395777				
		Накладные расходы	Тенге				3959046				
		Сметная прибыль	Тенге				947521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12791505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3324
		Сметная заработная плата	Тенге					5498675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12791505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3324
		Сметная заработная плата	Тенге					5498675			
		РАЗДЕЛ 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ 700М ДОРОГИ									
12	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	259594	23,00	–	5970662	–		–	6448315
		СП - 8%			–	–	–	–		477653	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3589	63,92	63,92	229409	229409	–	55222	307401

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,37	--	76697		22770	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3589		45,64	45,64	163802	163802	--	39433	219494
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,26	--	54768		16259	
15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3230		79,30	79,30	256139	256139	--	76768	359540
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,01	--	106622		26633	
16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3230		37,58	37,58	121383	121384	--	28489	161861
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,25	--	39568		11990	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3230		93,20	80,40	301036	259692	6783	67326	397831
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	34561	58948		29469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	323	21,00				6783		
18	1127-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см из новых материалов. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии	м2 покрытия и основания	5152		246,26	164,85	1268732	849307	301393	265299	1656754
		НР - 72%; СП - 8%				22,91	48,61	118032	250439		122722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00222	11,43744	23420,00				267865		
18.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00268	13,80736	21,00				290		
19	1127-0301-0305 РСНБ РК 2015 К=4	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0208	м2 покрытия и основания	5152		86,59	60,33	446112	310820	135292	62467	549265
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,84	--	86760		40686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00112	5,77024	23420,00				135139		
19.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00136	7,00672	21,00				147		
20	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	766,568		2295,41	--	1759588	--	1759588	--	1900355
		СП - 8%				--	--	--	--		140767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	618,2		79,30	79,30	49023	49023	–	14693	68813
		НР - 72%; СП - 8%				–	33,01	–	20407		5097	
22	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	618,24		37,58	37,58	23233	23233	–	5453	30981
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,25	–	7573		2295	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	618,24		93,20	80,40	57620	49707	1298	12887	76147
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	6615	11283		5641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	61,824	21,00				1298		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10646739	2312516	2204354	628037	12176757
								159208	713065	–	901982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10646739				
	Материалы		Тенге					444765				
	Всего заработная плата		Тенге						872273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1759588				
	Транспортные расходы		Тенге					5970662				
		Накладные расходы	Тенге					628037				
		Сметная прибыль	Тенге					901982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12176758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
		Сметная заработная плата	Тенге						872273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12176758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
		Сметная заработная плата	Тенге						872273			
		РАЗДЕЛ 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1,5 КМ ДОРОГИ										
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10950		7,05	7,05	77198	77198	–	16714	101425
		НР - 72%; СП - 8%				–	2,12	–	23214		7513	
25	1127-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см из новых материалов. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии	м2 покрытия и основания	10950		246,26	164,85	2696547	1805108	640575	563864	3521244
		НР - 72%; СП - 8%				22,91	48,61	250864	532280		260833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00222	24,309	23420,00				569317		
25.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00268	29,346	21,00				616		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0301-0305 РСНБ РК 2015 К=4	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0208	м2 покрытия и основания	10950		86,59	60,33	948160	660613	287547	132767	1167401
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,84	--	184398		86474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00112	12,264	23420,00				287223		
26.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00136	14,892	21,00				313		
27	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1357,8		2295,41	--	3116708	--	3116708	--	3366045
		СП - 8%				--	--	--	--		249337	
28	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1095		79,30	79,30	86834	86834	--	26025	121888
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,01	--	36146		9029	
29	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1095		37,58	37,58	41150	41150	--	9658	54873
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,25	--	13414		4065	
30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1095		93,20	80,40	102054	88038	2300	22824	134868
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	11716	19984		9990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	109,5	21,00				2300		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7068651	2758941	4047130	771852	8467744
								262580	809436	--	627241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7068651				
	Материалы		Тенге					930422				
	Всего заработная плата		Тенге						1072016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3116708				
		Накладные расходы	Тенге					771852				
		Сметная прибыль	Тенге					627241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8467744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	Тенге						1072016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8467744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	Тенге						1072016			
		РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										
31	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28		5331,25	841,85	149275	23571	13525	86769	254928
		НР - 72%; СП - 8%				4006,40	297,62	112179	8333		18884	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,01344	647579,00				8703		
31.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,005418	523700,00				2837		
32	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	2,88		20809,00	--	59930	--	59930	--	64724
		СП - 8%				--	--	--	--		4794	
33	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2		10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
34	251-101-0221 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	10		15218,00	--	152180	--	152180	--	164354
		СП - 8%				--	--	--	--		12174	
35	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	28		6720,00	--	188160	--	188160	--	203213
		СП - 8%				--	--	--	--		15053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					570309	23571	434559	86769	709644
								112179	8333	--	52566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					570309				
	Материалы		Тенге					13524				
	Всего заработная плата		Тенге						120512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					421034				
		Накладные расходы	Тенге					86769				
		Сметная прибыль	Тенге					52566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					709644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						120512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					709644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						120512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									34145651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4357589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8721866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3205887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6724742		
		- Перевозка грузов	Тенге					6366439				
		- Накладные расходы	Тенге								5445704	
		- Сметная прибыль	Тенге								2529310	

Итого по акту: 34 145 651,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Временные здания и сооружения 0,24%:							81 949,56
				Итого:							34 227 600,56
				в том числе на 2021 год-45%							15 402 420,25
				в текущих ценах на 2022 год -55% К=1,050051423							19 767 407,37
				Итого							35 169 827,63
				Итого с понижающим коэффициентом согласно договора							31 652 844,87
				НДС 12%							3 798 341,38
				Всего по акту							35 451 186,25

Заказчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" **Ертаев А.Н.**

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау" **Каримов Р.С.**