Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "АиФ"

Субподрядчик ТОО "Строитель 2003"

Стройка Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2023	01.10.2023	31.10.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) № 6
за октябрь месяц 2023г.
на Автоматизация и электрофикация. Доп. лок. см. № 02-03

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система дистанционного управления С.Байгабыл										
1	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы дистанционного управления насосами 1-го подъема в составе: Шкаф дистанционного управления оператора ШДО - 1шт; Шкаф дистанционного управления скважин ШДС - 1шт; антенна - 2 шт; комплект электродов уровня с проводом для РЧВ - 2 комплекта	комплект	1		4706240.94	–	4706241	–		–	4706241
						–	–	–	–	4706241	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4706241	–	–	–	4706241
								–	–	4706241	–	
		РАЗДЕЛ 2. Система управления и защиты скважинного насоса С.Кумкешу										
2	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы управления и защиты скважинного насоса в составе: Шкаф управления и защиты - 1шт; силовой кабель и соединительная муфта для скважинного насоса - 1 комплект; электроды сухого хода в комплекте с проводом - 1 комплект	комплект	1		553195.34	–	553195	–		–	553195
						–	–	–	–	553195	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					553195	–	–	–	553195
								–	–	553195	–	
		РАЗДЕЛ 3. Система дистанционного управления С.Кумкешу										
3	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы дистанционного управления насосами 1-го подъема в составе: Шкаф дистанционного управления оператора ШДО - 1шт; Шкаф дистанционного управления скважин ШДС - 1шт; антенна - 2 шт; датчик давления 4-20мА	комплект	1		4886954.32	–	4886954	–		–	4886954
						–	–	–	–	4886954	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4886954	–	–	–	4886954
								–	–	4886954	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Провода и кабели									
4	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	229.5	256.61 12.58	244.03 94.62	58892 2887	56005 21715	–	17713 6128	82732
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	229.5	1184.71 1184.71	– –	271891 271891	– –	–	195761 37413	505065
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	95	442.69 194.83	190.56 67.38	42056 18509	18103 6401	5444	17935 4799	64790
7	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	142.09 113.21	2.23 0.95	13499 10755	212 90	2532	7809 1704	23012
8	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0.09785	367192.00 –	– –	35930 –	– –	35930	– 2874	38804
9	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0.0969	159942.00 –	– –	15498 –	– –	15498	– 1240	16738
10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	51	193.97 172.62	18.18 0.47	9892 8804	927 24	161	6356 1300	17548
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	51.51	857.00 –	– –	44144 –	– –	44144	– 3532	47676
12	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	44	746.91 622.63	56.29 20.82	32864 27396	2477 916	2991	20384 4260	57508
13	С1241-207-1506 241-207-1506 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 У Ф *СП - 8%*	м	44	1607.00 –	– –	70708 –	– –	70708	– 5657	76365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	337.5	256.61	244.03	86606	82360	–	26048	121666
		НР - 72%; СП - 8%			12.58	94.62	4246	31934		9011	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	337.5	1184.71	--	399840	--	–	287884	742743
		НР - 72%; СП - 8%			1184.71	--	399840	--		55019	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	442.69	190.56	33202	14293	4297	14159	51150
		НР - 72%; СП - 8%			194.83	67.38	14612	5054		3789	
17	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	405.44	158.25	6082	2374	786	2696	9480
		НР - 72%; СП - 8%			194.83	54.78	2922	822		702	
18	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0.0918	836496.00	–	76790	--	76790	--	82933
		СП - 8%			–	--	--	--		6143	
19	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	75	193.97	18.18	14548	1363	238	9347	25806
		НР - 72%; СП - 8%			172.62	0.47	12947	35		1912	
20	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	75.75	857.00	--	64918	--	64918	--	70111
		СП - 8%			–	--	--	--		5193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1277360	178114	324437	606092	2034127
							774809	66991	–	150676	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12180518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				774809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178114			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						324439		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10146390		
		- Накладные расходы	Тенге							606092	
		- Сметная прибыль	Тенге							150676	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12180518
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								606092
		Сметная прибыль	**Тенге**								150676
		Оборудование	**Тенге**								10146390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге						1.3%	26444	12206962
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						1.29%	26581	12233543
		Итого с командировочными	Тенге							49610	12283153
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								12324896
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге								12941141
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								12294084
		Итого с субподрядчика к=0,77	Тенге								9466445
		Итого с НДС	Тенге						12%	1135973	10602418

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строитель 2003" Кабасов К.А.
БИН : 00540005073

Генподрядчик:
Директор ТОО "АИФ" Мастега С.В.
БИН 971140001857