Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Субподрядчик **ТОО "Строитель 2003"**

Генподрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка : **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № AiF-21/23от 01.06.2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.10.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт выполненных работ № 2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Водовод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		511	221,94	221,94	113411	113411	0	18835	142824	
				м³ грунта		0	51,2	0	26163		10578		
2	2	E11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		4084	308,73	308,73	1260853	1260853	0	209468	1587940	
				м³ грунта		0	71,23	0	290903		117619		
3	3	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³.Вязкиегрунтыповышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 инормам эксплуатации машин - 1,1**		192,5	244,13	244,13	46995	46995	0	7806	59184	
				м³ грунта		0	56,32	0	10842		4383		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	379,5	339,6 0	339,6 78,35	128878 0	128878 29734	0	21408 12023	162309	
5	5	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³ грунта	38,75	2520,79 2520,79	0 0	97681 97681	0 0	0	70330 13441	181452	
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4,44	3439,38 3439,38	0 0	15271 15271	0 0	0	10995 2101	28367	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	271	1184,71 1184,71	0 0	321056 321056	0 0	0	231160 44178	596394	
8	8	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	5214	47,49 0	47,49 13,84	247613 0	247613 72162	0	51931 23984	323528	
9	9	Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	173	1901,59 0	1901,59 1203,17	328975 0	328975 208148	0	149866 38307	517148	
10	10	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	313	67,63 0	67,63 19,7	21168 0	21168 6166	0	4438 2047	27653	
11	11	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	313	125,23 0	125,23 36,48	39197 0	39197 11418	0	8223 3794	51214	
12	12	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	708,4	2,41 0	2,41 0,7	1707 0	1707 496	0	354 163	2224	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3680237	
			Раздел: 2. Колодцы										
13	13	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		4,45	70268,19	13668,46	312693	60825	133913	141750	490798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			**26507,02**	**5668,69**	**117956**	**25226**		**36355**		
14	14	С1225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16513		16513		16513	1321	17834	Казахстан
15	15	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	33836		33836		33836	2707	36543	Казахстан
16	16	С1225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	4	19052		76208		76208	6097	82305	Казахстан
17	17	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	25822		77466		77466	6197	83663	Казахстан
18	18	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1**	шт.	12	12901		-154812		-154812	-12385	-167197	
19	19	С1225-101-0612	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	1	27898		27898		27898	2232	30130	Казахстан
20	20	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	11862		23724		23724	1898	25622	Казахстан
21	21	С1225-101-0106	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	19052		114312		114312	9145	123457	Казахстан
22	22	С1261-107-0626	**Скобы ходовые**	шт.	53	785		41605		41605	3328	44933	
23	23	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,27	1004968		271341		271341	21707	293048	Казахстан
24	24	С1244-201-0304	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	2	9792		19584		19584	1567	21151	Казахстан
25	25	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	31,54	1205,17 418,16	29,04 4	38011 13189	916 126	23906	12383 4031	54425	
26	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	17,905	1205,17 418,16	29,04 4	21579 7487	520 72	13571	7030 2289	30898	
27	27	С1235-301-0102	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	17,905	1579		28272		28272	2262	30534	Казахстан
28	28	Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	31,16	634,26 322,07	312,19 138,77	19764 10036	9728 4324	0	16944 2937	39645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1235-301-0103	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута**	кг	62,32	1961		122210		122210	9777	131987	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Колодцы									1369776	
			Раздел: 3. Трубопровод										
30	38	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	2853,31 2413,85	132,3 60,07	2853 2414	132 60	307	2449 424	5726	
31	39	С1242-308-0604	**Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 80**	шт.	1	2340341		2340341		2340341	187227	2527568	
32	40	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1767,85 1561,9	44,1 20,02	1768 1562	44 20	162	1566 267	3601	
33	41	С1242-308-0602	**Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 50**	шт.	1	2099579		2099579		2099579	167966	2267545	
34	42	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	4	3260,51 2981,42	88,2 40,05	13042 11926	353 160	764	11965 2001	27008	
35	43	С1242-402-0302	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50**	шт.	4	350244		1400976		1400976	112078	1513054	
36	75	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка втраншею**	км трубопровода	1,381	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	810969 432543	378425 114125	0	541202 108174	1460345	
37	76	С1241-201-0909	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм**	м	2070,5	1097		-2271339		-2271339	-181707	-2453046	Казахстан
38		С1241-201-0811	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм**	м	6930,62	1386		9605839		9605839	768467	10374306	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	77	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		6,862	98720,76	0	677422	0	85100	586399	1364927	
				км трубопровода		86319,15	0	592322	0		101106		
40	80	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,01	89432,74	0	894	0	31	855	1889	
				км трубопровода		86319,15	0	863	0		140		
			Итого по разделу: 3. Трубопровод									17092924	
			ИТОГО:					18395354	2639740	14131307	2107357	22142936	
								1624306	800145		1640226		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		287858				22430796	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,29 %		289357				22720153	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		454403				23174556	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24333284	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05									16416704	
			с пониж коэф к=0,67466043										
			НДС			12 %		1970004				18386708	
			Итого с НДС										

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строитель 2003"
БИН : 00540005073

Кабасов К.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "АИФ"
БИН 971140001857

Мастега С.В.