Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков Н.К."
Наименование строительства и его адрес: Устройство уличного освещение улицы Абенова в сельском округе Кызылжарма в городе Кызылорда.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		92	19.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещение улицы Абенова в сельском округе Кызылжарма в городе Кызылорда	15 917,440	9 615,904	15 917,440	10 769,813					1 153,909	10 769,813

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 931240001000

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К." ИИН 721023302272

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков Н.К."

Наименование объекта: Устройство уличного освещение улицы Абенова в сельском округе Кызылжарма в городе Кызылорда.

Договор: №92 от 19.06.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Устройство уличного освещение улицы Абенова в сельском округе Кызылжарма в городе Кызылорда.	9 137 595,00	343 879,00	--	9 481 474,00
		Всего по главе	**9 137 595,00**	**343 879,00**	--	**9 481 474,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 2,4%	219 302,28			219 302,28
		Всего по главе	**219 302,28**			**219 302,28**
		ИТОГО по главам 1-8	**9 356 897,28**	**343 879,00**	--	**9 700 776,28**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%	56 141	-	-	56 141
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	176 820	176 820
		Всего по главе	**56 141**	-	**176 820**	**232 961,38**
		ИТОГО по главам 1-9	**9 413 038,66**	**343 879,00**	**176 820,00**	**9 933 737,66**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	188 260,77	--	--	188 260,77
			9 601 299,44	**343 879,00**	**176 820,00**	**10 121 998,44**

6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9500005603	9 121 239,84	326 685,24	167 979,10	9 615 904,19
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 153 908,50	1 153 908,50
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**9 121 239,84**	**326 685,24**	**1 321 887,60**	**10 769 812,69**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К."

_____

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1243-701-0849 243-701-0849 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	0,0015	594596,00 --	-- --	892 --	-- --	892	-- 71	963
27	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	647,00 --	-- --	6729 --	-- --	6729	-- 538	7267
28	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- 56	756
29	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00 --	-- --	5746 --	-- --	5746	-- 460	6206
30	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2674,00 --	-- --	5348 --	-- --	5348	-- 428	5776
31	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник ЗП2	шт.	1	1385,00 --	-- --	1385 --	-- --	1385	-- 111	1496
32	С1261-107-0205 261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,01	3343,00 --	-- --	33 --	-- --	33	-- 3	36
33	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	1	722,00 --	-- --	722 --	-- --	722	-- 58	780
34	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	433,00 --	-- --	433 --	-- --	433	-- 35	468
35	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00 --	-- --	8388 --	-- --	8388	-- 671	9059
36	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	2097,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2265
37	С1243-906-1801 243-906-1801 РСНБ РК 2022	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-45	шт.	4	2443,00	--	9772	--	9772	--	10554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		782	
38	С1252-207-2801 252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
					--	--	--	--		223	
39	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
					--	--	--	--		1891	
40	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
					--	--	--	--		2018	
41	С1252-207-3408 252-207-3408 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ151	шт.	1	18017,00	--	18017	--	18017	--	19458
					--	--	--	--		1441	
42	С1252-207-2701 252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.	1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
					--	--	--	--		413	
43	С1252-207-2716 252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.	1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
					--	--	--	--		348	
44	С1261-107-0622 261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,1	505,00	--	50	--	50	--	54
					--	--	--	--		4	
45	С1252-207-2036 252-207-2036 РСНБ РК 2022	Монтажная рейка	шт.	1	11918,00	--	11918	--	11918	--	12871
					--	--	--	--		953	
		Земляные работы									
46	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,875	245,20	245,20	215	214	--	59	296
					--	94,01	--	82		22	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	53,62	53,62	27	27	--	6	35
					--	15,42	--	8		3	
48	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную мягким песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,375	1242,92	--	466	--	--	336	866
					1242,92	--	466	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,375	5473,00 --	-- --	2052 --	-- --	2052	-- 164	2216
		Установка опоры и светильников									
50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	6,25	6781,09 757,66	459,05 140,92	42382 4735	2869 881	34778	5279 3813	51474
51	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	25	12185,66 5754,76	6430,90 2719,25	304641 143869	160772 67981	--	169480 37930	512051
52	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,75	23164,00 --	-- --	110029 --	-- --	110029	-- 8802	118831
53	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,503	311740,00 --	-- --	156805 --	-- --	156805	-- 12544	169349
54	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7,5	172,00 --	-- --	1290 --	-- --	1290	-- 103	1393
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	1184,12 399,54	27,97 3,83	71047 23972	1678 230	45397	22508 7484	101039
56	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	25	2752,29 2468,75	254,15 114,83	68807 61719	6354 2871	734	51672 9638	130117
57	С1247-202-1001 247-202-1001 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная	шт.	25	36,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8476210 316625	238051 94029	7577654 343879	328405 676859	9481474
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9481474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					316625				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					238051			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7577654		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						343879		
		- Накладные расходы	Тенге							328405	
		- Сметная прибыль	Тенге							676859	
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге								219302
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%	Тенге								56141
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								176820
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								188261
		Итого	Тенге								10121998
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9500005603	Тенге								9 615 904,19
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 153 908,50
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								10 769 812,69

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING"

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К."