Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
126	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	1 752 225,00	1 752 225,00
				Итого	1	x	1 752 225,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**187 738**	**1 752 225**
За отчетный месяц		**1 564 487**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №886 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы. Исключить/Включить. Отмостка	тенге	**1 440 438**
2	2-1-1	Общестроительные работы. Включить. Фасадный бордюр над цоколем	тенге	**311 787**
	ИТОГО			**1 752 225**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы , ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (отмостка)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	32	20338,76	7,68	650840	246	539213	104698	815982
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	111381	--		60443	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	14	22801,04	7,68	319215	108	270378	45805	394222
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	48729	--		29202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				970055	353	809591	150503	1210204
							160110	--	--	89645	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				970055				
		Материалы	Тенге				809591				
		Всего заработная плата	Тенге					160110			
		Накладные расходы	Тенге				150504				
		Сметная прибыль	Тенге				89645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1210204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					160110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1210204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					160110			
		РАЗДЕЛ 2.Ресурсная смета №2-1-1. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Отмостка									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	21,3	9178,59	1670,40	195504	35580	94294	75337	292508
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	65630	14515		21667	
		по дефектной ведомости (замена БР 100.30.15 на БР 80.30.15)									
4	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,3	-37790,00	--	-11337	--	-11337	--	-12244
		СП - 8%			--	--	--	--		-907	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**184167**	**35580**	**82957**	**75337**	**280264**
					65630	**14515**	**--**	**20760**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**184167**				
Материалы	Тенге				**94294**				
Всего заработная плата	Тенге					**80145**			
Местные материалы	Тенге				**-11337**				
Накладные расходы	Тенге				**75337**				
Сметная прибыль	Тенге				**20760**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**280264**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
Сметная заработная плата	Тенге					**80145**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**280264**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
Сметная заработная плата	Тенге					**80145**			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1490468**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**225741**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35933**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14515**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**892548**		
- Накладные расходы	Тенге							**225840**	
- Сметная прибыль	Тенге							**110405**	

Временные здан	0,90%	13 414
Итого		1 503 882
Зимнее удорожан	1,70%	25 566
Итого		1 529 448
Непредвиденные работы и затраты 2%		30 589
ИТОГО		**1 560 037**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		842 420
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		753 427
Итого с К=0.80590773445		**1 286 105**
НДС 12%	12%	154 333
Итого с НДС		**1 440 438**

Заказчик:

_____ Итинмагзумова М.Б.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Фасадный бордюр над цоколем)
выполненных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасадный бордюр над цоколем									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,68	10181,55	2384,40	57831	13543	18888	26240	90797
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	25400	2815		6726	
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	5,68	37790,00	–	214647	–	214647	–	231819
		СП - 8%			–	–	–	–		17172	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								322616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2815			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233535		
		- Накладные расходы	Тенге							26240	
		- Сметная прибыль	Тенге							23898	

Временные здани	0,90%	2 904
Итого		325 520
Зимнее удорожа	1,70%	5 534
Итого		331 053
Непредвиденные работы и затраты 2%		6 621
ИТОГО		**337 674**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		182 344

в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		163 081
Итого с К=0.80590773445		**278 381**
	12%	33 406
НДС 12%		**311 787**
Итого с НДС		

Заказчик:

Иманкатзумова М.Б.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Гасанов Р.