Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
156	**15.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	6 743 471,00	6 743 471,00
				Итого	1	x	6 743 471,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даниельян Г.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**6 020 957**							**722 515**	**6 743 471**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

Данильчук Т.Н.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Байтурина М.А.

Технадзор :

Гасанов Р.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
			Приямки (КС-65)									
			Приямок ПР-1									
1	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	15,2	852,17 258,64	20,79 2,48	12953 3931	316 38	8706	3691 1332	17976
2	54	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	3,9	380,26 358,07	0,79 0,37	1483 1396	3 1	84	1272 220	2976
3	55	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,9	655,90 317,69	27,07 13,17	2558 1239	106 51	1213	1213 302	4073
4	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,32	87,10 24,26	1,65 0,25	202 56	4 1	142	39 19	261
			Приямок ПР-2									
5	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	19,2	852,17 258,64	20,79 2,48	16362 4966	399 48	10997	4663 1682	22706
6	71	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	3,6	380,26 358,07	0,79 0,37	1369 1289	3 1	77	1174 203	2747
7	72	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,6	655,90 317,69	27,07 13,17	2361 1144	97 47	1120	1120 278	3759
8	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,48	87,10 24,26	1,65 0,25	303 84	6 1	213	59 29	391

			Навес над входами в подвал №1(КС-71)									
9	75	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,15056	84319,70 60907,00	21204,48 5387,94	12695 9170	3193 811	332	6887 1567	21149
10	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,337	87,10 24,26	1,65 0,25	1771 493	34 5	1244	344 169	2285
			Навес над входами в подвал №2(КС-72)									
11	89	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,15056	84319,70 60907,00	21204,48 5387,94	12695 9170	3193 811	332	6887 1567	21149
12	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,337	87,10 24,26	1,65 0,25	1771 493	34 5	1244	344 169	2285
13	105	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	38	29,00 --	-- --	1102 --	-- --	1102	-- 88	1190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67626 33433	7386 1821	26806 --	27693 7625	102947
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42236				
			Материалы	Тенге				25040				
			Всего заработная плата	Тенге					15291			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1102				
			Накладные расходы	Тенге				13919				
			Сметная прибыль	Тенге				4492				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					15291			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25390				
			Материалы	Тенге				665				
			Всего заработная плата	Тенге					19963			
			Накладные расходы	Тенге				13774				
			Сметная прибыль	Тенге				3133				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					19963			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					35254			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренние стены(АР-13,14)									
			Межквартирные перегородки									
14	169	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	317,5	5006,40 1588,56	49,71 19,56	1589532 504369	15784 6210	1069379	459521 163924	2212977
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1589532 504369	15784 6210	1069379 --	459521 163924	2212977

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1589532				
		Материалы	Тенге				1069379				
		Всего заработная плата	Тенге					510579			
		Накладные расходы	Тенге				459521				
		Сметная прибыль	Тенге				163924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2212977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					510579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2212977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					510579			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение балконов,лоджий(КС-64)									
		Ограждение балконов (15шт)									
15	274	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	109,86	116,64	2,33	12814	256	7843	3272	17374
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	4715	27		1287	
		Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии Л-1(10шт)									
16	279	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	42,036	116,64	2,33	4903	98	3001	1252	6648
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	1804	10		492	
		Ограждение ОГ-2 рядовой лоджии Л-2(15шт)									
17	284	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	76,065	116,64	2,33	8872	177	5430	2266	12029
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	3265	19		891	
		Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3(5шт)									
18	289	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	20,7	116,64	2,33	2414	48	1478	617	3274
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	888	5		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29004	580	17752	7407	39325
							10673	62	--	2912	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29004				
		Материалы	Тенге				17751				
		Всего заработная плата	Тенге					10735			
		Накладные расходы	Тенге				7407				
		Сметная прибыль	Тенге				2913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10735			
		РАЗДЕЛ 4.Окна(АР-39-40)									
		Окна слуховые, решетки продухов									
19	320	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	10	2063,33	107,79	20633	1078	3238	16300	39888
		НР - 98%; СП - 8%			1631,72	31,59	16317	316		2955	

20	323	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2,52	9699,00	--	24441	--	24441	--	26397
			СП - 8%			--	--	--	--		1955	
21	324	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	**Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001**	м2	2,52	897,00	--	2260	--	2260	--	2441
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				47335	1078	29939	16300	68726
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16317	316	--	5091	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26702				
			Сметная прибыль	Тенге				26702				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2136				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				28838				
			Материалы	Тенге				20633				
			Всего заработная плата	Тенге				3238				
			Сдача и испытание	Тенге					16633			
			Накладные расходы	Тенге				828				
			Сметная прибыль	Тенге				16300				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39888				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16633			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68727				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
									16633			

РАЗДЕЛ 5.Двери(АР-39)

Двери наружные

22	339	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	66,8115	2698,07	46,68	180262	3119	32248	100837	303587
			НР - 69%; СП - 8%			2168,72	18,63	144895	1245		22488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				180262	3119	32248	100837	303587
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144895	1245	--	22488	
			Материалы	Тенге				180262				
			Всего заработная плата	Тенге				32248				
			Накладные расходы	Тенге					146140			
			Сметная прибыль	Тенге				100837				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				303587				
			Сметная заработная плата	Тенге								135
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					146140			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				303587				
			Сметная заработная плата	Тенге								135
									146140			

РАЗДЕЛ 6.Полы(АР-38)

Деталь пола 1а-37,9м2

23	355	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	37,9	655,90	27,07	24859	1026	11793	11787	39577
			НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	12040	499		2932	

			Деталь пола 2-22,12м2(водомерный узел, электрощитовая)									
24	356	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,12	655,90	27,07	14509	599	6883	6879	23099
			НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	7027	291		1711	
25	357	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(общ.толщ.30мм)**	м2 стяжки	22,12	172,18	9,44	3809	209	3431	249	4383
			НР - 94%; СП - 8%			7,64	4,36	169	96		325	
26	358	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.50мм)**	м3 подстилающего слоя	1,106	19939,94	7,68	22054	8	18196	3619	27726
			НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	3850	--		2054	
27	359	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	22,12	969,16	93,04	21438	2058	12185	7460	31210
			НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	7195	741		2312	
28	360	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501(общ.толщ.20мм)**	м2 покрытия	22,12	-195,14	-8,13	-4317	-180	-3722	-472	-5171
			НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-415	-87		-383	
				Деталь пола 2а-14,95м2								
29	361	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	м2	14,95	2902,08	78,27	43386	1170	14674	26649	75638
			НР - 94%; СП - 8%			1842,30	54,01	27542	808		5603	
30	362	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	14,95	1729,56	69,99	25857	1046	5531	18831	48263
			НР - 94%; СП - 8%			1289,61	50,36	19280	753		3575	
31	363	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,95	693,25	27,77	10364	415	5154	4693	16261
			НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	4795	197		1205	
32	364	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ. 10мм)**	м2 стяжки	14,95	-175,32	-9,44	-2621	-141	-2361	-173	-3017
			НР - 94%; СП - 8%			-7,93	-4,36	-119	-65		-223	
				Деталь пола 7-156,48м2								
33	391	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	0,1	693,25	27,77	69	3	34	31	109
			НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	32	1		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				159406	6213	71798	79553	258078
								81397	3234	--	19119	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				159406				
			Материалы	Тенге				71796				
			Всего заработная плата	Тенге					84632			
			Накладные расходы	Тенге				79554				
			Сметная прибыль	Тенге				19117				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				258077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					84632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				258077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					84632			

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка(АР-37)

			Стены или перегородки								
34	404	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2136,81	504,28	5,18	1077555	11069	214198	686262	1904922
			НР - 80%; СП - 8%			398,86	2,59	852288	5540		141105	
			Низ стен, перегородок(панели)									
35	416	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,58	2875,82	42,68	573956	8519	144241	340367	987469
			НР - 80%; СП - 8%			2110,41	21,36	421196	4263		73146	
36	419	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	187,11	1429,43	5,48	267460	1026	187265	63494	357431
			НР - 80%; СП - 8%			423,12	1,06	79169	199		26476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1918970	20613	545704	1090123	3249822
								1352653	10002	--	240727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1918970				
		Материалы		Тенге				545704				
		Всего заработная плата		Тенге					1362655			
			Накладные расходы	Тенге				1090124				
			Сметная прибыль	Тенге				240728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3249822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1231
			Сметная заработная плата	Тенге					1362655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3249822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1231
			Сметная заработная плата	Тенге					1362655			

РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка(АР-4)

37	421	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	12,5	87,10	1,65	1089	21	765	211	1404
			НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	303	3		104	
			Козырек 1-3(КС-60)									
38	458	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,54054	84539,50	21204,48	45697	11462	1312	24726	76057
			НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	32923	2912		5634	
39	460	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	2,367	92674,51	1001,95	219361	2372	163625	48978	289805
			НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	53364	1056		21467	
40	461	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка потолков досками обшивки**	м2	0,06	3628,48	21,31	218	1	184	31	268
			НР - 90%; СП - 8%			555,98	8,99	33	1		20	
41	462	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	2,37	8771,88	55,72	20789	132	18703	1809	24406
			НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	1954	56		1808	
42	463	2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,12	3229,00	--	48822	--	48822	--	52728
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	

43	464	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	46,8	116,64	2,33	5459	109	3341	1394	7401
			НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	2009	12		548	
44	465	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	93,6	87,10	1,65	8153	154	5728	1583	10514
			НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	2271	23		779	
					Кронштейн К-1, К-2							
45	466	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,32652	12806,48	1839,02	4182	600	596	2061	6742
			НР - 69%; СП - 8%			9145,50	3,72	2986	1		499	
46	467	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,32652	399848,00	--	130558	--	130558	--	141003
			СП - 8%			--	--	--	--		10445	
47	468	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	3,6	116,64	2,33	420	8	257	107	569
			НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	155	1		42	
48	469	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	7,2	87,10	1,65	627	12	440	122	809
			НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	175	2		60	
49	477	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	60	87,37	12,56	5242	754	--	4288	10293
			НР - 92%; СП - 8%			74,81	2,87	4489	172		762	
50	478	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	66	104,00	--	6864	--	6864	--	7413
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
51	479	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	25,5	488,50	131,25	12457	3347	1177	8220	22331
			НР - 92%; СП - 8%			311,10	39,28	7933	1002		1654	
52	480	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(ТЕХНОРУФ В стандарт толщ.100мм)	м3	2,6265	8654,00	--	22730	--	22730	--	24548
			СП - 8%			--	--	--	--		1818	
53	481	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	1569,35	1057,30	18832	12688	3030	5322	26086
			НР - 92%; СП - 8%			259,46	222,56	3114	2671		1932	
54	482	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	669,00	--	8028	--	8028	--	8670
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
55	483	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	0,3	550,48	54,51	165	16	91	57	239
			НР - 92%; СП - 8%			192,88	11,89	58	4		18	
56	484	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,009	23969,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				559908	31676	416467	98909	711519
								111766	7915	--	52704	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				330649				
		Материалы	Тенге				197341				
		Всего заработная плата	Тенге					80858			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37837				
		Накладные расходы	Тенге				72121				
		Сметная прибыль	Тенге				32222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				434991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					80858			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				180437				
		Материалы	Тенге				1907				
		Всего заработная плата	Тенге					38822			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130558				
		Накладные расходы	Тенге				26788				
		Сметная прибыль	Тенге				16578				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				223802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					38822			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				48822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48822				
		Сметная прибыль	Тенге				3906				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				711522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					119680			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца,пандус(КС-76)									
57	502	**1106-0101-0101 Устройство бетонной подготовки РСНБ РК 2015**	м3	0,96	18825,59	1084,07	18073	1041	15907	1220	20836
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	1125	216		1543	
58	506	**1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	т	0,0096	835841,18	1278,18	8024	12	5847	1975	10799
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	2165	5		800	
		Работы по пробивке отверстий для труб(КС-30)									
59	519	**1106-0101-0101 Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот) РСНБ РК 2015**	м3	0,05	20815,61	1084,07	1041	54	928	64	1193
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	59	11		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				27137	1107	22682	3259	32828
							3349	232	--	2431	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27137				
		Материалы	Тенге				22682				
		Всего заработная плата	Тенге					3580			
		Накладные расходы	Тенге				3258				
		Сметная прибыль	Тенге				2432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				32827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6979809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2258852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87556			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				31036		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2232775	
- Накладные расходы	Тенге						1883602
- Сметная прибыль	Тенге						517021

Временные здания и сооружения	0,90%	62 818
Итого		7 042 627
Зимнее удорожание	1,70%	119 725
Итого		7 162 352
Непредвиденные работы и затраты	2%	143 247
ИТОГО		**7 305 599**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		3 945 023
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		3 528 272
Итого с К=0,80566289395		**6 020 957**
НДС	12%	722 515
Итого с НДС		**6 743 471**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Сандмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Гасанов Р.