Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** ИИН/БИН **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
51	24.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	971 171,00	971 171,00
				Итого	1	x	971 171,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У. / расшифровка подписи

должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**867 117**							**104 054**	**971 171**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ ОКНА

выполненных работ за август 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Исключить											
306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)**	м2	74,25	-2278,77	-165,93	-169199	-12320	-74965	-78903	-267950
		НР - 90%; СП - 8%			-1103,23	-77,52	-81914	-5756		-19848	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	м2	74,25	-22437,00	--	-1665947	--	-1665947	--	-1799223
		СП - 8%			--	--	--	--		-133276	
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)**	м2	67,5	-2673,95	-166,87	-180492	-11264	-88306	-77482	-278612
		НР - 90%; СП - 8%			-1198,84	-76,59	-80922	-5170		-20638	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)**	м2	67,5	-22437,00	--	-1514498	--	-1514498	--	-1635657
		СП - 8%			--	--	--	--		-121160	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)**	м2	36,642857	-2958,76	-160,51	-108417	-5881	-47938	-51630	-172851
		НР - 90%; СП - 8%			-1490,01	-75,55	-54598	-2768		-12804	
311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)**	м2	75,6	-22437,00	--	-1696237	--	-1696237	--	-1831936
		СП - 8%			--	--	--	--		-135699	

312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	40,5	-2958,76 -1490,01	-160,51 -75,55	-119830 -60345	-6501 -3060	-52984	-57065 -14152	-191046
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)** *СП - 8%*	м2	40,5	-27435,00 --	-- --	-1111118 --	-- --	-1111118	-- -88889	-1200007
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,625	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-17955 -7901	-935 -425	-9119	-7493 -2036	-27484
315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)** *СП - 8%*	м2	16,875	-27435,00 --	-- --	-462966 --	-- --	-462966	-- -37037	-500003
316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,024	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-9652 -4248	-503 -228	-4901	-4028 -1094	-14775
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)** *СП - 8%*	м2	1,296	-23326,00 --	-- --	-30230 --	-- --	-30230	-- -2418	-32649
318	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,16	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-6895 -3034	-359 -163	-3502	-2877 -782	-10554
319	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)** *СП - 8%*	м2	2,16	-23326,00 --	-- --	-50384 --	-- --	-50384	-- -4031	-54415
		Двери балконные									
345	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	74,25	-3316,61 -1388,03	-172,40 -79,08	-246258 -103061	-12801 -5871	-130396	-98040 -27544	-371841
346	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м2	74,25	-25446,00 --	-- --	-1889366 --	-- --	-1889366	-- -151149	-2040515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-9279443** **-396024**	**-50563** **-23442**	**-8832857** --	**-377518** **-772557**	**-10429518**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-9279443				
		Материалы	Тенге				-412110				
		Всего заработная плата	Тенге					-419466			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-8420745					
		Накладные расходы	Тенге				-377519					
		Сметная прибыль	Тенге				-772557					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-10429519					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-388
		Сметная заработная плата	Тенге					-419466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-10429519					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-388
		Сметная заработная плата	Тенге					-419466				
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ										
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	59,22	2673,95 1198,84	166,87 76,59	158351 70996	9882 4535	77473	67978 18106	244436
2	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)** *СП - 8%*	м2	59,22	29128,00 --	-- --	1724960 --	-- --	1724960	-- 137997	1862957
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	65,988	2025,11 880,19	163,74 76,59	133633 58082	10805 5054	64746	56822 15236	205691
4	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)** *СП - 8%*	м2	65,988	29128,00 --	-- --	1922098 --	-- --	1922098	-- 153768	2075866
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	67,5108	2673,95 1198,84	166,87 76,59	180521 80935	11265 5170	88321	77495 20641	278657
6	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3)** *СП - 8%*	м2	67,5108	29128,00 --	-- --	1966455 --	-- --	1966455	-- 157316	2123771
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-4)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	32,994	3191,94 1404,63	166,23 75,55	105315 46344	5484 2493	53487	43953 11941	161210
8	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-4)**	м2	32,994	33744,00	--	1113350	--	1113350	--	1202417

		СП - 8%			--	--	--	--		89068	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	18,8235	3191,94	166,23	60083	3129	30514	25076	91972
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	26440	1422		6813	
10	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-5)	м2	18,8235	33744,00	--	635180	--	635180	--	685995
		СП - 8%			--	--	--	--		50814	
11	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	0,8178	3191,94	166,23	2610	136	1325	1089	3996
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1149	62		296	
12	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-6)	м2	0,8178	21460,00	--	17550	--	17550	--	18954
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	1,744	3191,94	166,23	5567	290	2827	2323	8521
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	2450	132		631	
14	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-7)	м2	1,744	21460,00	--	37426	--	37426	--	40420
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
				Двери балконные							
15	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	61,9995	3316,61	172,40	205628	10689	108882	81864	310491
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	86057	4903		22999	
16	2109-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	61,9995	31647,00	--	1962098	--	1962098	--	2119066
		СП - 8%			--	--	--	--		156968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10230826	51681	9806692	356600	11434420
							372453	23771	--	846992	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10230826				
	Материалы		Тенге				427575				
	Всего заработная плата		Тенге					396223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9379117				
		Накладные расходы	Тенге				356601				
		Сметная прибыль	Тенге				846994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11434421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					396223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11434421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366

	Сметная заработная плата	Тенге					396223			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1004902**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-23572				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1117			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						973835		
	- Накладные расходы	Тенге							-20918	
	- Сметная прибыль	Тенге							74435	

Временные здан	0,90%	9 044
Итого		1 013 946
Зимнее удорожа	1,70%	17 237
Итого		1 031 183
Непредвиденные работы и затраты 2%		20 624
ИТОГО		**1 051 807**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		567 976
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		507 975
Итого с К=0.80590773445		**867 117**
НДС 12%	12%	104 054
Итого с НДС		**971 171**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**