Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
57	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	8 108 261,00	8 108 261,00
				Итого	1	x	8 108 261,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ванинчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эконом
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**868 742**	**8 108 261**
За отчетный месяц		**7 239 519**							**868 742**	**8 108 261**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №6 по общестроительной смете 2-1-1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	175		4693,51	2690,34	821364	470810	119687	481451	1407040
		НР - 118%; СП - 8%				1319,24	1012,24	230867	177142		104225	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	228,281		22575,00	--	5153444	--	5153444	--	5565719
		СП - 8%				--	--	--	--		412275	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,156		221704,00	--	699698	--	699698	--	755674
		СП - 8%				--	--	--	--		55976	
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/**	м2	160		2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/**	м2	160		2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					7354408	485382	6571459	546063	8532509
								297567	179918	--	632038	
		Накладные расходы	Тенге					546063				
		Сметная прибыль	Тенге					632038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8532509				

Итого прямые затраты ,тенге	**7 354 408**
Накладные расходы , тенге	546063
Сметная прибыль (8 %), тенге	632038
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**8 532 509**

Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	76 793
Итого			8 609 302
Непредвиденные работы и затраты	2%		172 186
ИТОГО			**8 781 488**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			4 742 003
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			4 241 059
Итого			8 983 062
Итого с К=0,80590773445			7 239 519
НДС 12%	12%	12%	868 742
Итого с НДС			**8 108 261**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Ж. Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А. М.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**