Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
27	28.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	3 616 507,00	3 616 507,00
				Итого	1	x	3 616 507,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Саидмуратов Э.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**387 483**	**3 616 507**
За отчетный месяц		**3 229 024**							**387 483**	**3 616 507**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :
_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор _____ **Саидмуратов ЭУ**

Технадзор :
_____ **Маканов М К**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	33		1550,50	809,29	51167	26707	7527	31370	89140
		НР - 118%; СП - 8%				513,13	292,46	16933	9652		6603	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	128		2191,69	1135,73	279441	144806	42822	170311	485732
		НР - 118%; СП - 8%				720,10	411,90	91814	52518		35980	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	80		3323,81	1797,32	265905	143786	38314	161046	461107
		НР - 118%; СП - 8%				1047,57	658,43	83806	52675		34156	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,3288		25273,00	--	1347779	--	1347779	--	1455601
		СП - 8%				--	--	--	--		107822	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	39,393		23705,00	--	933811	--	933811	--	1008516
		СП - 8%				--	--	--	--		74705	
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
		НР - 98%; СП - 8%				915,68	22,46	1099	27		183	
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2		3051,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
		НР - 98%; СП - 8%				2818,20	76,55	4509	122		763	
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	

26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	3599,05 3208,60	384,37 98,34	15116 13476	1614 413	26	13611 2298	31026
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,2	12691,00 --	-- --	53302 --	-- --	53302	-- 4264	57566
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,156	18772,83 17504,56	980,27 300,90	59247 55244	3094 950	909	51137 8831	119214
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3031806 266881	320565 116357	2444362 --	433117 277194	3742116
		Накладные расходы	Тенге				433117				
		Сметная прибыль	Тенге				277194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3742117				

Итого прямые затраты ,тенге			**3 031 806**
Накладные расходы , тенге			433117
Сметная прибыль (8 %), тенге			277194
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**3 742 117**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	33 679
Итого			3 775 796
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	64 189
Итого			3 839 985
Непредвиденные работы и затраты	2%		76 800
ИТОГО			**3 916 784**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			2 115 064
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			1 891 628
Итого			4 006 692
Итого с К=0,80590773445			3 229 024
НДС 12%	12%	12%	387 483
Итого с НДС			**3 616 507**

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**