Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
20	**28.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	14 470 356,00	14 470 356,00
				Итого	1	x	14 470 356,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) _____ / _____ / Дашенова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**12 919 961**							**1 550 395**	**14 470 356**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. руководителя

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №886 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**1 291 887**
2	2-1-1	Общестроительные работы. Исключить/включить (замена утеплителя в конструкции пола)	тенге	**13 178 469**
	ИТОГО			**14 470 356**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №886 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Полы(АР-38)#									
1	384	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		495	634,46	27,07	314058	13398	143405	153948	505447
				м2 стяжки		317,69	13,17	157256	6519		37441	
2	385	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм)		495	484,39	28,33	239774	14026	214406	16742	277038
				м2 стяжки		22,92	13,07	11343	6468		20521	
3	389	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой		52,1	2902,08	78,27	151198	4078	51137	92870	263594
				м2		1842,3	54,01	95984	2814		19525	
4	390	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберондом. Устройство последующего слоя		52,1	1729,56	69,99	90110	3646	19275	65623	168192
				м2 изолируемой поверхности		1289,61	50,36	67189	2624		12459	
5	391	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		31,2	693,25	27,77	21629	866	10755	9793	33937
				м2		320,76	13,17	10008	411		2514	
6	392	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм)		31,2	283,9	14,17	8858	442	8044	540	10150
				м2 стяжки		11,89	6,53	371	204		752	
			Итого по разделу: Полы(АР-38)#									1258355
			Раздел: #Внутренняя отделка(АР-37)#									
7	403	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		5411,88	1102,73	29,84	5967825	161496	1709379	3385313	10101389
				м2 оштукатуриваемой поверхности		757,03	24,89	4096950	134691		748251	
8	411	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/		1038,75	1264,36	85,06	1313353	88359	302149	794463	2276442
				м2		888,42	67,61	922846	70232		168625	
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка(АР-37)#									12377830
			ИТОГО:					8106805	286311	2458550	4519292	13636189
								5361947	223963		1010088	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		122 726				
			Итого с временными									13 758 915
			Зимние удорожания			1,7 %		233 902				
			Итого с зимними удорожаниями									13 992 816
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		279 856				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 272 673
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									7 707 243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**6 893 051**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80590773445									**11 766 490**
			НДС			**12 %**		**1 411 979**				
			Итого с НДС									**13 178 469**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №886 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы. Исключить/включить (замена утеплителя в конструкции пола)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:ВКЛЮЧИТЬ									
1	5	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ.50 мм/	м2 изолируемой поверхности	164,9	1516,33	29,44	250043	4854	197624	46882	320679
						288,44	14,01	47564	2310		23754	
2	7	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/	м2 изолируемой поверхности	659,9	1036,95	29,44	684283	19424	474514	187613	941648
						288,44	14,01	190344	9244		69752	
3	8	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/	м2 изолируемой поверхности	52,16	1036,95	29,44	54087	1535	37507	14829	74430
						288,44	14,01	15045	731		5513	
			Итого по разделу:ВКЛЮЧИТЬ									1336756
			ИТОГО:					988413	25814	709645	249324	1336757
								252953	12285		99019	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		12 031				1 348 788
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		22 929				1 371 717
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 434				1 399 152
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									755 542
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									675 726
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80590773445									1 153 470
			НДС			12 %		138 416				
			Итого с НДС									1 291 887

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Сандмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**