Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №886 от 08.12.2019г.(дом №4 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
27	**31.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	1 438 995,00	1 438 995,00
				Итого	1	x	1 438 995,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даниль чук Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министранациональной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по граф 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**1 284 817**							**154 178**	**1 438 995**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. руководителя

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов ЭУ.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №886 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за июль месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**1 045 964**
2	2-1-1	Общестроительные работы. Исключить/включить (замена утеплителя в конструкции пола)	тенге	**393 031**
	ИТОГО			**1 438 995**

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№886** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: #Двери(АР-39)#									
1	339	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	28,63	2698,07	46,68	77246	1336	13819	43210	130093
						2168,72	18,63	62090	533		9637	
			Итого по разделу: #Двери(АР-39)#									130093
			Раздел: Полы(АР-38)#									
2	367	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,4	693,25	27,77	68909	2760	34266	31201	108118
						320,76	13,17	31883	1309		8009	
3	371	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	164,9	967,78	27,82	159587	4588	86879	66074	243714
						413,1	13,17	68120	2172		18053	
4	372	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(общ. толщ. 50мм)	м2 стяжки	164,9	841,44	28,33	138753	4672	130084	5782	156098
						24,24	13,07	3996	2155		11563	
5	373	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	164,9	718,26	85,97	118441	14176	64299	42404	173713
						242,37	31,19	39967	5144		12868	
6	374	Е11-110101-1504	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(общ.толщ.15мм)	м2 покрытия	164,9	99,11	4,07	-16344	-671	-14172	-1716	-19504
						9,1	1,97	-1501	-325		-1445	
7	384	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	164,9	634,46	27,07	104623	4463	47773	51285	168380
						317,69	13,17	52387	2172		12473	
8	385	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм)	м2 стяжки	164,9	484,39	28,33	79876	4672	71425	5577	92290
						22,92	13,07	3779	2155		6836	
9	391	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,8	693,25	27,77	14420	578	7170	6529	22624
						320,76	13,17	6672	274		1676	
10	392	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм)	м2 стяжки	20,8	283,9	14,17	5905	295	5363	360	6767
						11,89	6,53	247	136		501	
			Итого по разделу:Полы(АР-38)#									952200
			ИТОГО:					751416	36872	446906	250706	1082293
								267640	15725		80171	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9 741				1 092 034
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		18 565				1 110 598
			Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 212				1 132 810
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												611 717
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									547 096
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									933 897
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80590773445									
			НДС			12 %		112 068				1 045 964
			Итого с НДС									

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№886** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы. (Замена утеплителя в конструкции пола)**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: ВКЛЮЧИТЬ									
1		Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/		264,1	1036,95	29,44	273858	7774	189906	75085	376859
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	76178	3700		27915	
2		Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/		20,9	1036,95	29,44	21672	615	15029	5942	29823
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	6028	293		2209	
			Итого по разделу: ВКЛЮЧИТЬ									406681
			ИТОГО:					295530	8389	204935	81027	406682
								82206	3993		30124	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		3 660				
			Итого с временными									410 342
			Зимние удорожания			1,7 %		6 976				
			Итого с зимними удорожаниями									417 318
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 346				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									425 664
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									229 859
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									205 576
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80590773445									350 921
			НДС			12 %		42 110				
			Итого с НДС									393 031

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**