Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
Наименование строительства и его адрес: "Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№59	13.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"	239 055 564,00	4 647 913							557 750	5 205 663

Подрядчик:
ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Кутабаев Б.Ы.

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»

Руководитель **Утегаев А.Т.**

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурлы Тан Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 13.09.2022

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1 Инженерная защита от затопления паводковыми водами** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОСТ на ПК114+62										
1	1	Е11-010107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	272	294,56 12,77	281,79 56,65	80120 3473	76647 15409	0	13595 7497	101212	
2	2	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	18,41 0	18,41 7,22	1252 0	1252 491	0	354 128	1734	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68	160,21 84,24	75,97 34,94	10894 5728	5166 2376	0	5835 1338	18067	
4	4	Е11-300103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	43,8	55506,4 4518,22	5801,43 1487,95	2343580 197898	254103 65172	1891579	220979 205165	2769724	
5	5	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,38896	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	27669 25379	1891 528	400	23575 4100	55344	
6	6	Е11-370103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,23	26775,88 1923,2	63,78 22,8	86486 6212	206 74	80068	5720 7376	99582	
7	7	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	99,8	437,99 418	19,72 0	43712 41716	1969 0	27	32956 6133	82801	
8	8	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01996	84424,35 6094,14	7102,13 3465,13	1685 122	142 69	1422	151 147	1983	
9	9	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,30938	108317,82 11406,98	9326,57 3220,05	33511 3529	2885 996	27097	3575 2967	40053	
10	10	Е11-300109-0203 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	7	63151,21 17881,98	31962,74 9418,6	442058 125174	223739 65930	93145	160527 48207	650793	
11	11	Е11-300107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	16	1192,71 773,49	0 0	19083 12376	0 0	6708	10396 2358	31837	
12	12	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,38	42615,79 3230,85	3476,02 826,27	144041 10920	11749 2793	121372	11519 12445	168005	
13	13	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	62,01	3272,02 1172,99	206,31 67,12	202898 72737	12793 4162	117368	64595 21399	288893	
14	14	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный ж/б. Устройство.	м3 железобетона в деле	1,62	54425,52 6997,92	3342,96 1276,47	88169 11337	5416 2068	71417	11260 7954	107383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,0 т/м3./Толщ.7см. Устройство	м2 покрытия	40,5	2390,76	125,94	96826	5101	89914	3298	108133	
						44,72	30,67	1811	1242		8010		
			Итого по разделу: 1. МОСТ на ПК114+62									4525544	
			ИТОГО:					3621984	603055	2500517	568335	4525544	
								518412	161310		335224		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			4,3 %		194598,392				4 720 142	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%			1,62 %		76 466				4 796 609	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		95 932				4 892 541	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 5%:									4 647 914	
			НДС			12 %						557 750	
			Итого с НДС									5 205 663	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурлы Тан Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кугабаев Б.Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Утебаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аретмида Снаб"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Онтустіксушаруашылығы" Бишаев С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №