Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
Наименование строительства и его адрес: "Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№59	13.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"	233 849 901,00	49 862 357							5 983 483	55 845 840

Подрядчик:
ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Кутабаев Б.Ы.

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»

Руководитель **Утебаев А.Т.**

Форма по приложению №4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Нурлы Тан Актобе"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 13.09.2022

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1 Инженерная защита от затопления паводковыми водами** работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10058	26,64 0	26,64 10,46	267965 0	267965 105161	0	75716 27495	371176	
2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10058	23,06 0	23,06 9,05	231912 0	231912 91012	0	65529 23795	321236	
3	E11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	6895	10,2 0	10,2 3,84	70322 0	70322 26477	0	19063 7151	96536	
4	E11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	6895	216,12 24,14	182,18 54,56	1490136 166437	1256128 376199	67571	390698 150467	2031301	
	2113-0703-1403	Вода техническая	м3	689,5	98				67571			
		Итого по разделу: 1. Подготовка оснований защитной дамбы									2820249	
		Раздел: 2. Укладка грунта в тело насыпи										
5	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)	м3 грунта	31949	154,16 8,28	145,89 36,69	4925413 264415	4660998 1172386	0	1034353 476781	6436547	
6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5517	205,76 9,17	196,3 54,24	1135177 50596	1082989 299217	1592	251865 110963	1498006	
7	C341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	9103	979		8911837			712947	9624784	
8	E11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37465	41,82 0	41,82 14,37	1566858 0	1566858 538430	0	387670 156362	2110890	
9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)	м3 уплотненного грунта	37465	76,56 0	76,56 29,36	2868333 0	2868333 1100121	0	792087 292834	3953254	
10	E11-010201-0107 K=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	37465	94,78 0	94,78 28,34	3551113 0	3551113 1061597	0	764350 345237	4660700	
11	E11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	18900	111,82 4,97	106,85 21,48	2113405 93887	2019518 405997	0	359916 197866	2671187	
12	E11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	8400	2,85 0	2,85 1,31	23965 0	23965 11045	0	7953 2553	34471	
13	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10058	26,64 0	26,64 10,46	267965 0	267965 105161	0	75716 27495	371176	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ЕТТ-010104-0113	Группы I группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		10058	23,06	23,06	231912	231912	0	65529	321236	
			м3 грунта		0	9,05	0	91012		23795		
		Итого по разделу: 2. Укладка грунта в тело насыпи									31682251	
		Раздел: 3. Рекультивация карьера										
16	Е11-010104-0105	Группы I группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		1809	26,64	26,64	48195	48195	0	13618	66759	
			м3 грунта		0	10,46	0	18914		4945		
17	Е11-010104-0113	Группы I группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1809	23,06	23,06	41711	41711	0	11786	57776	
			м3 грунта		0	9,05	0	16369		4280		
18	Е11-010104-0105	Группы I группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		1809	26,64	26,64	48195	48195	0	13618	66759	
			м3 грунта		0	10,46	0	18914		4945		
19	Е11-010104-0113	Группы I группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1809	23,06	23,06	41711	41711	0	11786	57776	
			м3 грунта		0	9,05	0	16369		4280		
20	Е11-010104-0702	Планировка дна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		9052	1,11	1,11	10085	10085	0	2850	13969	
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,44	0	3958		1035		
21	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(спланирование откосов карьера)		434	154,16	145,89	66908	63316	0	14051	87435	
			м3 грунта		8,28	36,69	3592	15923		6477		
		Итого по разделу: 3. Рекультивация карьера									350474	
		Раздел: 4. Переезд через дамбу-3шт										
22	Е11-010102-0308	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		816	205,76	196,3	167900	160181	236	37253	221565	
			м3 грунта		9,17	54,24	7483	44256		16432		
23	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км		1091,8	979		1068872				1154382	
			т							85510		
24	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		816	41,82	41,82	34127	34127	0	8444	45976	
			м3 грунта		0	14,37	0	11727		3406		
25	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		816	76,56	76,56	62473	62473	0	17252	86103	
			м3 уплотненного грунта		0	29,36	0	23961		6378		
26	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		816	94,78	94,78	77344	77344	0	16648	101512	
			м3 уплотненного грунта		0	28,34	0	23122		7519		
		Итого по разделу: 4. Переезд через дамбу-3шт									1609538	
		Раздел: 5. МОСТ на ПК114+62										
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,56248	233333		131245		131245		141745	
			т							10500		
28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,81454	228166		185850		185850		206718	
			т							14868		
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01194	220357		2631		2631		2842	
			т							210		
30	С121-040501-0102	Плита мостовая железобетонная пустотная ПФ-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92		7	529285		3704995		3704995		4001395	
			шт.							296400		
31	Справочлист	Стоимость резиновых опорных частей РОЧ 15х35х4		16	11160,71		178571		178571		192857	
			шт							14286		
32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,17363	287861		49981		49981		53980	
			т							3099		
33	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ Т150.75		6	110711,29		664286		664286		717429	
			шт							53143		
34	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1612	267675		43149		43149		46601	
			т							3452		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4143	553070		229137		229137	18331	247468	
36	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ РОЧСП 4 раз.15х35х4	шт	16	13839,29		221429		221429	17714	239143	
37	С121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	8,6	85366		734148		734148	58732	792879	
38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14224	220357		31344		31344	2507	33851	
39	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ БР 100.30.15, М-300	м3	1,4	57948		81127		81127	6490	87617	
40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0574	287861		16523		16523	1322	17845	
41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,87552	254068		222442		222442	17795	240237	
		Итого по разделу: 5. МОСТ на ПК114+62									7016607	
		ИТОГО:					36000055	18866676	6566257	4488131	43479119	
							586410	5634378		3239056		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			4,3 %		1869602,117					
		Итого с временными									45 348 721	
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%			1,62 %		734 649					
		Итого с зимними удорожаниями									46 083 370	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		921 667					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									47 005 038	
		ИТОГО с понижающим коэфициентом 5%:									44 654 786	
		НДС			12 %						5 358 574	
		Итого с НДС									50 013 360	
		остаток с Акт №1									5 832 480	
		ИТОГО									55 845 840	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұрлы-Тан Актобе"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кугабаев Б.Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Утебаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Арстмида Сапа"
(должность, фамилия, имя, отчество или наименование организации, бизнес-идентификационный номер №

ТОО "Онтүстіксушаржоба" Мазаев С.
(должность, фамилия, имя, отчество или наименование организации, бизнес-идентификационный номер №