Заказчик: **ГУ "Отдел Архитектуры и строительства Бурлинского района, ЗКО"**

Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал, Бурлинского района,ЗКО"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№59	13.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"	130 275 642,00	52 101 474							6 252 177	58 353 651

Подрядчик:
ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Кугабаев Б.Ы.

Заказчик:
ГУ Отдел архитектуры и строительства Бурлинского района ЗКО

Руководитель **Утебаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Архитектуры и строительства Бурлинского района, ЗКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурлы Тан Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от **13.09.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1 Инженерная защита от затопления паводковыми водами** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14368	26,64	26,64	382792	382792	0	108162	530230	
						0	10,46	0	150225		39276		
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14368	23,06	23,06	331289	331289	0	93609	458890	
						0	9,05	0	130013		33992		
3	3	E11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	9852	10,2	10,2	100480	100480	0	27239	137937	
						0	3,84	0	37832		10218		
4	4	E11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	9852	216,12	182,18	2129198	1794833	96550	558253	2902447	
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	985	24,14	54,56	237815	537536		214996		
			Итого по разделу: 16. Подготовка оснований защитной дамбы			98				96549,6		4029504	
			Раздел: 17. Укладка грунта в тело насыпи										
5	5	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)	м3 грунта	45641	154,16	145,89	7036238	6658506	0	1477633	9194981	
						8,28	36,69	377732	1674536		681110		
6	6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7881	205,76	196,3	1621593	1547043	2275	359788	2139892	
						9,17	54,24	72276	427430		158511		
7	7	C341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	13004	979		12730916				13749389	
8	8	E11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53522	41,82	41,82	2238393	2238393	0	1018473		
						0	14,37	0	769195		553820	3015590	
9	9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)	м3 уплотненного грунта	53522	76,56	76,56	4097663	4097663	0	223377		
						0	29,36	0	1571618		1131565	5647566	
10	10	E11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	53522	94,78	94,78	5073073	5073073	0	418338		
						0	28,34	0	1516584		1091940	6658215	
11	11	E11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	27000	111,82	106,85	3019150	2885026	0	493201		
						4,97	21,48	134124	579995		514166	3815981	
											282665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	12000	2,85	2,85	34236	34236	0	11361	49244	
						0	1,31	0	15779		3648		
13	13	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14368	26,64	26,64	382792	382792	0	108162	530230	
						0	10,46	0	150225		39276		
14	14	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14368	23,06	23,06	331289	331289	0	93609	458890	
						0	9,05	0	130013		33992		
			Итого по разделу: 17. Укладка грунта в тело насыпи									45259978	
			Раздел: 18. Рекультивация карьера										
15	16	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	2586	26,64	26,64	68896	68896	0	19467	95433	
						0	10,46	0	27038		7069		
16	17	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2586	23,06	23,06	59627	59627	0	16848	82593	
						0	9,05	0	23400		6118		
17	18	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2586	26,64	26,64	68896	68896	0	19467	95433	
						0	10,46	0	27038		7069		
18	19	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2586	23,06	23,06	59627	59627	0	16848	82593	
						0	9,05	0	23400		6118		
19	20	Е11-010104-0702	Планировка дна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12931	1,11	1,11	14407	14407	0	4071	19956	
						0	0,44	0	5654		1478		
20	21	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сглаживание откосов карьера)	м3 грунта	621	154,16	145,89	95736	90597	0	20105	125109	
						8,28	36,69	5139	22784		9267		
			Итого по разделу: 18. Рекультивация карьера									501117	
			Раздел: 19. Переезд через дамбу-8шт										
21	22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408	205,76	196,3	83950	80091	118	18626	110782	
						9,17	54,24	3742	22128		8206		
22	23	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	673	979		658867				711576	
											52709		
23	24	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	408	41,82	41,82	17063	17063	0	4222	22988	
						0	14,37	0	5864		1703		
24	25	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	408	76,56	76,56	31237	31237	0	8626	43052	
						0	29,36	0	11980		3189		
25	26	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	408	94,78	94,78	38672	38672	0	8324	50756	
						0	28,34	0	11561		3760		
			Итого по разделу: 19. Переезд через дамбу-8шт									939154	
			ИТОГО:					40706080	26386528	98943	6265911	50729753	
			В том числе :					830828	7871828		3757759		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		2181379					
			Итого с временными									52 911 131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%			**1,62 %**		**857160**					
			Итого с зимними удорожаниями									**53 768 291**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1075366**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54 843 657**	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 5%:									**52 101 474**	
			НДС			**12 %**						**6 252 177**	
			Итого с НДС									**58 353 651**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурлы Тан Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кугабаев Б.Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры и строительства Бурлинского района ЗКО
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Утебаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аретмида Снаб"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Онтустікжушаржоба" Бишаев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (копия приказа), подпись)