Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
Наименование строительства и его адрес: "Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№59	13.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО"	178 004 061,00	42 614 660							5 113 759	47 728 419

Подрядчик:
ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Кугабаев Б.Ы.

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 13.09.2022

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1 Инженерная защита от затопления паводковыми водами работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11 974	26,64	26,64	319011	319011	0	90140	441883	
						0	10,46	0	125194		32732		
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11 974	23,06	23,06	276090	276090	0	78012	382430	
						0	9,05	0	108350		28328		
3	3	E11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	8 210	10,2	10,2	83734	83734	0	22699	114947	
						0	3,84	0	31527		8515		
4	4	E11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	8 210	216,12	182,18	1774332	1495694	80458	465211	2418706	
						24,14	54,56	198180	447946		179163		
	4 1	3113-0703-1403	Вода техническая	м3	821	98				80458			
			Итого по разделу 4. Подготовка оснований защитной дамбы									3357966	
			Раздел 5. Укладка грунта в тело насыпи										
5	5	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)	м3 грунта	38 034	154,16	145,89	5863506	5548731	0	1231356	7662451	
						8,28	36,69	314775	1395441		567589		
6	6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6 568	205,76	196,3	1351431	1289300	1896	299846	1783379	
						9,17	54,24	60234	356219		132102		
7	7	C341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	10 837	979		10609423				11458177	
											848754		
8	8	E11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44 602	41,82	41,82	1865341	1865341	0	461520	2513010	
						0	14,37	0	641000		186149		
9	9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)	м3 уплотненного грунта	44 602	76,56	76,56	3414744	3414744	0	942978	4706340	
						0	29,36	0	1309692		348618		
10	10	E11-010201-0107 K=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	44 602	94,78	94,78	4227592	4227592	0	909957	5548554	
						0	28,34	0	1263829		411004		
11	11	E11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2		22 500	111,82	106,85	2515958	2404188	0	428472	3179984	

			м2 спланированной поверхности			4,97	21,48	111770	483329		235554		
12	12	Е11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3		10 000	2,85	2,85	28530	28530	0	9467	41037	
			м2 спланированной поверхности			0	1,31	0	13149		3040		
13	13	Е11-010104-0105	Группы 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		11 974	26,64	26,64	319011	319011	0	90140	441883	
				м3 грунта		0	10,46	0	125194		32732		
14	14	Е11-010104-0113	Группы 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		11 974	23,06	23,06	276090	276090	0	78012	382430	
				м3 грунта		0	9,05	0	108350		28328		
			Итого по разделу: 5. Укладка грунта в тело насыпи									37717245	
			Раздел: 6. Рекультивация карьера										
15	16	Е11-010104-0105	Группы 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		2155	26,64	26,64	57414	57414	0	16223	79527	
				м3 грунта		0	10,46	0	22532		5891		
16	17	Е11-010104-0113	Группы 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2155	23,06	23,06	49689	49689	0	14040	68827	
				м3 грунта		0	9,05	0	19500		5098		
17	18	Е11-010104-0105	Группы 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2155	26,64	26,64	57414	57414	0	16223	79527	
				м3 грунта		0	10,46	0	22532		5891		
18	19	Е11-010104-0113	Группы 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2155	23,06	23,06	49689	49689	0	14040	68827	
				м3 грунта		0	9,05	0	19500		5098		
19	20	Е11-010104-0702	Планировка дна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		10776	1,11	1,11	12006	12006	0	3392	16630	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,44	0	4712		1232		
20	21	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сглаживание откосов карьера)		517	154,16	145,89	79703	75424	0	16738	104156	
				м3 грунта		8,28	36,69	4279	18968		7715		
			Итого по разделу: 6. Рекультивация карьера									417494	
			ИТОГО:					33230709	21849693	82354	5188466	41492705	
								689238	6516964		3073533		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		1784186,315					
			Итого с временными									43 276 891	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,62 %		701 086					
			Итого с зимними удорожаниями									43 977 977	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		879 560					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 857 536	
												42 614 660	
			НДС			12 %						5 113 759	
			Итого с НДС									47 728 419	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурлы Тан Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кутабаев Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Узбаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аретмида Снаб"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Онтустіксушаржоба"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)