Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры. градостроительства и строительства Бурлинского района, ЗКО"

Порядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с. Кызылтал, Бурлинского района,ЗКО

Справка №1

октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района, ЗКО»	ТОО "Нурлы Тан Актобе"	№59	13.09.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20_г	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал, Бурлинского района,ЗКО	71 921 991	64 216 063							7 705 928	71 921 991

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

ОБурлинского района, ЗКО" И.О. Руководителя

_____ Досунбетова С.Р.

Подрядчик:

ТОО "Нурлы Тан Актобе"

_____ Кугабаев Б.Ы.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Архитектуры и строительства Бурлинского района, ЗКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурлы Тан Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Инженерная защита от затопления паводковыми водами в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от **13.09.2022**

Акт выполненных работ №1

за **от 25 декабря 2022 г**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Подготовка оснований защитной дамбы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19158	26,64	26,64	510407	510407	0	144221	706998	
						0	10,46	0	200306		52370		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19158	23,06	23,06	441734	441734	0	124816	611875	
						0	9,05	0	173356		45324		
3	3	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	13136	10,2	10,2	133974	133974	0	36319	183916	
						0	3,84	0	50443		13623		
4	4	Е11-360101-0103	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	13136	216,12	182,18	2838931	2393111	128733	744337	3869930	
						24,14	54,56	317087	716714		286661		
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1313,6	98				128732,8			
			Итого по разделу: 5. Подготовка оснований защитной дамбы									5372719	
			Раздел: 6. Укладка грунта в тело насыпи										
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из резерва)	м3 грунта	60854	154,16	145,89	9381548	8877911	0	1970156	12259841	
						8,28	36,69	503637	2232691		908136		
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10508	205,76	196,3	2162124	2062724	3033	479718	2853189	
						9,17	54,24	96368	569907		211347		
7	7	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	17338	979		16973902				18331814	
											1357912		
8	8	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71363	41,82	41,82	2984538	2984538	0	738430	4020805	
						0	14,37	0	1025598		297837		
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(14проход)	м3 уплотненного грунта	71363	76,56	76,56	5463576	5463576	0	1508761	7530123	
						0	29,36	0	2095501		557787		
10	10	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	71363	94,78	94,78	6764129	6764129	0	1455927	8877661	
						0	28,34	0	2022121		657605		
11	11	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	36000	111,82	106,85	4025533	3846701	0	685554	5087974	
						4,97	21,48	178832	773327		376887		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3		16000	2,85	2,85	45648	45648	0	15148	65659	
				м2 спланированной поверхности		0	1,31	0	21038		4864		
13	13	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		19158	26,64	26,64	510407	510407	0	144221	706998	
				м3 грунта		0	10,46	0	200306		52370		
14	14	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		19158	23,06	23,06	441734	441734	0	124816	611875	
				м3 грунта		0	9,05	0	173356		45324		
			Итого по разделу: 6. Укладка грунта в тело насыпи									**60345939**	
			Раздел: 7. Рекультивация карьера										
15	15	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		3450	26,64	26,64	91915	91915	0	25971	127317	
				м3 грунта		0	10,46	0	36071		9431		
16	16	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3450	23,06	23,06	79548	79548	0	22477	110187	
				м3 грунта		0	9,05	0	31218		8162		
17	17	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		3450	26,64	26,64	91915	91915	0	25971	127317	
				м3 грунта		0	10,46	0	36071		9431		
18	18	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3450	23,06	23,06	79548	79548	0	22477	110187	
				м3 грунта		0	9,05	0	31218		8162		
19	19	Е11-010104-0702	Планировка дна бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		17241	1,11	1,11	19209	19209	0	5428	26607	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,44	0	7538		1971		
20	20	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сглаживание откосов карьера)		828	154,16	145,89	127649	120796	0	26807	166812	
				м3 грунта		8,28	36,69	6853	30379		12356		
			Итого по разделу: 7. Рекультивация карьера									**668427**	
			Раздел: 8. Переезд через дамбу-8шт										
21	21	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		408	205,76	196,3	83950	80091	118	18626	110782	
				м3 грунта		9,17	54,24	3742	22128		8206		
22	22	С341-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км		928	979		908512				981193	
				т							72681		
23	23	Е11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		408	41,82	41,82	17063	17063	0	4222	22988	
				м3 грунта		0	14,37	0	5864		1703		
24	24	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		408	76,56	76,56	31237	31237	0	8626	43052	
				м3 уплотненного грунта		0	29,36	0	11980		3189		
25	25	Е11-010201-0107 К=13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		408	94,78	94,78	38672	38672	0	8324	50756	
				м3 уплотненного грунта		0	28,34	0	11561		3760		
			Итого по разделу: 8. Переезд через дамбу-8шт									**1208771**	
			ИТОГО:					54247403	35126584	131884	8341353	67 595 856	
								1106519	10478692		5007099		
			Понижающий коэфициент 5%:									**3 379 793**	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом:									**64 216 063**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**7 705 928**					
			Итого с НДС									**71 921 991**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурлы Тан Актобе"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кугабаев Б.Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры и строительства Бурлинского района ЗКО
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. руководителя Досунбетова С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Артемида Снаб"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Онтустік Сауда жоба" Бишаев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)