Нарушен

проверен

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №872 от 08.12.2019г.(дом №5 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
167	**09.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	28 444 507,00	28 444 507,00
				Итого	1	x	28 444 507,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**3 047 626**	**28 444 507**
За отчетный месяц		**25 396 881**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация, лок.смета 2-1-3 -Отопление и вентиляция, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование

выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы							
				Блоки стен подвала(КС-16)							
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6363	-25273,00	--	-41354	--	-41354	--	-44663
					--	--	--	--		-3308	
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,123142	12691,00	--	26945	--	26945	--	29 100
					--	--	--	--		2156	
				Входы в подвал 1,2(КС-66,67)							
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,32	665,36	27,77	2874	120	1368	1356	4 569
					320,76	13,17	1386	57		338	
115	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22,7	1311,44	51,69	29770	1173	673	33522	68 355
					1230,12	21,35	27924	485		5063	
116	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	22,7	3012,00	--	68372	--	68372	--	73 842
					--	--	--	--		5470	
117	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	2277,00	--	2778	--	2778	--	3 000
					--	--	--	--		222	
				Утепление цоколя(АР-9)							

119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм)	м3	0,00575125		-10835,00 --	-- --	-62 --		-- --	-62	-- -5	-	67
				Наружные стены(АР-13)										
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	0,000004		10835,00 --	-- --	1 --		-- --	1	-- --		1
				Утепление тамбура, стены										
153	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	159		3203,74 1332,85	33,13 15,22	509394 211923		5267 2419	292204	171474 54469		735 337
				Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)										
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	43,362		66,00 --	-- --	2862 --		-- --	2862	-- 229		3 091
				Плиты покрытия (КС-34)										
198	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	2		12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	24551 11003		12857 2656	691	16117 3253		43 921
199	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,06		80279,00 --	-- --	85096 --		-- --	85096	-- 6808		91 903
				Крепление зонтов										
225	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,36512		84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	30835 22238		7742 1967	855	16702 3803		51 340
226	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36512		6954,23 4984,64	1047,64 2,48	2539 1820		383 1	336	1256 304		4 099
227	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34684		249146,00 --	-- --	86414 --		-- --	86414	-- 6913		93 327
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186		226007,00 --	-- --	4204 --		-- --	4204	-- 336		4 540

240	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	1,1772	589401,00 --	-- --	693843 --	-- --	693843	-- 55507	749350
241	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	82	884,98 307,53	11,29 2,74	72569 25217	926 225	46426	23407 7678	103654
242	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	82	1826,00 --	-- --	149732 --	-- --	149732	-- 11979	161711
243	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	130	1569,35 259,46	1057,30 222,56	204015 33730	137450 28933	32835	57650 20933	282599
244	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	130	669,00 --	-- --	86970 --	-- --	86970	-- 6958	93928
245	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	54	1965,70 383,39	1500,84 315,25	106148 20703	81045 17024	4400	34709 11269	152125
246	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	54	1006,00 --	-- --	54324 --	-- --	54324	-- 4346	58670
247	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	4972	884,98 307,53	11,29 2,74	4400136 1529039	56146 13641	2814951	1419265 465552	6284954
248	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	36	2033,00 --	-- --	73188 --	-- --	73188	-- 5855	79043
249	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	36	1168,00 --	-- --	42048 --	-- --	42048	-- 3364	45412
250	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	70	1114,00 --	-- --	77980 --	-- --	77980	-- 6238	84218
251	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1543,00	--	108010	--	108010	--	116651

				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Потолок							
395	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором НР - 118%; СП - 8%	м	2258,4753	377,37 369,22	2,62 1,24	852280 833879	5924 2798	12477	987279 147165	1 986 724
				Стены или перегородки							
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	878,4615	1102,73 757,03	29,84 24,89	968703 665021	26214 21863	277468	549507 121457	1 639 667
				Металлическая подвеска МП-1(КС-127)							
455	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,60312	399848,00 --	-- --	241156 --	-- --	241156	-- 19293	260 449
				Козырек 1-3(КС-60)							
460	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,54054	399848,00 --	-- --	216134 --	-- --	216134	-- 17291	233 425
				Кронштейн К-1, К-2							
468	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,32652	399848,00 --	-- --	130558 --	-- --	130558	-- 10445	141 003
487	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,1866	589401,00 --	-- --	109982 --	-- --	109982	-- 8799	118 781
				Работы по пробивке отверстий для труб(КС-30)							
514	1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	54	1157,12 633,13	486,87 328,34	62484 34189	26291 17730	2004	43612 8488	114 584
515	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	54	123,03 70,62	49,13 34,20	6644 3814	2653 1847	177	4755 912	12 310
516	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	45	801,28 438,61	353,37 235,41	36058 19737	15902 10593	419	25478 4923	66 458

		НР - 84%; СП - 8%			438,61	235,41	19737	10593		4923	
517	1146-0301-0118 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	45	17,11	6,76	770	304	42	534	1408
		НР - 84%; СП - 8%			9,42	4,71	424	212		104	
518	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	66	898,59	390,75	59307	25790	971	41832	109230
		НР - 84%; СП - 8%			493,12	261,43	32546	17254		8091	
519	1146-0301-0122 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	66	53,31	21,36	3519	1410	97	2514	6515
		НР - 84%; СП - 8%			30,48	14,87	2012	981		483	
520	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,05	20815,61	1084,07	1041	54	928	64	1193
		НР - 91%; СП - 5%			1171,80	224,63	59	11		88	
					лок.смета 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация						
					Водопровод						
					Водопровод ниже отм. 0,000						
1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4312,98	46,54	56069	605	47102	8426	69654
		НР - 98%; СП - 8%			643,25	18,12	8362	236		5160	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3196,29	35,07	51141	561	41996	8628	64550
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	8584	220		4781	
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2966,60	20,07	26699	181	22760	3750	32886
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	3758	69		2436	
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2345,54	20,07	51602	441	41975	9168	65631
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	9186	169		4862	

5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	37	1983,81 417,54	20,07 7,68	73401 15449	742 284	57210	15419 7106	95925
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1678,07 417,54	20,07 7,68	25171 6263	301 115	18607	6251 2514	33936
7	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	7	1166,00 --	-- --	8162 --	-- --	8162	-- 653	8815
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	21	2188,00 --	-- --	45948 --	-- --	45948	-- 3676	49624
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8%	т конструкций	0,02436	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	2406 2042	173 10	191	1416 306	4127
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ СП - 8%	т	0,02436	589401,00 --	-- --	14358 --	-- --	14358	-- 1149	15506
				Т3,Т4 (ниже отм.0,000)							
25	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	84	1715,39 417,54	20,07 7,68	144093 35074	1686 645	107333	35005 14328	193425
26	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	1983,81 417,54	20,07 7,68	19838 4175	201 77	15462	4167 1920	25926
27	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	17	2345,54 417,54	20,07 7,68	39874 7098	341 131	32435	7084 3757	50715
28	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	2966,60 417,54	20,07 7,68	35599 5011	241 92	30347	5001 3248	43848

28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	3196,29 536,49	35,07 13,75	47944 8047	526 206	39371	8089 4483	60515
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	37	2065,64 1674,33	93,43 12,39	76429 61950	3457 458	11022	61160 11007	148596
31	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	37	1814,00 --	-- --	67118 --	-- --	67118	-- 5369	72487
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 82%	т конструкций	0,57446	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	56732 48157	4080 226	4495	33384 7209	97325
34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ СП - 8%	т	0,57446	589401,00 --	-- --	338587 --	-- --	338587	-- 27087	365674
				лок.смета 2-1-3 -Отопление и вентиляция							
				Отопление							
				Отопительное оборудование							
5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	10	2808,01 280,39	30,06 13,16	28080 2804	301 132	24975	2877 2477	33433
				Трубопроводная арматура							
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	2065,64 1674,33	93,43 12,39	20656 16743	934 124	2979	16530 2975	40161
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	7	1814,00 --	-- --	12698 --	-- --	12698	-- 1016	13714
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2188,00 --	-- --	2188 --	-- --	2188	-- 175	2363
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1246,00 --	-- --	2492 --	-- --	2492	-- 199	2691

10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	20	2065,64 1674,33	93,43 12,39	41313 33487	1869 248	5957	33060 5950	80322
11	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	20	1166,00 --	-- --	23320 --	-- --	23320	-- 1866	25186
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	3320,07 2192,94	85,10 24,78	33201 21929	851 248	10421	21734 4395	59329
13	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	7	54839,00 --	-- --	383873 --	-- --	383873	-- 30710	414583
14	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	82417,00 --	-- --	247251 --	-- --	247251	-- 19780	267031
				Другие элементы системы							
22	2302-0501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	310	2253,00 --	-- --	698430 --	-- --	698430	-- 55874	754304
23	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	750	888,00 --	-- --	666000 --	-- --	666000	-- 53280	719280
				Трубопроводы							
24	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1620	937,09 921,20	2,43 0,18	1518091 1492338	3941 292	21812	1462778 238470	3219338
25	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	1603,8	393,00 --	-- --	630293 --	-- --	630293	-- 50423	680717
28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1568,66	17,64	54903	617	41407	12847	73170

		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	12879	230		5420	
29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1241,08	17,64	86876	1235	59882	25694	121575
		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	25759	460		9006	
31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1929,87	17,64	38597	353	30884	7341	49614
		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	7360	131		3675	
32	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2161,16	32,23	172893	2578	133442	37136	226831
		НР - 98%; СП - 8%			460,91	12,76	36873	1021		16802	
33	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1042,94	66,74	41718	2670	2421	36775	84772
		НР - 98%; СП - 8%			915,68	22,46	36627	898		6279	
34	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1610,00	--	16100	--	16100	--	17388
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2631,00	--	78930	--	78930	--	85244
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113	98756,26	7101,81	11159	803	883	6567	19144
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	9473	44		1418	
45	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,113	448958,00	--	50732	--	50732	--	54791
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
				лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование							
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3880	400,64	15,73	1554476	61044	469112	746757	2485331
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	1024320	12842		184099	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3880	60,00	--	232800	--	232800	--	251424
		СП - 8%			--	--	--	--		18624	
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4534	79,87	0,88	362112	3989	86083	196851	603680
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	272040	1364		44717	

47	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1900	358,39	172,09	680933	326966	57567	291206	1 049 910
		НР - 72%; СП - 8%			156,00	56,87	296400	108053		77771	
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	804	348,66	2,64	280324	2122	123834	111668	423 351
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	0,90	154368	726		31359	
				Включить/исключить							
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,97594	171879,00	--	511502	--	511502	--	552 422
		СП - 8%			--	--	--	--		40920	
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,17034	117981,00	--	138078	--	138078	--	149 124
		СП - 8%			--	--	--	--		11046	
3	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1062	268999,00	--	835565	--	835565	--	902 410
		СП - 8%			--	--	--	--		66845	
				Уравнивание потенциалов							
103	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	576	376,40	2,64	216805	1520	104693	80001	320 550
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	0,90	110592	520		23744	
104	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,576	128848,00	--	74216	--	74216	--	80 154
		СП - 8%			--	--	--	--		5937	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29428259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7253812				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					832979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12433791		
		- Накладные расходы	Тенге							6727803	
		- Сметная прибыль	Тенге							2179874	

Итого прямые затраты, тенге	**20 520 582**
Накладные расходы, тенге	6 727 803
Сметная прибыль (8%), тенге	2 179 874
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**29 428 259**
Оборудование	0

Временные здания и сооружения	0,90%	264 854
Итого		29 693 113
Зимнее удорожание	1,70%	504 783
Итого		30 197 896
Непредвиденные работы и затраты	2%	603 958
ИТОГО		**30 801 854**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		16 633 001
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		14 875 893
Итого с К=0.80602260623		**25 396 881**
НДС 12%	12%	3 047 626
Итого с НДС		**28 444 507**

Заказчик :

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик :

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.