Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140015369

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №872 от 08.12.2019г.(дом №5 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
142	20.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	30 611 989,00	30 611 989,00
				Итого	1	x	30 611 989,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		27 332 133							3 279 856	30 611 989

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки

Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты									
		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,694	-25273,00 --	-- --	-902094 --	-- --	-902094	-- -72168	-974262
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,5751	-23705,00 --	-- --	-653668 --	-- --	-653668	-- -52293	-705961
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	47	444,39 159,54	250,31 53,28	20886 7499	11765 2504	1622	11803 2615	35304
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61 876,41	1287,58 267,62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92005
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,5836	78207,00 --	-- --	280263 --	-- --	280263	-- 22421	302684
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,4509	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	38079 27463	9561 2429	1055	20626 4696	63401
126	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	169,97371	116,64 42,92	2,33 0,25	19826 7296	396 42	12134	5063 1991	26880
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	169,973	87,10 24,26	1,65 0,25	14805 4124	280 42	10401	2874 1414	19094

			лок.смета исключить/включить								
1	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	606,188	30216,18 5153,98	2393,83 532,77	18316683 3124281	1451111 322959	13741291	3205933 1721809	23244425
		ПР - 95%, СП - 8%									
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	518,398	-31617,55 -5153,98	-2393,83 -532,77	-16390473 -2671813	-1240957 -276187	-12477703	-2741640 -1530569	-20662682
		ПР - 95%, СП - 8%									
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,0086265	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	2888 534	19 6	2335	502 271	3661
		ПР - 95%, СП - 8%									
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0086265	270653,00 --	-- --	2335 --	-- --	2335	-- 187	2522
		СП - 8%									
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	6,398	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	241020 32830	15255 3171	192935	33481 21960	296461
		ПР - 95%, СП - 8%									
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	0,95	-40528,07 -5131,28	-2384,40 -495,60	-38502 -4875	-2265 -471	-31362	-4971 -3478	-46951
		ПР - 95%, СП - 8%									
		Утепление тамбура, стены									
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)	т	1,40368	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	469902 86926	3066 939	379910	81715 44129	595746
		ПР - 95%, СП - 8%									
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52772	270653,00 --	-- --	142829 --	-- --	142829	-- 11426	154255
		СП - 8%									
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08104	226007,00 --	-- --	18316 --	-- --	18316	-- 1465	19781
		СП - 8%									
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,09308	244652,00 --	-- --	22772 --	-- --	22772	-- 1822	24594

лок.смета исключить/включить

					Внутренние стены(АР-13,14)						
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	287,96	36183,37 4314,30	2384,40 495,60	10419362 1242346	686612 142713	8490404	1288105 936597	12644064
		ПР - 45% СП - 8%									
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	435,74	33534,01 4314,30	2384,40 495,60	14612108 1879913	1038978 215953	11693217	1949155 1324901	17886164
		ПР - 45% СП - 8%									
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,1666667	5313,85 1254,77	245,00 50,92	117790 27814	5431 1129	84545	26917 11577	156284
		ПР - 45% СП - 8%									
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5290,53 1254,77	245,00 50,92	155189 36807	7187 1494	111195	35619 15265	206073
		ПР - 45% СП - 8%									
6	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	590,7692308	3692,35 1285,88	131,05 28,00	2181329 759658	77418 16542	1344253	721867 232256	3135452
		ПР - 45% СП - 8%									
					Внутренние стены(АР-13,14)						
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	651,33	-39253,93 -4314,30	-2384,40 -495,60	-25567260 -2810033	-1553031 -322799	-21204196	-2913534 -2278463	-30759257
		ПР - 45% СП - 8%									
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,1548	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	9924 9586	338 104	--	9012 1515	20451
		ПР - 45% СП - 8%									
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1548	270653,00 --	-- --	41897 --	-- --	41897	-- 3352	45249
		СП - 8%									
		Межквартирные перегородки									
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,985	8139,74 3932,04	2622,84 545,16	24297 11737	7829 1627	4731	12429 2938	39664
		ПР - 45% СП - 8%									
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	214,2732685	252,00	--	53997	--	53997	--	58317

164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,0833333	5688,83 1254,77	245,00 50,92	23229 5124	1000 208	17105	4958 2255	30443
		ПР - 25% СП - 8%									
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,95	-5688,83 -1254,77	-245,00 -50,92	-113492 -25033	-4888 -1016	-83571	-24225 -11017	-148735
		ПР - 25% СП - 8%									
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	-5665,50 -1254,77	-245,00 -50,92	-166188 -36807	-7187 -1494	-122194	-35619 -16145	-217952
		ПР - 25% СП - 8%									
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	531,691539	-3911,09 -1285,88	-131,05 -28,00	-2079494 -683692	-69676 -14888	-1326126	-649679 -218334	-2947507
		ПР - 25% СП - 8%									
				Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)							
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03428	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	28653 7731	44 18	20878	7052 2856	38560
		ПР - 25% СП - 8%									
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,07214	244652,00 --	-- --	17649 --	-- --	17649	-- 1412	19061
		СП - 8%									
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	5,772	66,00 --	-- --	381 --	-- --	381	-- 30	411
		СП - 8%									
				Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)							
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0546	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	45637 12314	70 29	33253	11231 4549	61418
		ПР - 25% СП - 8%									
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01136	270653,00 --	-- --	3075 --	-- --	3075	-- 246	3321
		СП - 8%									
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,818	66,00 --	-- --	318 --	-- --	318	-- 25	343
				Перекрытие							

Плиты перекрытия (КС-33)

181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	7	4270,83 2051,46	968,10 200,72	29896 14360	6777 1405	8759	18603 3880	52379
		ПР - 118%; СП - 8%									
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	37	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	239430 120072	47822 10095	71536	153597 31442	424469
		ПР - 118%; СП - 8%									
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	425	6555,00 --	-- --	2785875 --	-- --	2785875	-- 222870	3008745
		СП - 8%									
186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	7,05	21747,79 2980,74	1324,81 282,21	153322 21014	9340 1990	122968	20933 13940	188196
		ПР - 91%; СП - 8%									
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1617	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	2283 2060	219 90	4	1956 339	4578
		ПР - 91%; СП - 8%									
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,046472	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	3351 2649	315 59	387	3196 524	7071
		ПР - 118%; СП - 8%									
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,046472	233973,00 --	-- --	10873 --	-- --	10873	-- 870	11743
		СП - 8%									
191	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,2	20815,61 1171,80	1084,07 224,63	4163 234	217 45	3712	254 353	4771
		ПР - 91%; СП - 8%									
192	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02628	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	2219 1601	557 142	61	1202 274	3695
		ПР - 69%; СП - 8%									
193	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02088	249146,00 --	-- --	5202 --	-- --	5202	-- 416	5618
		СП - 8%									
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00054	226007,00 --	-- --	122 --	-- --	122	-- 10	132

			Плиты покрытия (КС-34)								
195	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	15,1	21747,79 2980,74	1324,81 282,21	328392 45009	20005 4261	263378	44836 29858	403086
		ЗП - 21% ; СП - 8%									
201	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,34678	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	4897 4417	469 193	11	4195 727	9819
		НР - 91% ; СП - 8%									
202	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34678	18772,83 17504,56	980,27 300,90	6510 6070	340 104	100	5619 970	13099
		НР - 91% ; СП - 8%									
203	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А4	т	0,10264	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	7401 5851	696 131	854	7059 1157	15616
		НР - 118% ; СП - 8%									
204	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,10264	233973,00 --	-- --	24015 --	-- --	24015	-- 1921	25936
		СП - 8%									
			Лестницы(КС-41)								
205	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,41	32991,56 5860,75	2145,96 446,04	46518 8264	3026 629	35228	8270 4383	59171
		НР - 93% ; СП - 8%									
213	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	84,597	14897,70 685,20	82,85 34,11	1260301 57966	7008 2886	1195327	71805 106568	1438674
		НР - 118% ; СП - 8%									
			лок.смета включить/исключить лестницы								
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4374,41 1956,50	2294,99 477,02	13123 5870	6885 1431	368	8615 1739	23477
		НР - 118% ; СП - 8%									
2	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	13,95	10357,00 --	-- --	144480 --	-- --	144480	-- 11558	156039
		СП - 8%									
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	21306 9794	10957 2288	555	14256 2845	38407
		НР - 118% ; СП - 8%									

4	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	9,8	12966,00 --	-- --	127067 --	-- --	127067	-- 10165	137232
				Монолитный участок							
217	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПР - 9% СП - 8%	1м3	5,7	37874,19 8519,42	1804,37 391,19	215883 48561	10285 2230	157037	46219 20968	283070
218	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм ПР - 9% СП - 8%	т	0,31104	18772,83 17504,56	980,27 300,90	5839 5445	305 94	89	5040 870	11749
219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,28728	221704,00 --	-- --	63691 --	-- --	63691	-- 5095	68786
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02376	226007,00 --	-- --	5370 --	-- --	5370	-- 430	5800
				Вентканалы (КС-43)							
221	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов ПР - 9% СП - 8%	м3	25	32991,56 5860,75	2145,96 446,04	824789 146519	53649 11151	624621	146633 77714	1049136
				Кровля(КС-58)							
231	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил ПР - 9% СП - 8%	м3	7,23	77700,00 12236,60	1304,41 538,08	561771 88471	9431 3890	463869	83125 51592	696488
232	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(мауэрлат, лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный брус) ПР - 9% СП - 8%	м3	24,964	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	2313527 562813	25013 11135	1725701	516553 226406	3056486
233	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из досок ПР - 9% СП - 8%	м3	3,26	70799,88 16104,00	1279,87 525,69	230808 52499	4172 1714	174137	48792 22368	301967
234	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(лобовая доска, доска пошшивки,)	м2	142,8	3442,12	23,79	491535	3398	276377	192017	738236

235	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ЗП - 90% СП - 8%	м3	43,714	1482,91 8771,88 824,46	11,15 55,72 23,72	211760 383454 36040	1592 2436 1037	344978	54684 33370 33346	450170
236	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ЗП - 92% СП - 8%	м2	1020	5868,07 1807,47	97,99 25,70	5985428 1843619	99954 26214	4041855	1720247 616454	8322129
237	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки ЗП - 92% СП - 8%	м2	1020	87,37 74,81	12,56 2,87	89120 76309	12811 2925	--	72895 12961	174977
238	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	1122	104,00 --	-- --	116688 --	-- --	116688	-- 9335	126023
252	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ЗП - 92% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	506,5	689,21 186,00	27,00 3,84	349085 94209	13676 1945	241200	88462 35004	472551
253	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ЗП - 92% СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	840	488,50 311,10	131,25 39,28	410336 261324	110252 32992	38760	270771 54489	735596
254	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180(Тнехноруф Н, В, общ. толщ.180мм) СП - 8%	м3	155,736	28660,00 --	-- --	4463394 --	-- --	4463394	-- 357072	4820465
			Ограждение балконов,лоджий(КС-64)								
			Ограждение балконов (15шт)								
272	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ЗП - 18% СП - 8%	м	54,10125	17142,14 2239,38	82,85 34,11	927411 121153	4482 1845	801776	145139 85804	1158354
			Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии Л-1(10шт)								
277	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ЗП - 118% СП - 8%	м	20,0604	17142,14 2239,38	82,85 34,11	343878 44923	1662 684	297293	53816 31816	429510
			Ограждение ОГ-2 рядовой лоджии Л-2(15шт)								
282	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ЗП - 118% СП - 8%	м	31,9455	17142,14 2239,38	82,85 34,11	547614 71538	2647 1090	473429	85701 50665	683980
			Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3(5шт)								
287	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ЗП - 118% СП - 8%	м	9,618	17142,14 2239,38	82,85 34,11	164873 21538	797 328	142538	25802 15254	205930
			Окна(АР-39-40)								

306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	44,55	2278,77 1103,23	165,93 77,52	101519 49149	7392 3454	44978	47342 11909	160770
		НР - 90%; СП - 80%									
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	44,55	22437,00 --	-- --	999568 --	-- --	999568	-- 79965	1079534
		СП - 8%									
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	40,5	2673,95 1198,84	166,87 76,59	108295 48553	6758 3102	52984	46489 12383	167167
		НР - 90%; СП - 8%									
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	40,5	22437,00 --	-- --	908699 --	-- --	908699	-- 72696	981394
		СП - 8%									
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	54	2958,76 1490,01	160,51 75,55	159773 80461	8667 4080	70645	76086 18869	254728
		НР - 90%; СП - 8%									
311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)	м2	54	22437,00 --	-- --	1211598 --	-- --	1211598	-- 96928	1308526
		СП - 8%									
312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	24,3	2958,76 1490,01	160,51 75,55	71898 36207	3900 1836	31791	34239 8491	114628
		НР - 90%; СП - 8%									
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	24,3	27435,00 --	-- --	666671 --	-- --	666671	-- 53334	720004
		СП - 8%									
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	3,375	3191,94 1404,63	166,23 75,55	10773 4741	561 255	5471	4496 1222	16490

315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
					--	--	--	--		7407	
				Двери(АР-39)							
				Двери балконные							
346	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	74,25	3316,61	172,40	246258	12801	130396	98040	371841
					1388,03	79,08	103061	5871		27544	
347	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	74,25	25446,00	--	1889366	--	1889366	--	2040515
					--	--	--	--		151149	
				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Стены или перегородки							
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1904,3145	1102,73	29,84	2099939	56827	601491	1191213	3554443
					757,03	24,89	1441621	47395		263292	
				Рес.смета 2-1-1 - Общестроительные работы							
27	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	126	-68521,00	--	-8633646	--	-8633646	--	-9324338
					--	--	--	--		-690692	
28	2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30	-75961,00	--	-2278830	--	-2278830	--	-2461136
					--	--	--	--		-182306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31670704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6828509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1035765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14972499		
		- Накладные расходы	Тенге							6487956	
		- Сметная прибыль	Тенге							2345975	

Итого прямые затраты, тенге 22 836 773

Накладные расходы, тенге 6 487 956

Сметная прибыль (8%), тенге 2 345 975

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге 31 670 704

Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	285 036
Итого		31 955 740
Зимнее удорожание	1,70%	543 248
Итого		32 498 988
Непредвиденные работы и затраты	2%	649 980
ИТОГО		**33 148 968**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		17 900 443
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		16 009 442
Итого с К=0.80602260623		**27 332 133**
НДС 12%	12%	3 279 856
Итого с НДС		**30 611 989**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**