Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №872 от 08.12.2019г.(дом №5 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
126	**22.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	42 045 914,00	42 045 914,00
				Итого	1	x	42 045 914,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кушманалиев Н.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**42 045 914**	**37 540 995**							**4 504 919**	**42 045 914**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по локальной смете 2-1-4 - Системы связи выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Приямки (КС-65)									
		Приямок ПР-1									
45	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,2	32532,76	2145,96	136638	9013	103010	24634	174174
					5860,75	446,04	24615	1873		12902	
46	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,18848	89405,28	8834,49	16851	1665	6432	8682	27576
					46445,40	3085,11	8754	581		2043	
47	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,18848	157445,43	39519,76	29675	7449	975	16260	49610
					112749,00	12280,26	21251	2315		3675	
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0776	249146,00	--	19334	--	19334	--	20880
					--	--	--	--		1547	

49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11624	226007,00	--	26271	--	26271	--	28373
					--	--	--	--		2102	
				Приямок ПР-2							
62	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,38	32532,76	2145,96	44895	2961	33846	8094	57228
					5860,75	446,04	8088	616		4239	
63	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,1653	89405,28	8834,49	14779	1460	5642	7614	24184
					46445,40	3085,11	7677	510		1791	
64	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1653	157445,43	39519,76	26026	6533	856	14260	43509
					112749,00	12280,26	18637	2030		3223	
65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0834	249146,00	--	20779	--	20779	--	22441
					--	--	--	--		1662	
				Перемычки(КС-26)							
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	169	444,39	250,31	75102	42303	5836	42441	126946
					159,54	53,28	26963	9004		9403	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61	1287,58	52791	30902	855	32399	92005
					876,41	267,62	21034	6423		6815	

122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,37	78207,00	--	889214	--	889214	--	960351
					--	--	--	--		71137	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,44	84451,60	21204,48	121610	30534	3370	65871	202479
					60907,00	5387,94	87706	7759		14998	
				(КС-54)							
130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4185	249146,00	--	104268	--	104268	--	112609
					--	--	--	--		8341	
131	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	220270,00	--	4872	--	4872	--	5262
					--	--	--	--		390	
				Наружные стены(АР-13)							
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	287	31617,55	2393,83	9074236	687029	6908015	1517850	11439453
					5153,98	532,77	1479192	152905		847367	
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	12,80763	10835,00	--	138771	--	138771	--	149872
					--	--	--	--		11102	

147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,026	334764,36	2184,16	8704	57	7037	1514	11035
					61927,20	669,06	1610	17		817	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	270653,00	--	7037	--	7037	--	7600
					--	--	--	--		563	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	19,194	37671,11	2384,40	723059	45766	578803	100442	889382
					5131,28	495,60	98490	9513		65880	
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	11,85	40528,07	2384,40	480258	28255	391197	62011	585650
					5131,28	495,60	60806	5873		43381	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	217,11	39253,93	2384,40	8522420	517677	7068065	971178	10253086
					4314,30	495,60	936678	107600		759488	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,4644	64111,36	2184,16	29773	1014	--	27035	61353
					61927,20	669,06	28759	311		4545	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4644	270653,00	--	125691	--	125691	--	135747
					--	--	--	--		10055	

		Межквартирные перегородки										
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	20,895	8139,74	2622,84	170080	54804	33116	87003	277649
					3932,04	545,16	82160	11391		20567	
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	1499,914	252,00	--	377978	--	377978	--	408217
					--	--	--	--		30238	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,25	5688,83	245,00	69688	3001	51316	14875	91328
					1254,77	50,92	15371	624		6765	
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,65	5688,83	245,00	37831	1629	27858	8075	49578
					1254,77	50,92	8344	339		3672	
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,23	3911,09	131,05	693163	23225	442041	216559	982499
					1285,88	28,00	227897	4963		72778	
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,103	835841,18	1278,18	86092	132	62731	21187	115861
					225522,00	525,69	23229	54		8582	

173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,215	244652,00	--	52600	--	52600	--	56808
					--	--	--	--		4208	
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,68	66,00	--	309	--	309	--	334
					--	--	--	--		25	
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,381	835841,18	1278,18	318455	487	232044	78373	428575
					225522,00	525,69	85924	200		31746	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,079	270653,00	--	21382	--	21382	--	23092
					--	--	--	--		1711	
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,62	66,00	--	305	--	305	--	329
					--	--	--	--		24	
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	35	4270,83	968,10	149479	33884	43794	93015	261894
					2051,46	200,72	71801	7025		19400	
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	185	6471,08	1292,50	1197149	239112	357675	767985	2122345
					3245,20	272,83	600362	50473		157211	

183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	782,884	6555,00	--	5131805	--	5131805	--	5542349
					--	--	--	--		410544	
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	6	12275,25	6428,43	73652	38571	2073	48351	131762
					5501,37	1327,84	33008	7967		9760	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3,18	80279,00	--	255287	--	255287	--	275710
					--	--	--	--		20423	
186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	63,45	21747,79	1324,81	1379897	84059	1106710	188401	1693762
					2980,74	282,21	189128	17906		125464	
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,457	14121,06	1352,90	20574	1971	45	17624	41255
					12736,80	555,78	18558	810		3056	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,138	72104,83	6781,69	9950	936	1147	9490	20996
					57004,50	1276,17	7867	176		1555	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,138	233973,00	--	32288	--	32288	--	34871
					--	--	--	--		2583	

191	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,8	20815,61	1084,07	16652	867	14848	1017	19083
					1171,80	224,63	937	180		1414	
192	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,10512	84451,60	21204,48	8878	2229	246	4809	14781
					60907,00	5387,94	6403	566		1095	
193	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08352	249146,00	--	20809	--	20809	--	22473
					--	--	--	--		1665	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	226007,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
					лок.смета включить/исключить лестницы						
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	4374,41	2294,99	52493	27540	1475	34459	93908
					1956,50	477,02	23478	5724		6956	
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	55,8	10357,00	--	577921	--	577921	--	624154
					--	--	--	--		46234	
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	7102,10	3652,22	85225	43827	2223	57025	153630
					3264,56	762,60	39175	9151		11380	

	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	38,8	12966,00	--	503081	--	503081	--	543327
					--	--	--	--		40246	
		Окна(АР-39-40)									
306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	14,85	2278,77	165,93	33840	2464	14993	15781	53590
					1103,23	77,52	16383	1151		3970	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	14,85	22437,00	--	333189	--	333189	--	359845
					--	--	--	--		26655	
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	13,5	2673,95	166,87	36098	2253	17661	15496	55722
					1198,84	76,59	16184	1034		4128	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	13,5	22437,00	--	302900	--	302900	--	327131
					--	--	--	--		24232	

310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	10,8	2958,76 1490,01	160,51 75,55	31955 16092	1733 816	14130	15217 3774	50946
311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)	м2	10,8	22437,00 --	-- --	242320 --	-- --	242320	-- 19386	261705
312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	8,1	2958,76 1490,01	160,51 75,55	23966 12069	1300 612	10597	11413 2830	38209
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	8,1	27435,00 --	-- --	222224 --	-- --	222224	-- 17778	240001
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	1,125	3191,94 1404,63	166,23 75,55	3591 1580	187 85	1824	1499 407	5497

315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
					--	--	--	--		7407	
					Двери(АР-39)						
					Двери служебные						
327	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,94	2698,07	46,68	16027	277	2868	8965	26991
					2168,72	18,63	12882	111		1999	
328	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,94	30452,00	--	180885	--	180885	--	195356
					--	--	--	--		14471	
329	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,67	2565,07	536,67	14544	3043	5593	5988	22174
					1041,94	131,46	5908	745		1643	
330	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП +однопольными ДС21-9 ГТ СТ РК 943-92	м2	5,67	44377,00	--	251618	--	251618	--	271747
					--	--	--	--		20129	
					Внутренняя отделка(АР-37)						
					Стены или перегородки						

403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхно	906,7	1102,73	29,84	999842	27057	286387	567171	1692375
					757,03	24,89	686398	22566		125361	
		Лок.смета 2-1-4 -Системы связи									
		Телевидение									
32	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	498	339,97	49,51	169304	24656	49032	73914	262676
					192,00	14,14	95616	7043		19458	
33	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	498	45,00	--	22410	--	22410	--	24203
					--	--	--	--		1793	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43 500 071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5127014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2031864			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					459041			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27854988		
		- Накладные расходы	Тенге							5263977	
		- Сметная прибыль	Тенге							3222228	

Итого прямые затраты, тенге		**35 013 866**
Накладные расходы, тенге		5 263 977
Сметная прибыль (8%), тенге		3 222 228
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**43 500 071**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	391 501
Итого		43 891 572
Зимнее удорожание	1,70%	746 157
Итого		44 637 728
Непредвиденные работы и затраты	2%	892 755
ИТОГО		**45 530 483**

в ценах 2019 г (К=1) 54%		24 586 461
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		21 989 150
Итого с К=0.80602260623		**37 540 995**
НДС 12%	12%	4 504 919
Итого с НДС		**42 045 914**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**