Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №872 от 08.12.2019г.(дом №5 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
58	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	25 389 506,00	25 389 506,00
				Итого	1	x	25 389 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономи
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройк **Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименовани	код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**2 720 304**	**25 389 506**
За отчетный месяц		**22 669 202**							**2 720 304**	**25 389 506**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :
_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :
Региональный директор _____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :
_____ **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома № 5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по общестроительной смете 2-1-1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3		467	22560,18	1664,31	10535606	777234	8891513	942591	12396453
		НР - 91%; СП - 8%				1856,23	361,79	866859	168955		918256	
28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**	м3		95	32991,56	2145,96	3134199	203866	2373562	557205	3986716
		НР - 93%; СП - 8%				5860,75	446,04	556771	42374		295312	
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/**	м2		160	2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/**	м2		160	2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	
195	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт		27	4270,83	968,10	115312	26139	33784	71754	202032
		НР - 118%; СП - 8%				2051,46	200,72	55389	5419		14965	
196	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт		74	6471,08	1292,50	478860	95645	143070	307194	848938
		НР - 118%; СП - 8%				3245,20	272,83	240145	20189		62884	
197	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92**	м2		645,59	6555,00	--	4231842	--	4231842	--	4570390
		СП - 8%				--	--	--	--		338547	
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)**	м3		74	31617,55	2393,83	2339698	177143	1781160	391362	2949545

		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	381395	39425		218485	
118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов**	м2	73,3425	3850,10	28,14	282376	2064	95234	148415	465254
		НР - 80%; СП - 8%			2523,47	6,02	185078	441		34463	
119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм)**	м3	3,77713875	10835,00	--	40925	--	40925	--	44199
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**21838720**	**1296663**	**18189720**	**2483133**	**26267603**
							2352337	**279579**	**--**	**1945748**	
		Накладные расходы	Тенге				**2483133**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1945748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26267601**				

Итого прямые затраты ,тенге			**21 838 720**
Накладные расходы , тенге			2483133
Сметная прибыль (8 %), тенге			1945748
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**26 267 601**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	236 408
Итого			26 504 009
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	450 568
Итого			26 954 578
Непредвиденные работы и затраты	2%		539 092
ИТОГО			**27 493 669**
в ценах 2019 г (К=1)54%			14 846 581
в ценах 2020 г (К=1,049901)46%			13 278 190
Итого			28 124 771
Итого с К=0,80602260623			22 669 202
НДС 12%	12%	12%	2 720 304
Итого с НДС			**25 389 506**

3,77713875
11,3371675

Заказчик:

Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

Сандмуратов Э У

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендекинов Р Р