Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №872 от 08.12.2019г.(дом №5 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
102	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	49 556 166,00	49 556 166,00
				Итого	1	x	49 566 166,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Курманкашиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**49 556 166**	**44 246 576**							**5 309 589**	**49 556 166**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №4 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по локальной смете 2-1-6- Электрооборудование выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок. смета 2-1-1 - Общестроительные работ									
		Отмостка(КС-66, п.1, КС-18, п.24)									
39	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	150	1445,97	30,63	216895	4594	105716	116941	360543
					710,56	11,29	106585	1694		26707	
		Лок.смета исключить/включить									
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	6,75	37790,00	--	255083	--	255083	--	275489
					--	--	--	--		20407	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	418	444,39	250,31	185754	104632	14433	104972	313984
					159,54	53,28	66689	22270		23258	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	57	2199,61	1287,58	125378	73392	2030	76948	218512
					876,41	267,62	49956	15255		16186	
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	24,1	78207,00	--	1884789	--	1884789	--	2035572
					--	--	--	--		150783	

123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,63	84451,60	21204,48	222108	55768	6155	120305	369806
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	160185	14170		27393	
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,4928	249146,00	--	1119363	--	1119363	--	1208912
		СП - 8%			--	--	--	--		89549	
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	284970,00	--	7979	--	7979	--	8617
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
					Наружные стены(АР-13)						
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	223,2	31617,55	2393,83	7057036	534303	5372365	1180433	8896467
		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	1150368	118914		658998	
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	115,245	10835,00	--	1248680	--	1248680	--	1348574
		СП - 8%			--	--	--	--		99894	
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,0199	334764,36	2184,16	6662	43	5387	1158	8446
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	1232	13		626	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0199	270653,00	--	5386	--	5386	--	5817
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	38,388	37671,11	2384,40	1446119	91532	1157607	200884	1778763

		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	196980	19025		131760	
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	23,7	40528,07	2384,40	960515	56510	782394	124022	1171300
		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	121611	11746		86763	
		Утепление тамбура, стены									
151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	17,49	43154,60	2410,97	754774	42168	278337	341408	1183877
		НР - 76%; СП - 8%			24829,56	854,91	434269	14952		87695	
152	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	18,0147	10835,00	--	195189	--	195189	--	210804
		СП - 8%			--	--	--	--		15615	
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)	т	2,10552	334764,36	2184,16	704853	4599	569865	122572	893619
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	130389	1409		66194	
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	318,428	39253,93	2384,40	12499549	759260	10366495	1424394	15037859
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1373794	157813		1113915	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,9288	64111,36	2184,16	59547	2029	--	54070	122706
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	57518	621		9089	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9288	270653,00	--	251383	--	251383	--	271493
		СП - 8%			--	--	--	--		20111	
		Межквартирные перегородки									

164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями) НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5688,83 1254,77	245,00 50,92	139376 30742	6002 1248	102632	29750 13530	182657
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки) НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,3	5688,83 1254,77	245,00 50,92	75661 16688	3258 677	55715	16150 7345	99156
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217952
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	354,461539	3911,09 1285,88	131,05 28,00	1386331 455795	46451 9925	884085	433120 145556	1965007
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,20592	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	172116 46439	263 108	125414	42358 17158	231633
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,43071	244652,00 --	-- --	105374 --	-- --	105374	-- 8430	113804
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	93,6	66,00 --	-- --	6178 --	-- --	6178	-- 494	6672
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									

175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,1089	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	91023 24559	139 57	66325	22401 9074	122498
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02259	270653,00 --	-- --	6114 --	-- --	6114	-- 489	6603
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	13,2	66,00 --	-- --	871 --	-- --	871	-- 70	941
		Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)									
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,00605	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	5057 1364	8 3	3685	1245 504	6805
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00476	270653,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
180	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	2,2	66,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	74	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848938
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	603,942	6555,00	--	3958840	--	3958840	--	4275547

		СП - 8%			--	--	--	--		316707	
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	9	12275,25	6428,43	110477	57856	3109	72526	197644
		НР - 118%; СП - 8%			5501,37	1327,84	49512	11951		14640	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	4,77	80279,00	--	382931	--	382931	--	413565
		СП - 8%			--	--	--	--		30634	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,256	72104,83	6781,69	18459	1736	2130	17605	38949
		НР - 118%; СП - 8%			57004,50	1276,17	14593	327		2885	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,256	233973,00	--	59897	--	59897	--	64689
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
				лок.смета включить/исключить лестницы							
9	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4374,41	2294,99	26246	13770	737	17229	46954
		НР - 118%; СП - 8%			1956,50	477,02	11739	2862		3478	
10	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	27,9	10357,00	--	288960	--	288960	--	312077
		СП - 8%			--	--	--	--		23117	
11	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7102,10	3652,22	42613	21913	1113	28512	76815
		НР - 118%; СП - 8%			3264,56	762,60	19587	4576		5690	
12	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,44	12966,00	--	252059	--	252059	--	272224
		СП - 8%			--	--	--	--		20165	
				Окна(АР-39-40)							

306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	14,85	2278,77	165,93	33840	2464	14993	15781	53590
		НР - 90%; СП - 8%			1103,23	77,52	16383	1151		3970	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	14,85	22437,00	--	333189	--	333189	--	359845
		СП - 8%			--	--	--	--		26655	
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	13,5	2673,95	166,87	36098	2253	17661	15496	55722
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	16184	1034		4128	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	13,5	22437,00	--	302900	--	302900	--	327131
		СП - 8%			--	--	--	--		24232	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	10,8	2958,76	160,51	31955	1733	14130	15217	50946
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	16092	816		3774	
311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)	м2	10,8	22437,00	--	242320	--	242320	--	261705
		СП - 8%			--	--	--	--		19386	

312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	8,1	2958,76	160,51	23966	1300	10597	11413	38209
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	12069	612		2830	
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	8,1	27435,00	--	222224	--	222224	--	240001
		СП - 8%			--	--	--	--		17778	
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	1,125	3191,94	166,23	3591	187	1824	1499	5497
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1580	85		407	
315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
		СП - 8%			--	--	--	--		7407	
316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,296	3191,94	166,23	4137	215	2102	1726	6332
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1820	98		469	
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)	м2	1,296	23326,00	--	30230	--	30230	--	32649
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
318	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	2,16	3191,94	166,23	6895	359	3502	2877	10554
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	3034	163		782	

319	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7) СП - 8%	м2	2,16	23326,00 --	-- --	50384 --	-- --	50384	-- 4031	54415
				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Стены или перегородки							
402	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	85,26	1264,36 888,42	85,06 67,61	107799 75747	7252 5765	24800	65209 13841	186849
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1722,404	1102,73 757,03	29,84 24,89	1899341 1303910	51398 42867	544033	1077422 238141	3214904
				Лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование							
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1200	348,66 192,00	2,64 0,90	418395 230400	3167 1083	184828	166668 46805	631868
				Лок.смета исключить/включить							
2	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,2024	176722,00 --	-- --	212491 --	-- --	212491	-- 16999	229490
				Заземление и молниезащита							
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	63	501,25 216,00	23,17 5,72	31579 13608	1460 360	16511	10057 3331	44967
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3149,73	171,94	28348	1547	19241	5716	36789

НР - 72%; СП - 8%		840,00	42,13	7560	379		2725	51270059
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**6524656**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2069948**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**488523**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**32559574**		
- Накладные расходы	Тенге						**6318103**	
- Сметная прибыль	Тенге						**3797783**	

Итого прямые затраты, тенге		**41 154 178**
Накладные расходы, тенге		6 318 103
Сметная прибыль (8%), тенге		3 797 783
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**51 270 064**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	461 431
Итого		51 731 495
Зимнее удорожание	1,70%	879 435
Итого		52 610 930
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 052 219
ИТОГО		**53 663 149**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		28 978 100
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		25 916 857
Итого с К=0.80602260623		**44 246 576**
НДС 12%	12%	5 309 589
Итого с НДС		**49 556 166**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.