Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт Сервис"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№10	11.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**439 821 128,74**									
в.т.ч. с начало строительства	**162 500 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**162 500 000,00**	**145 089 285,72**							**17 410 714,29**	**162 500 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт Сервис" _____ **Р. С. Иманова**

Генодрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт Сервис"

Наименование стройки - «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1333,744	223,48	223,48 54,96	298065,05 0	298065,05 73302,56		52777,84 28067,43	378910,33
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	23,75625	1352,11 1217,25	134,86 51,53	32121,06 28917	3203,77 1224,16		21701,85 4305,83	58128,74
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	602,4	65,46	65,46 18,83	39433,10 0	39433,10 11343,19		8167,10 3808,02	51408,22
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	грунта	150,6	1131,67 1131,67		170429,50 170430	0,00 0,00		122709,24 23451,10	316589,84
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотне	602,4	235,38 121,19	114,19 50,24	141792,91 73005	68788,06 30264,58		74353,99 17291,75	233438,66
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	грунта	57,8	1131,67 1131,67		65410,53 65411	0,00 0,00		47095,58 9000,49	121506,59
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3	160,21	700,69 2,18	698,43 207,76	112257,54 349	111895,47 33285,23		24216,83 10917,95	147392,33
8	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	368,483	4373,00		1611376,16 0	0,00 0,00		0,00 128910,09	1740286,25
9	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	покрыти	520,6	1845,86 216,54	98,10 37,23	960954,72 112731	51070,86 19381,94		95121,12 84486,07	1140561,90
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	покрытия	520,6	1630,24 152,20	27,05 11,98	848702,94 79235	14082,23 6236,79		61539,92 72819,43	983062,29
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	52,06	25988,30 1809,38	1611,12 346,96	1352950,90 94196	83874,91 18062,74		80826,52 114702,19	1548479,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5633494,42**	**670413,45**		**588509,99**	**6719764,76**
							624273,80	**193101,18**		**497760,35**	
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
12	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	245,425	30821,09 2866,94	2470,87 558,82	7564266,01 703619	606413,27 137148,40		765098,10 666349,13	8995713,25
13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	2,27338	399352,00		907878,85			72630,31	980509,16
14	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	2,7489	380647,00		1046360,54			83708,84	1130069,38

15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,33778	383478,00		129531,20				139893,70
		СП - 8%								10362,50	
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм	т	53,51975	372799,00		19952109,28				21548278,02
		СП - 8%								1596168,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**29600145,88**	**606413,27**		**765098,10**	**32794463,51**
							703618,75	**137148,40**		**2429219,52**	
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	47	2724,10	1678,21	128032,70	78875,87		52476,81	194950,27
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	27090	17381,54		14440,76	
18	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	42	3028,02	1645,59	127176,84	69114,78		51018,55	192451,02
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	28005	15230,88		14255,63	
19	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	4	3907,19	2096,28	15628,76	8385,12		6970,50	24407,20
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	4059	1847,80		1807,94	
20	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	20	6415,97	3676,64	128319,40	73532,80		55603,72	198636,97
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	30917	16204,40		14713,85	
21	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	78,149	57872,00		4522638,93	0,00		0,00	4884450,04
		СП - 8%					0	0,00		361811,11	
22	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	78,149	284,00		22194,32	0,00		0,00	23969,86
		СП - 8%					0	0,00		1775,55	
23	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	7,02	31125,07	1893,01	218497,99	13288,93		35430,49	274242,76
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	35774	3160,68		20314,28	
24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,029	99044,21	3351,46	2872,28	97,19		2608,71	5919,47
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	2775	29,97		438,48	
25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42	0,00		0,00	25015,41
		СП - 8%					0	0,00		1852,99	
		Рядовая блок-секция левая 14,2									
26	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	35	2724,10	1678,21	95343,50	58737,35		39078,47	145175,73
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	20174	12943,70		10753,76	
27	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	38	3028,02	1645,59	115064,76	62532,42		46159,64	174122,35
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	25338	13780,32		12897,95	
28	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	6	3907,19	2096,28	23443,14	12577,68		10455,74	36610,79
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	6089	2771,70		2711,91	
29	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	12	6415,97	3676,64	76991,64	44119,68		33362,23	119182,18
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	18550	9722,64		8828,31	
30	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,476	57872,00		3557739,07	0,00		0,00	3842358,20
		СП - 8%					0	0,00		284619,13	
31	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,476	284,00		17459,18	0,00		0,00	18855,92
		СП - 8%					0	0,00		1396,73	
32	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	5,17	31125,07	1893,01	160916,61	9786,86		26093,40	201970,81
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	26346	2327,74		14960,80	
33	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металли	0,029	99044,21	3351,46	2872,28	97,19		2608,71	5919,47
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	2775	29,97		438,48	
34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42	0,00		0,00	25015,41
		СП - 8%					0	0,00		1852,99	
		Средняя блок-секция 15,0									
35	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	43	2724,10	1678,21	117136,30	72163,03		48010,70	178358,76
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	24785	15902,26		13211,76	
36	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	30	3028,02	1645,59	90840,60	49367,70		36441,82	137465,02
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	20004	10879,20		10182,59	
37	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	6	3907,19	2096,28	23443,14	12577,68		10455,74	36610,79
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	6089	2771,70		2711,91	
38	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	15	6415,97	3676,64	96239,55	55149,60		41702,79	148977,73
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	23188	12153,30		11035,39	
39	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,847	57872,00		3579209,58	0,00		0,00	3865546,35

		СП - 8%					0	0,00		286336,77	
40	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	61,847	284,00		17564,55 0	0,00 0,00		0,00 1405,16	18969,71
41	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	5,58	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	173677,89 28436	10563,00 2512,34		28162,70 16147,25	217987,84
42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,029	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	2872,28 2775	97,19 29,97		2608,71 438,48	5919,47
43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00		23162,42 0	0,00 0,00		0,00 1852,99	25015,41
		Рядовая блок-секция правая 14,2									
44	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	34	2724,10 576,39	1678,21 369,82	92619,40 19597	57059,14 12573,88		37961,95 10446,51	141027,85
45	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	40	3028,02 666,79	1645,59 362,64	121120,80 26672	65823,60 14505,60		48589,10 13576,79	183286,69
46	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	23443,14 6089	12577,68 2771,70		10455,74 2711,91	36610,79
47	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	76991,64 18550	44119,68 9722,64		33362,23 8828,31	119182,18
48	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	61,152	57872,00		3538988,54 0	0,00 0,00		0,00 283119,08	3822107,63
49	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	61,152	284,00		17367,17 0	0,00 0,00		0,00 1389,37	18756,54
50	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	5,17	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	160916,61 26346	9786,86 2327,74		26093,40 14960,80	201970,81
51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,029	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	2872,28 2775	97,19 29,97		2608,71 438,48	5919,47
52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00		23162,42 0	0,00 0,00		0,00 1852,99	25015,41
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
53	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	38	2724,10 576,39	1678,21 369,82	103515,80 21903	63771,98 14053,16		42428,06 11675,51	157619,36
54	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	33	3028,02 666,79	1645,59 362,64	99924,66 22004	54304,47 11967,12		40086,00 11200,85	151211,52
55	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	7814,38 2030	4192,56 923,90		3485,25 903,97	12203,60
56	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	19	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	121903,43 29372	69856,16 15394,18		52823,54 13978,16	188705,13
57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	66,176	57872,00		3829737,47 0	0,00 0,00		0,00 306379,00	4136116,47
58	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	66,176	284,00		18793,98 0	0,00 0,00		0,00 1503,52	20297,50
59	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	5,435	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	169164,76 27697	10288,51 2447,05		27430,87 15727,65	212323,28
60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,029	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	2872,28 2775	97,19 29,97		2608,71 438,48	5919,47
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00		23162,42 0	0,00 0,00		0,00 1852,99	25015,41
		Армирование фундаментов									
62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,83194	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	82398,84 79611	2788,21 859,75		74837,45 12578,90	169815,20
63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,66388	399352,00		664473,81			53157,90	717631,71
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
64	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной *НР - 93%; СП - 8%*	поверхн	866,145	1184,12 399,54	27,97 3,83	1025619,62 346060	24226,08 3317,34		324920,53 108043,21	1458583,35

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
65	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	147,42	4165,66 312,43	10,13 2,59	614101,60 46058	1493,36 381,82		43189,43 52583,28	709874,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24206627,60**	**1051546,75**		**1300130,37**	**27547298,60**
							1010708,74	**230985,93**		**2040540,63**	
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1, ФОМ-2									
66	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,29	32089,39 6195,57	1342,79 520,65	9305,92 1797	389,41 150,99		1772,41 886,27	11964,60
		Фундамент под стенки лестницы									
67	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4,875	24894,52 1553,59	1740,40 389,64	121360,79 7574	8484,45 1899,50		8620,65 10398,52	140379,95
		Вход в тепловой узел									
68	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,105	24894,52 1553,59	1740,40 389,64	2613,92 163	182,74 40,91		185,68 223,97	3023,57
69	Е11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	3,57	100326,03 52124,26	9878,01 3839,34	358163,93 186084	35264,50 13706,44		181808,95 43197,83	583170,70
		Фундамент под перегородки теплового узла									
70	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	сборных	8	2724,10 576,39	1678,21 369,82	21792,80 4611	13425,68 2958,56		8932,22 2458,00	33183,02
71	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	3,12	57872,00		180560,64			14444,85	195005,49
72	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	3,12	284,00		886,08			70,89	956,97
		ПРИЯМКИ									
73	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	2,1	31162,02 6182,33	2604,94 973,47	65440,24 12983	5470,37 2044,29		13674,73 6329,20	85444,17
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2	10,125	2301,29 934,50	112,93 16,89	23300,56 9462	1143,42 171,01		9054,85 2588,43	34943,85
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2	10,125	1384,49 563,85	55,85 9,63	14017,96 5709	565,48 97,50		5458,10 1558,08	21034,14
76	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	4,5	4172,31 650,68	10,56 2,59	18775,40 2928	47,52 11,66		2733,93 1720,75	23230,08
77	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2	9	580,37 553,08	1,27 0,57	5223,33 4978	11,43 5,13		4534,39 780,62	10538,34
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2	4,5	1184,12 399,54	27,97 3,83	5328,54 1798	125,87 17,24		1688,10 561,33	7577,97
		ШВЕЛЛЕР									
80	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,027535	37095,38 35186,40	1908,98 812,07	1021,42 969	52,56 22,36		902,01 153,87	2077,30
81	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали№ 5П-10П *СП - 8%*	т	0,05507	470485,00		25909,61			2072,77	27982,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**853701,14**	**65163,43**		**239366,03**	**1180512,55**
							239054,58	**21125,58**		**87445,38**	
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
82	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	69	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	228065,70 93422	132086,70 28522,53		143894,38 29756,81	401716,89
83	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,122	148793,00		166945,75				180301,41

		СП - 8%								13355,66	
84	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	2,148	220245,00		473086,26			37846,90	510933,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**868097,71**	**132086,70**		**143894,38**	**1092951,46**
							93421,86	**28522,53**		**80959,37**	
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
86	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м²	9,18	43643,00		400642,74			32051,42	432694,16
87	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	12	527,00		6324,00			505,92	6829,92
88	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	6	4001,00		24006,00			1920,48	25926,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**430972,74**				**465450,56**
										34477,82	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
91	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	7531,80 2018	2223,26 466,58		2932,30 837,13	11301,23
92	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	11	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	55225,72 13457	14393,50 2970,33		19384,33 5968,80	80578,86
93	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	17	11975,00		203575,00 0	0,00 0,00		0,00 16286,00	219861,00
94	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00		1053129,60 0	0,00 0,00		0,00 84250,37	1137379,97
95	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8498	9539,15 2050,98		12447,23 2472,51	33378,92
96	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт.	2	34644,00		69288,00 0	0,00 0,00		0,00 5543,04	74831,04
97	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72		761,10 187,32	2528,84
98	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	5	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	18874,95 7885	10723,60 2315,65		12037,30 2472,98	33385,23
99	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00		23946,42 0	0,00 0,00		0,00 1915,71	25862,13
100	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00		27526,71 0	0,00 0,00		0,00 2202,14	29728,84
101	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00		97550,83 0	0,00 0,00		0,00 7804,07	105354,90
102	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	тн	0,02301	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	26171,62 2026	201,25 45,36		2443,84 2289,24	30904,70
		ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
103	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	3765,90 1009	1111,63 233,29		1466,15 418,56	5650,61
104	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	45184,68 11010	11776,50 2430,27		15859,91 4883,57	65928,16
105	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	13999,31 6839	2301,39 506,19		8666,85 1813,29	24479,46
106	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	145,44	8126,00		1181845,44 0	0,00 0,00		0,00 94547,64	1276393,08
107	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	790,21 246,14	353,61 76,36	790,21 246	353,61 76,36		380,55 93,66	1264,42
108	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	5	3774,99	2144,72	18874,95	10723,60		12037,30	33385,23

		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	7885	2315,65		2472,98	
109	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42	0,00		0,00	25862,13
		СП - 8%					0	0,00		1915,71	
110	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,71	0,00		0,00	29728,84
		СП - 8%					0	0,00		2202,14	
111	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83	0,00		0,00	105354,90
		СП - 8%					0	0,00		7804,07	
112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0204	1137402,00	8746,28	23203,00	178,42		2166,64	27399,21
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1796	40,21		2029,57	
		СРЕДНЯЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
113	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52		5864,60	22602,46
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4037	933,16		1674,26	
114	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	11	5020,52	1308,50	55225,72	14393,50		19384,33	80578,86
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	13457	2970,33		5968,80	
115	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	17	11975,00		203575,00	0,00		0,00	219861,00
		СП - 8%					0	0,00		16286,00	
116	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа	м²	138,3	8126,00		1123825,80	0,00		0,00	1213731,86
		СП - 8%					0	0,00		89906,06	
117	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	1	18459,18	9539,15	18459,18	9539,15		12447,23	33378,92
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	8498	2050,98		2472,51	
118	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	1	34644,00		34644,00	0,00		0,00	37415,52
		СП - 8%					0	0,00		2771,52	
119	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	1	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
120	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	1	3774,99	2144,72	3774,99	2144,72		2407,46	6677,05
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	1577	463,13		494,60	
121	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42	0,00		0,00	25862,13
		СП - 8%					0	0,00		1915,71	
122	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,71	0,00		0,00	29728,84
		СП - 8%					0	0,00		2202,14	
123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0261	1137402,00	8746,28	29686,19	228,28		2772,02	35054,87
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2298	51,45		2596,66	
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
124	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26		2932,30	11301,23
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018	466,58		837,13	
125	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00		31719,82	131856,31
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22021	4860,54		9767,13	
126	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт.	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78		17333,70	48958,91
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677	1012,38		3626,59	
127	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00		1181845,44	0,00		0,00	1276393,08
		СП - 8%					0	0,00		94547,64	
128	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492	152,72		187,32	
129	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48		21667,14	60093,41
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14194	4168,17		4451,36	
130	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42	0,00		0,00	25862,13
		СП - 8%					0	0,00		1915,71	
131	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,71	0,00		0,00	29728,84
		СП - 8%					0	0,00		2202,14	
132	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83	0,00		0,00	105354,90
		СП - 8%					0	0,00		7804,07	
133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,85		4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3592	80,42		4059,14	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									

134	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4037	4446,52 933,16		5864,60 1674,26	22602,46
135	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914	28787,00 5940,66		38768,66 11937,61	161157,71
136	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00		395175,00 0	0,00 0,00		0,00 31614,00	426789,00
137	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00		1053129,60 0	0,00 0,00		0,00 84250,37	1137379,97
138	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995	19078,30 4101,96		24894,46 4945,03	66757,85
139	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт	2	34644,00		69288,00 0	0,00 0,00		0,00 5543,04	74831,04
140	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72		761,10 187,32	2528,84
141	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки масс до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14194	19302,48 4168,17		21667,14 4451,36	60093,41
142	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00		23946,42 0	0,00 0,00		0,00 1915,71	25862,13
143	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00		27526,71 0	0,00 0,00		0,00 2202,14	29728,84
144	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00		97550,83 0	0,00 0,00		0,00 7804,07	105354,90
145	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	тн	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051	402,50 90,71		4887,68 4578,47	61809,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8032534,74**	**219162,14**		**309811,22**	**9009733,63**
							216198,33	**46353,55**		**667387,67**	**0,00**
		Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки *СП - 8%*	1000 шт.	449,68	62223,00		27980438,64			2238435,09	30218873,73
		ПАРАПЕТ									
3	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки *СП - 8%*	1000 шт.	35,5509	62223,00		2212083,65			176966,69	2389050,34
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки *СП - 8%*	1000 шт.	15,3615	62223,00		955838,61			76467,09	1032305,70
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки *СП - 8%*	1000 шт.	230,3401	59457,00		13695329,78			1095626,38	14790956,16
8	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки *СП - 8%*	1000 шт.	115,7073	59457,00		6879610,56			550368,84	7429979,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**51723301,24**				**55861165,34**
										4137864,10	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	4	220245,00		880980,00			70478,40	951458,40
21	С1222-102-0102 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3	188560,00		565680,00			45254,40	610934,40
22	С1222-102-0103 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,8	148166,00		266698,80				288034,70

		СП - 8%								21335,90	
23	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,5	115113,00		57556,50			4604,52	62161,02
24	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3,5	217656,00		761796,00			60943,68	822739,68
25	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	8,04	148793,00		1196295,72			95703,66	1291999,38
30	С1222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м³	3,8	185277,00		704052,60			56324,21	760376,81
32	С1222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4 *СП - 8%*	шт.	39	11111,00		433329,00			34666,32	467995,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4866388,62**				**5255699,71**
										389311,09	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**126215264**	**2744786**		**3346810**	**139927040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**2887276**	**657237**		**10364966**	
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**тенге**								**1259343,36**
		ИТОГО	**тенге**								**141186383,49**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	**тенге**								**592982,81**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								**1526373,55**
		ИТОГО	**тенге**								**143305739,85**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**								**2835587,33**
		ИТОГО	**тенге**								**146141327,17**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	**тенге**								**152725563,91**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	**тенге**								**145089285,72**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**								**17410714,29**
		ВСЕГО	**тенге**								**162500000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт Сервис" ____ТОО____ **Р. С. Иманова**