Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт-Сервис"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№10	11.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**228 750 000,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**228 750 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**66 250 000,00**	**59 151 785,71**							**7 098 214,29**	**66 250 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А.А. Жансакалов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сэт-Сервис" _____ **Р.С. Иманова**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт-Сервис"**

Наименование стройки - **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Апрель месяц 2023г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**874,3178**	**37654,17**	**3579,53**	**32921711,08**	**3129646,79**	**20997502,63**	**8848069,91**	**45111362,42**
		НР - 93%; СП - 8%			**10058,77**	**822,92**	**8794561,66**	**719493,60**		**3341581,43**	
		ПАРАПЕТ									
3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**72,43076**	**35541,93**	**4287,79**	**2574329,00**	**310567,88**	**1595143,36**	**690911,95**	**3526460,31**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**668617,76**	**74298,02**		**261219,36**	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**98,5**	**34360,27**	**4287,79**	**3384486,59**	**422347,32**	**2099483,16**	**896236,72**	**4623181,22**
		НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**862656,11**	**101039,33**		**342457,91**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38880526,67**	**3862562,00**	**24692129,15**	**10435218,58**	**53261003,95**
							10325835,53	**894830,95**	**--**	**3945258,70**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53261004,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10325836,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3862562,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**894831,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24692129,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10435219,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3945259,00**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**53261004,00**
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**тенге**							**479349,04**
		ИТОГО	**тенге**							**53740353,04**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге							225709,48
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге							4535311,15
		ИТОГО	тенге							58501373,67
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге							1079321,25
		ИТОГО	тенге							59580694,92
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге							62265037,59
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге							59151785,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге							7098214,29
		ВСЕГО	тенге							66250000,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А.А. Жансакалов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сэт-Сервис" _____ **Р.С. Иманова**