Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
166	**06.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	24 309 527,00	24 309 527,00
				Итого	1	x	24 309 527,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономик
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**21 704 935**							**2 604 592**	**24 309 527**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :
_____ / **Бебенин Г В**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ / **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №9 по лок. смете 2-1-2, по ресурсной смете 2-1-2

выполненных работ за ноябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		лок.смета 2-1-2 - Надземные строительные работы										
		лок.смета включить/исключить										
		Блок-секция 1										
		Наружные стены, толщиной 640мм										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**65,3513**		**30963,57**	**--**	**2023509,81**	**--**	**1731265,33**	**271787,36**	**2 478 921**
		НР - 93%; СП - 8%				**4471,90**	**--**	**292244,48**	**--**		**183623,77**	
		Внутренние стены										
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**52,1955**		**25426,59**	**--**	**1327153,65**	**--**	**1101966,61**	**209423,95**	**1 659 504**
		НР - 93%; СП - 8%				**4314,30**	**--**	**225187,05**	**--**		**122926,21**	
		Блок-секция 2										
		Наружные стены, толщиной 640мм										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,351**		**30963,57**	**--**	**1342301,90**	**--**	**1148440,56**	**180291,04**	**1 644 400**
		НР - 93%; СП - 8%				**4471,90**	**--**	**193861,34**	**--**		**121807,44**	
		Внутренние стены										

4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	52,3705	25426,59	--	1331603,30	--	1105661,26	210126,10	1 665 068
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	--	225942,05	--		123338,35	
				Блок-секция 3							
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	65,3513	30963,57	--	2023509,81	--	1731265,33	271787,36	2 478 921
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	--	292244,48	--		183623,77	
		Внутренние стены									
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	52,1955	25426,59	--	1327153,65	--	1101966,61	209423,95	1 659 504
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	--	225187,05	--		122926,21	
				лок.смета 2-1-2 - Надземные строительные работы							
				Блок-секция 1							
		Наружные стены, толщиной 640мм									
7	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	19,2402	10835,00	--	208467,57	--	208467,57	--	225 145
		СП - 8%			--	--	--	--		16677,41	
8	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	159,7848	90,31	1,05	14429,78	167,65	--	12907,19	29 524
		НР - 90%; СП - 8%			89,26	0,50	14262,14	79,19		2186,96	
9	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	159,7848	104,00	--	16617,62	--	16617,62	--	17 947
		СП - 8%			--	--	--	--		1329,41	
10	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,1136	3491,48	530,52	10871,07	1651,83	5048,39	4309,42	16 395
		НР - 93%; СП - 8%			1339,56	148,68	4170,85	462,93		1214,44	
11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	159,7848	4500,87	--	719169,96	--	518676,78	186458,65	978 079
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	--	200493,17	--		72450,29	

12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,8547	62740,33 61927,20	813,13 384,09	53624,16 52929,18	694,98 328,28	--	49529,44 8252,29	111 406
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,8547	270653,00 --	-- --	231327,12 --	-- --	231327,12	-- 18506,17	249 833
		Наружные стены лоджий									
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,9228	27624,20 4471,90	-- --	108364,21 17542,37	-- --	90821,84	16314,40 9974,29	134 653
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,7756	27624,20 4471,90	-- --	214794,72 34771,71	-- --	180023,01	32337,69 19770,59	266 903
		Межквартирные перегородки									
19	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	9,9848	5516,90 3932,04	-- --	55085,14 39260,63	-- --	15824,51	36512,39 7327,80	98 925
20	2103-0302-0230 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50 СП - 8%	шт.	659,4035	276,00 --	-- --	181995,37 --	-- --	181995,37	-- 14559,63	196 555
		Блок-секция 2									
		Наружные стены, толщиной 640мм									
41	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 СП - 8%	м3	12,8254	10835,00 --	-- --	138963,21 --	-- --	138963,21	-- 11117,06	150 080
42	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	104,8964	90,31 89,26	1,05 0,50	9472,94 9362,88	110,06 51,99	--	8473,38 1435,71	19 382
43	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	120,631	104,00 --	-- --	12545,62 --	-- --	12545,62	-- 1003,65	13 549

44	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,0748	3491,48	530,52	7244,12	1100,72	3364,08	2871,65	10 925
		НР - 93%; СП - 8%			1339,56	148,68	2779,32	308,48		809,26	
45	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	104,8964	4500,87	--	472124,63	--	340503,77	122407,40	642 095
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	--	131620,86	--		47562,56	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8092	62740,33	813,13	50769,47	657,98	--	46892,74	105 475
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	384,09	50111,49	310,81		7812,98	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8092	270653,00	--	219012,41	--	219012,41	--	236 533
		СП - 8%			--	--	--	--		17520,99	
		Наружные стены лоджий									
48	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,4356	27624,20	--	94905,70	--	79542,04	14288,20	117 929
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	--	15363,66	--		8735,51	
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,8712	27624,20	--	189811,39	--	159084,07	28576,41	235 859
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	--	30727,32	--		17471,02	
		Межквартирные перегородки									
53	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,0364	5516,90	--	77437,42	--	22245,73	51328,27	139 067
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	--	55191,69	--		10301,25	
54	2103-0302-0230 РСНБ РК 2015 прим.	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50	шт.	926,9736	276,00	--	255844,71	--	255844,71	--	276 312
		СП - 8%			--	--	--	--		20467,58	
				Блок-секция 3							
75	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	19,2402	10835,00	--	208467,57	--	208467,57	--	225 145
		СП - 8%			--	--	--	--		16677,41	

76	1110-0102-0608 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	159,7848	90,31 89,26	1,05 0,50	14429,78 14262,14	167,65 79,19	--	12907,19 2186,96	29 524
77	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	159,7848	104,00 --	--	16617,62 --	--	16617,62	-- 1329,41	17 947
78	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,1136	3491,48 1339,56	530,52 148,68	10871,07 4170,85	1651,83 462,93	5048,39	4309,42 1214,44	16 395
79	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	159,7848	4500,87 1254,77	--	719169,96 200493,17	--	518676,78	186458,65 72450,29	978 079
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,8547	62740,33 61927,20	813,13 384,09	53624,16 52929,18	694,98 328,28	--	49529,44 8252,29	111 406
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,8547	270653,00 --	--	231327,12 --	--	231327,12	-- 18506,17	249 833
		Наружные стены лоджий									
82	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,9228	27624,20 4471,90	--	108364,21 17542,37	--	90821,84	16314,40 9974,29	134 653
83	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,7756	27624,20 4471,90	--	214794,72 34771,71	--	180023,01	32337,69 19770,59	266 903
		Внутренние стены									
85	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	8,941	-27466,60 -4314,30	--	-245578,86 -38574,16	--	-207004,70	-35873,97 -22516,23	- 303 969
		Межквартирные перегородки									

87	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9,9848	5516,90 3932,04	– –	55085,14 39260,63	– –	15824,51	36512,39 7327,80	98 925
88	2103-0302-0330 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50 *СП - 8%*	шт.	659,4035	276,00 –	– –	181995,37 –	– –	181995,37	– 14559,63	196 555
		Монолитный пояс МП-1 АС-61									
108	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,32	29339,88 9223,50	505,88 33,45	244107,84 76739,52	4208,92 278,33	163159,40	70086,24 25135,53	339 330
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,28994	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	242343,79 65387,85	370,60 152,42	176585,35	59641,64 24158,83	326 144
111	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	2,03485	62740,33 61927,20	813,13 384,09	127667,16 126012,56	1654,60 781,57	–	117918,54 19646,86	265 233
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	71,2	93,95 41,51	2,33 0,25	6689,06 2955,26	165,98 17,64	3567,81	2051,31 699,23	9 440
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	71,2	174,20 48,52	3,30 0,50	12403,27 3454,72	234,92 35,29	8713,63	2408,11 1184,91	15 996
		Детали армошва АС-62									
117	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,877	62740,33 61927,20	813,13 384,09	117763,60 116237,35	1526,24 720,94	–	108771,21 18122,78	244 658
120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,333	62740,33 61927,20	813,13 384,09	20892,53 20621,76	270,77 127,90	–	19297,18 3215,18	43 405
		АС-61 прим.4									
122	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,475	47255,14 22545,00	1001,95 446,04	22446,19 10708,88	475,93 211,87	11261,39	9828,67 2581,99	34 857
123	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,475	8084,22 2026,64	40,38 16,99	3840,00 962,65	19,18 8,07	2858,17	873,65 377,09	5 091
		Перемычки АС-36-41									

		Типовые этажи АС-39										
203	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	37	202,98 159,54	4,72 2,23	7510,18 5903,13	174,69 82,52	1432,36	7063,06 1165,86	15 739
204	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	903,67 876,41	-- --	10844,08 10516,97	-- --	327,12	12410,02 1860,33	25 114
206	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1645	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	15244,96 3708,65	164,82 73,37	11371,48	3403,82 1491,90	20 141
207	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6146	64267,14 60907,00	1151,91 447,81	39498,58 37433,44	707,96 275,22	1357,18	26018,98 5241,41	70 759
209	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0357	62740,33 61927,20	813,13 384,09	2239,83 2210,80	29,03 13,71	--	2068,80 344,69	4 653
211	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	22,75	116,64 42,92	2,33 0,25	2653,57 976,49	53,03 5,64	1624,05	677,67 266,50	3 598
212	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1645	8771,88 824,46	55,72 23,72	1442,97 135,62	9,17 3,90	1298,18	125,57 125,48	1 694
		Блок-секция 2									
		Типовые этажи АС-40									
229	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	37	202,98 159,54	4,72 2,23	7510,18 5903,13	174,69 82,52	1432,36	7063,06 1165,86	15 739
230	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	903,67 876,41	-- --	10844,08 10516,97	-- --	327,12	12410,02 1860,33	25 114
232	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1645	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	15244,96 3708,65	164,82 73,37	11371,48	3403,82 1491,90	20 141
233	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1645	64267,14 60907,00	1151,91 447,81	10571,94 10019,20	189,49 73,66	363,25	6964,08 1402,88	18 939

235	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0357	62740,33 61927,20	813,13 384,09	2239,83 2210,80	29,03 13,71	–	2068,80 344,69	4 653
237	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,75	116,64 42,92	2,33 0,25	2653,57 976,49	53,03 5,64	1624,05	677,67 266,50	3 598
238	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1645	8771,88 824,46	55,72 23,72	1442,97 135,62	9,17 3,90	1298,18	125,57 125,48	1 694
		Типовые этажи АС-41									
				Блок-секция 3							
255	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	202,98 159,54	4,72 2,23	7510,18 5903,13	174,69 82,52	1432,36	7063,06 1165,86	15 739
256	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	903,67 876,41	– –	10844,08 10516,97	– –	327,12	12410,02 1860,33	25 114
258	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1645	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	15244,96 3708,65	164,82 73,37	11371,48	3403,82 1491,90	20 141
259	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6146	64267,14 60907,00	1151,91 447,81	39498,58 37433,44	707,96 275,22	1357,18	26018,98 5241,41	70 759
261	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0357	62740,33 61927,20	813,13 384,09	2239,83 2210,80	29,03 13,71	–	2068,80 344,69	4 653
263	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,75	116,64 42,92	2,33 0,25	2653,57 976,49	53,03 5,64	1624,05	677,67 266,50	3 598
264	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1645	8771,88 824,46	55,72 23,72	1442,97 135,62	9,17 3,90	1298,18	125,57 125,48	1 694
				Перекрытие-АС-28							
				Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950							
265	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	4414,90 3245,20	112,22 27,51	172181,01 126562,80	4376,62 1072,73	41241,59	150609,92 25823,27	348 614

266	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4018,92 3372,69	70,54 27,01	16075,67 13490,76	282,18 108,04	2302,74	16046,58 2569,78	34 692
267	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	2800,95 2051,46	50,11 9,91	14004,77 10257,30	250,55 49,56	3496,92	12162,09 2093,35	28 260
269	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	190,1	5342,00 --	-- --	1015514,20 --	-- --	1015514,20	-- 81241,14	1 096 755
271	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,3675	486736,00 --	-- --	178875,48 --	-- --	178875,48	-- 14310,04	193 186
272	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,0446	19742,63 1171,80	11,09 1,61	79851,06 4739,46	44,85 6,51	75066,74	4318,84 6733,59	90 903
273	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3738	14089,70 12736,80	1352,90 555,78	5266,73 4761,02	505,71 207,75	--	4521,58 783,06	10 571
274	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3738	18772,83 17504,56	980,27 300,90	7017,28 6543,20	366,42 112,48	107,65	6056,67 1045,92	14 120
275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0301	226007,00 --	-- --	6802,81 --	-- --	6802,81	-- 544,22	7 347
276	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3437	221704,00 --	-- --	76199,66 --	-- --	76199,66	-- 6095,97	82 296
				Блок-секция 2 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100							
282	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	42	4414,90 3245,20	112,22 27,51	185425,70 136298,40	4713,28 1155,24	44414,02	162195,30 27809,68	375 431
283	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4018,92 3372,69	70,54 27,01	16075,67 13490,76	282,18 108,04	2302,74	16046,58 2569,78	34 692
284	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	2800,95 2051,46	50,11 9,91	14004,77 10257,30	250,55 49,56	3496,92	12162,09 2093,35	28 260

285	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	241,8556	5342,00	--	1291992,62	--	1291992,62	--	1 395 352
		СП - 8%			--	--	--	--		103359,41	
286	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3857	486736,00	--	187734,08	--	187734,08	--	202 753
		СП - 8%			--	--	--	--		15018,73	
287	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	4,6032	19742,63	11,09	90879,29	51,05	85434,21	4915,31	103 458
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	1,61	5394,03	7,41		7663,57	
288	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3738	14089,70	1352,90	5266,73	505,71	--	4521,58	10 571
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	4761,02	207,75		783,06	
289	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3738	18772,83	980,27	7017,28	366,42	107,65	6056,67	14 120
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	6543,20	112,48		1045,92	
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	226007,00	--	4158,53	--	4158,53	--	4 491
		СП - 8%			--	--	--	--		332,68	
291	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3272	221704,00	--	72541,55	--	72541,55	--	78 345
		СП - 8%			--	--	--	--		5803,32	
				Блок-секция 3 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100							
304	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	4414,90	112,22	185425,70	4713,28	44414,02	162195,30	375 431
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	27,51	136298,40	1155,24		27809,68	
305	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	4018,92	70,54	16075,67	282,18	2302,74	16046,58	34 692
		НР - 118%; СП - 8%			3372,69	27,01	13490,76	108,04		2569,78	
306	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	2800,95	50,11	16805,72	300,66	4196,30	14594,51	33 912
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	9,91	12308,76	59,47		2512,02	
307	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	202,9	5342,00	--	1083891,80	--	1083891,80	--	1 170 603
		СП - 8%			--	--	--	--		86711,34	

301	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,225	486736,00 --	-- --	109515,60 --	-- --	109515,60	-- 8761,25	118 277
				Лестница							
458	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	3222,72 2051,46	50,11 9,91	96681,72 61543,80	1503,31 297,36	33634,61	72972,57 13572,34	183 227
459	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	111,405	5342,00 --	-- --	595125,51 --	-- --	595125,51	-- 47610,04	642 736
460	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	19742,63 1171,80	11,09 1,61	47382,32 2812,32	26,62 3,87	44543,39	2562,73 3995,60	53 941
461	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,277	14089,70 12736,80	1352,90 555,78	3902,85 3528,09	374,75 153,95	--	3350,66 580,28	7 834
462	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,277	18772,83 17504,56	980,27 300,90	5200,07 4848,76	271,53 83,35	79,78	4488,22 775,06	10 463
463	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,021	226007,00 --	-- --	4746,15 --	-- --	4746,15	-- 379,69	5 126
464	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,256	221704,00 --	-- --	56756,22 --	-- --	56756,22	-- 4540,50	61 297
				лок.смета исключить/включть							
7	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	3495,69 3264,56	45,82 13,01	62922,45 58762,08	824,76 234,17	3335,62	69615,58 10603,04	143 141
8	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	58,32	12966,00 --	-- --	756177,12 --	-- --	756177,12	-- 60494,17	816 671
				Рес.смета 2-1-2 - общестроительные работы							
18	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	16,18529	-68521,00 --	-- --	-1109032,26 --	-- --	-1109032,26	-- -88722,58	- 1 197 755

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**26 151 526**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**3 653 123**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**39 015**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11 201**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**16 981 131**		
- Накладные расходы	Тенге						**3 541 107**	
- Сметная прибыль	Тенге						**1 937 150**	

Итого прямые затраты ,тенге		**20 673 269**
Накладные расходы , тенге		3541107
Сметная прибыль (8 %), тенге		1937150
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**26 151 526**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	235 364
Итого		26 386 890
Зимнее удорожание	1,700%	448 577
Итого		26 835 467
Непредвиденные работы и затраты	2%	536 709
ИТОГО		**27 372 177**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%		22 434 236
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		5 184 349
Итого		27 618 585
Итого с К=0,78588151506		**21 704 935**
НДС 12%	12%	2 604 592
Итого с НДС		**24 309 527**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г В**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р Р**