Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**17 108 008**							**2 052 961**	**19 160 969**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г.В.**

Технадзор :

_____ **Медекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №882 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
№11.1	2-1-2	Общестроительные работы.	тенге	**11 334 953**
№11.2	2-1-2	Кирпичная кладка. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ	тенге	**7 826 016**
	ИТОГО			**19 160 969**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект : 45 квартирный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №882 от 08.12.2019

Акт выполненных работ N11

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Надземные строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Блок-секция 1									
1	7	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	17,5910709	10835		190599		190599	15248	205847
2	8	Е11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	146,08926	90,31 89,26	1,05 0,5	13193 13040	153 72	0	11801 2000	26993
3	9	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	146,08926	104		15193		15193	1215	16409
4	10	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,84672	3491,48 1339,56	530,52 148,68	9939 3813	1510 423	4616	3940 1110	14990
5	11	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	146,08896	4500,87 1254,77	0 0	657527 183308	0 0	474219	170476 66240	894244
6	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7811464	62740,33 61927,2	813,13 384,09	49009 48374	635 300	0	45267 7542	101819
7	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7811464	270653		211420		211420	16914	228333
8	14	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,58656	27624,2 4471,9	0 0	99076 16039	0 0	83037	14916 9119	123111
9	15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,10912	27624,2 4471,9	0 0	196384 31791	0 0	164592	29566 18076	244026
10	19	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,12896	5516,9 3932,04	0 0	50364 35895	0 0	14468	33383 6700	90446
11	20	С121-030302-0230	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50	шт.	602,8840861	276		166396		166396	13312	179708
12	24	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,184	4930,33 1482,91	2,89 1,36	237563 71453	139 66	165971	66512 24326	328401
13	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,182392	270653		49365		49365	3949	53314

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	26	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,173984	62740,33 61927,2	813,13 384,09	10916 10774	141 67	0	10082 1680	22678
15	27	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,167648	249146		41769		41769	3342	45110
16	28	C121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002544	244652		622		622	50	672
17	29	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003792	226007		857		857	69	926
18	30	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,832	19742,63 1171,8	11,09 1,61	16426 975	9 1	15442	888 1385	18699
19	31	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,07872	30023,62 5860,75	0 0	2363 461	0 0	1902	429 223	3016
			Итого по разделу: Блок-секция 1									2598741
			Раздел: Блок-секция 2									
20	41	C121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	11,7263912	10835		127055		127055	10164	137220
21	42	E11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	95,90478	90,31 89,26	1,05 0,5	8661 8560	101 48	0	7747 1313	17721
22	43	C121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	110,290792	104		11470		11470	918	12388
23	44	E11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,89696	3491,48 1339,56	530,52 148,68	6623 2541	1006 282	3076	2626 740	9989
24	45	E11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	95,90528	4500,87 1254,77	0 0	431657 120339	0 0	311318	111915 43486	587058
25	46	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7388306	62740,33 61927,2	813,13 384,09	46354 45754	601 284	0	42815 7134	96303
26	47	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7388306	270653		199967		199967	15997	215964
27	48	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,14112	27624,2 4471,9	0 0	86771 14047	0 0	72724	13064 7987	107821
28	49	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,28224	27624,2 4471,9	0 0	173542 28094	0 0	145448	26127 15974	215642
29	50	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,448	27624,2 4471,9	0 0	40000 6475	0 0	33525	6022 3682	49704
30	53	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,83328	5516,9 3932,04	0 0	70800 50461	0 0	20339	46929 9418	127147
31	54	C121-030302-0230 #прим.	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50	шт.	847,5209359	276		233916		233916	18713	252629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	58	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		48,184	4930,33	2,89	237563	139	165971	66512	328401
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1482,91	1,36	71453	66		24326	
33	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,182392	270653		49365		49365		53314
				т							3949	
34	60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,173984	62740,33	813,13	10916	141	0	10082	22678
				т металлических изделий		61927,2	384,09	10774	67		1680	
35	61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,167648	249146		41769		41769		45110
				т							3342	
36	62	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002544	244652		622		622		672
				т							50	
37	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003792	226007		857		857		926
				т							69	
38	64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,832	19742,63	11,09	16426	9	15442	888	18699
				м3		1171,8	1,61	975	1		1385	
39	65	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,07872	30023,62	0	2363	0	1902	429	3016
				м3 кладки		5860,75	0	461	0		223	
40	68	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,009232	62740,33	813,13	579	8	0	535	1203
				т металлических изделий		61927,2	384,09	572	4		89	
41	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,009232	221704		2047		2047		2211
				т							164	
			Итого по разделу: Блок-секция 2									2305817
			Раздел: Блок-секция 3									
42	75	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50		17,591071	10835		190599		190599		205847
				м3							15248	
43	76	Е11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином		146,08926	90,31	1,05	13193	153	0	11801	26993
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		89,26	0,5	13040	72		2000	
44	77	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		146,08926	104		15193		15193		16409
				м2							1215	
45	78	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		2,84672	3491,48	530,52	9939	1510	4616	3940	14990
				м3 кладки		1339,56	148,68	3813	423		1110	
46	79	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА		146,08896	4500,87	0	657527	0	474219	170476	894244
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1254,77	0	183308	0		66240	
47	80	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,7811464	62740,33	813,13	49009	635	0	45267	101819
				т металлических изделий		61927,2	384,09	48374	300		7542	
48	81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,7811464	270653		211420		211420		228333
				т							16914	
49	82	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		3,58656	27624,2	0	99076	0	83037	14916	123111
				м3 кладки		4471,9	0	16039	0		9119	
50	83	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		7,10912	27624,2	0	196384	0	164592	29566	244026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 кладки		4471,9	0	31791	0		18076	
51	87	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		9,128760	5516,9	0	50362	0	14468	33382	90444
				м3 кладки		3932,04	0	35895	0		6700	
52	88	С121-030302-0230	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92+М50		602,8828861	276		166396		166396		179707
				шт.							13312	
53	92	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		48,184	4930,33	2,89	237563	139	165971	66512	328401
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1482,91	1,36	71453	66		24326	
54	93	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,182392	270653		49365		49365		53314
				т							3949	
55	94	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,173984	62740,33	813,13	10916	141	0	10082	22678
				т металлических изделий		61927,2	384,09	10774	67		1680	
56	95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,167648	249146		41769		41769		45110
				т							3342	
57	96	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002544	244652		622		622		672
				т							50	
58	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003792	226007		857		857		926
				т							69	
59	98	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,832	19742,63	11,09	16426	9	15442	888	18699
				м3		1171,8	1,61	975	1		1385	
60	99	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,07872	30023,62	0	2363	0	1902	429	3016
				м3 кладки		5860,75	0	461	0		223	
61	102	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,009232	62740,33	813,13	579	8	0	535	1203
				т металлических изделий		61927,2	384,09	572	4		89	
62	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,009232	221704		2047		2047		2211
				т							164	
			Итого по разделу: Блок-секция 3									2602152
			Раздел: Монолитный пояс МП-1 АС-61									
63	108	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		8,32	29339,89	505,88	244108	4209	163159	70086	339330
				м3		9223,5	33,45	76740	278		25136	
64	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,28994	835841,18	1278,18	242344	371	176585	59642	326144
				т		225522	525,69	65388	152		24159	
65	111	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,03485	62740,33	813,13	127667	1655	0	117919	265233
				т металлических изделий		61927,2	384,09	126013	782		19647	
66	113	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		71,2	93,95	2,33	6689	166	3568	2051	9440
				м2		41,51	0,25	2955	18		699	
67	114	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		71,2	174,2	3,3	12403	235	8714	2408	15996
				м2		48,52	0,5	3455	35		1185	
68	115	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,5943504	62740,33	813,13	37290	483	0	34442	77471
				т металлических изделий		61927,2	384,09	36806	228		5739	
69	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,9196077	62740,33	813,13	57696	748	0	53291	119866
				т металлических изделий		61927,2	384,09	56949	353		8879	
70	120	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,1628564	62740,33	813,13	10218	132	0	9437	21228
				т металлических изделий		61927,2	384,09	10085	63		1572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	122	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,475	47255,14 22545	1001,95 446,04	22446 10709	476 212	11261	9829 2582	34857
72	123	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,475	8084,22 2026,64	40,38 16,99	3840 963	19 8	2858	874 377	5091
			Итого по разделу: Монолитный пояс МП-1 АС-61									1214655
			Раздел: Перемычки									
73	203	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	202,98 159,54	4,72 2,23	9946 7818	231 109	1897	9354 1544	20844
74	204	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	17	903,67 876,41	0 0	15362 14899	0 0	463	17581 2635	35579
75	206	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1974	92674,51 22545	1001,95 446,04	18294 4450	198 88	13646	4085 1790	24169
76	207	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,738024	64267,14 60907	1151,91 447,81	47431 44951	850 330	1630	31244 6294	84969
77	209	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04284	62740,33 61927,2	813,13 384,09	2688 2653	35 16	0	2483 414	5584
78	211	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	33,8	116,64 42,92	2,33 0,25	3942 1451	79 8	2413	1007 396	5345
79	212	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2444	8771,88 824,46	55,72 23,72	2144 201	14 6	1929	187 186	2517
80	229	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	202,98 159,54	4,72 2,23	9946 7818	231 109	1897	9354 1544	20844
81	230	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	17	903,67 876,41	0 0	15362 14899	0 0	463	17581 2635	35579
82	232	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1974	92674,51 22545	1001,95 446,04	18294 4450	198 88	13646	4085 1790	24169
83	233	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,098104	64267,14 60907	1151,91 447,81	70572 66882	1265 492	2425	46488 9365	126425
84	235	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04284	62740,33 61927,2	813,13 384,09	2688 2653	35 16	0	2483 414	5584
85	237	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	33,8	116,64 42,92	2,33 0,25	3942 1451	79 8	2413	1007 396	5345
86	238	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2435	8771,88 824,46	55,72 23,72	2136 201	14 6	1922	186 186	2508
87	255	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	202,98 159,54	4,72 2,23	9946 7818	231 109	1897	9354 1544	20844
88	256	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	17	903,67 876,41	0 0	15362 14899	0 0	463	17581 2635	35579
89	258	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1974	92674,51 22545	1001,95 446,04	18294 4450	198 88	13646	4085 1790	24169
90	259	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,738024	64267,14 60907	1151,91 447,81	47431 44951	850 330	1630	31244 6294	84969
91	261	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04284	62740,33 61927,2	813,13 384,09	2688 2653	35 16	0	2483 414	5584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	263	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	33,8	116,64 42,92	2,33 0,25	3942 1451	79 8	2413	1007 396	5345
93	264	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2444	8771,88 824,46	55,72 23,72	2144 201	14 6	1929	187 186	2517
			Итого по разделу: Перемычки									578468
			Раздел: Перекрытие-АС-28									
94	265	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	31	4414,9 3245,2	112,22 27,51	136862 100601	3479 853	32782	119716 20526	277104
95	266	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	4018,92 3372,69	70,54 27,01	12057 10118	212 81	1727	12035 1927	26019
96	267	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	2800,95 2051,46	50,11 9,91	22408 16412	401 79	5595	19459 3349	45216
97	277	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,2	19742,63 1171,8	11,09 1,61	43434 2578	24 4	40831	2349 3663	49446
98	278	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,19736	14089,7 12736,8	1352,9 555,78	2781 2514	267 110	0	2387 413	5582
99	279	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19736	18772,83 17504,56	980,27 300,9	3705 3455	193 59	57	3198 552	7455
100	282	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4414,9 3245,2	112,22 27,51	35319 25962	898 220	8460	30894 5297	71511
101	283	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	4018,92 3372,69	70,54 27,01	4019 3373	71 27	576	4012 642	8673
102	284	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	2800,95 2051,46	50,11 9,91	5602 4103	100 20	1399	4865 837	11304
103	292	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	4414,9 3245,2	112,22 27,51	88298 64904	2244 550	21150	77236 13243	178777
104	293	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	4018,92 3372,69	70,54 27,01	8038 6745	141 54	1151	8023 1285	17346
105	294	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	2800,95 2051,46	50,11 9,91	19607 14360	351 69	4896	17027 2931	39564
106	295	Е11-070504-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	1278,42 1116,22	39,07 12,14	1278 1116	39 12	123	1331 209	2819
107	299	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,45	19742,63 1171,8	11,09 1,61	48369 2871	27 4	45471	2616 4079	55064
108	300	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,19736	14089,7 12736,8	1352,9 555,78	2781 2514	267 110	0	2387 413	5582
109	301	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19736	18772,83 17504,56	980,27 300,9	3705 3455	193 59	57	3198 552	7455
110	304	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4414,9 3245,2	112,22 27,51	35319 25962	898 220	8460	30894 5297	71511
111	305	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	4018,92 3372,69	70,54 27,01	4019 3373	71 27	576	4012 642	8673
112	306	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	2800,95 2051,46	50,11 9,91	2801 2051	50 10	699	2432 419	5652
113	314	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		20	4414,9	112,22	88298	2244	21150	77236	178777

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		3245,2	27,51	64904	550		13243	
114	315	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру		2	4018,92	70,54	8038	141	1151	8023	17346
				шт. сборных конструкций		3372,69	27,01	6745	54		1285	
115	316	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		7	2800,95	50,11	19607	351	4896	17027	39564
				шт. сборных конструкций		2051,46	9,91	14360	69		2931	
116	317	Е11-070504-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка		1	1278,42	39,07	1278	39	123	1331	2819
				шт. сборных конструкций		1116,22	12,14	1116	12		209	
117	321	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки		2,2	19742,63	11,09	43434	24	40831	2349	49446
				м3		1171,8	1,61	2578	4		3663	
118	322	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,19736	14089,7	1352,9	2781	267	0	2387	5582
				т		12736,8	555,78	2514	110		413	
119	323	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,19736	18772,83	980,27	3705	193	57	3198	7455
				т		17504,56	300,9	3455	59		552	
			Итого по разделу: Перекрытие-АС-28									1195737
			Раздел: Лестница (3 шт)									
120	474	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		2,65425	70621,82	25885,45	187448	68706	26692	77799	286467
				т конструкций		34680	7799,87	92049	20703		21220	
			Итого по разделу: Лестница (3 шт)									286467
			Раздел: Вентшахты АС-56									
121	572	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		14,5	30023,62	0	435343	0	350362	79032	555525
				м3 кладки		5860,75	0	84981	0		41150	
122	584	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		6,3	30023,62	0	189149	0	152226	34338	241366
				м3 кладки		5860,75	0	36923	0		17879	
123	596	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		2,49	30023,62	0	74759	0	60166	13572	95397
				м3 кладки		5860,75	0	14593	0		7066	
124	608	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		2	30023,62	0	60047	0	48326	10901	76624
				м3 кладки		5860,75	0	11722	0		5676	
125	620	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,6	30023,62	0	18014	0	14498	3270	22987
				м3 кладки		5860,75	0	3516	0		1703	
126	637	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,7	30023,62	0	21017	0	16914	3815	26818
				м3 кладки		5860,75	0	4103	0		1987	
127	655	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		7,53	30023,62	0	226078	0	181946	41042	288490
				м3 кладки		5860,75	0	44131	0		21370	
128	667	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		2,73	30023,62	0	81964	0	65965	14880	104592
				м3 кладки		5860,75	0	16000	0		7748	
			Итого по разделу: Вентшахты АС-56									1411800
			ИТОГО:					8868526	102206	6231976	2422061	12193843
								2534344	30705		903250	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		109744				
			Итого с временными									12303577
			Зимние удорожания			1,7 %		209161				
			Итого с зимними удорожаниями									12512738
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		250255				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12762993
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 81,96%									10 460 549
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 18,04%									2 417 338
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,78588151506									10 120 494
			НДС			12 %		1 214 459				
			Итого с НДС									11 334 953

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расцветки верны. 26.04.21г.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г.В.**

Технадзор :

_____ **Медекинов Р.Р.**

ABC-4 (редакция 2019.2)

тация

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект : 45 квартирный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №882 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Надземные строительные работы (ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ кирпичная кладка)

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: ДОБАВИТЬ									
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	46,67896	30963,57	0	1445347	0	1236604	194132	1770637
						4471,9	0	208744	0		131158	
2	2	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,5332	25426,59	0	928915	0	771300	146582	1161537
						4314,3	0	157615	0		86040	
3	3	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31,924	30963,57	0	988481	0	845720	132768	1210949
						4471,9	0	142761	0		89700	
4	4	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,6556	25426,59	0	932027	0	773884	147073	1165428
						4314,3	0	158143	0		86328	
5	5	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	44,99896	30963,57	0	1393329	0	1192098	187145	1706911
						4471,9	0	201231	0		126438	
6	6	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	44,1452	25426,59	0	1122462	0	932006	177124	1403553
						4314,3	0	190456	0		103967	
			Итого по разделу: ДОБАВИТЬ									8419016
			ИТОГО:					6810561	0	5751612	984824	8419015
								1058950	0		623631	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		75771				8494786
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		144411				8639197
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		172784				8811981
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 81,96%									7 222 300
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 18,04%									1 669 008

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,78588151506									**6 987 514**
			НДС			**12 %**		**838 502**				
			Итого с НДС									**7 826 016**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки Берю. 26.04.21г.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Бебенин Г.В.

Технадзор :

Медекинов Р.Р.