Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
50	11.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	9 292 879,00	9 292 879,00
				Итого	1	x	9 292 879,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Р.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эко
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименова	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**995 666**	**9 292 879**
За отчетный месяц		**8 297 214**							**995 666**	**9 292 879**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т. Н.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г. В.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р. Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т №2 по общестроительной смете 2-1-1, дополнительная смета №1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1524		151,05	143,34	230198,58	218451,84	--	45941,84	298231,66
		НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	11746,75	52061,36		22091,23	
2	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	344		268,96	259,41	92522,47	89237,66	38,14	18821,20	120251,17
		НР - 72%; СП - 8%				9,44	66,55	3246,67	22893,89		8907,49	
3	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	595,12		205,00	--	121999,60	--		--	131759,57
		СП - 8%				--	--	--	--		9759,97	
4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	269		3559,10	--	957398,98	--	--	689327,26	1778464,34
		НР - 72%; СП - 8%				3559,10	--	957398,98	--		131738,10	
		Устройство подушки из ПГС										
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	770		201,28	192,63	154984,87	148322,83	85,38	32731,34	202733,51
		НР - 72%; СП - 8%				8,54	50,50	6576,66	38883,54		15017,30	
10	С341-010102-1001 4101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км + завоз грунта	т	1232		296,00	--	364672,00	--		--	393845,76
		СП - 8%				--	--	--	--		29173,76	
Доп. №1	С121-020101-0103 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	173		2386,00	--	724938,38	--	724938,38	--	782933,45

		СП - 8%				--	--	--	--		57995,07	
	С121-010201-0104 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	76,9	2277,00	--	307417,77	--	307417,77	--	332011,19
		СП - 8%			--	--	--	--		24593,42	
	С121-040101-0102 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	692,1	1474,00	--	1284959,50	--	1284959,50	--	1387756,26
		СП - 8%			--	--	--	--		102796,76	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	769,6	79,61	68,05	61266,93	52372,51	2077,92	13283,73	80514,71
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	15,12	6816,50	11633,12		5964,05	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	35,03	19167,29	1084,07	671430,31	37974,97	592407,18	44514,44	773220,33
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	41048,15	7868,81		57275,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3064500,24**	**1521068,48**	**599240,10**	**1414783,17**	**9502590,00**
		Накладные расходы	Тенге				**944191,65**	**582298,93**	--	**361342,63**	
		Сметная прибыль	Тенге				**1414783,17**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361342,63**				
							4840626,04				

Итого прямые затраты ,тенге **6 594 311**

Накладные расходы , тенге 2201605

Сметная прибыль (8 %), тенге 706673

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **9 502 589**

Оборудование 0

Временные здания и сооружения 0,90% 0,9% 85 523

Итого 9 588 112

Зимнее удорожание 1,700% 1,323% 162 998

Итого 9 751 110

Непредвиденные работы и затраты 2% 195 022

ИТОГО **9 946 132**

в ценах 2019 г (К=1)81,96% 8 151 850

в ценах 2019 г (К=1,049901)18,04% 1 883 819

Итого 10 035 669

Итого с К=0,78588151506			8 297 214
НДС 12%	12%	12%	995 666
Итого с НДС			**9 292 879**

Заказчик:

Тумурзинов Н Н

Авторский надзор:

Бебенин Г В

Подрядчик:

Саидмуратов Э У

Технадзор :

Мендекинов Р Р