Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
130	**22.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	2 479 165,00	2 479 165,00
				Итого	1	x	2 479 165,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эконо
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**2 479 165**	**2 213 540**							**265 625**	**2 479 165**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г В**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-2 - Надземные строительные работы №7
выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-2 - Надземные строительные работы									
		Перемычки									
		Блок-секция 1									
		Первый этаж АС-36									
189	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16,66**	**202,98**	**4,72**	**3382**	**79**	**645**	**3180**	**7087**
					159,54	**2,23**	**2658**	**37**		**525**	
190	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,86**	**903,67**	**--**	**6199**	**--**	**187**	**7094**	**14357**
					876,41	**--**	**6012**	**--**		**1063**	
191	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,21912**	**78207,00**	**--**	**95344**	**--**	**95344**	**--**	**102971**
					--	**--**	**--**	**--**		**7627**	
192	**С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5355**	**95446,00**	**--**	**51111**	**--**	**51111**	**--**	**55200**

					--	--	--	--		4089	
193	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	92674,51	1001,95	7785	84	5807	1738	10285
					22545,00	446,04	1894	37		762	
194	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,278012	64267,14	1151,91	17867	320	614	11770	32008
					60907,00	447,81	16933	124		2371	
195	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,230353	249146,00	--	57392	--	57392	--	61983
					--	--	--	--		4591	
196	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015508	62740,33	813,13	973	13	--	899	2021
					61927,20	384,09	960	6		150	
197	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011245	240349,00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004263	270653,00	--	1154	--	1154	--	1246
					--	--	--	--		92	
		Типовые этажи АС-39									

203	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	202,98	4,72	2842	66	542	2673	5955
					159,54	2,23	2234	31		441	
204	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	903,67	--	4518	--	136	5171	10464
					876,41	--	4382	--		775	
206	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05875	92674,51	1001,95	5445	59	4061	1216	7193
					22545,00	446,04	1325	26		533	
207	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21959	64267,14	1151,91	14112	253	484	9296	25281
					60907,00	447,81	13375	98		1873	
209	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01275	62740,33	813,13	800	10	--	739	1662
					61927,20	384,09	790	5		123	
				Блок-секция 2							
		Первый этаж АС-37									
215	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,66	202,98	4,72	3382	79	645	3180	7087
					159,54	2,23	2658	37		525	
216	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,86	903,67	--	6199	--	187	7094	14357
					876,41	--	6012	--		1063	

217	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,21912	78207,00	--	95344	--	95344	--	102971
					--	--	--	--		7627	
218	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,5355	95446,00	--	51111	--	51111	--	55200
					--	--	--	--		4089	
219	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	92674,51	1001,95	7785	84	5807	1738	10285
					22545,00	446,04	1894	37		762	
220	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,278012	64267,14	1151,91	17867	320	614	11770	32008
					60907,00	447,81	16933	124		2371	
221	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,194608	249146,00	--	48486	--	48486	--	52365
					--	--	--	--		3879	
222	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015508	62740,33	813,13	973	13	--	899	2021
					61927,20	384,09	960	6		150	
223	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011245	240349,00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	

224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004263	270653,00	--	1154	--	1154	--	1246
					--	--	--	--		92	
		Типовые этажи АС-40									
229	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	202,98	4,72	2842	66	542	2673	5955
					159,54	2,23	2234	31		441	
230	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	903,67	--	4518	--	136	5171	10464
					876,41	--	4382	--		775	
232	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05875	92674,51	1001,95	5445	59	4061	1216	7193
					22545,00	446,04	1325	26		533	
233	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21959	64267,14	1151,91	14112	253	484	9296	25281
					60907,00	447,81	13375	98		1873	
235	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01275	62740,33	813,13	800	10	--	739	1662
					61927,20	384,09	790	5		123	
		Блок-секция 3									
		Первый этаж АС-38									
241	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,66	202,98	4,72	3382	79	645	3180	7087
					159,54	2,23	2658	37		525	

242	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,86	903,67	--	6199	--	187	7094	14357
					876,41	--	6012	--		1063	
243	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,21912	78207,00	--	95344	--	95344	--	102971
					--	--	--	--		7627	
244	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,5355	95446,00	--	51111	--	51111	--	55200
					--	--	--	--		4089	
245	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	92674,51	1001,95	7785	84	5807	1738	10285
					22545,00	446,04	1894	37		762	
246	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,278012	64267,14	1151,91	17867	320	614	11770	32008
					60907,00	447,81	16933	124		2371	
247	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,194608	249146,00	--	48486	--	48486	--	52365
					--	--	--	--		3879	
248	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015508	62740,33	813,13	973	13	--	899	2021
					61927,20	384,09	960	6		150	

249	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011245	240349,00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	
250	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004263	270653,00	--	1154	--	1154	--	1246
					--	--	--	--		92	
		Типовые этажи АС-41									
255	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	202,98	4,72	2842	66	542	2673	5955
					159,54	2,23	2234	31		441	
256	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	903,67	--	4518	--	136	5171	10464
					876,41	--	4382	--		775	
258	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05875	92674,51	1001,95	5445	59	4061	1216	7193
					22545,00	446,04	1325	26		533	
259	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21959	64267,14	1151,91	14112	253	484	9296	25281
					60907,00	447,81	13375	98		1873	
261	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01275	62740,33	813,13	800	10	--	739	1662
					61927,20	384,09	790	5		123	
		Перекрытие-АС-28									

					Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950						
265	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	26	4414,90	112,22	114787	2918	27494	100407	232409
					3245,20	27,51	84375	715		17216	
266	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	4018,92	70,54	8038	141	1152	8023	17346
					3372,69	27,01	6745	54		1285	
267	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2800,95	50,11	11204	200	2798	9730	22608
					2051,46	9,91	8206	40		1675	
271	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2452	486736,00	--	119348	--	119348	--	128895
					--	--	--	--		9548	
272	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,0865	19742,63	11,09	41193	23	38725	2228	46895
					1171,80	1,61	2445	3		3474	
273	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1928	14089,70	1352,90	2716	261	--	2332	5453
					12736,80	555,78	2456	107		404	
274	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1928	18772,83	980,27	3619	189	55	3124	7283
					17504,56	300,90	3375	58		539	

275	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	226007,00	--	3481	--	3481	--	3759
					--	--	--	--		278	
276	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1774	221704,00	--	39330	--	39330	--	42477
					--	--	--	--		3146	
Блок-секция 2 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100											
282	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4414,90	112,22	132447	3367	31724	115854	268165
					3245,20	27,51	97356	825		19864	
283	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	4018,92	70,54	12057	212	1727	12035	26019
					3372,69	27,01	10118	81		1927	
284	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	2800,95	50,11	14005	251	3497	12162	28260
					2051,46	9,91	10257	50		2093	
286	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1121	486736,00	--	54563	--	54563	--	58928
					--	--	--	--		4365	
287	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,288	19742,63	11,09	64914	36	61025	3511	73899
					1171,80	1,61	3853	5		5474	
288	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,267	14089,70	1352,90	3762	361	--	3230	7551

					12736,80	555,78	3401	148		559		
289	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,267	18772,83	980,27	5012	262	76	4326	10086
					17504,56	300,90	4674	80		747	
290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	226007,00	--	7684	--	7684	--	8299
					--	--	--	--		615	
291	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	221704,00	--	54539	--	54539	--	58902
					--	--	--	--		4363	
		Блок-секция 3 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100									
304	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4414,90	112,22	132447	3367	31724	115854	268165
					3245,20	27,51	97356	825		19864	
305	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	4018,92	70,54	12057	212	1727	12035	26019
					3372,69	27,01	10118	81		1927	
306	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	2800,95	50,11	14005	251	3497	12162	28260
					2051,46	9,91	10257	50		2093	
308	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2817	486736,00	--	137114	--	137114	--	148083
					--	--	--	--		10969	

309	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	**Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки**	м3	2,889	19742,63	11,09	57036	32	53619	3085	64931
					1171,80	1,61	3385	5		4810	
310	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,267	14089,70	1352,90	3762	361	--	3230	7551
					12736,80	555,78	3401	148		559	
311	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,267	18772,83	980,27	5012	262	76	4326	10086
					17504,56	300,90	4674	80		747	
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0214	226007,00	--	4837	--	4837	--	5223
					--	--	--	--		387	
313	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2456	221704,00	--	54451	--	54451	--	58807
					--	--	--	--		4356	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2667019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				518136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1376991		
		- Накладные расходы	Тенге							558982	
		- Сметная прибыль	Тенге							197553	

Итого прямые затраты ,тенге		**1 910 483**
Накладные расходы , тенге		558982
Сметная прибыль (8 %), тенге		197553
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**2 667 018**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	24 003

Итого			532122290
Зимнее удорожание			
Итого	1,700%	2 691 021	
Непредвиденные работы и затраты		45 747	
ИТОГО	2%	2 736 769	
		54 735	
		2 791 504	
в ценах 2019 г (К=1)81,96%			
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		2 287 917	
Итого		528 717	
Итого с К=0,78588151506		2 816 633	
		2 213 540	
НДС 12%		265 625	
Итого с НДС	12%	**2 479 165**	

Заказчик:

Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

Саидмуратов Э У

Авторский надзор :

Бебенин Г В

Технадзор :

Мендекинов Р Р