Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040540006757**

Договор (контракт) Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
68	**29.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	11 810 025,00	11 810 025,00
				Итого	1	x	11 810 025,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данилюкс Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экон
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**1 265 360**	**11 810 025**
За отчетный месяц		**10 544 665**							**1 265 360**	**11 810 025**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г В**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №4 по общестроительной смете 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3 выполненных работ за июнь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		по общестроительной смете 2-1-1										
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		6,65557	18646,29	1341,63	124101,70	8929,33	1916,80	105206,60	247652,96
		НР - 91%, СП - 8%				17016,66	354,00	113255,57	2356,07		18344,66	
33	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п 3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		19	30164,31	2384,40	573121,92	45303,60	442852,22	87775,73	713769,46
		НР - 93%, СП - 8%				4471,90	495,60	84966,10	9416,40		52871,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					697224	54233	444769	192982	961422
								198222	11772	--	71216	
		Накладные расходы	Тенге					192982				
		Сметная прибыль	Тенге					71216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					961422				
		по общестроительной смете 2-1-2										
		Наружные стены тамбура										
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п 3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		3,62	27624,20	--	99999,60	--	83811,32	15055,10	124259,07
		НР - 93%; СП - 8%				4471,90	--	16188,28	--		9204,38	
50	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п 3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		1,81	27624,20	--	49999,80	--	41905,66	7527,55	62129,54
		НР - 93%; СП - 8%				4471,90	--	8094,14	--		4602,19	
		по ресурсной смете 2-1-2										
18	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		98,29	68521,00	--	6734929	--	6734929	--	7273723

		СП - 8%			--	--	--	--		538794	
		по общестроительной смете 2-1-2									
					Вход в подвал по оси 1(АС76-77)						
128	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F100 W6	м3	1,943	26157,56	--	50824,13	--	50824,13	--	54890,06
		СП - 8%			--	--	--	--		4065,93	
129	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F100 W6	м3	1,629	23365,13	--	38061,79	--	38061,79	--	41106,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3044,94	
					Вход в подвал по оси В(АС78-79)						
155	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F100 W6	м3	1,551	26157,56	--	40570,37	--	40570,37	--	43816,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3245,63	
156	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F100 W6	м3	1,629	23365,13	--	38061,79	--	38061,79	--	41106,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3044,94	
		Подвал-АС35									
187	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	46	202,98	4,72	9336,98	217,18	1780,77	8781,10	19567,53
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	2,23	7339,02	102,59		1449,45	
188	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,193	78207,00	--	93300,95	--	93300,95	--	100765,03
		СП - 8%			--	--	--	--		7464,08	
213	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	55	202,98	4,72	11163,78	259,68	2129,19	10499,15	23395,96
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	2,23	8774,92	122,66		1733,03	
214	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,401	78207,00	--	109568,01	--	109568,01	--	118333,45
		СП - 8%			--	--	--	--		8765,44	
239	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	48	202,98	4,72	9742,94	226,63	1858,20	9162,89	20418,30
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	2,23	7658,11	107,05		1512,47	
240	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84	м3	1,174	78207,00	--	91815,02	--	91815,02	--	99160,22
		СП - 8%			--	--	--	--		7345,20	
269	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	174	5342,00	--	929508,00	--	929508,00	--	1003868,64
		СП - 8%			--	--	--	--		74360,64	
285	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	143	5342,00	--	763906,00	--	763906,00	--	825018,48
		СП - 8%			--	--	--	--		61112,48	

307	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	143	5342,00 --	-- --	763906,00 --	-- --	763906,00	-- 61112,48	825018,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9834694	703	9785936	51026	10676578
							48054	332	--	790858	
		Накладные расходы	Тенге				51026				
		Сметная прибыль	Тенге				790858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10676578				
		по общестроительной смете 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 15. Цоколь АС-64									
764	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%, СП - 8%*	м2	92,35	3028,29 2267,62	24,53 6,02	279662,34 209414,51	2265,10 555,76	67982,74	167976,22 35811,09	483449,64
765	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	11,41446	19045,00 --	-- --	217388,39 --	-- --	217388,39	-- 17391,07	234779,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				497051	2265	285371	167976	718229
							209415	556	--	53202	
		Накладные расходы	Тенге				167976				
		Сметная прибыль	Тенге				53202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718229				
		по общестроительной смете 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Подвал АС-35									
		Тип 1									
55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	8,97	240,16 68,24	30,49 10,90	2154,22 612,08	273,50 97,80	1268,64	667,29 225,72	3047,23
56	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,97	655,90 317,69	27,07 13,17	5883,44 2849,66	242,79 118,13	2790,99	2789,73 693,85	9367,02
57	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,97	688,74 30,55	37,78 17,42	6177,98 274,07	338,88 156,27	5565,03	404,52 526,60	7109,09
58	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,97	1509,55 628,16	89,28 11,35	13540,69 5634,60	800,80 101,85	7105,30	5392,26 1514,64	20447,59
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,6146	19939,94 3480,66	7,68 --	32195,03 5619,87	12,40 --	26562,76	5282,68 2998,22	40475,93
60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,97	969,16 325,26	93,04 33,51	8693,40 2917,59	834,61 300,59	4941,19	3025,09 937,48	12655,97

61	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,97	-195,14 -18,74	-8,13 -3,94	-1750,43 -168,10	-72,95 -35,35	-1509,38	-191,25 -155,33	-2097,01
		Тип 2									
62	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	25,33	240,16 68,24	30,49 10,90	6083,20 1728,42	772,32 276,18	3582,46	1884,32 637,40	8604,93
63	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25,33	655,90 317,69	27,07 13,17	16613,99 8047,04	685,59 333,59	7881,36	7877,79 1959,34	26451,13
64	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25,33	688,74 30,55	37,78 17,42	17445,72 773,92	956,95 441,29	15714,85	1142,30 1487,04	20075,06
65	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25,33	1509,55 628,16	89,28 11,35	38236,98 15911,29	2261,34 287,61	20064,35	15226,97 4277,12	57741,07
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,0264	19939,94 3480,66	7,68 --	40406,30 7053,21	15,56 --	33337,53	6630,02 3762,91	50799,22
67	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,33	969,16 325,26	93,04 33,51	24548,91 8238,86	2356,82 848,83	13953,22	8542,43 2647,31	35738,65
68	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,33	-195,14 -18,74	-8,13 -3,94	-4942,97 -474,70	-206,00 -99,82	-4262,26	-540,05 -438,64	-5921,66
		Тип 3									
69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	256,505	151,80 78,41	73,39 32,52	38938,23 20112,04	18826,18 8342,50	--	20487,27 4754,04	64179,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				244225 79130	28099 11169	136996 --	78621 25828	348674
		Накладные расходы	Тенге				78621				
		Сметная прибыль	Тенге				25828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				348674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				11273193 534820	85300 23830	10653072 --	490606 941104	12704903
		Накладные расходы	Тенге				490606				
		Сметная прибыль	Тенге				941104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12704903				

Итого прямые затраты ,тенге **11 273 193**

Накладные расходы , тенге 490606

Сметная прибыль (8 %), тенге 941104

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **12 704 903**

Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	114 344
Итого			12 819 247
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	217 927
Итого			13 037 174
Непредвиденные работы и затраты	2%		260 743
ИТОГО			**13 297 918**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%			10 898 973
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%			2 518 654
Итого			13 417 627
Итого с К=0,78588151506			10 544 665
НДС 12%		12% 12%	1 265 360
Итого с НДС			**11 810 025**

Заказчик: _____ **Тумурзинов Н Н**

Авторский надзор : _____ **Бебенин Г В**

Подрядчик: _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор : _____ **Мендекинов Р Р**