Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
89	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	30 023 030.00	30 023 030.00
				Итого	1	x	30 023 030.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эконо
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**30 023 030**	**26 806 277**							**3 216 753**	**30 023 030**

ЗАКАЗЧИК :
И.о. **Руководитель** _____ Бойченко

Авторский надзор :
_____ /**Бебенин Г В**

ПОДРЯДЧИК :
Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ /**Мендекинов Р Р**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по общестроительной смете 2-1-1, 2-1-2, по ресурской смете 2-1-2
выполненных работ за июль 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		по общестроительной смете 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	269		804.82 804.82	-- --	216495.50 216495.50	-- --	--	155876.76 29789.78	402162.05
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1524		34.30 --	34.30 11.94	52278.32 --	52278.32 18191.77	--	13098.08 5230.11	70606.51
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1524		151.80 78.41	73.39 32.52	231347.77 119493.79	111853.98 49566.19	--	121723.19 28245.68	381316.64
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1524		79.61 8.86	68.05 15.12	121323.81 13498.37	103710.64 23036.48	4114.80	26305.09 11810.31	159439.22
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115.5		804.82 804.82	-- --	92956.25 92956.25	-- --	--	66928.50 12790.78	172675.53
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	654.5		34.30 --	34.30 11.94	22451.55 --	22451.55 7812.67	--	5625.13 2246.13	30322.81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					736853.20 442443.92	290294.49 98607.12	4114.80 --	389556.75 90112.80	1216522.75
		Накладные расходы	Тенге					389556.75				
		Сметная прибыль	Тенге					90112.80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1216522.75				

по общестроительной смете 2-1-2

РАЗДЕЛ 2. Блок-секция 1

		Наружные стены, толщиной 640мм									
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	14	33612.93	--	470581.08	--	407974.48	58224.14	571109.63
					4471.90	--	62606.60	--		42304.42	
7	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 СП - 8%	м3	4.122851	10835.00	--	44671.09	--	44671.09	--	48244.78
					--	--	--	--		3573.69	
8	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР - 90%, СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34.2396	90.31	1.05	3092.10	35.92	--	2765.83	6326.56
					89.26	0.50	3056.17	16.97		468.63	
9	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	34.2396	104.00	--	3560.92	--	3560.92	--	3845.79
					--	--	--	--		284.87	
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 95%, СП - 8%	т металлических изделий	0.1831122	62740.33	813.13	11488.52	148.89	--	10611.26	23867.76
					61927.20	384.09	11339.63	70.33		1767.98	
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.1831122	270653.00	--	49559.87	--	49559.87	--	53524.66
					--	--	--	--		3964.79	
		Внутренние стены									
17	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	9.8436	27466.60	--	270370.21	--	227901.97	39495.47	334654.93
					4314.30	--	42468.24	--		24789.25	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура									
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25.4	4218.30	--	107144.94	--	75273.78	29640.18	147727.93
					1254.77	--	31871.16	--		10942.81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				960468.72	184.82	808942.10	140736.87	1189302.04

		Накладные расходы	Тенге				151341.80	87.30	--	88096.45	
		Сметная прибыль	Тенге				145238.03				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88096.45				
							1189302.00				

РАЗДЕЛ 3. Блок-секция 2

		Наружные стены, толщиной 640мм									
40	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 95%, СП - 8%*	м3 кладки	11	33612.93	--	369742.27	--	320551.37	45747.54	448729.00
					4471.90	--	49190.90	--		33239.18	
41	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50** *СП - 8%*	м3	2.7483696	10835.00	--	29778.58	--	29778.58	--	32160.87
					--	--	--	--		2382.29	
42	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка пергамином** *НР - 90%, СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22.4778	90.31	1.05	2029.92	23.58	--	1815.73	4153.29
					89.26	0.50	2006.33	11.14		307.65	
43	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м2	25.84947	104.00	--	2688.34	--	2688.34	--	2903.41
					--	--	--	--		215.07	
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 95%, СП - 8%*	т металлических изделий	0.1733298	62740.33	813.13	10874.77	140.94	--	10044.38	22592.68
					61927.20	384.09	10733.83	66.57		1673.53	
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0.1733298	270653.00	--	46912.23	--	46912.23	--	50665.21
					--	--	--	--		3752.98	
		Внутренние стены									
51	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 95%, СП - 8%*	м3 кладки	9.8766	27466.60	--	271276.61	--	228665.99	39627.87	335776.84
					4314.30	--	42610.62	--		24872.36	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура									

52	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13.48**	**4218.30**	**--**	**56862.75**	**--**	**39948.45**	**15730.30**	**78400.49**
		НР - 93%; СП - 8%			**1254.77**	**--**	**16914.30**	**--**		**5807.44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**790165.48**	**164.52**	**668544.98**	**112965.81**	**975381.79**
							121455.98	**77.71**	**--**	**72250.50**	
		Накладные расходы	Тенге				**112965.81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72250.50**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**975381.79**				

РАЗДЕЛ 4. Блок-секция 3

74	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**11**	**33612.93**	**--**	**369742.27**	**--**	**320551.37**	**45747.54**	**448729.00**
		НР - 93%; СП - 8%			**4471.90**	**--**	**49190.90**	**--**		**33239.18**	
75	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**4.122851**	**10835.00**	**--**	**44671.09**	**--**	**44671.09**	**--**	**48244.78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3573.69**	
76	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**34.2396**	**90.31**	**1.05**	**3092.10**	**35.92**	**--**	**2765.83**	**6326.56**
		НР - 90%; СП - 8%			**89.26**	**0.50**	**3056.17**	**16.97**		**468.63**	
77	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**34.2396**	**104.00**	**--**	**3560.92**	**--**	**3560.92**	**--**	**3845.79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284.87**	
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.1831122**	**62740.33**	**813.13**	**11488.52**	**148.89**	**--**	**10611.26**	**23867.76**
		НР - 93%; СП - 8%			**61927.20**	**384.09**	**11339.63**	**70.33**		**1767.98**	
81	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.1831122**	**270653.00**	**--**	**49559.87**	**--**	**49559.87**	**--**	**53524.66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3964.79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**482114.77**	**184.82**	**418343.25**	**59124.62**	**584538.54**
							63586.70	**87.30**	**--**	**43299.15**	
		Накладные расходы	Тенге				**59124.62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43299.15**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**584538.54**				

РАЗДЕЛ 5. Монолитный пояс МП-1 АС-61

109	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.0624	243838.00	--	259053.49	--	259053.49	--	279777.77
		СП - 8%			--	--	--	--		20724.28	
112	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 + надбавка за цинкование тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.7	т	4.0697	343558.00	--	1398178.00	--	1398178.00	--	1510032.23
		СП - 8%			--	--	--	--		111854.24	
		Армирование стен для крепления облицовки									
116	С121-080102-1501 2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	2021.76	444.00	--	897661.44	--	897661.44	--	969474.36
		СП - 8%			--	--	--	--		71812.92	
		Детали армошва АС-62									
118	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.149754	260657.00	--	39034.43	--	39034.43	--	42157.18
		СП - 8%			--	--	--	--		3122.75	
119	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.6656212	243838.00	--	649979.74	--	649979.74	--	701978.12
		СП - 8%			--	--	--	--		51998.38	
121	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.49918	270653.00	--	135104.56	--	135104.56	--	145912.93
		СП - 8%			--	--	--	--		10808.37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3379011.66**	--	**3379011.66**	--	**3649332.59**
							--	--	--	**270320.94**	
		Накладные расходы	Тенге				--				
		Сметная прибыль	Тенге				**270320.94**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3649332.60**				

ОТДЕЛ 1. Вход в подвал

Вход в подвал по оси 1(АС76-77)

125	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1550.50	809.29	15505.05	8092.88	2280.89	9505.99	27011.92
		НР - 118%, СП - 8%			513.13	292.46	5131.28	2924.64		2000.88	
126	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2191.69	1135.73	2191.69	1135.73	335.86	1335.77	3809.66
		НР - 118%, СП - 8%			720.10	411.90	720.10	411.90		282.20	
127	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3323.81	1797.32	9971.43	5391.96	1436.77	6039.23	17291.51
		НР - 118%, СП - 8%			1047.57	658.43	3142.70	1975.29		1280.85	

Вход в подвал по оси В(АС78-79)

153	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	1550.50 513.13	809.29 292.46	13954.54 4618.15	7283.59 2632.18	2052.80	8555.39 1800.79	24310.73
154	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	3323.81 1047.57	1797.32 658.43	9971.43 3142.70	5391.96 1975.29	1436.77	6039.23 1280.85	17291.51
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				51594.14	27296.12	7543.09	31475.61	89715.33
		Накладные расходы	Тенге				16754.93	9919.30	--	6645.57	
		Сметная прибыль	Тенге				31475.61				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6645.57				
							89715.32				

РАЗДЕЛ 6. Перемычки

Блок-секция 1

Первый этаж АС-36

189	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	10.2	202.98 159.54	4.72 2.23	2070.37 1627.35	48.16 22.75	394.87	1947.11 321.40	4338.89
190	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4.2	903.67 876.41	-- --	3795.43 3680.94	-- --	114.49	4343.51 651.12	8790.05
191	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0.7464	78207.00 --	-- --	58373.70 --	-- --	58373.70	-- 4669.90	63043.60
195	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.119148	249146.00 --	-- --	29685.25 --	-- --	29685.25	-- 2374.82	32060.07
196	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0.009495	62740.33 61927.20	813.13 384.09	595.72 588.00	7.72 3.65	--	550.23 91.68	1237.63
197	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0.006885	240349.00 --	-- --	1654.80 --	-- --	1654.80	-- 132.38	1787.19
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.00261	270653.00 --	-- --	706.40 --	-- --	706.40	-- 56.51	762.92

Блок-секция 2

Первый этаж АС-37

215	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	10.2	202.98 159.54	4.72 2.23	2070.37 1627.35	48.16 22.75	394.87	1947.11 321.40	4338.89
216	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4.2	903.67 876.41	-- --	3795.43 3680.94	-- --	114.49	4343.51 651.12	8790.05
217	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0.7464	78207.00 --	-- --	58373.70 --	-- --	58373.70	-- 4669.90	63043.60
221	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.119148	249146.00 --	-- --	29685.25 --	-- --	29685.25	-- 2374.82	32060.07
222	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 95%, СП - 8%	т металлических изделий	0.009495	62740.33 61927.20	813.13 384.09	595.72 588.00	7.72 3.65	--	550.23 91.68	1237.63
223	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0.006885	240349.00 --	-- --	1654.80 --	-- --	1654.80	-- 132.38	1787.19
224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.00261	270653.00 --	-- --	706.40 --	-- --	706.40	-- 56.51	762.92
		Первый этаж АС-38		**Блок-секция 3**							
241	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	10.2	202.98 159.54	4.72 2.23	2070.37 1627.35	48.16 22.75	394.87	1947.11 321.40	4338.89
242	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4.2	903.67 876.41	-- --	3795.43 3680.94	-- --	114.49	4343.51 651.12	8790.05
243	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0.7464	78207.00 --	-- --	58373.70 --	-- --	58373.70	-- 4669.90	63043.60
247	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.119148	249146.00 --	-- --	29685.25 --	-- --	29685.25	-- 2374.82	32060.07

248	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0.009495	62740.33 61927.20	813.13 384.09	595.72 588.00	7.72 3.65	--	550.23 91.68	1237.63
249	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0.006885	240349.00 --	-- --	1654.80 --	-- --	1654.80	-- 132.38	1787.19
250	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.00261	270653.00 --	-- --	706.40 --	-- --	706.40	-- 56.51	762.92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				290645.01 17688.86	167.64 79.20	272788.53 --	20522.55 24893.43	336061.05
		Накладные расходы	Тенге				20522.55				
		Сметная прибыль	Тенге				24893.43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				336060.99				

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие-АС-28

Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950

265	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	4414.90 3245.20	112.22 27.51	105957.54 77884.80	2693.30 660.14	25379.44	92683.03 15891.25	214531.82
266	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	4018.92 3372.69	70.54 27.01	12056.76 10118.07	211.63 81.03	1727.05	12034.94 1927.34	26019.03
267	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	2800.95 2051.46	50.11 9.91	14004.77 10257.30	250.55 49.56	3496.92	12162.09 2093.35	28260.21
268	Е11-070504-0107 1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1278.42 1116.22	39.07 12.14	1278.42 1116.22	39.07 12.14	123.13	1331.47 208.79	2818.68
269	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	419.40096	5342.00 --	-- --	2240439.93 --	-- --	2240439.93	-- 179235.19	2419675.12
270	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	4.4402	6671.00 --	-- --	29620.57 --	-- --	29620.57	-- 2369.65	31990.22
271	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0.226358	486736.00 --	-- --	110176.59 --	-- --	110176.59	-- 8814.13	118990.71

272	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1.926	19742.63	11.09	38024.31	21.36	35746.07	2056.59	43287.38
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	1.61	2256.89	3.10		3206.47	
273	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.178	14089.70	1352.90	2507.97	240.82	--	2153.13	5033.99
		НР - 91%; СП - 8%			12736.80	555.78	2267.15	98.93		372.89	
274	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.178	18772.83	980.27	3341.56	174.49	51.26	2884.13	6723.75
		НР - 91%; СП - 8%			17504.56	300.90	3115.81	53.56		498.06	
275	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.014252	226007.00	--	3221.05	--	3221.05	--	3478.74
		СП - 8%			--	--	--	--		257.68	
276	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.163748	221704.00	--	36303.59	--	36303.59	--	39207.87
		СП - 8%			--	--	--	--		2904.29	
				Блок-секция 2 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100							
282	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	4414.90	112.22	88297.95	2244.42	21149.53	77235.86	178776.51
		НР - 118%; СП - 8%			3245.20	27.51	64904.00	550.12		13242.70	
283	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	4018.92	70.54	8037.84	141.09	1151.37	8023.29	17346.02
		НР - 118%; СП - 8%			3372.69	27.01	6745.38	54.02		1284.89	
284	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	2800.95	50.11	8402.86	150.33	2098.15	7297.26	16956.13
		НР - 118%; СП - 8%			2051.46	9.91	6154.38	29.74		1256.01	
285	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	345.5076	5342.00	--	1845701.60	--	1845701.60	--	1993357.73
		СП - 8%			--	--	--	--		147656.13	
286	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.34671	486736.00	--	168756.24	--	168756.24	--	182256.74
		СП - 8%			--	--	--	--		13500.50	
287	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2.192	19742.63	11.09	43275.85	24.31	40682.96	2340.63	49265.80
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	1.61	2568.59	3.53		3649.32	
288	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.178	14089.70	1352.90	2507.97	240.82	--	2153.13	5033.99

		НР - 91%; СП - 8%			12736.80	555.78	2267.15	98.93		372.89	
289	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0.178	18772.83 17504.56	980.27 300.90	3341.56 3115.81	174.49 53.56	51.26	2884.13 498.06	6723.75
290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0.014252	226007.00 --	-- --	3221.05 --	-- --	3221.05	-- 257.68	3478.74
291	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0.163748	221704.00 --	-- --	36303.59 --	-- --	36303.59	-- 2904.29	39207.87
				Блок-секция 3 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100							
304	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	20	4414.90 3245.20	112.22 27.51	88297.95 64904.00	2244.42 550.12	21149.53	77235.86 13242.70	178776.51
305	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	4018.92 3372.69	70.54 27.01	8037.84 6745.38	141.09 54.02	1151.37	8023.29 1284.89	17346.02
306	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	2800.95 2051.46	50.11 9.91	8402.86 6154.38	150.33 29.74	2098.15	7297.26 1256.01	16956.13
307	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	345.5076	5342.00 --	-- --	1845701.60 --	-- --	1845701.60	-- 147656.13	1993357.73
308	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0.18779	486736.00 --	-- --	91404.15 --	-- --	91404.15	-- 7312.33	98716.49
309	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки НР - 91%; СП - 8%	м3	1.926	19742.63 1171.80	11.09 1.61	38024.31 2256.89	21.36 3.10	35746.07	2056.59 3206.47	43287.38
310	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0.178	14089.70 12736.80	1352.90 555.78	2507.97 2267.15	240.82 98.93	--	2153.13 372.89	5033.99
311	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0.178	18772.83 17504.56	980.27 300.90	3341.56 3115.81	174.49 53.56	51.26	2884.13 498.06	6723.75

302	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.014252	226007.00	--	3221.05	--	3221.05	--	3478.74
		СП - 8%			--	--	--	--		257.68	
313	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.163748	221704.00	--	36303.59	--	36303.59	--	39207.87
		СП - 8%			--	--	--	--		2904.29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				6930022.45	9579.18	6642228.12	324889.93	7835305.37
							278215.16	2537.82	--	580392.99	
		Накладные расходы	Тенге				324889.93				
		Сметная прибыль	Тенге				580392.99				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7835305.37				
		РАЗДЕЛ 8. Цоколь АС-64									
764	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	184.7	3028.29	24.53	559 325	4 530	135 965	335 952	966 899
		НР - 80%, СП - 8%			2267.62	6.02	418 829	1 112		71 622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				559 325	4 530	135 965	335 952	966 899
							418 829	1 112	--	71 622	
		Накладные расходы	Тенге				335 952				
		Сметная прибыль	Тенге				71 622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				966 899				
		по ресурсной смете 2-1-2									
18	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	172.42258	68521.00	--	11814568	--	11814568	--	12759733
		СП - 8%			--	--	--	--		945165	
19	С121-030101-0803 2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	32.92160	75802.00	--	2495523.12	--	2495523.12	--	2695164.97
		СП - 8%			--	--	--	--		199642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				14310091	--	14310091	--	15454898
							--	--	--	1144807	
		Накладные расходы	Тенге				--				
		Сметная прибыль	Тенге				1144807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15454898				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				28490291	332402	26647573	1415225	32297957
								112507	--	2392441	
		Накладные расходы	Тенге				1415225				
		Сметная прибыль	Тенге				2392441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32297957				

Итого прямые затраты ,тенге **28 490 291**

Накладные расходы , тенге 1415225

Сметная прибыль (8 %), тенге 2392441

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **32 297 957**

Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0.90%	290 682
Итого		32 588 638
Зимнее удорожание	1.700%	554 007
Итого		33 142 645
Непредвиденные работы и затраты	2%	662 853
ИТОГО		**33 805 498**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%		27 706 986
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		6 402 834
Итого		34 109 820
Итого с К=0,78588151506		**26 806 277**
НДС 12%	12%	3 216 753
Итого с НДС		**30 023 030**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г В**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р Р**