Заказчик: Аппазов Батырхан Шарханұлы
Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта -«Переоборудование жилого дома под магазина»

А К Т №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,0000		1455,17	7276
		Накладные расходы	%	118		1052,94	5265
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1003
		Сметная стоимость:				2708,76	13544
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	6,0000		1930,81	11585
		Накладные расходы	%	118		1382,30	8294
		Сметная прибыль	%	8		265,05	1590
		Сметная стоимость:				3578,16	21469
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство	м3	0,1950		29562,28	5765
		Накладные расходы	%	91		3466,73	676
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	515
		Сметная стоимость:				35671,33	6956
		Фундаменты ФБС					
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	7,0000		1463,30	10243
		Накладные расходы	%	118		834,31	5840
		Сметная прибыль	%	8		183,81	1287

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:			2481,42	17370
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10,0000	2074,15	20742
		Накладные расходы	%	118	1172,36	11724
		Сметная прибыль	%	8	259,72	2597
		Сметная стоимость:			3506,23	35062
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55610
		Накладные расходы -				31798
		Сметная прибыль -	Тенге			6993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94401
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ				
55	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,2000	12645,18	53110
		Накладные расходы	%	93	5748,96	24146
		Сметная прибыль	%	8	1471,53	6180
		Сметная стоимость:			19865,68	83436
56	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,3000	28541,00	8562
		Сметная прибыль	%	8	2283,28	685
		Сметная стоимость:			30824,28	9247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61672
		Накладные расходы -				24146
		Сметная прибыль -	Тенге			6865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92683
		РАЗДЕЛ 5.Кровля				
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12,0000	4527,66	54332
		Накладные расходы	%	92	1480,69	17768
		Сметная прибыль	%	8	480,67	5768
		Сметная стоимость:			6489,02	77868
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				54332
		Накладные расходы -				17768
		Сметная прибыль -				5768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				77868

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,5000		2372,51	10676
		Накладные расходы	%	90		755,68	3401
		Сметная прибыль	%	8		250,26	1126
		Сметная стоимость:				3378,44	15203
		Двери					
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,9360		2415,43	9507
		Накладные расходы	%	69		1324,47	5213
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1178
		Сметная стоимость:				4039,09	15898
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20183
		Накладные расходы -					8614
		Сметная прибыль -	Тенге				2304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31101
		Итого по смете	**Тенге**				**296053**

Отопление

Составлена в ценах 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,5000		1540,22	22333
		Накладные расходы	%	98		322,32	4674
		Сметная прибыль	%	8		149,00	2161
		Сметная стоимость:				2011,54	29167,33

Scanned with CamScanner

2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	90,0000		1321,51	118936
		Накладные расходы	%	98		612,63	55137
		Сметная прибыль	%	8		154,73	13926
		Сметная стоимость:				2088,87	187998,30
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	101,0000		70,76	7147
		Накладные расходы	%	98		67,56	6824
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1118
		Сметная стоимость:				149,39	15088,39
7	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	3,0000		2779,59	8339
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				3274,73	9824,19
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,4000		18028,96	133414
		Накладные расходы	%	98		738,59	5466
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	11110
		Сметная стоимость:				20268,95	149990,23
		ИТОГО по смете:	Тенге				392068

водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with CamScanner

1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,0000	1637,89	4913,67
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1573,17	4719,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,88	770,64
		Сметная стоимость:			3467,94	10403,82
2	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,9700	289,00	858,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,12	68,67
		Сметная стоимость:			312,12	927,00
3	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,0000	1637,89	16378,90
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1573,17	15731,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,88	2568,80
		Сметная стоимость:			3467,94	34679,40
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,0000	70,76	6439,16
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	67,56	6147,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,07	1007,37
		Сметная стоимость:			149,39	13594,49
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000	1856,12	12992,84
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1451,26	10158,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	264,59	1852,13
		Сметная стоимость:			3571,97	25003,79

Scanned with CamScanner

13	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1880,77**	**7523,08**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	5847,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	1069,68
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**14440,44**
15	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**17318,00**	**17318,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,87	2480,87
		Сметная стоимость:				**33491,72**	**33491,72**
22	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**21562,46**	**21562,46**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8424,43	8424,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2398,95	2398,95
		Сметная стоимость:				**32385,84**	**32385,84**
27	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**8740,87**	**8740,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8288,26	8288,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,33	1362,33
		Сметная стоимость:				**18391,46**	**18391,46**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**183318**

электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы				
1	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**	**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	554,42	554,42
		Сметная стоимость:			7484,67	7484,67
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2422,83**	**4845,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	255,52	511,04
		Сметная стоимость:			3449,47	6898,94
9	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**4,0000**	**1640,22**	**6560,88**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	913,88	3655,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,33	817,32
		Сметная стоимость:			2758,43	11033,72
13	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			626,98	1253,96
14	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			626,98	1253,96
17	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**	**409,18**	**1636,72**

Scanned with CamScanner

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	1109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	219,72
		Сметная стоимость:				**741,49**	**2965,96**
21	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**80,0000**		**757,72**	**60617,60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		338,35	27068,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,69	7015,20
		Сметная стоимость:				**1183,76**	**94700,80**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**125592**
		Итого по акту	**Тенге**				**997032**

Заказчик: Аппазов Батырхан Шарханұлы

_____**Аппазов Б.**

Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор _____**Алтынбекулы А.**

Технадзор;
ТОО Құрылыс Контроль
Заместитель директора _____**Сауханов Б**

Авторский надзор
ТОО КазЭнергоПроектСтрой
Заместитель директора _____**Махатов Н**

Scanned with CamScanner