Форма №2

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ АТАМУРА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА А.КАЛЫБЕКОВА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА Апрель 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) н/п АТАМУРА.								
		Выход из земли ПЭ д160-7шт. д90-6шт, д63-132-(145шт)								
552	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР								
			0,038	115456,32	31953,19	4387	1214	3875	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2522	459	130	58,95	2
553	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			38,114	950,00	--	36208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
554	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм								
			145	-10,69	--	-1550	--	-1984	-0,05	-7
		м		-10,69	--	-1550	--	128	--	--
555	Е0109-53-2	Монтаж пластины								
			1,23243	9357,79	1162,95	11533	1433	8281	46,60	57
		т		7357,50	108,00	9068	133	90	0,53	1
556	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями								
			1,23243	138200,00	--	170322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
557	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			435	300,57	225,64	130747	98153	72672	0,41	180
		шт		69,53	58,98	30246	25656	130	0,23	98
558	СПрайс лист стр.11	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4								
			132	5368,79	--	708680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
559	СПрайс лист стр.11	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,5								
			6	11833,25	--	70999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

560	СПрайс лист стр.11	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ160/СТ159х5		7	28887,61	--	202213	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
561	СПрайс лист стр.11	Муфта п/э Д63		132	585,95	--	77345	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
562	СПрайс лист стр.11	Муфта п/э Д90		6	1100,43	--	6603	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
563	СПрайс лист стр.11	Муфта п/э Д160		7	2434,30	--	17040	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
564	СПрайс лист стр.11	Отвод п/э Д63		132	1431,52	--	188961	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
565	СПрайс лист стр.11	Отвод п/э Д90		6	2529,57	--	15177	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
566	СПрайс лист стр.11	Отвод п/э Д160		7	9925,35	--	69477	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
567	СПрайс лист стр.21	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80		200,93	158,79	--	31906	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
568	Е0122-48-1 К=0,33125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		7	1529,94	185,43	10710	1298	4009	2,65	19
			футляр		437,50	3,08	3062	22	130	0,01	--
569	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		138	871,78	105,66	120305	14581	45037	1,51	208
			футляр		249,29	1,75	34402	242	130	--	1
570	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5		7,25	9561,97	66,01	69324	479	1680	1,35	10
			м3		195,75	24,93	1419	181	105	0,12	1
571	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		7,395	94,00	--	695	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
572	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		7,395	266,00	--	1967	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
573	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		7,395	310,00	--	2292	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ		0,066	121367,16	49858,78	8010	3291	6886	336,00	22
			км		61425,00	18834,75	4054	1243	130	91,99	6
575	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ		0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1

		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
576	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ								
			0,0035	160329,25	60626,12	561	212	480	442,00	2
		км		82575,00	22902,75	289	80	130	111,85	--
577	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			66,264	250,00	--	16566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
578	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			3,012	509,00	--	1533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
579	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			3,514	950,00	--	3338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
580	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,1518	51162,26	20326,01	7766	3085	7139	179,00	27
		км		30825,00	5353,43	4679	813	130	20,64	3
581	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			153,318	231,00	--	35416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
582	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,0066	58791,69	25695,31	388	170	342	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	218	45	130	26,38	--
583	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
			6,666	466,00	--	3106	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
584	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,0077	78005,00	36133,62	601	278	515	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	322	74	130	37,30	--

585	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
			7,272	1468,00	--	10675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			158,4	-10,69	--	-1693	--	-2167	-0,05	-8
		м		-10,69	--	-1693	--	128	--	--
587	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
			7,7	-10,69	--	-82	--	-105	-0,05	--
		м		-10,69	--	-82	--	128	--	--
588	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			166,1	78,92	--	13109	--	14829	0,33	55
		м		69,75	--	11585	--	128	--	--
589	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм (Футляра)								
			0,007	885785,66	99484,16	6200	696	461	71,80	1
		км		13050,00	37581,75	91	263	130	183,54	1
590	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)								
			0,138	510177,59	59923,71	70405	8269	5874	55,00	8
		км		10102,50	22637,25	1394	3124	130	110,56	15
		Опознавательные столбики-183шт								
591	Е0101-165-5 т.ч. п-3.176 К=1,1	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент								
			32,32238	184,14	--	5952	--	6726	1,30	42
		м3		184,14	--	5952	--	113	--	--
592	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием								
			32,32238	122,18	--	3949	--	4463	0,89	29
		м3		122,18	--	3949	--	113	--	--
593	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			183	273,96	119,85	50134	21932	31653	0,64	117
		шт		100,35	29,70	18364	5435	133	0,12	22
594	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
			9,15	22200,00	--	203130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
595	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			9,15	94,00	--	860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

596	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			9,15	266,00	--	2434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
597	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9,15	310,00	--	2837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
598	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			9,15	-134,00	--	-1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
599	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			9,15	-250,00	--	-2288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
600	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя								
			183	157,67	--	28854	--	28971	0,69	126
		шт		119,03	--	21782	--	133	--	--
601	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя								
			183	359,00	--	65697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5								
			9,882	10902,14	98,32	107735	972	7599	4,41	44
		м3		695,25	37,15	6870	367	105	0,18	2
603	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			10,07964	94,00	--	947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
604	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			10,07964	266,00	--	2681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
605	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			10,07964	310,00	--	3125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на газопроводе-262шт								
606	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки на ПЭ газопроводе								
			262	925,97	290,34	242604	76069	203083	2,74	718
		шт		486,00	110,25	127332	28885	130	0,53	139
607	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			337,194	131,00	--	44172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
608	С130810-162	Ковер								
			1,74754	126700,00	--	221413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

609	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
			0,011266	136500,00	--	1538	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
610	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкиз В12,5								
			3,668	9561,97	66,01	35073	242	850	1,35	5
			м3	195,75	24,93	718	91	105	0,12	--
611	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,74136	94,00	--	352	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
612	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			3,74136	266,00	--	995	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
613	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			3,74136	310,00	--	1160	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
614	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты								
			0,9	6469,41	5158,75	5822	4643	2436	21,00	19
			км	1310,66	724,68	1180	652	133	4,20	4
615	СПрайс лист стр.22	Стоимость сигнальной ленты								
			899,43	7,10	--	6386	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
616	Ц0108-141-1	Прокладка провода								
			1011,93	26,40	3,10	26715	3137	18842	0,11	111
			м	19,10	0,50	19328	506	95	--	--
617	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2								
			10,2175	23200,00	--	237046	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
				Ковер для сигнального провода-75шт						
				Вскрытие и восстановление покрытий						
621	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных								
			25,8	66,75	51,25	1722	1322	862	0,12	3
			м3	15,50	9,62	400	248	133	0,04	1
622	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
			38	226,35	12,65	8601	481	364	0,02	1
			м2	3,56	3,63	135	138	133	0,01	1
623	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			38	52,45	--	1993	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
624	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			38	192,23	11,84	7305	450	436	0,04	1
			м2	5,51	3,11	209	118	133	0,01	--
625	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			38	87,42	--	3322	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--

626	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		3,84	408,11	169,61	1567	651	1239	1,55	6
			м3		238,50	4,07	916	16	133	0,01	--
627	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см									
				48	226,35	12,65	10865	607	459	0,02	1
			м2		3,56	3,63	171	174	133	0,01	1
628	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя		48	52,45	--	2518	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
629	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см									
				48	192,23	11,84	9227	568	551	0,04	2
			м2		5,51	3,11	264	150	133	0,01	1
630	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя		48	87,42	--	4196	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
631	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
				48	423,20	15,35	20313	737	702	0,03	2
			м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
632	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотнтых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ									
				48	553,89	15,35	26587	737	702	0,03	2
			м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
633	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках									
				49,728	27,10	27,10	1348	1348	943	--	--
			т		--	18,97	--	943	100	0,40	20
634	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1									
				49,728	108,72	108,72	5406	5406	1081	--	--
			т		--	21,74	--	1081	100	0,46	23
					Разные работы						
635	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		239,86	2484,20	152,52	595860	36583	65741	1,02	245
			м3		153,68	57,15	36862	13708	130	0,28	67
636	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе									
				1	3904,96	2082,46	3905	2082	2920	12,20	12
			шт		1822,50	611,15	1823	611	120	2,44	2
637	СПрайс лист стр.24	Протектор ПМ 20У с активатором		1	3827,29	--	3827	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

638	С151601-3207 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвБбШв 2х6 ГОСТ 16442-80								
			0,007	93447,50	--	654	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
639	С12021-250	Сталь полосовая 5х30								
			0,00118	154200,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
640	Е0142-21-1	Балластировка газопровода геотекстиль								
			7514,28	6,36	1,43	47791	10745	36582	0,03	225
		м2		4,93	0,54	37045	4058	89	--	--
641	СПрайс-лист стр.19ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость НСМ-геотестиль марки ГТ KGS-150 толщ.1,3мм								
			8265,71	35,49	--	293350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Просветка стыков						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 358 964				
		В том числе обородувание	Тенге							

РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) н/п АТАМУРА.(Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления "подземный")

647	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			163	-10,69	--	-1742	--	-2230	-0,05	-8
		м		-10,69	--	-1742	--	128	--	--
650	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			143	-10,69	--	-1529	--	-1957	-0,05	-7
		м		-10,69	--	-1529	--	128	--	--
652	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			365	78,92	--	28806	--	32587	0,33	122
		м		69,75	--	25459	--	128	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д90х8,2 в ПЭ футляре д225х20,5 ПЭ								
660	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)								
			0,017	139336,75	90794,12	2369	1544	1502	286,00	5
		км		48375,00	19582,83	822	333	130	84,07	1
661	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			17,17	2862,00	--	49141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
662	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
			17	-10,69	--	-182	--	-233	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-182	--	128	--	--
663	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм								
			17	244,98	0,28	4165	5	3250	0,84	14

			м		146,93	0,11	2498	2	130	--	--
664	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки									
				2	925,97	290,34	1852	581	1550	2,74	5
			шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
665	С130810-162	Ковер									
				0,01334	126700,00	--	1690	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
666	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм									
				1,98	131,00	--	259	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
667	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004									
				2,97	66,00	--	196	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
668	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой									
				0,000086	136500,00	--	12	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
669	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
				0,028	9561,97	66,01	268	2	6	1,35	--
			м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
670	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				0,02856	94,00	--	3	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
671	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
				0,02856	266,00	--	8	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
672	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
				0,02856	310,00	--	9	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
673	С130810-12	Колпак									
				2	181,00	--	362	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
674	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт									
				8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
675	СПрайс лист стр.11	Патрубок-накладка диам.225/32 мм									
				2	8308,05	--	16616	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс лист стр.11	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм									
				4	350,14	--	1401	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс лист стр.11	Переходник ПЭ/СТ Д32/32									
				2	2872,56	--	5745	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
678	Е0122-48-1 К=0,23	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				2	432,53	128,75	865	258	795	1,84	4
			футляр		303,77	2,14	608	4	130	--	--
679	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
				0,04	2484,20	152,52	99	6	11	1,02	--
			м3		153,68	57,15	6	2	130	0,28	--
680	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая								
				7,278646	144,00	--	1048	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
681	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д14								
				4,52	21,70	--	98	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					Ложемент(ГСН-33)						
682	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм								
				5,1	244,98	0,28	1249	1	975	0,84	4
			м		146,93	0,11	749	1	130	--	--
683	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
				5,1	692,00	--	3529	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д180х16,4 ПЭ								
684	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ФУТЛЯР								
				0,042	78005,00	36133,62	3276	1518	2810	247,00	10
			км		41850,00	9612,90	1758	404	130	37,30	2
685	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
				42,42	1824,00	--	77374	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
686	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
				42	-10,69	--	-449	--	-575	-0,05	-2
			м		-10,69	--	-449	--	128	--	--
687	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм								
				42	244,98	0,28	10289	12	8028	0,84	35
			м		146,93	0,11	6171	5	130	--	--
688	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки								
				5	925,97	290,34	4630	1452	3876	2,74	14
			шт		486,00	110,25	2430	551	130	0,53	3
689	С130810-162	Ковер								
				0,03335	126700,00	--	4225	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

690	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм									
			4,95	131,00	--	648	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
691	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004									
			7,425	66,00	--	490	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
692	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой									
			0,000215	136500,00	--	29	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
693	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
			0,07	9561,97	66,01	669	5	16	1,35	--	
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	--	
694	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			0,0714	94,00	--	7	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
695	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			0,0714	266,00	--	19	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
696	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			0,0714	310,00	--	22	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
697	С130810-12	Колпак									
			5	181,00	--	905	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
698	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт									
			20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8	
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5	
699	СПрайс лист стр.11	Патрубок-накладка диам.180/32 мм									
			5	7162,36	--	35812	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
700	СПрайс лист стр.11	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм									
			10	350,14	--	3501	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
701	СПрайс лист стр.11	Переходник ПЭ/СТ Д32/32									
			5	2872,56	--	14363	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
702	Е0122-48-1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм									
			5	346,02	103,00	1730	515	1591	1,47	7	
		футляр		243,02	1,71	1215	9	130	--	--	
703	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
			0,1	2484,20	152,52	248	15	27	1,02	--	

704	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--
				12,50423	144,00	--	1801	--	--	--	--
705	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д12	кг		--	--	--	--	--	--	--
				8	19,44	--	156	--	--	--	--
706	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	м		--	--	--	--	--	--	--
					Ложемент(ГСН-34)						
				12,6	244,98	0,28	3087	4	2409	0,84	11
707	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		146,93	0,11	1851	1	130	--	--
				12,6	323,00	--	4070	--	--	--	--
708	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	м		--	--	--	--	--	--	--
					Выход из земли ПЭ д90-4шт, д63-10-(14шт)						
				0,014	115456,32	31953,19	1616	447	1428	360,00	5
709	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	км		66375,00	12071,25	929	169	130	58,95	1
				14,056	950,00	--	13353	--	--	--	--
710	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м		--	--	--	--	--	--	--
				14	-10,69	--	-150	--	-192	-0,05	-1
711	Е0109-53-2	Монтаж пластины	м		-10,69	--	-150	--	128	--	--
				0,11998	9357,79	1162,95	1123	140	806	46,60	6
712	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		7357,50	108,00	883	13	90	0,53	--
				0,11998	138200,00	--	16581	--	--	--	--
713	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т		--	--	--	--	--	--	--
				42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
714	СПрайс лист стр.11	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4	шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
				10	5368,79	--	53688	--	--	--	--
715	СПрайс лист стр.11	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,5	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	11833,25	--	47333	--	--	--	--
716	СПрайс лист стр.11	Муфта п/э Д63	шт		--	--	--	--	--	--	--
				10	585,95	--	5859	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
717	СПрайс лист стр.11	Муфта п/э Д90		4	1100,43	--	4402	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
718	СПрайс лист стр.11	Отвод п/э Д63		10	1431,52	--	14315	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
719	СПрайс лист стр.11	Отвод п/э Д90		4	2529,57	--	10118	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
720	СПрайс лист стр.21	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80		18,34	158,79	--	2912	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
721	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		14	871,78	105,66	12205	1479	4569	1,51	21
			футляр		249,29	1,75	3490	25	130	--	--
722	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5		0,7	9561,97	66,01	6693	46	162	1,35	1
			м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
723	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,714	94,00	--	67	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
724	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,714	266,00	--	190	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
725	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		0,714	310,00	--	221	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
726	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ		0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336,00	2
			км		61425,00	18834,75	307	94	130	91,99	--
727	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ		0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1
			км		64575,00	20425,50	129	41	130	99,76	--
728	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм		5,02	250,00	--	1255	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
729	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм		2,008	509,00	--	1022	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

730	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,0115	51162,26	20326,01	588	234	541	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	354	62	130	20,64	--
731	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			11,615	231,00	--	2683	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
732	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,0044	58791,69	25695,31	259	113	228	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	146	30	130	26,38	--
733	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
			4,444	466,00	--	2071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
734	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			15,9	-10,69	--	-170	--	-218	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-170	--	128	--	--
735	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			15,9	78,92	--	1255	--	1420	0,33	5
		м		69,75	--	1109	--	128	--	--
736	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,014	510177,59	59923,71	7142	839	596	55,00	1
		км		10102,50	22637,25	141	317	130	110,56	2
		Опознавательные столбики-7шт								
737	Е0101-165-5 т.ч. п-3.176 К=1,1	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент								
			1,236375	184,14	--	228	--	257	1,30	2
		м3		184,14	--	228	--	113	--	--
738	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием								
			1,236375	122,18	--	151	--	171	0,89	1
		м3		122,18	--	151	--	113	--	--
739	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			7	273,96	119,85	1918	839	1211	0,64	4
		шт		100,35	29,70	702	208	133	0,12	1
740	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
			0,35	22200,00	--	7770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

741	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,35	94,00	--	33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
742	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,35	266,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
743	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,35	310,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
744	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,35	-134,00	--	-47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
745	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,35	-250,00	--	-88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
746	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя								
			7	157,67	--	1104	--	1108	0,69	5
		шт		119,03	--	833	--	133	--	--
747	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя								
			7	359,00	--	2513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
748	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5								
			0,378	10902,14	98,32	4121	37	291	4,41	2
		м3		695,25	37,15	263	14	105	0,18	--
749	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,38556	94,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
750	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,38556	266,00	--	103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
751	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,38556	310,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на газопроводе-8шт								
752	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки на ПЭ газопроводе								
			8	925,97	290,34	7408	2323	6201	2,74	22
		шт		486,00	110,25	3888	882	130	0,53	4
753	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			10,296	131,00	--	1349	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
754	С130810-162	Ковер								
				0,05336	126700,00	--	6761	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
755	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
				0,000344	136500,00	--	47	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
756	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкиз В12,5								
				0,112	9561,97	66,01	1071	7	26	1,35	--
			м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
757	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				0,11424	94,00	--	11	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
758	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
				0,11424	266,00	--	30	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
759	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
				0,11424	310,00	--	35	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					Ковер для сигнального провода-6шт						
					Вскрытие и восстановление покрытий						
767	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных								
				9,6	66,75	51,25	641	492	321	0,12	1
			м3		15,50	9,62	149	92	133	0,04	--
768	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
				4	226,35	12,65	905	51	38	0,02	--
			м2		3,56	3,63	14	15	133	0,01	--
769	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
				4	52,45	--	210	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
770	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
				4	192,23	11,84	769	47	46	0,04	--
			м2		5,51	3,11	22	12	133	0,01	--
771	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
				4	87,42	--	350	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
772	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
				2,24	408,11	169,61	914	380	723	1,55	3
			м3		238,50	4,07	534	9	133	0,01	--
773	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см								
				28	226,35	12,65	6338	354	268	0,02	1
			м2		3,56	3,63	100	102	133	0,01	--
774	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
				28	52,45	--	1469	--	--	--	--

775	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2		--	--	--	--	--	--	--
				28	192,23	11,84	5383	332	321	0,04	1
776	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2		5,51	3,11	154	87	133	0,01	--
				28	87,42	--	2448	--	--	--	--
777	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		--	--	--	--	--	--	--
				28	423,20	15,35	11850	430	410	0,03	1
778	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотитых мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2		5,94	5,06	166	142	133	0,02	--
				28	553,89	15,35	15509	430	410	0,03	1
779	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2		5,94	5,06	166	142	133	0,02	--
				20,288	27,10	27,10	550	550	385	--	--
780	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т		--	18,97	--	385	100	0,40	8
				20,288	108,72	108,72	2206	2206	441	--	--
			т		--	21,74	--	441	100	0,46	9
				Просветка стыков							
784	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм									
				16	191,10	26,10	3058	418	2135	0,70	11
785	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык		146,00	2,25	2336	36	90	0,01	--
				16	109,10	14,70	1746	235	1199	0,40	6
			стык		81,00	2,25	1296	36	90	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				734 766				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6 093 784				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				6 093 784				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		в том числе СМР	Тенге				**6 093 784**				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге			3,40%	207 189				

		Итого с временными	Тенге			**6 300 973**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	57 339				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	63 010				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	25 204				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**6 446 525**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**0**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**6 446 525**				
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге		2,73677	17 642 682				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	352 854				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**17 995 536**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	2 159 464				
		Стоимость строительства	Тенге			**20 154 998**				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б. _____

ИНЖЕНЕР:

Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Ауелбек А. _____

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Ауелбек А.М.