Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА 330 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КАЗЫГУРТ"В Г.ШЫМКЕНТ(ЗАВЕРШЕНИЕ)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2015г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-10 на ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ										
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	353	153,50	--	54 186	--	45 749	1,00	353
		шт	✓	144,00	--	50 832	--	90,00	--	--
4	Прайс лист ТОО "ALPRO-	Извещатель тепловой ИП101-1А	353	164,84	--	58 189	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	7	369,90	1,60	2 589	11	2 186	2,00	14
		шт	✓	347,00	--	2 429	--	90,00	--	--
6	Прайс лист ТОО "ALPRO-	Извещатель дымовой ИП212-45М	7	326,01	--	2 282	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-669-2	Извещатель ИПР	19	968,50	1,60	18 402	30	16 048	5,00	95
		шт	✓	938,50	--	17 832	--	90,00	--	--
8	Прайс лист ТОО "ALPRO-	Извещатель ИПР	19	289,38	--	5 498	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	2 638,223	72,90	--	192 331	--	126 559	0,33	871
		м	✓	53,30	--	140 622	--	90,00	--	--
10	Прайс лист ТОО "ALPRO-СМНУ" Kz	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка КПСВ, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	3 274	5,18	--	16 959	--	--	--	--
		м	✓	--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	84	47,20	14,80	3 965	1 243	2 442	0,16	13
		м	✓	26,30	4,30	2 209	361	95,00	0,02	2
12	С151607-174 прим	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,084	24 900,00	--	2 092	--	--	--	--
		1000м	✓	--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	298	153,50	--	45 743	--	38 621	1,00	298
		шт	✓	144,00	--	42 912	--	90,00	--	--
16	Прайс лист ТОО ВЕНИАН	Извещатель магнитоконтактный СМК-1	298	62,27	--	18 556	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
17	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	510	59,00	--	30 090	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-10			Тенге			**718 364**				
в том числе оборудование			Тенге			**84 525**				
2-1-11 на АВТОМАТИЗАЦИЮ										
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	37	8,50	0,10	315	4	257	0,05	2
		м	✓	7,30	--	270	--	95,00	--	--
8	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	137	5,40	0,10	740	14	482	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,70	--	507	--	95,00	--	--
	[illegible]	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 [illegible] 1,0 мм2	0,174	13 300,00	--	2 314	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
	[illegible]	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,20	2,10	348	32	239	0,10	2
		м		16,50	0,30	248	4	95,00	0,00	--
	[illegible]	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	39	73,10	20,80	2 851	811	1 030	0,14	5
		м		23,40	4,40	913	172	95,00	0,03	1
12	С151803-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,03	149 500,00	--	4 485	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151801-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,022	39 700,00	--	873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,002	60 500,00	--	121	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	108,60	48,90	1 412	636	640	0,22	3
		м		39,60	12,20	515	159	95,00	0,07	1
16	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,60	64,10	2 512	1 282	1 087	0,26	5
		м		41,40	15,80	828	316	95,00	0,09	2
17	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	2,262	650,00	--	1 470	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	20	112,00	--	2 240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-560-2	Коробка соединительная для пневматических линий типа КС-14	2	567,50	3,80	1 135	8	847	3,00	6
		шт		468,00	2,30	936	5	90,00	0,01	--
22	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-10	2	1 080,00	--	2 160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ШКАФ ЩШМ- 2 ШТ										
23	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1 028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95,00	0,12	--
24	151803-184 прим	Щит шкафной ЩШМ 600Х400Х250мм	2	5 570,00	--	11 140	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	2	669,80	14,80	1 340	30	629	2,00	4
		шт		329,00	2,30	658	5	95,00	0,01	--
26	Прайс лист "Евразия-	Переключатели универсальные тип УП-5311	2	692,32	--	1 385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1 002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95,00	0,01	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомпл	Автоматический выключатель А63	2	216,12	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, предохранитель	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95,00	--	--
34	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас	Предохранитель ПР-2	2	79,12	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов - реле	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	4
		шт		85,50	--	342	--	95,00	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-11			Тенге			48 717				
в том числе оборудование			Тенге			13 115				

				4	5	6	7	8	9	10	11
			группа	9	325 512,00	--	2 929 608	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			МЕСТО	244	379,00	--	92 476	--	76 431	1,00	244
					360,05	--	87 852	--	87,00	--	--
				Тенге			**3 108 650**				
				Тенге			**2 929 608**				
				7,2958	9 651,04	311,32	70 412	2 271	4 279	2,82	21
			м3		440,99	117,61	3 217	858	105,00	0,57	4
				35,2	305,59	4,19	10 757	147	2 477	0,38	13
			м2		58,05	1,58	2 043	56	118,00	0,01	--
				0,126	8 205,38	66,03	1 034	8	29	1,35	--
			м3		195,75	24,93	25	3	105,00	0,12	--
				2,3	9 650,10	260,48	22 195	599	1 699	3,94	9
			м3		614,25	89,46	1 413	206	105,00	0,35	1
				0,0084	172 338,32	534,52	1 448	4	421	289,00	2
			1т		47 474,04	202,50	399	2	105,00	0,99	--
				0,0084	40 200,00	--	338	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0343	8 339,71	1 608,14	286	55	197	33,40	1
			т		6 007,66	369,68	206	13	90,00	1,72	--
				0,0343	147 100,00	--	5 046	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				0,1053	9 633,41	905,22	1 014	95	709	45,40	5
			т		7 380,22	101,25	777	11	90,00	0,49	--
				0,1053	147 100,00	--	15 490	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				2,1837	40,74	0,04	89	--	16	0,04	--
			м2		8,32	--	18	--	90,00	--	--
				Тенге			**146 211**				
				Тенге							
				1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	2
			м2		151,65	35,67	273	64	120,00	0,14	--
				1,8	4 010,00	--	7 218	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
				1	1 380,00	--	1 380	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			**10 303**				
				Тенге							
				0,02	154 400,00	--	3 088	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				0,5806	148,39	0,07	86	--	66	0,65	--
			м2		108,00	0,02	63	--	105,00	0,00	--
				0,15	8 205,35	66,00	1 231	10	35	1,35	--

				4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		195,75	24,93	29	4	105,00	0,12	--
				0,9386	9 244,26	86,60	8 677	81	516	3,06	3
			м3		490,49	32,72	460	31	105,00	0,16	--
				Тенге			**14 520**				
				Тенге							
				Тенге			**171 034**				
				Тенге							
				260,8775	1 040,92	2,49	271 553	650	3 291	0,06	15
			м		9,68	0,92	2 525	240	119,00	0,00	1
				31,6033	148,39	0,07	4 690	2	3 584	0,65	20
			м2		108,00	0,02	3 413	1	105,00	0,00	--
				0,0676	13 712,68	5 476,03	927	370	401	28,90	2
			т		5 039,87	1 552,88	341	105	90,00	5,46	--
				0,0676	133 700,00	--	9 038	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				1,9616	148,40	0,07	291	--	222	0,65	1
			м2		108,00	0,02	212	--	105,00	0,00	--
				2,976	22 541,75	316,57	67 084	942	12 880	22,50	67
			м3		3 487,50	119,25	10 379	355	120,00	0,58	2
				2,976	1 862,35	14,17	5 542	42	1 104	1,88	6
			м3		303,75	5,40	904	16	120,00	0,03	--
				491,66	47,16	6,08	23 186	2 989	21 936	0,24	119
			м2		34,88	2,30	17 149	1 131	120,00	0,01	6
				7,4	9 990,00	--	73 926	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
				7,4	573,74	28,11	4 246	208	1 193	0,78	6
			м3		123,75	10,58	916	78	120,00	0,05	--
				491,66	64,06	1,72	31 497	846	30 385	0,33	164
			м2		50,85	0,65	25 002	320	120,00	0,00	2
				1,9322	109 500,00	--	211 576	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0511	175 711,00	1 826,81	8 979	93	629	42,70	2
			т		8 100,19	690,75	414	35	140,00	3,37	--
				1,4825	40,75	0,04	60	--	11	0,04	--
			м2		8,32	--	12	--	90,00	--	--
ЗОНТЫ (АС-41)											
				11,35	161,83	1,24	1 837	14	2 076	0,97	11
			м2		153,23	0,47	1 739	5	119,00	0,00	--
				71,28	94,00	--	6 700	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
				0,0929	154 200,00	--	14 325	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				2,6944	40,72	0,04	110	--	20	0,04	--
			м2		8,32	--	22	--	90,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				Тенге			**862 099**				
в том числе оборудование				Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ (АС-20)											
ДЕТ.5 - ЛИНОЛЕУМ (АС-22)											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.16 мм		99,16	235,22	4,37	23 324	433	1 484	0,07	7
			м2	✓	10,53	1,64	1 044	163	123,00	0,01	1
119	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из пергамина		99,16	295,65	18,42	29 317	1 827	11 326	0,42	41
			м2	✓	85,95	6,91	8 523	685	123,00	0,03	3
120	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (толщ.50 мм)		99,16	415,52	13,43	41 203	1 332	8 738	0,45	45
			м2	✓	66,60	5,04	6 604	500	123,00	0,02	2
121	E0111-11-6 К=6 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона		594,96	75,76	0,67	45 074	399	644	0,00	3
			м2	✓	0,63	0,25	375	149	123,00	0,00	1
122	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		99,16	972,01	4,90	96 384	486	7 361	0,38	38
			м2	✓	58,50	1,85	5 801	183	123,00	0,01	1
123	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		106,1012	109,84	0,46	11 654	49	1 595	0,08	8
			м	✓	12,04	0,18	1 277	19	123,00	0,00	--
124	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов		9,916	167,97	1,88	1 666	19	823	0,47	5
			м2	✓	78,30	0,72	776	7	105,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 в.6; ДЕТ.446 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА											
139	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.50 мм)		35,47	48,53	5,55	1 721	197	1 965	0,26	9
			м2	✓	42,98	2,07	1 525	73	123,00	0,01	--
140	C11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200		1,8267	5 510,00	--	10 065	--	--	--	--
			м3	✓	--	--	--	--	--	--	--
141	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р-р М150, толщ.40 мм)		35,47	221,38	9,95	7 853	353	2 441	0,36	13
			м2	✓	52,20	3,74	1 852	133	123,00	0,02	1
142	E0111-11-2 к=4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		141,88	31,70	0,67	4 497	95	154	0,00	1
			м2	✓	0,63	0,25	89	35	123,00	0,00	--
143	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов раствор М150		35,47	1 441,04	11,72	51 114	416	7 681	1,06	38
			м2	✓	171,68	4,39	6 089	156	123,00	0,02	1
144	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		37,2435	255,76	0,32	9 526	12	1 912	0,24	9
			м	✓	41,63	0,11	1 550	4	123,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				Тенге			**402 292**				
в том числе оборудование				Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (17,18,19)											
ПОТОЛОК											
209	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная		7,31	23,54	0,16	172	1	121	0,10	1
			м2	✓	15,75	0,07	115	1	105,00	0,00	--
210	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке		53,81	202,79	2,95	10 912	159	5 427	0,57	31
			м2	✓	94,95	1,10	5 109	59	105,00	0,01	--
СТЕНЫ											
215	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		4,05	306,50	2,10	1 241	9	280	0,39	2
			м2	✓	65,03	0,79	263	3	105,00	0,00	--
216	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная		37,2	23,54	0,16	876	6	618	0,10	4
			м2	✓	15,75	0,07	586	3	105,00	0,00	--
217	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		1 500	173,10	1,88	259 652	2 820	124 458	0,47	702
			м2	✓	78,30	0,72	117 452	1 080	105,00	0,00	5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				Тенге			**427 982**				
в том числе оборудование				Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3				Тенге			**1 692 373**				
в том числе оборудование				Тенге							
2-1-4 на ВОДОПРОВОД											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД											
3	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	--
			комплект	✓	41,71	--	42	--	128,00	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...ЛИСТ ...ТЕХНОО ...Т ПЕТРОП	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий МПЗ-У	1	639,30	--	639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1 309,93	49,18	1 310	49	1 344	6,32	6
		1узел		1 031,25	18,54	1 031	19	128,00	0,09	--
ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕСНОЙ 720Х850Х235 (8 ШТ)										
13	С12065-90	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,4-2,0	4,896	1 190,00	--	5 826	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	8	360,00	--	2 880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15,20,25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	221,01	5,31	9 946	239	1 904	0,24	11
		м		40,28	2,03	1 813	91	100,00	0,01	--
51	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	28	245,49	5,47	6 874	153	1 203	0,24	7
		м		40,95	2,03	1 147	57	100,00	0,01	--
52	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	80	508,25	8,47	40 660	678	4 662	0,33	26
		м		55,13	3,15	4 410	252	100,00	0,02	1
53	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	36	494,47	9,39	17 801	338	2 268	0,35	13
		м		59,40	3,60	2 138	130	100,00	0,02	1
54	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	610,24	11,17	18 307	335	2 160	0,40	12
		м		67,73	4,28	2 032	128	100,00	0,02	1
55	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	219	114,31	6,39	25 035	1 399	7 098	0,19	42
		м		29,93	2,48	6 555	543	100,00	0,01	3
56	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	107,2	89,00	--	9 541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			169 494				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕСНОЙ 720Х850Х235 (8 ШТ)										
81	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15,20,25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	307	221,01	5,31	67 850	1 630	12 989	0,24	74
		м		40,28	2,03	12 366	623	100,00	0,01	3
82	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	55	245,49	5,47	13 502	301	2 364	0,24	13
		м		40,95	2,03	2 252	112	100,00	0,01	1
83	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	280,02	6,01	5 600	120	932	0,26	5
		м		44,33	2,25	887	45	100,00	0,01	--
84	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	40	508,25	8,47	20 330	339	2 331	0,33	13
		м		55,13	3,15	2 205	126	100,00	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	494,47	9,39	1 483	28	189	0,35	1
		м		59,40	3,60	178	11	100,00	0,02	--
86	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулоннымиматериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	425	114,31	6,39	48 583	2 716	13 775	0,19	82
		м		29,93	2,48	12 721	1 054	100,00	0,01	5
87	C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	174,1	89,00	--	15 495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			217 749				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			387 244				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 на КАНАЛИЗАЦИЮ										
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000 (8 ШТ)										
16	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев контрольных из сборного железобетона д=1000мм в мокрых грунтах	5,52	16 518,83	2 104,76	91 184	11 618	21 427	13,90	77
		м3		2 362,44	623,48	13 041	3 442	130,00	2,48	14
17	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-10-1 (8 шт),КЦД-10 (8 шт) из бетона М200	2,24	32 100,00	--	71 904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КЦ10-6 (8шт)	4,72	5 621,00	--	26 531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-10-9а (8шт)	7,12	5 110,00	--	36 383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (8шт)	8	896,40	--	7 171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24	-250,00	--	-560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24	-134,00	--	-300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	C131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	8	8 060,00	--	64 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	C12021-267	Стоимость стремянок	0,1107	133 700,00	--	14 801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,189	7 444,50	296,61	1 407	56	229	5,95	1
		м3		915,76	110,25	173	21	118,00	0,54	--
26	E0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	6,408	8 942,19	--	57 302	--	4 469	3,66	23
		м3		567,01	--	3 633	--	123,00	--	--
27	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	2,8152	2 205,84	274,19	6 210	772	3 648	6,93	20
		м3		994,52	103,50	2 800	291	118,00	0,50	1
КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500 (1 ШТ)										
28	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев контрольных из сборного железобетона д=1500мм в мокрых грунтах	1,245	16 518,84	2 104,76	20 566	2 620	4 833	13,90	17
		м3		2 362,44	623,48	2 941	776	130,00	2,48	3
29	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-15-1 (1 шт),КЦД-15 (1 шт) из бетона М200	0,65	32 100,00	--	20 865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КЦ15-6 (1шт)	0,59	8 987,00	--	5 302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ-15-9а (1шт)	м	0,89	8 170,00	--	7 271	--	--	--	--
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	шт	1	896,40	--	896	--	--	--	--
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
34	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
35	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	шт	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
36	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,0138	133 700,00	--	1 845	--	--	--	--
37	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,024	7 444,36	296,67	179	7	29	5,95	--
38	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	0,801	8 942,19	--	7 163	--	559	3,66	3
39	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	м3	0,9338	2 205,83	274,17	2 060	256	1 210	6,93	6
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ90Х45-8 - (8м)					994,52	103,50	929	97	118,00	0,50	--
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,144	1 187,57	564,43	2 546	1 210	2 289	3,33	7
41	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л6-8 ИЗ БМ300	м3	1,206	567,00	195,49	1 216	419	140,00	0,75	2
42	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8 ИЗ БМ200	м3	0,938	24 500,00	--	29 547	--	--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,938	-134,00	--	-126	--	--	--	--
44	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,938	-250,00	--	-235	--	--	--	--
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0084	40 200,00	--	338	--	--	--	--
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ30Х30 - (59м)						--	--	--	--	--	--
46	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,941	1 187,57	564,43	5 868	2 789	5 274	3,33	16
47	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1-8 ИЗ БМ200	м3	3,36	567,00	195,49	2 802	966	140,00	0,75	4
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,36	25 800,00	--	86 688	--	--	--	--
49	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,36	-134,00	--	-450	--	--	--	--
50	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П1-5 ИЗ БМ200	м3	1,581	-250,00	--	-840	--	--	--	--
					25 300,00	--	39 999	--	--	--	--

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,581	-134,00	–	-212	–	–	–	–
52	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,581	-250,00	–	-395	–	–	–	–
53	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,037	40 200,00	–	1 487	–	–	–	–
54	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	86,177	27,84	26,18	2 399	2 256	741	0,01	1
55	E0101-164-2 Т.Ч. П.3 187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка	м3	2,665	1,66 262,71	7,20 –	143 700	620 –	97,00 791	0,03 1,85	2 5
56	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	80,292	262,71 6,48	– 6,48	700 520	– 520	113,00 164	– –	– –
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5					--	2,10	–	169	97,00	0,01	1
в том числе оборудование				Тенге							
2-1-6 на ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОТОПЛЕНИЕ				Тенге			728 960				
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ											
ОБОГРЕВ ПОЛОВ											
115	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15,20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	313	221,01 40,28	5,31 2,03	69 177 12 607	1 662 635	13 243 100,00	0,24 0,01	75 3
116	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	313	114,31 29,93	6,39 2,48	35 780 9 368	2 000 776	10 145 100,00	0,19 0,01	60 4
117	C11011-967	Лакостеклоткань	м2	85,5	262,00 –	– –	22 401 –	– –	– –	– –	– –
118	E0113-26-21 прим к=2	Окраска масляно-битумная за 2 раза	м2	55	19,64 3,13	0,02 –	1 080 172	1 –	155 90,00	0,02 –	1 –
119	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,5	21,80 5,81	0,05 0,02	599 160	1 1	144 90,00	0,03 0,00	1 –
120	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30	148,39	0,07	4 452	2	3 403	0,65	19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					108,00	0,02	3 240	1	105,00	0,00	–
в том числе оборудование				Тенге			170 213				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6				Тенге							
в том числе оборудование				Тенге			170 213				
2-1-7 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				Тенге							
МАТЕРИАЛЫ											
35	C151702-28 прим	Светильники тип ЛП001-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	1	4 590,00	–	4 590	–	–	–	–
36	C151702-29 прим	Светильники тип ЛП001Х20/Н-03-УХЛ4	шт	12	861,00	–	10 332	–	–	–	–
37	C151702-30 прим	Светильники тип ЛП001Х40/Н-03-УХЛ4	шт	16	1 180,00	–	18 880	–	–	–	–
ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЕ											
73	C130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	44	112,00	–	4 928	–	–	–	–
74	C130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	8	149,00	–	1 192	–	–	–	–
75	C130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2	279,00	–	558	–	–	–	–

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	5	190,00	--	950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	20	156,00	--	3 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	29	182,00	--	5 278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18	134,00	--	2 412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	10	46,00	--	460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	3	418,00	--	1 254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОБОРУДОВАНИЕ										
82	ПРАЙС-ЛИСТ "VK	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1110	1	1 242,94	--	1 243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомп	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230	3	2 512,12	--	7 536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	75-6-76	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	2	58 500,00	--	117 000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15-21-131	2	1 018,69	--	2 037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПАР-10	1	98,90	--	99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-40 прим	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПКП-63/1С М3Б	1	2 090,00	--	2 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			**187 322**				
в том числе оборудование			Тенге			**127 916**				
6-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ДВЕРИ (АС-5)										
117	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2 980,00	--	2 980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ КАНАЛ										
218	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий канала площадью до 5 м2	3	2 206,86	310,26	6 621	931	1 473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140,00	0,39	1
219	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В25, доборы объемом до 0,2 м3	0,06	27 200,00	--	1 632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,06	134,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 (в стенеколодца)	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100,00	0,04	--
222	Е0106-13-1	Устройство бетонных заделок из бетона В12,5	0,526	9 621,65	86,60	5 061	46	289	3,06	2
		м3		490,49	32,72	258	17	105,00	0,16	--
223	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1, М-1	0,0091	93 998,98	304,40	855	3	317	198,00	2
		1т		33 075,90	114,75	301	1	105,00	0,56	--
224	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0091	40 200,00	--	366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0279	13 010,35	1 826,16	363	51	343	42,70	1
		т		8 100,19	690,75	226	19	140,00	3,37	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т (уголок 50Х5)	0,0279	154 400,00	--	4 308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	E0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,43	201,31	14,05	288	20	315	1,19	2
		м2		178,20	5,31	255	8	120,00	0,03	--
228	C11021-57	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,0825	5 630,00	--	464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
229	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0825	1 862,39	14,18	154	1	31	1,88	--
		м3		303,75	5,40	25	--	120,00	0,03	--
ОТМОСТКА										
237	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под отмостки из БМ100	15,9	8 942,19	--	142 181	--	11 089	3,66	58
		м3		567,01	--	9 015	--	123,00	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге			**190 043**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-10 на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
54	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	38	209,45	5,31	7 959	202	5 233	0,74	28
		м		135,68	2,03	5 156	77	100,00	0,01	--
55	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	24	224,25	5,31	5 382	127	3 499	0,78	19
		м		143,78	2,03	3 451	49	100,00	0,01	--
56	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	38	275,21	5,31	10 458	202	7 199	1,02	39
		м		187,43	2,03	7 122	77	100,00	0,01	--
57	E0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	296,33	5,47	1 482	27	988	1,07	5
		м		195,53	2,03	978	10	100,00	0,01	--
58	E0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	49	297,19	5,47	14 562	268	9 140	1,00	49
		м		184,50	2,03	9 041	99	100,00	0,01	--
59	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,6	17 600,00	--	10 560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2,8	14 800,00	--	41 440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм изоляция стеклопластиком рулонным толщ.40мм	62	114,31	6,39	7 087	396	2 009	0,19	12
		м		29,93	2,48	1 856	154	100,00	0,01	1
62	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм изоляция стеклопластиком рулонным толщ.40мм	92	150,76	9,01	13 870	829	4 244	0,27	25
		м		42,75	3,38	3 933	311	100,00	0,02	1
63	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1	185 900,00	--	18 590	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
72	E0126-12-4	Изоляция газоходов матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10,98	273,74	88,20	3 006	968	1 816	0,74	8
		м2		132,30	33,08	1 453	363	100,00	0,16	2

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11031-01	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	1,3	4 660,00	--	6 058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	E0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции газоходов диаметром 273-530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	9	226,35	14,64	2 037	132	494	0,31	3
		м		49,50	5,40	446	49	100,00	0,03	--
75	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,017	185 900,00	--	3 160	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-10			Тенге			191 090				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-11 на Газоснабжение										
1	C130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	340,00	--	1 020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128,00	0,07	--
3	C130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6 710,00	--	13 420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1 140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0111-60-1	Установка сигнализатора горючих газов	1	779,71	1,58	780	2	644	4,00	4
		комплект		715,52	--	716	--	90,00	--	--
6	Прайс лист "NG-Курылыс" kz Стр	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2 Д100 с клапаном КЗЭУГ	1	76 301,19	--	76 301	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (26х2мм, 32х2мм, 57х3мм)	45,5	120,70	14,12	5 492	642	6 152	0,55	25
		м		100,35	5,29	4 566	241	128,00	0,03	1
8	C130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	31	63,00	--	1 953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	C130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	9	112,00	--	1 008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	C130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	6	279,00	--	1 674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	E0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных трубдиам. 100 мм (108х3,5мм)	22,5	160,75	20,80	3 617	468	3 983	0,73	16
		м		130,50	7,79	2 936	175	128,00	0,04	1
12	C130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	23	714,00	--	16 422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	E0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм (159х4мм) (футляр)	0,5	229,57	27,88	115	14	122	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	128,00	0,05	--
14	C130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,5	1 060,00	--	530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	E0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм (219х6мм) (футляр)	0,5	624,73	45,34	312	23	197	1,66	1
		м		290,25	16,97	145	8	128,00	0,08	--
16	C130806-101 Изм. и доп.вып.9 С	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,5	2 250,00	--	1 125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,32	200,00	--	2 864	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0116-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,51	148,39	0,07	669	--	512	0,65	3
		м2		108,00	0,02	487	--	105,00	0,00	--
19	E0116-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,79	100,70	0,07	784	1	493	0,37	3
		м2		60,30	0,02	470	--	105,00	0,00	--
20	C130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	1	183,00	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	C130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243,00	--	243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-11			Тенге			147 777				
в том числе оборудование			Тенге			76 301				
6-1-2 на ВОДОПРОВОД										
1	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128,00	0,07	--
2	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3 500,00	--	7 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1 140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	C130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	1	275,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	C130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (15мм, 25мм)	34	10,99	--	374	--	465	0,05	2
		м		10,69	--	363	--	128,00	--	--
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ30Х30 - (7м)										
15	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,59	1 187,57	564,43	701	333	630	3,33	2
		м3		567,00	195,49	335	115	140,00	0,75	--
16	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1-8 ИЗ БМ200	0,4	25 800,00	--	10 320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,4	-134,00	--	-54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,4	-250,00	--	-100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П1-5 ИЗ БМ200	0,19	25 300,00	--	4 807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,19	-134,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,19	-250,00	--	-48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0043	18 000,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-2			Тенге			29 679				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-3 на КАНАЛИЗАЦИЮ										
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ30Х30 - (5м)										
16	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,41	1 187,58	564,43	487	231	438	3,33	1
		м3		567,00	195,49	232	80	140,00	0,75	--
17	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1-8 ИЗ БМ200	0,28	25 800,00	--	7 224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П1-5 ИЗ БМ200	0,13	25 300,00	--	3 289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,13	-134,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,13	-250,00	--	-33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0019	18 000,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1000м Н=1,8м - 1 шт										
24	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1000	1,39	16 518,83	2 104,76	22 961	2 926	5 396	13,90	19
		м3		2 362,44	623,48	3 284	867	130,00	2,48	3
25	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые КЦП1-10-1,КЦД-10 из бетона В15	0,9	32 100,00	--	28 890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ-10-9,КЦ-10-9а	1,78	5 110,00	--	9 096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	C143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	C143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,9	-250,00	--	-225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	-134,00	--	-121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	C131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133 700,00	--	2 286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,801	8 942,19	--	7 163	--	559	3,66	3
		м3		567,01	--	454	--	123,00	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной- глиняный замок	2,8152	2 205,84	274,19	6 210	772	3 648	6,93	20
		м3		994,52	103,50	2 800	291	118,00	0,50	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-3			Тенге			**112 501**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-4 на ОТОПЛЕНИЕ										
1	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	C130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,1	4 331,44	35,77	22 090	182	817	0,70	4
		1кВт		111,71	13,40	570	68	128,00	0,07	--
4	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2 132	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128,00	0,01	--
5	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	39	264,48	3,96	10 315	154	2 680	0,30	12
		м		52,20	1,49	2 036	58	128,00	0,01	--
6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм= 18-57 мм	47	10,99	--	517	--	643	0,05	2
		м		10,69	--	502	--	128,00	--	--
7	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,8	148,39	0,07	1 306	1	998	0,65	6
		м2		108,00	0,02	950	--	105,00	0,00	--
8	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,24	22,23	0,04	5	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90,00	0,00	--
9	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177	0,24	19,58	--	5	--	1	0,02	--
		м2		3,13	--	1	--	90,00	--	--
10	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	165,44	5,31	496	16	318	0,57	2
		м		103,95	2,03	312	6	100,00	0,01	--
11	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,031	17 600,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм= 18-57 мм	3	114,31	6,39	343	19	97	0,19	1
		м		29,93	2,48	90	7	100,00	0,01	--
13	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0012	185 900,00	--	223	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-4			Тенге			**48 360**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-5 на ВЕНТИЛЯЦИЮ										
1	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1 800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128,00	0,01	--
2	E0120-23-4	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	2	7 859,35	37,19	15 719	74	2 921	7,14	14
		шт		1 126,91	14,18	2 254	28	128,00	0,07	--
3	E0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до630 мм УП 2-06	2	10 802,11	88,98	21 604	178	1 833	4,45	9
		шт		682,76	33,08	1 366	66	128,00	0,16	--
4	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,93	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,72	7,09	187	7	128,00	0,03	--
5	E0120-3-1прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1 151,91	13,82	2 995	36	882	1,62	4
		м2		259,87	5,18	676	13	128,00	0,03	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,95	1 151,91	13,82	1 094	13	322	1,62	2
		м2		259,87	5,18	247	5	128,00	0,03	--
7	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Д630	6,9	1 163,92	8,82	8 031	61	1 400	0,96	7
		м2		155,22	3,31	1 071	23	128,00	0,02	--
8	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	6	358,51	16,96	2 151	102	1 488	1,12	7
		шт		186,72	7,09	1 120	43	128,00	0,03	--
9	C131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	1	836,00	--	836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-5			Тенге			**67 645**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-6 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,80	134,00	1 371	536	744	0,99	4
		шт		158,00	37,80	632	151	95,00	0,22	1
2	C151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	4	2 740,00	--	10 960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	8	99,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313,00	131,00	2 191	917	1 037	0,75	5
		шт		119,00	36,90	833	258	95,00	0,21	1
6	C151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871,00	--	2 613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	C151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	2	209,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	C151701-83 прим	Светильники тип НПП04-100-001-УХЛ4	2	209,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	C151706-61 прим	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100,ЛОН-100	5	18,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C151706-60 прим	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60,ЛОН-60	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	C151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	80	175,20	75,70	14 016	6 056	7 091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5 816	1 648	95,00	0,12	10
13	C151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,045	52 100,00	--	2 345	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	C151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,035	28 900,00	--	1 012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,30	230	1	95,00	0,00	--
16	C151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3, РС10-213	2	105,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95,00	0,00	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С151801-15	Выключатель одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220,А16-131	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	5	134,80	3,60	674	18	547	0,68	3
		шт		115,00	0,20	575	1	95,00	0,00	--
20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220,А14-100	5	215,00	--	1 075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95,00	0,01	--
22	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4 720,00	--	4 720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95,00	0,01	--
24	Прайс-лист "Электрокомплект"ст	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м,т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ-16А	1	776,57	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-132 прим	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3,Л91УХЛ3	0,006	16 300,00	--	98	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509,00	--	6 108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95,00	0,15	--
28	С151704-1	Указатель световой "СЭУ"	3	457,00	--	1 371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-6			Тенге			68 596				
в том числе оборудование			Тенге			777				
6-1-7 на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
МАТЕРИАЛЫ										
13	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	12,18	650,00	--	7 917	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-119	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,295	13 300,00	--	3 924	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-121	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,1	19 900,00	--	1 990	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-25 прим	Переключатели П11	1	250,00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС10-213	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОБОРУДОВАНИЕ										
18	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомп	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230	2	2 512,12	--	5 024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомп	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2230	2	3 164,87	--	6 330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист "Электрокомплект"ст	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м,т номинальный ток А 40 50А 63 АП50Б-3МТ -50А	1	1 626,39	--	1 626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист "Электрокомпл	Устройство защитного отключения УЗО 2-х полюсное	1	908,43	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист "Электрокомпл	Счетчик 3фазн. СА-Э412	1	2 747,28	--	2 747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,90	17,90	3 132	72	1 479	3,00	12
		шт		387,00	2,30	1 548	9	95,00	0,01	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95,00	0,01	--
3	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	108,60	48,90	7 602	3 423	3 445	0,22	15
		м		39,60	12,20	2 772	854	95,00	0,07	5
4	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	30	8,50	0,10	255	3	208	0,05	2
		м		7,30	--	219	--	95,00	--	--
5	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	10,60	0,10	424	4	338	0,06	2
		м		8,80	0,10	352	4	95,00	0,00	--
6	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	325	5,40	0,10	1 755	33	1 142	0,02	7
		м		3,70	--	1 203	--	95,00	--	--
7	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимовдля подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95,00	0,01	--
8	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,30	230	1	95,00	0,00	--
9	У65-8-22 СКЦЭ	Щитки осветительные типа ЩУРВ-3/24	1	7 360,07	69,72	7 360	70	372	3,00	3
		устр-во		381,87	10,12	382	10	95,00	0,10	--
10	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1 245,70	66,70	1 246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	13	95,00	0,08	--
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95,00	0,01	--
12	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 25Х4 мм	30	55,00	7,60	1 650	228	687	0,13	4
		м		23,20	0,90	696	27	95,00	0,01	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-7			Тенге			**67 486**				
в том числе оборудование			Тенге			**16 636**				
6-1-9 на ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ										
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90,00	--	--
4	Прайс лист ТОО "ALPRO-	Извещатель тепловой ИП101-1А	1	164,84	--	165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-3	Извещатель ручной	1	457,50	1,60	458	2	393	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	90,00	--	--
6	СПрайс лист ООО "ALPRO	Извещатель ручной ИПР	1	289,38	--	289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	850	43,80	--	37 230	--	18 742	0,15	128
		м		24,50	--	20 825	--	90,00	--	--
8	СПрайс лист ООО "ALPRO СМНУ" с	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка КСПВ, диаметр жил 2х0,5 мм2	850	5,18	--	4 403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	--	1 094	--	720	0,33	5
		м		53,30	--	800	--	90,00	--	--
10	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52 100,00	--	782	--	--	--	--

		1000м		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-9		Тенге				68 404				
в том числе оборудование		Тенге				454				
6-2 на СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	197,84	46,51	44,35	9 201	8 774	3 682	0,02	3
		м3		2,16	17,03	427	3 369	97,00	0,07	14
2	E0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка	6,12	467,11	–	2 859	–	3 230	2,98	18
		м3		467,11	–	2 859	–	113,00	–	–
3	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	35,91	25,65	5,38	921	193	706	0,13	5
		м3		20,27	–	728	–	97,00	–	–
4	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение сущ.сетей - 5шт по 2,0м3)	10	218,93	–	2 189	–	2 474	1,54	15
		м3		218,93	–	2 189	–	113,00	–	–
5	E0111-2-6	Устройство водонепроницаемого поддона из глины пропитанной битумом	17,96	5 318,18	–	95 515	–	23 261	6,80	122
		м3		1 052,98	–	18 912	–	123,00	–	–
6	E0123-1-1	Устройство дренажного слоя из песка	11,97	1 626,20	152,52	19 466	1 826	3 281	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1 840	684	130,00	0,28	3
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	19,57	122,18	–	2 391	–	2 702	0,89	17
		м3		122,18	–	2 391	–	113,00	–	–
8	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	102,07	6,48	6,48	661	661	208	–	–
		м3		–	2,10	–	215	97,00	0,01	1
9	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	102,07	3,20	3,20	327	327	103	–	–
		м3		–	1,04	–	106	97,00	0,00	–
10	E0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,07	21,55	4,52	2 199	461	1 686	0,11	11
		м3		17,03	–	1 738	–	97,00	–	–
ВОДОПРОВОД										
11	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110Х6,6 мм	0,049	58 881,85	25 695,37	2 885	1 259	2 541	194,00	10
		км		33 075,06	6 813,43	1 621	334	130,00	26,38	1
12	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	14	244,98	0,28	3 430	4	2 676	0,84	12
		м		146,93	0,11	2 057	2	130,00	0,00	–
13	C130804-946 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,63	468,00	–	29 779	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм	0,0935	51 202,83	20 326,01	4 787	1 900	4 398	179,00	17
		км		30 825,59	5 353,40	2 882	501	130,00	20,64	2
15	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63Х3,8 мм	13,5	244,98	0,28	3 307	4	2 581	0,84	11
		м		146,93	0,11	1 984	1	130,00	0,00	–
16	C130804-943 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	108,07	163,00	–	17 615	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	0,013	82 893,88	12 499,23	1 078	162	1 084	328,00	4
		км		59 400,80	4 722,68	772	61	130,00	23,06	–
18	C130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	13,052	756,00	–	9 867	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х6 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0075	174 225,73	71 861,33	1 307	539	1 074	441,00	3
		км		83 027,07	27 145,76	623	204	130,00	132,58	1
20	C130806-105 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм (футляр)	7,53	2 370,00	–	17 846	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 С	м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,008	203 958,23	85 907,50	1 632	687	1 334	504,00	4
		км		95 850,73	32 451,29	767	260	130,00	158,50	1
22	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм (футляр)	8,032	3 360,00	--	26 988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм (футляр)	0,012	815 399,91	28 043,33	9 785	337	1 474	499,00	6
		км		83 961,74	10 500,60	1 008	126	130,00	51,29	1
35	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных ПГ-3000,Н-500	2	575,87	36,99	1 152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130,00	0,07	--
36	С131103-18 Изм. и	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	2	14 675,00	--	29 350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (подставка, тройник 108х4 с отв.)	0,0087	247 994,07	49 389,66	2 158	430	921	312,70	3
		т		62 774,53	18 656,82	546	162	130,00	91,12	1
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (325х8-108х4 тройник)	0,0274	78 096,40	39 324,82	2 140	1 077	1 611	147,70	4
		т		30 374,50	14 854,61	832	407	130,00	72,55	2
39	С130810-159 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х8-108х4 мм	1	5 070,00	--	5 070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники,переходы)	0,0106	121 293,40	49 389,62	1 286	524	1 122	312,70	3
		т		62 774,53	18 656,82	665	198	130,00	91,12	1
41	С130810-311 Изм. и доп.вып.12	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	3	1 809,75	--	5 429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-308 Изм. и доп.вып.12	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	1	892,52	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1 352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130,00	0,01	--
45	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3 500,00	--	14 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1 360,00	--	5 440	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,47	17,71	2 469	106	1 860	1,40	8
		шт		231,76	6,75	1 391	41	130,00	0,03	--
48	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6 480,00	--	38 880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	6	2 350,00	--	14 100	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128,00	--	--
51	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	495,00	--	1 485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	2	304,00	--	608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубок **регулирующий L=0,3м-4шт)**	0,0012	62 569,08	6 791,67	75	8	75	253,00	--
		км		45 674,08	2 565,00	55	3	130,00	12,52	--
55	С130806-66 **Изм.** и **доп.**вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок регулирующий L 0,3м)	1,2048	321,00	--	387	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х3 мм с гидравлическим испытанием (патрубок регулирующий L=0,3м-4шт)	0,0012	70 152,58	10 675,00	84	13	82	270,00	--
		км		48 824,08	4 031,92	59	5	130,00	19,69	--
57	С130806-79 **Изм.** и **доп.**вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм (патрубок регулирующий L 0,3м-4шт)	1,2048	714,00	--	860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2 835	410	2 750	2,45	10
		фланец		524,25	4,50	2 097	18	130,00	0,02	--
59	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	1 710,00	--	6 840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1 185	159	1 310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1 008	--	130,00	--	--
61	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285,00	--	4 560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	35	156,43	21,43	5 475	750	5 733	0,60	21
		фланец		126,00	--	4 410	--	130,00	--	--
63	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	35	492,00	--	17 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1 360,00	--	5 440	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	6	2 350,00	--	14 100	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,втулок	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130,00	0,23	3
67	Прайс-лист ТОО"Инжинир	Отвод полиэтиленовый д 63мм 45-90гр	1	453,39	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист ТОО"Инжинир	Отвод полиэтиленовый д 90мм 110гр	1	1 022,89	--	1 023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист ТОО"PlAsT	Втулка буртовая под фланец д 63 мм	4	377,71	--	1 511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист ТОО"PlAsT	Втулка буртовая под фланец д 110 мм	6	812,09	--	4 873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0002	121 324,50	49 400,00	24	10	21	312,70	--
		т		62 774,50	18 657,00	13	4	130,00	91,12	--
72	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (футляр для пересечения трубами стенок колодца L=0,3м-3шт)	0,0009	78 004,78	36 133,33	70	33	60	247,00	--
		км		41 849,22	9 613,00	38	9	130,00	37,30	--
74	С130804-949 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр для пересечения трубами стенок колодца L 0,3м-3шт)	0,909	982,00	--	893	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр для пересечения трубами стенок колодца L=0,3м-3шт)	0,0009	139 337,78	90 797,11	125	82	80	286,00	--
		км		48 374,00	19 582,44	44	18	130,00	84,07	--
76	C130804-952 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр для пересечения трубами стенок колодца L 0,3м-3шт)	0,909	1 942,00	--	1 765	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (подставка из бетона (М100) под арматуру)	0,2	9 650,10	260,50	1 930	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105,00	0,35	--
79	C130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	1,6	112,00	--	179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	E0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	151 046,30	29 540,00	453	89	181	202,90	1
		км		35 280,27	11 159,97	106	33	130,00	54,50	--
81	E0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	0,0142	272 631,83	34 083,10	3 871	484	967	227,50	3
		км		39 487,18	12 874,68	561	183	130,00	62,88	1
82	E0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,0075	554 511,01	94 029,33	4 159	705	893	323,10	2
		км		56 070,77	35 520,03	421	266	130,00	173,48	1
83	E0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,008	647 813,78	########	5 183	835	1 056	356,70	3
		км		62 122,88	39 428,71	497	315	130,00	192,57	2
УПОР БЕТОННЫЙ УГ-1 (1шт)										
84	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
		шт		104,85	67,51	105	68	140,00	0,25	--
85	C143014-3 Изм. и	Упоры бетонные из бетона класса В12,5	0,112	21 300,00	--	2 386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	C143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,112	-125,00	--	-14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (2 компл.)										
90	E0122-8-1	Демонтаж из стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,065	31 477,53	4 073,08	2 046	265	2 446	151,80	10
		км		27 404,45	1 538,98	1 781	100	130,00	7,51	--
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1500 (5 ШТ)										
91	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев контрольных из сборного железобетона д=1500мм в мокрых грунтах	6,9	16 518,83	2 104,76	113 980	14 523	26 784	13,90	96
		м3		2 362,44	623,48	16 301	4 302	130,00	2,48	17
92	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-15-1 (2 шт),КЦП1-15-2 (1 шт),КЦП2-15-1 (2 шт),КЦД-15 (5 шт) из бетона М200	3,25	32 100,00	--	104 325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-15-9 (5шт), КЦ-15-9а (5шт)	8,9	8 170,00	--	72 713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (5шт)	5	896,40	--	4 482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	C131104-8	Люк чугунный легкий	4	8 060,00	--	32 240	--	--	--	--

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и										
98	С131104-10	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13 400,00	--	13 400	--	--	--	--
	Изм. и										
101	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	шт	5,175	2 205,84	274,19	11 415	1 419	6 705	6,93	36
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ30Х30 - (27м)			м3		994,52	103,50	5 147	536	118,00	0,50	3
102	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,26	1 187,58	564,44	2 684	1 276	2 413	3,33	8
103	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1-8 ИЗ БМ200	м3	1,54	567,00	195,49	1 281	442	140,00	0,75	2
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,54	25 800,00	--	39 732	--	--	--	--
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,54	-134,00	--	-206	--	--	--	--
106	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П1-5 ИЗ БМ200	м3	1,54	-250,00	--	-385	--	--	--	--
107	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,72	25 300,00	--	18 216	--	--	--	--
108	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,72	-134,00	--	-96	--	--	--	--
109	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	м3	0,72	-250,00	--	-180	--	--	--	--
110	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты, болты/	т	0,0167	40 200,00	--	671	--	--	--	--
РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ тип5 - 5М2			кг	37,7	200,00	--	7 540	--	--	--	--
111	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,35	408,11	169,61	143	59	113	1,55	1
112	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	1	238,50	4,07	83	1	133,00	0,01	--
113	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6	66,75	51,25	67	51	33	0,12	--
114	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,6464	15,50	9,62	16	10	133,00	0,04	--
115	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	2,6464	122,85	--	737	--	980	0,77	5
116	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	5	122,85	--	737	--	133,00	--	--
117	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	5	27,10	--	72	--	50	1,00	3
118	Е0127-21-3 т.ч. п1.37 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	5	18,97	--	50	--	100,00	--	--
122	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	6	80,28	80,28	212	212	42	--	--
123	С143019-81	Камни бортовые марки БР 300.30.15	м	2	--	16,06	--	42	100,00	0,34	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2			шт		212,94	12,65	1 065	63	48	0,02	--
в том числе оборудование			Тенге		3,56	3,63	18	18	133,00	0,01	--
6-3 на ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ			Тенге		181,07	11,84	905	59	57	0,04	--
					5,51	3,12	28	16	133,00	0,01	--
					-32,74	--	-164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					579,50	6,63	3 477	40	881	0,70	4
					108,68	1,76	652	11	133,00	0,01	--
					3 110,00	--	6 220	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
							1 103 606				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШКАФ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ										
30	Прайс лист ТОО "Завод газового	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором РДНК-400	1	58 608,69	--	58 609	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист ООО	Счетчик газовый СГ ЭК-Р-100/1,6	1	215 401,60	--	215 402	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ Ду50 -1шт										
33	Е0119-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	1	1 738,34	139,45	1 738	139	942	3,67	4
		фильтр	✓	684,01	51,75	684	52	128,00	0,25	--
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН д-63мм - 1шт										
60	Прайс лист ТОО	Переход "Полиэтилен-сталь" диам. 63/СТ57х4мм	1	2 774,72	--	2 775	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	2	2 017,56	1,57	4 035	3	1 008	2,36	5
		1сальник	✓	393,74	--	787	--	128,00	--	--
67	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт	✓	69,53	58,98	70	59	130,00	0,23	--
69	Прайс лист ТОО	Отвод ПЭ диам. 63мм 36град	1	4 456,85	--	4 457	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ УГ26.00 СЕРИЯ 5.905-25-05 вып.1 УГ.26.00										
70	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с устройством подушки и ковера	1	2 221,01	290,34	2 221	290	775	2,74	3
		шт	✓	485,99	110,25	486	110	130,00	0,53	1
72	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3985	1 626,19	152,51	648	61	109	1,02	--
		м3	✓	153,68	57,15	61	23	130,00	0,28	--
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5	0,001	8 719,00	70,00	9	--	--	1,35	--
		м3	✓	195,80	24,90	--	--	--	0,12	--
74	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,02	1 082,71	--	22	--	12	3,10	--
		м3	✓	474,77	--	9	--	123,00	--	--
КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ 159мм НА ВХОДЕ В ЗЕМЛЮ ТР Д32Х2-1,0м (БЕЗ КОВЕРА) (СЕРИЯ 5.905-25.05 У										
75	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1 107,16	290,34	1 107	290	775	2,74	3
		шт	✓	485,99	110,25	486	110	130,00	0,53	1
76	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	348 384,00	68 160,00	348	68	91	255,70	--
		км	✓	44 481,60	25 749,40	44	26	130,00	125,76	--
77	Е0124-114-1	Устройство подушки и ковера для сигнального провода	2	2 221,01	290,34	4 442	581	1 550	2,74	5
		шт	✓	485,99	110,25	972	221	130,00	0,53	1
78	С130810-162 прим	Ковер	0,0486	126 700,00	--	6 158	--	--	--	--
		тн	✓	--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,0291	6 465,29	5 154,64	188	150	79	6,30	--
		км	✓	1 310,65	724,64	38	21	133,00	4,20	--
80	Прайс Электрокомпл	Лента сигнальная	29,1	17,28	--	503	--	--	--	--
		м	✓	--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-141-1 прим	Прокладка провода	28,1	26,40	3,10	742	87	523	0,11	3
		м	✓	19,10	0,50	537	14	95,00	0,00	--
82	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,0281	19 900,00	--	559	--	--	--	--
		1000м	✓	--	--	--	--	--	--	--
СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ										
83	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
		шт	✓	100,35	29,70	201	59	133,00	0,12	--
84	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,104	18 400,00	--	1 914	--	--	--	--
		м3	✓	--	--	--	--	--	--	--
85	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
		шт	✓	119,03	--	238	--	133,00	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЕПЛЕНИЕ ГРПШ НА СТОЙКАХ ИЗ УГОЛКОВ									
88 E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т - стойки под шкаф	0,0452	4 647,61	2 285,86	210	103	89	9,35	--
	т		1 579,50	617,13	71	28	90,00	2,34	--
89 E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0452	543,26	144,52	25	7	12	1,34	--
	т		292,50	--	13	--	90,00	--	--
90 C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т-стойки под ГРПШ из уголков 50х50х5 дл.12м	0,0452	154 400,00	--	6 979	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
91 E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под ГРПШ из бетона В15 (5шт)	0,74	10 355,15	95,97	7 663	71	628	4,90	4
	м3		771,75	36,25	571	27	105,00	0,18	--
92 E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,74	402,75	--	298	--	337	2,80	2
	м3		402,75	--	298	--	113,00	--	--
93 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,01	122,18	--	1	--	1	0,89	--
	м3		122,18	--	1	--	113,00	--	--
94 E0120-30-1	Крепление газопровода к стене	3,58	107,48	1,20	385	4	41	0,05	--
	кг		8,53	0,45	31	2	128,00	0,00	--
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -6М2									
102 E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	0,42	408,11	169,61	171	71	135	1,55	1
	м3		238,50	4,07	100	2	133,00	0,01	--
103 E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	122,85	--	246	--	327	0,77	2
	м		122,85	--	246	--	133,00	--	--
104 E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,2	66,76	51,26	80	62	40	0,12	--
	м3		15,50	9,62	19	12	133,00	0,04	--
105 E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	6	212,94	12,65	1 278	76	57	0,02	--
	м2		3,56	3,63	21	22	133,00	0,01	--
106 E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	6	181,07	11,84	1 086	71	69	0,04	--
	м2		5,51	3,12	33	19	133,00	0,01	--
107 E0127-21-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см/8см/	6	-362,15	-23,69	-2 173	-142	-138	0,07	--
	м2		-11,02	-6,23	-66	-37	133,00	0,02	--
108 E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более	6	378,80	15,35	2 273	92	88	0,03	--
	м2		5,94	5,06	36	30	133,00	0,02	--
109 E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более, типа АБВ /толщ3см/	6	508,49	15,35	3 051	92	88	0,03	--
	м2		5,94	5,06	36	30	133,00	0,02	--
110 E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6	121,28	--	728	--	--	0,00	--
	м2		0,02	--	--	--	--	--	--
111 E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,0708	27,44	8,47	84	26	117	0,40	1
	т		18,97	18,97	58	58	100,00	0,40	1
112 E010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	3,0708	80,44	80,44	247	247	49	--	--
	т		--	16,06	--	49	100,00	0,34	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3		Тенге			342 404				
в том числе оборудование		Тенге			274 010				
6-4 на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ЫЕ РАБОТЫ									
5 E0111-2-6	Устройство водонепроницаемого поддона из глины пропитанной битумом	32,13	5 318,18	--	170 873	--	41 614	6,80	,218
	м3		1 052,98	--	33 832	--	123,00	--	--
6 E0123-1-1	Устройство дренажного слоя из песка	21,42	1 626,20	152,52	34 833	3 267	5 871	1,02	22
	м3		153,68	57,15	3 292	1 224	130,00	0,28	6
ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПЛЕСКАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА Д=1500 (1 ШТ)									
36 E0122-41-2	Устройство круглых колодцев контрольных из сборного железобетона д=1500мм в мокрых грунтах	1,38	16 518,83	2 104,76	22 796	2 905	5 357	13,90	19
	м3		2 362,44	623,48	3 260	860	130,00	2,48	3
37 С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-15-1 (1 шт),КЦД-15 (1 шт) из бетона М200	0,65	32 100,00	--	20 865	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
38 С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-15-9 (1шт),КЦ-15-9а (1шт)	1,78	8 170,00	--	14 543	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
39 С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	1	896,40	--	896	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
40 С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
41 С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
42 С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
44 E0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	8 942,19	--	7 163	--	559	3,66	3
	м3		567,01	--	454	--	123,00	--	--
45 E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	1,035	2 205,85	274,19	2 283	284	1 341	6,93	7
	м3		994,52	103,50	1 029	107	118,00	0,50	1
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000 (19ШТ)									
46 E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	18,46	11 029,56	2 538,55	203 606	46 862	86 297	15,87	293
	м3		2 645,35	950,65	48 833	17 549	130,00	4,64	86
47 С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	7,83	8 370,00	--	65 537	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
48 С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-10-1 (19 шт),КЦД-10 (19 шт) из бетона М200	5,32	32 100,00	--	170 772	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
49 С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КЦ-10-6 (11шт)	6,49	5 621,00	--	36 480	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
50 С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КЦ-10-9 (13шт)	11,57	5 110,00	--	59 123	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
51 С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (19шт)	19	896,40	--	17 032	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
52 С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)	0,29	4 862,50	--	1 410	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
53 С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,32	-250,00	--	-1 330	--	--	--	--

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,32	-134,00	–	-713	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
55	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	шт	19	8 060,00	–	153 140	–	–	–	–
56	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,2021	–	–	–	–	–	–	–
57	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,568	133 700,00	–	27 021	–	–	–	–
58	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	15,219	–	–	–	–	–	–	–
59	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	м3	16,9832	7 444,47	296,60	4 228	168	688	5,95	3
					915,76	110,25	520	63	118,00	0,54	–
КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000 (4 ШТ)					8 942,19	–	136 091	–	10 614	3,66	56
60	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев контрольных из сборного железобетона д=1000мм в мокрых грунтах	м3	3,34	567,01	–	8 629	–	123,00	–	–
					2 205,84	274,19	37 462	4 657	22 005	6,93	118
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-10-1 (4 шт),КЦД-10 (4 шт) из бетона М200	м3	1,12	994,52	103,50	16 890	1 758	118,00	0,50	8
					16 518,83	2 104,76	55 173	7 030	12 965	13,90	46
					2 362,44	623,48	7 891	2 082	130,00	2,48	8
62	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-10-6(1шт-0,16м3-0,59м)	м	0,59	32 100,00	–	35 952	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
63	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-10-9а (4шт),КЦ-10-9 (4шт)	м	7,12	5 621,00	–	3 316	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (4шт)	шт	4	5 110,00	–	36 383	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
65	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (2шт)	м	0,58	896,40	–	3 586	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,12	4 862,50	–	2 820	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
67	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,12	-250,00	–	-280	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
68	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	шт	3	-134,00	–	-150	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
69	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый	шт	1	8 060,00	–	24 180	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
71	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,0474	13 400,00	–	13 400	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
72	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	2,403	7 444,39	296,62	353	14	57	5,95	1
					915,76	110,25	43	5	118,00	0,54	–
73	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	м3	1,7034	8 942,19	–	21 488	–	1 676	3,66	9
					567,01	–	1 363	–	123,00	–	–
					2 205,85	274,19	3 757	467	2 207	6,93	18
					994,52	103,50	1 694	176	118,00	0,50	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4				Тенге			**1 678 139**				
в том числе оборудование				Тенге							
6-5 на ТЕПЛОСЕТЬ											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	166,35	38,62	37,22	6 424	6 191	2 045	0,01	1
					1,40	11,27	233	1 875	97,00	0,04	–
		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка		5,15	467,11	–	2 406	–	2 718	2,90	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	м3		467,11	--	2 406	--	113,00	--	--
3	Е0101-134-2	Уплотнение основания, грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	37,83	25,65	5,38	970	203	744	0,13	5
		м3		20,27	--	767	--	97,00	--	--
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	135,3	6,48	6,48	877	877	276	--	--
		м3		--	2,10	--	285	97,00	0,01	1
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	135,3	3,20	3,20	433	433	136	--	--
		м3		--	1,04	--	141	97,00	0,00	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,3	21,55	4,52	2 915	611	2 235	0,11	15
		м3		17,03	--	2 304	--	97,00	--	--
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА-1ШТ										
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,48	27,84	26,18	737	693	228	0,01	--
		м3		1,66	7,20	44	191	97,00	0,03	1
8	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,82	262,71	--	215	--	243	1,85	2
		м3		262,71	--	215	--	113,00	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную гравием ДР-8 в основании колодца	0,11	134,10	--	15	--	17	0,97	--
		м3		134,10	--	15	--	113,00	--	--
10	С143008-75 *	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	0,11	473,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка дренажных колодцев щебнем бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,дренирующий слой из глины	11,52	6,48	6,48	75	75	24	--	--
		м3		--	2,10	--	24	97,00	0,01	--
12	С143008-53	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 5-10 мм	11,52	732,00	--	8 433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,52	21,55	4,52	248	52	190	0,11	1
		м3		17,03	--	196	--	97,00	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей глиной, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	2,4	134,10	--	322	--	364	0,97	2
		м3		134,10	--	322	--	113,00	--	--
15	С143008-111	Глина	2,4	810,00	--	1 944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,3	6,48	6,48	151	151	48	--	--
		м3		--	2,10	--	49	97,00	0,01	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,3	21,55	4,52	502	105	385	0,11	3
		м3		17,03	--	397	--	97,00	--	--
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
18	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 25 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1 517	779	1 067	1,73	3
		компл.		317,25	93,15	634	186	130,00	0,38	1
19	С130901-92	Вентили (клапаны) проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1 364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953,00	--	1 906	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 40 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1 517	779	1 067	1,73	3
		компл.		317,25	93,15	634	186	130,00	0,38	1
22	С130901-94	Вентили (клапаны) проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1 270,00	--	2 540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1 170,00	--	2 340	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 15 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3 034	1 558	2 134	1,73	7
		компл.		317,25	93,15	1 269	373	130,00	0,38	2
25	С130901-61	Вентили (клапаны) проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362,00	--	1 448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,223	193 002,96	47 716,89	43 040	10 641	28 021	440,00	98
		км		79 648,80	17 008,42	17 762	3 793	130,00	88,36	20
27	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	225,23	443,00	--	99 777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,124	179 745,86	46 381,70	22 288	5 751	15 002	424,00	53
		км		76 048,64	17 015,64	9 430	2 110	130,00	88,37	11
29	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	125,24	104,00	--	13 025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 60х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,114	182 535,98	46 655,75	20 809	5 319	13 923	428,00	49
		км		76 950,12	16 999,83	8 772	1 938	130,00	88,32	10
31	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 60х3 мм	115,14	400,00	--	46 056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 75,5х3,2 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,114	182 535,98	46 655,75	20 809	5 319	13 923	428,00	49
		км		76 950,12	16 999,83	8 772	1 938	130,00	88,32	10
33	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 75,5х3,2 мм	115,14	509,00	--	58 606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм,(д40мм,25мм) при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	179 746,07	46 381,43	1 078	278	726	424,00	3
		км		76 048,63	17 015,65	456	102	130,00	88,37	1
35	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм (для дренажа)	3,03	232,00	--	703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм (для дренажа)	3,03	148,00	--	448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм (L=30м:6,3м=4,7619шт)	2	18 250,29	85,07	36 501	170	1 550	3,11	6
		шт		584,99	11,25	1 170	23	130,00	0,06	--
38	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 75,5х3,2 мм (L=15м:6,3м=2,38095шт)	1	15 549,86	66,73	15 550	67	711	3,00	3
		шт		535,50	11,25	536	11	130,00	0,06	--
39	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 60х3 мм (L=15м:6,3м=2,38095шт)	1	11 797,03	56,38	11 797	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130,00	0,04	--
40	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0057	107 900,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-4 Изм. и	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)(для неподвижных опор)	0,15	7 790,00	--	1 169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-6 Изм. и	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)(для неподвижных опор)	0,54	8 160,00	--	4 406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-262	Опоры скользящие	0,1784	107 900,00	--	19 249	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-262 прим	Опоры двухрядные подвижные	0,0455	107 900,00	--	4 909	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (72ШТ)										
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,288	1 986,60	564,45	572	163	307	3,33	1
		м3		567,00	195,49	163	56	140,00	0,75	--
46	С143018-145 Изм. и	Опорная подушка ОП-1 из БМ200	0,288	23 800,00	--	6 854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,288	-134,00	--	-39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,288	-250,00	--	-72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0504	40 200,00	--	2 026	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-2 (63ШТ)										
50	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,315	1 986,56	564,43	626	178	336	3,33	1
		м3		567,00	195,49	179	62	140,00	0,75	--
51	С143018-145 Изм. и	Опорная подушка ОП-2 из БМ200	0,315	23 800,00	--	7 497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,315	-134,00	--	-42	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,315	-250,00	--	-79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0441	40 200,00	--	1 773	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ90Х45-8 - (75,5м)										
55	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	20,23	1 986,57	564,43	40 188	11 419	21 595	3,33	67
		м3		567,00	195,49	11 470	3 955	140,00	0,75	15
56	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л6-8 ИЗ БМ300	11,38	24 500,00	--	278 810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П8-8 ИЗ БМ200	8,85	24 900,00	--	220 365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,85	-134,00	--	-1 186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,85	-250,00	--	-2 213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0797	40 200,00	--	3 204	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК90Х45 - (1шт)										
61	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,92	1 986,57	564,44	7 787	2 213	4 185	3,33	13
		м3		567,00	195,49	2 223	766	140,00	0,75	3
62	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л6Д-8 БМ300	0,22	25 800,00	--	5 676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Лу6-8-1, Лу6-8Н-1 БМ300	1,72	25 800,00	--	44 376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П8Д-8 из БМ200	0,9	27 200,00	--	24 480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости П8Д-8 за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,9	-250,00	--	-225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости П8Д-8 за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	-134,00	--	-121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, П11Д-8 БМ300	0,88	27 200,00	--	23 936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 С	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 - балка Б1 БМ300	0,2	23 800,00	--	4 760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0279	40 200,00	--	1 122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
БАЛКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Б2 -(6шт)										
70	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,54	1 986,58	564,43	1 073	305	576	3,33	2
		м3		567,00	195,49	306	106	140,00	0,75	--
71	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 С	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б-2 БМ300	0,54	23 800,00	--	12 852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ЛОТКОВЫЕ ПОДКЛАДКИ ПП-4 - (26ШТ)										
72	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,56	1 986,57	564,43	3 099	881	1 665	3,33	5
		м3		567,00	195,49	885	305	140,00	0,75	1
73	С143018-145 Изм. и	Опорная подушка ПП-4 из БМ200	1,56	23 800,00	--	37 128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,56	-134,00	--	-209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,56	-250,00	--	-390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0156	40 200,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 90Х45 - 5 ШТ										
77	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	2	595,04	27,64	1 190	55	397	1,03	2
		м2		157,95	10,35	316	21	118,00	0,05	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,75	245,44	3,82	675	11	126	0,21	1
		м2		37,35	1,44	103	4	118,00	0,01	--
79	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,5	677,06	11,21	1 693	28	105	0,20	1
		м2		31,50	4,21	79	11	118,00	0,02	--
80	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	4	635,58	8,23	2 542	33	400	0,47	2
		м2		81,68	3,08	327	12	118,00	0,02	--
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 (1шт)										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	2,04	4 807,44	1 879,87	9 807	3 835	5 235	8,86	18
		м3		1 435,50	538,44	2 928	1 098	130,00	2,06	4
82	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-20-1 (1 шт),КЦД-20 (1ШТ) из бетона М200	1,1	32 100,00	--	35 310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-6 (1шт)	0,59	11 330,00	--	6 685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КЦ20-9а (1шт)	0,89	10 300,00	--	9 167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)	0,29	4 862,50	--	1 410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	--	-275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	--	-147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С12021-267	Стоимость стремянок С-1	0,0138	133 700,00	--	1 845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/ (обойма из монолитного бетона на стыке нижнего кольца и днища)	0,03	8 160,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (соединительные элементы)	0,0028	175 716,32	1 832,14	492	5	34	42,70	--
		т		8 100,18	690,75	23	2	140,00	3,37	--
93	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40 200,00	--	113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ОТМОСТКА У КОЛОДЦЕВ - 1шт										
94	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	8 942,19	--	7 163	--	559	3,66	3
		м3		567,01	--	454	--	123,00	--	--
106	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	1,554	8 942,19	--	13 896	--	1 084	3,66	6
		м3		567,01	--	881	--	123,00	--	--
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1,0м - 1ШТ										
95	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев дренажных из сборного железобетона в сухих грунтах д=1000мм	0,95	3 771,38	1 879,87	3 583	1 786	2 438	8,86	8
		м3		1 435,50	538,44	1 364	512	130,00	2,06	2
96	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-10-1 (1 шт) из бетона М200	0,1	32 100,00	--	3 210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ-10-9 (3шт)(h 0,89)	2,67	5 110,00	--	13 644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)(h 0,29)	0,29	4 862,50	--	1 410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)- для заделок труб	0,36	7 660,00	--	2 758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С131104-12 Изм. и	Люк чугунный легкий с крышкой	1	9 260,00	--	9 260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (соединительные элементы)	0,0532	175 708,63	1 824,44	9 348	97	655	42,70	2
		т		8 100,19	690,75	431	37	140,00	3,37	--
105	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0532	40 200,00	--	2 139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-3 (4ШТ)										
107	С143018-145 Изм. и	Опорная подушка ОП-2 из БМ200	0,06	23 800,00	--	1 428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,06	-134,00	--	-8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,06	-250,00	--	-15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0056	40 200,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д50 - 1ШТ										
111	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,001	70 074,10	10 670,00	70	11	69	270,00	--
		км		48 824,10	4 031,90	49	4	130,00	19,69	--
112	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм (гильза)	1,01	714,00	--	721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,01	244,94	0,28	247	--	193	0,84	1
		м		146,93	0,11	148	--	130,00	0,00	--
114	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	179 755,00	17 410,00	180	17	35	117,00	--
		км		20 475,00	6 578,90	20	7	130,00	32,13	--
115	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
		фланец		146,25	--	146	--	130,00	--	--
116	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	1	721,00	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130,00	--	--
118	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	412,00	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0033	247 356,33	48 851,52	816	161	349	312,70	1
		т		62 774,52	18 656,82	207	62	130,00	91,12	--
120	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149 300,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0126-8-13	Изоляция трубопроводов асбестовыми шнурами	1,01	79,00	5,09	80	5	73	0,39	--
		м		70,20	1,80	71	2	100,00	0,01	--
122	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,0002	499 700,00	--	100	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д 65-1шт ,Д80 - 2ШТ										
123	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,003	115 456,80	31 953,33	346	96	306	360,00	1
		км		66 376,80	12 071,20	199	36	130,00	58,95	--
124	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (гильза)	3,03	1 060,00	--	3 212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3,03	244,97	0,28	742	1	579	0,84	3
		м		146,93	0,11	445	--	130,00	0,00	--
126	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,003	265 529,23	35 113,33	797	105	144	136,00	--
		км		23 624,57	13 263,70	71	40	130,00	64,78	--
127	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
		фланец		301,50	2,25	905	7	130,00	0,01	--
128	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	1 320,00	--	3 960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130,00	--	--
130	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	572,00	--	1 716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0226	248 019,66	49 411,50	5 605	1 117	2 392	312,70	7
		т		62 774,53	18 656,82	1 419	422	130,00	91,12	2
132	С11011-59 *	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0038	149 300,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0126-8-13	Изоляция трубопроводов асбестовыми шнурами	3,03	79,00	5,09	239	15	218	0,39	1
		м		70,20	1,80	213	5	100,00	0,01	--
134	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/ для д 80	0,0005	499 700,00	--	250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/ д 65	0,0003	499 700,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (монолитные участки бетон В7,5)	0,38	23 547,40	332,71	8 948	126	4 321	75,22	29
		м3		11 245,39	126,00	4 273	48	100,00	0,61	--
УЗЕЛ "А" - 8 ШТ										
137	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0427	21 561,30	927,32	921	40	643	99,90	4
		т		16 627,36	101,25	710	4	90,00	0,49	--
138	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0427	162 700,00	--	6 947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из БМ200	5,52	9 835,86	86,60	54 294	478	3 033	3,06	17
		м3		490,49	32,72	2 707	181	105,00	0,16	1
140	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,4	8 286,01	100,65	3 314	40	77	0,97	--
		м3		146,25	38,03	58	15	105,00	0,19	--
141	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг уголок 100х100х12	0,053	70 437,62	304,15	3 733	16	545	58,00	3
		1т		9 674,98	114,75	513	6	105,00	0,56	--
142	Е0109-61-4	Плита перекрытия разрезная	0,16	24 382,17	9 149,14	3 901	1 464	1 940	63,90	10
		т		11 902,65	1 568,91	1 904	251	90,00	7,58	1
143	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,16	154 200,00	--	24 672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм 0,03м3	2,4	66,04	15,09	159	36	136	0,24	1
		м2		40,50	5,65	97	14	123,00	0,03	--
146	Е0113-16-10 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	9,84	16,64	0,02	164	--	39	0,02	--
		м2		4,39	--	43	--	90,00	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	E0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	179 744,42	46 380,78	899	232	605	424,00	2
		км		76 048,64	17 015,64	380	85	130,00	88,37	--
148	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02	279,00	--	1 401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	E0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 57х3 мм	0,005	151 044,96	29 540,00	755	148	302	202,90	1
		км		35 280,26	11 159,96	176	56	130,00	54,50	--
150	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная плит перекрытия каналов	110	426,02	7,14	46 862	785	3 217	0,14	16
		м2		22,10	2,68	2 431	295	118,00	0,01	1
151	E0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя в каналах)	89,3	221,89	5,38	19 815	480	15 190	0,94	84
		м2		186,75	2,25	16 677	201	90,00	0,01	1
152	С11011-169	Изол	101,802	126,00	--	12 827	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-402	Мастика "Изол"	625,1	79,00	--	49 383	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
154	E0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	89,3	76,46	1,57	6 828	140	5 968	0,40	36
		м2		74,25	--	6 631	--	90,00	--	--
155	С11011-169	Изол	101,802	126,00	--	12 827	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-402	Мастика "Изол"	267,9	79,00	--	21 164	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
157	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,61	21,80	0,05	754	2	182	0,03	1
		м2		5,81	0,02	201	1	90,00	0,00	--
158	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,61	19,64	0,02	680	1	97	0,02	1
		м2		3,13	--	108	--	90,00	--	--
159	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20,25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	127	80,21	5,31	10 187	674	5 373	0,24	30
		м		40,28	2,03	5 115	258	100,00	0,01	1
160	E0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38,40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	84,04	6,01	252	18	134	0,25	1
		м		42,30	2,25	127	7	100,00	0,01	--
161	E0126-3-9 прим	Изоляция трубопроводов диаметром 57,60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	129	103,45	8,47	13 345	1 093	7 518	0,33	43
		м		55,13	3,15	7 112	406	100,00	0,02	2
162	E0126-3-11 прим	Изоляция трубопроводов диаметром 75,76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	129	109,67	9,39	14 147	1 211	8 127	0,35	45
		м		59,40	3,60	7 662	464	100,00	0,02	2
163	E0126-3-13 прим	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	253	121,19	10,09	30 661	2 553	18 561	0,41	104
		м		69,53	3,83	17 592	969	100,00	0,02	5
164	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200	9,87	14 800,00	--	146 076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 38,45,57,76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	388	114,31	6,39	44 354	2 479	12 575	0,19	74
		м		29,93	2,48	11 613	962	100,00	0,01	5
166	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	253	150,76	9,01	38 142	2 280	11 671	0,27	68

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		42,75	3,38	10 816	855	100,00	0,02	4
167	С11011-730	Рубероид кровельный РК-420-1,0,РКК-420А (в канале)	256	125,00	–	32 000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
168	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (в здании)	0,0487	185 900,00	–	9 053	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм (50,8м2)	72	621,03	12,40	44 714	893	13 285	0,99	71
		м		179,78	4,73	12 944	341	100,00	0,02	2
ПРОКЛАДКА ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА НАД ПЕРЕСЕКАЕМОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ										
170	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,35	1 986,59	564,45	695	198	374	3,33	1
		м3		567,00	195,49	198	68	140,00	0,75	–
171	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 П8-8 (1шт) из БМ200	0,35	24 900,00	–	8 715	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
172	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,35	-134,00	–	-47	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
173	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,35	-250,00	–	-88	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
174	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм (футляр)	0,006	203 957,38	85 906,67	1 224	515	1 001	504,00	3
		км		95 850,72	32 451,28	575	195	130,00	158,50	1
175	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп325х6 мм (Футляр)	6	3 360,00	–	20 160	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
176	Е0109-52-1	Резка стального футляра	12	134,76	5,38	1 617	65	632	0,34	4
		м		56,25	2,25	675	27	90,00	0,01	–
177	Е0109-48-1	Приварка верхней половины футляра (47,2кг.6м)	0,5664	1 333,52	312,12	755	177	346	2,96	2
		т		679,50	–	385	–	90,00	–	–
178	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,53	8 877,61	100,64	4 705	53	103	0,97	1
		м3		146,25	38,03	78	20	105,00	0,19	–
179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	0,16	221,38	9,94	35	2	11	0,36	–
		м2		52,20	3,74	8	1	123,00	0,02	–
180	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,006	549 878,55	75 373,33	3 299	452	578	263,00	2
		км		45 675,22	28 473,93	274	171	130,00	139,06	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-5			Тенге			**2 454 383**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-6 на ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 150 М3										
СТЕНЫ										
27	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	114,55	193,82	48,92	22 203	5 604	19 463	0,89	102
		м2		144,90	18,47	16 599	2 116	104,00	0,09	10
28	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	1,8901	16 648,72	1 042,70	31 468	1 971	4 958	8,42	16
		т		2 135,23	387,09	4 036	732	104,00	1,59	3
29	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0229	26 143,76	1 166,73	599	27	44	5,07	–
		т		1 284,74	574,88	29	13	104,00	2,69	–
30	Е0115-64-1	Выравнивающий слой из раствора	114,55	94,43	1,19	10 817	136	7 307	0,37	42
		м2		60,30	0,45	6 907	52	105,00	0,00	–
31	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен- стяжка 20см	101,11	239,55	3,39	24 221	342	12 498	0,65	66
		м2		117,00	0,72	11 830	73	105,00	0,05	5
ОТМОСТКА										
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,801	8 942,19	–	7 163	–	559	3,66	3
		м3		567,01	–	454	–	123,00	–	–

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	411,62	--	2 198	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133,00	--	--
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	505,2	6,48	6,48	3 273	3 273	1 031	--	--
		м3		--	2,10	--	1 063	97,00	0,01	4
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	505,2	21,55	4,52	10 885	2 282	8 346	0,11	55
		м3		17,03	--	8 604	--	97,00	--	--
ДНИЩЕ (АС-2)										
9	E0141-1-5 прим	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	45,34	250,28	88,95	11 348	4 033	9 191	0,98	44
		м2		161,33	33,59	7 315	1 523	104,00	0,16	7
10	E0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	1,4962	16 648,78	1 042,70	24 910	1 560	3 925	8,42	13
		т		2 135,23	387,09	3 195	579	104,00	1,59	2
11	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0091	26 138,78	1 165,65	238	11	18	5,07	--
		т		1 284,74	574,88	12	5	104,00	2,69	--
19	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (средней толщ.0,0275 мм)	38,47	211,80	9,95	8 148	383	2 647	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2 008	144	123,00	0,02	1
20	E0111-11-2к=1,5 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,705	43,95	0,67	2 536	39	94	0,00	--
		м2		0,94	0,38	55	22	123,00	0,00	--
ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-1 (АС-4)										
40	E0141-1-3 прим	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	45,34	193,82	48,92	8 788	2 218	7 704	0,89	40
		м2		144,90	18,47	6 570	837	104,00	0,09	4
41	E0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,7481	16 648,77	1 042,70	12 455	780	1 962	8,42	6
		т		2 135,23	387,09	1 597	290	104,00	1,59	1
42	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0091	26 138,78	1 165,65	238	11	18	5,07	--
		т		1 284,74	574,88	12	5	104,00	2,69	--
43	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.0,040 мм)	45,34	174,21	15,94	7 899	723	2 191	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1 571	270	119,00	0,03	1
44	E0112-17-2 К=25 к объему	Добавить на 25 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1 133,5	5,85	0,14	6 631	159	216	0,00	1
		м2		0,11	0,05	125	57	119,00	0,00	--
45	E0107-31-1	Установка камеры лаза из колец диаметром до 1000 мм	0,07	2 818,72	1 856,14	197	130	138	4,93	--
		м3		812,91	598,10	57	42	140,00	2,37	--
46	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 (1шт)	0,29	4 862,50	--	1 410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0123-24-1	Установка люков	1	288,59	35,42	289	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130,00	0,07	--
49	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0461	13 710,37	5 475,68	632	252	274	28,90	1
		т		5 039,87	1 552,88	232	72	90,00	5,46	--
51	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0461	133 700,00	--	6 164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	E0113-26-18 к=3 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (в 3 слоя)	4,02	16,89	0,02	68	--	15	0,02	--
		м2		4,14	--	17	--	90,00	--	--
53	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,34	36,02	0,09	48	--	5	0,02	--
		м2		4,39	0,05	6	--	90,00	0,00	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,34	-21,84	-0,05	-29	--	-7	0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-8	--	90,00	0,00	--
55	E0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм - добетонка	0,02	12 555,80	935,95	251	19	45	10,45	--
		м3		1 826,98	327,48	37	7	105,00	1,30	--
УЗЕЛ-I (АС-5)										
56	E0109-17-1	Устройство для обмена воздуха	0,0174	4 648,72	2 286,35	81	40	34	9,35	--
		т		1 579,49	617,13	27	11	90,00	2,34	--
57	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0174	1 333,28	312,28	23	5	11	2,96	--
		т		679,50	--	12	--	90,00	--	--
58	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0176	172 800,00	--	3 041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128,00	--	--
60	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения - обетонирование трубы из бетона В15	0,17	10 241,72	260,49	1 741	44	126	3,94	1
		м3		614,25	89,46	104	15	105,00	0,35	--
61	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1734	94,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1734	266,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1734	310,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	8	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	12,00	0,01	--
65	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз труб	0,058	35,00	0,17	2	--	--	0,02	--
		м2		4,39	0,05	--	--	--	0,00	--
66	E0113-26-18 К=3 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в трислоя	0,174	16,94	--	3	--	1	0,02	--
		м2		4,14	--	1	--	90,00	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-6										
в том числе оборудование			Тенге			**322 608**				
6-7 на КАМЕРА В-1 (1 шт)			Тенге							
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА В-1,2х2,5мм										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,67	27,84	26,18	1 438	1 352	444	0,01	1
		м3		1,66	7,20	86	372	97,00	0,03	1
2	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка	1,06	262,71	--	278	--	315	1,85	2
		м3		262,71	--	278	--	113,00	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,14	6,48	6,48	215	215	68	--	--
		м3		--	2,10	--	70	97,00	0,01	--
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,14	21,55	4,52	714	150	547	0,11	4
		м3		17,03	--	564	--	97,00	--	--
5	E0101-166-1	Устройство обвалования вручную с уплотнением грунтом 1 группы	6,94	122,18	--	848	--	958	0,89	6
		м3		122,18	--	848	--	113,00	--	--
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ50	0,92	8 205,37	66,01	7 549	61	213	1,35	1
		м3		195,75	24,93	180	23	105,00	0,12	--
7	E0106-1-16	Устройство днищ из БМ200	2,42	9 177,90	196,62	22 211	476	880	1,79	4
		м3		272,24	74,27	659	180	105,00	0,36	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен из БМ200	6,42	12 197,96	360,48	78 311	2 314	10 625	8,99	58
		м3	✓	1 440,02	136,17	9 245	874	105,00	0,67	4
9	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	65 000,00	--	1 079	--	--	--	--
	Изм. и	т	✓	--	--	--	--	--	--	--
10	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3142	68 200,00	--	21 428	--	--	--	--
	Изм. и доп.вып.9 СН	т	✓	--	--	--	--	--	--	--
11	E0122-8-6	Укладка гильз из стальных труб диам. 200 мм	0,0011	1 780 236,64	63 009,09	1 958	69	136	376,00	--
		км	✓	70 199,18	24 936,55	77	27	130,00	121,79	--
12	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под задвижки из БМ7,5	0,14	9 650,08	260,48	1 351	36	103	3,94	1
		м3	✓	614,25	89,46	86	13	105,00	0,35	--
13	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2 206,86	310,26	6 621	931	1 473	1,53	5
		шт	✓	256,50	94,27	770	283	140,00	0,39	1
14	C143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью до 3 м2 марки П21-5В(1 шт)	0,38	25 300,00	--	9 614	--	--	--	--
	Изм. и доп.вып.6 СН	м3	✓	--	--	--	--	--	--	--
15	C143018-71	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 марки П21Д-5 (2 шт)	0,58	26 400,00	--	15 312	--	--	--	--
	Изм. и доп.вып.6 СН	м3	✓	--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40 200,00	--	64	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
17	E0106-19-1	Пояс по периметру перекрытия из бетона В10	0,32	11 416,61	316,00	3 653	101	500	8,25	3
		м3	✓	1 368,02	119,39	438	38	105,00	0,58	--
18	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2 818,75	1 856,19	169	111	119	4,93	--
		м3	✓	812,91	597,85	49	36	140,00	2,37	--
19	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1(3шт,вес 50 кг)	3	896,40	--	2 689	--	--	--	--
	Изм. и доп.вып.6 СН	шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
20	E0123-24-1	Установка люков легких	1	8 348,59	35,42	8 349	35	290	1,31	1
		шт	✓	209,25	13,50	209	14	130,00	0,07	--
25	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40 200,00	--	330	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕРЫ В-1										
26	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5	213,83	4,19	1 069	21	352	0,38	2
		м2	✓	58,05	1,58	290	8	118,00	0,01	--
27	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,9	245,44	3,82	4 639	72	865	0,21	4
		м2	✓	37,35	1,44	706	27	118,00	0,01	--
ОТМОСТКА шир.1м										
28	E0111-2-9)	Устройство отмостки шир.1 м вокруг горловины из БМ100, толщ.150 мм	0,801	8 942,19	--	7 163	--	559	3,66	3
		м3	✓	567,01	--	454	--	123,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**228 429**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-7			Тенге			**228 429**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-1 на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	900	9,24	9,24	8 320	8 320	2 620	--	--
		м3	✓	--	3,00	--	2 701	97,00	0,01	10
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	445	6,48	6,48	2 883	2 883	908	--	--
		м3	✓	--	2,10	--	936	97,00	0,01	4
3	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	445	3,20	3,20	1 424	1 424	448	--	--
		м3	✓	--	1,04	--	462	97,00	0,00	2
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	445	21,55	4,52	9 588	2 010	7 351	0,11	48
		м3	✓	17,03	--	7 579	--	97,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			35 556				
в том числе оборудование			Тенге							
7-12 на ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВОЕ ТИП-4										
3	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	184	394,58	6,63	72 603	1 220	27 026	0,70	128
		м	✓	108,68	1,76	19 997	323	133,00	0,01	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-12			Тенге			105 607				
в том числе оборудование			Тенге							
7-2 на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ-4ШТ										
1	У1-28-10	Теневой навес ТИП-1,ТП320-52	4	372 701,10	15 709,10	1 490 804	62 836	104 575	82,00	328
		навес	✓	13 513,60	5 160,50	54 054	20 642	140,00	25,00	100
2	У1-26-2	Манеж-горка, строительные работы,ТП310-4-1	4	16 489,89	229,11	65 960	916	14 725	18,00	72
		манеж	✓	3 002,94	64,86	12 012	259	120,00	0,32	1
3	У1-42-5	Столик для игр ТИП-III,ТП310-4-1	4	8 207,12	212,52	32 828	850	6 509	7,90	32
		стол	✓	1 296,86	59,22	5 187	237	120,00	0,29	1
4	У1-43-20	Скамья детская ТИП- I,ТП310-4-1	8	10 009,05	242,88	80 072	1 943	14 054	9,70	78
		скамья	✓	1 605,45	67,68	12 844	541	105,00	0,33	3
5	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1	4	4 588,33	7,30	18 353	29	9 217	13,00	52
		зонт	✓	2 194,53	--	8 778	--	105,00	--	--
6	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций	4	5 053,64	6,87	20 215	27	2 977	4,80	19
		зонт	✓	825,07	1,87	3 300	7	90,00	0,01	--
7	У1-38-1	Дворик песочный типа I, ТП310-4-1	4	120 161,56	2 573,80	480 646	10 295	54 797	75,00	300
		песочн.	✓	12 342,00	704,99	49 368	2 820	105,00	3,40	14
8	У1-26-2	Манеж,ТП310-4-1	4	16 489,89	229,11	65 960	916	14 725	18,00	72
		манеж	✓	3 002,94	64,86	12 012	259	120,00	0,32	1
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДОШКОЛЬНЫЙ ГРУППЫ-7ШТ										
9	У1-28-10	Теневой навес ТИП-1,ТП320-52	7	372 701,10	15 709,10	2 608 908	109 964	183 006	82,00	574
		навес	✓	13 513,60	5 160,50	94 595	36 124	140,00	25,00	175
10	У1-21-1	Качели, строительные работы ТП310-4-1	7	988,22	20,24	6 918	142	890	0,70	5
		качели	✓	115,50	5,64	809	39	105,00	0,03	--
11	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	7	24 171,05	38,72	169 197	271	24 995	23,00	161
		качели	✓	3 956,23	11,22	27 694	79	90,00	0,04	--
12	У1-43-20	Скамья детская ТИП- I,ТП310-4-1	14	10 009,05	242,88	140 127	3 400	24 595	9,70	136
		скамья	✓	1 605,45	67,68	22 476	948	105,00	0,33	5
13	У1-26-2	Манеж-горка,ТП310-4-1	7	16 489,89	229,11	115 429	1 604	25 770	18,00	126
		манеж	✓	3 002,94	64,86	21 021	454	120,00	0,32	2
14	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1	7	4 588,33	7,30	32 118	51	16 130	13,00	91
		зонт	✓	2 194,53	--	15 362	--	105,00	--	--
15	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций	7	5 053,64	6,87	35 375	48	5 210	4,80	34
		зонт	✓	825,07	1,87	5 776	13	90,00	0,01	--
16	У1-19-17	Качалка-балансир тип II, ТП310-4-1	7	815,51	6,47	5 709	45	162	0,10	1
		качалка	✓	16,50	2,82	116	20	120,00	0,01	--
17	У1-19-18	Качалка-балансир тип II, монтаж металлоконструкций	7	2 184,15	2,50	15 289	18	2 253	2,10	15
		качалка	✓	357,55	--	2 503	--	90,00	--	--
18	У1-38-1	Дворик песочный типа I,ТП310-4-1	7	120 161,56	2 573,80	841 131	18 017	95 895	75,00	525
		песочн.	✓	12 342,00	704,99	86 394	4 935	105,00	3,40	24
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ-3ШТ										
20	У1-38-1	Дворик песочный типа I,ТП310-4-1	3	120 161,56	2 573,80	360 485	7 721	41 098	75,00	225
		песочн.	✓	12 342,00	704,99	37 026	2 115	105,00	3,40	10
21	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1	3	4 588,33	7,30	13 765	22	6 913	13,00	39
		зонт	✓	2 194,53	--	6 584	--	105,00	--	--
22	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций	3	5 053,64	6,87	15 161	21	2 233	4,80	14
		зонт	✓	825,07	1,87	2 475	6	90,00	0,01	--
23	У1-9-1	Арка-гимнастическая лестница,ТП310-4-1	3	16 622,24	979,64	49 867	2 939	5 537	6,00	18
		арка	✓	988,38	329,94	2 965	990	140,00	1,60	5
24	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	3	1 511,73	2,50	4 535	8	668	1,40	4
		горка	✓	247,53	--	743	--	90,00	--	--
25	У1-19-17	Качалка-балансир тип II, ТП310-4-1	3	815,51	6,47	2 447	19	70	0,10	--
		качалка	✓	16,50	2,82	50	8	120,00	0,01	--
26	У1-19-18	Качалка-балансир тип II, монтаж металлоконструкций	3	2 184,15	2,50	6 552	8	965	2,10	6
		качалка	✓	357,55	--	1 073	--	90,00	--	--
27	У1-21-1	Качели,ТП310-4-1	3	988,22	20,24	2 965	61	382	0,70	2
		качели	✓	115,50	5,64	347	17	105,00	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			35 556				
7-12 на ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВОЕ ТИП 4										
3	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	184 ✓	394,58	- 6,63	72 603	1 220	27 026	0,70	128
		м		108,68	1,76	19 997	323	133,00	0,01	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-12			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			105 607				
7-2 на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ-4ШТ										
1	У1-28-10	Теневой навес ТИП-1,ТП320-52								
		навес	4 ✓	372 701,10	15 709,10	1 490 804	62 836	104 575	82,00	328
2	У1-26-2	Манеж-горка, строительные работы,ТП310-4-1		13 513,60	5 160,50	54 054	20 642	140,00	25,00	100
		манеж	4 ✓	16 489,89	229,11	65 960	916	14 725	18,00	72
3	У1-42-5	Столик для игр ТИП-III,ТП310-4-1		3 002,94	64,86	12 012	259	120,00	0,32	1
		стол	4 ✓	8 207,12	212,52	32 828	850	6 509	7,90	32
4	У1-43-20	Скамья детская ТИП- I,ТП310-4-1		1 296,86	59,22	5 187	237	120,00	0,29	1
		скамья	8 ✓	10 009,05	242,88	80 072	1 943	14 054	9,70	78
5	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1		1 605,45	67,68	12 844	541	105,00	0,33	3
		зонт	4 ✓	4 588,33	7,30	18 353	29	9 217	13,00	52
6	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций		2 194,53	--	8 778	--	105,00	--	--
		зонт	4 ✓	5 053,64	6,87	20 215	27	2 977	4,80	19
7	У1-38-1	Дворик песочный типа I, ТП310-4-1		825,07	1,87	3 300	7	90,00	0,01	--
		песочн.	4 ✓	120 161,56	2 573,80	480 646	10 295	54 797	75,00	300
8	У1-26-2	Манеж,ТП310-4-1		12 342,00	704,99	49 368	2 820	105,00	3,40	14
		манеж	4 ✓	16 489,89	229,11	65 960	916	14 725	18,00	72
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДОШКОЛЬНЫЙ ГРУППЫ-7ШТ				3 002,94	64,86	12 012	259	120,00	0,32	1
9	У1-28-10	Теневой навес ТИП-1,ТП320-52								
		навес	7 ✓	372 701,10	15 709,10	2 608 908	109 964	183 006	82,00	574
10	У1-21-1	Качели, строительные работы ТП310-4-1		13 513,60	5 160,50	94 595	36 124	140,00	25,00	175
		качели	7 ✓	988,22	20,24	6 918	142	890	0,70	5
11	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций		115,50	5,64	809	39	105,00	0,03	--
		качели	7 ✓	24 171,05	38,72	169 197	271	24 995	23,00	161
12	У1-43-20	Скамья детская ТИП- I,ТП310-4-1		3 956,23	11,22	27 694	79	90,00	0,04	--
		скамья	14 ✓	10 009,05	242,88	140 127	3 400	24 595	9,70	136
13	У1-26-2	Манеж-горка,ТП310-4-1		1 605,45	67,68	22 476	948	105,00	0,33	5
		манеж	7 ✓	16 489,89	229,11	115 429	1 604	25 770	18,00	126
14	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1		3 002,94	64,86	21 021	454	120,00	0,32	2
		зонт	7 ✓	4 588,33	7,30	32 118	51	16 130	13,00	91
15	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций		2 194,53	--	15 362	--	105,00	--	--
		зонт	7 ✓	5 053,64	6,87	35 375	48	5 210	4,80	34
16	У1-19-17	Качалка-балансир тип II, ТП310-4-1		825,07	1,87	5 776	13	90,00	0,01	--
		качалка	7 ✓	815,51	6,47	5 709	45	162	0,10	1
17	У1-19-18	Качалка-балансир тип II, монтаж металлоконструкций		16,50	2,82	116	20	120,00	0,01	--
		качалка	7 ✓	2 184,15	2,50	15 289	18	2 253	2,10	15
18	У1-38-1	Дворик песочный типа I,ТП310-4-1		357,55	--	2 503	--	90,00	--	--
		песочн.	7 ✓	120 161,56	2 573,80	841 131	18 017	95 895	75,00	525
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ-3ШТ				12 342,00	704,99	86 394	4 935	105,00	3,40	24
20	У1-38-1	Дворик песочный типа I,ТП310-4-1								
		песочн.	3 ✓	120 161,56	2 573,80	360 485	7 721	41 098	75,00	225
21	У1-28-1	Зонт теневой ТИП-1,ТП310-4-1		12 342,00	704,99	37 026	2 115	105,00	3,40	10
		зонт	3 ✓	4 588,33	7,30	13 765	22	6 913	13,00	39
22	У1-28-2	Монтаж металлоконструкций		2 194,53	--	6 584	--	105,00	--	--
		зонт	3 ✓	5 053,64	6,87	15 161	21	2 233	4,80	14
23	У1-9-1	Арка-гимнастическая лестница,ТП310-4-1		825,07	1,87	2 475	6	90,00	0,01	--
		арка	3 ✓	16 622,24	979,64	49 867	2 939	5 537	6,00	18
24	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций		988,38	329,94	2 965	990	140,00	1,60	5
		горка	3 ✓	1 511,73	2,50	4 535	8	668	1,40	4
25	У1-19-17	Качалка-балансир тип II, ТП310-4-1		247,53	--	743	--	90,00	--	--
		качалка	3 ✓	815,51	6,47	2 447	19	70	0,10	--
26	У1-19-18	Качалка-балансир тип II, монтаж металлоконструкций		16,50	2,82	50	8	120,00	0,01	--
		качалка	3 ✓	2 184,15	2,50	6 552	8	965	2,10	6
27	У1-21-1	Качели,ТП310-4-1		357,55	--	1 073	--	90,00	--	--
		качели	3 ✓	988,22	20,24	2 965	61	382	0,70	2
				115,50	5,64	347	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	3	13 910,56	22,48	41 732	67	6 189	13,00	39
		горка	√	2 284,88	7,48	6 855	22	90,00	0,03	--
31	У1-9-24	Лесенки-перекладины ТИП-1,ТП310-4-1, строительные работы	3	14 899,70	396,01	44 699	1 188	14 235	23,00	69
		констр.	√	3 861,01	93,06	11 583	279	120,00	0,46	1
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА -1ШТ										
49	У1-9-22	Столбы для лазания ТП310-4-1, строительные работы	1	6 157,14	256,98	6 157	257	1 053	5,60	6
		мачта	√	920,70	81,78	921	82	105,00	0,40	--
ПО УЧАСТКУ ДЕТСАДА										
51	У1-49-4	Урна типа 1,ТП320-44	14	1 718,71	57,07	24 062	799	5 682	2,20	31
		урна	√	369,60	16,92	5 174	237	105,00	0,08	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге			7 931 954				
в том числе оборудование			Тенге							
7-7 на БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2										
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	77,35	1 409,76	68,13	109 045	5 270	3 512	0,14	11
		м3	√	21,38	12,76	1 654	987	133,00	0,04	3
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1 105	100,06	42,08	110 565	46 498	106 151	0,38	421
		м2	√	57,38	14,85	63 403	16 410	133,00	0,07	80
4	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	925	394,58	6,63	364 990	6 133	135 863	0,70	646
		м	√	108,68	1,76	100 528	1 625	133,00	0,01	6
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-7			Тенге			879 934				
в том числе оборудование			Тенге							
7-9 на ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 И ЛЕСТНИЦЫ Л-1-Л-2.										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	124	27,84	26,18	3 452	3 246	1 066	0,01	1
		м3	√	1,66	7,20	206	893	97,00	0,03	3
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	262,71	--	1 051	--	1 187	1,85	7
		м3	√	262,71	--	1 051	--	113,00	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76	6,48	6,48	492	492	155	--	--
		м3	√	--	2,10	--	160	97,00	0,01	1
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76	21,55	4,52	1 638	343	1 255	0,11	8
		м3	√	17,03	--	1 294	--	97,00	--	--
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	52	39,72	37,82	2 065	1 966	649	0,01	1
		м3	√	1,87	11,00	97	572	97,00	0,04	2
6	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	91	80,28	--	7 305	--	1 461	1,00	91
		т	√	16,06	--	1 461	--	100,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			23 084				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1(АС-2,3)-128М										
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	348,30	172,69	1 742	863	955	0,48	2
		шт	√	76,28	60,21	381	301	140,00	0,24	1
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	53	498,78	243,37	26 435	12 899	14 243	0,67	35
		шт	√	106,88	85,08	5 665	4 509	140,00	0,34	18
9	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1 080,80	598,40	8 646	4 787	4 588	1,18	9
		шт	√	195,53	214,16	1 564	1 713	140,00	0,91	7
10	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,612	9 700,00	--	93 236	--	--	--	--
		м3	√	--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 С	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,17	7 525,00	--	69 004	--	--	--	--
		м3	√	--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,52	8 980,00	--	58 550	--	--	--	--
		м3	√	--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-13-1	Устройство бетонных заделки стен из бетона В10	5,64	9 621,66	86,60	54 266	488	3 098	3,06	17
		м3	√	490,49	32,72	2 766	185	105,00	0,16	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,3479	12 472,01	360,48	104 115	3 009	13 816	8,99	75
		м3		1 440,02	136,17	12 021	1 137	105,00	0,67	6
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,39	68 200,00	--	94 798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,651	67 700,00	--	111 773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,178	65 900,00	--	77 630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0192	53 600,00	--	1 029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг,МН101-3(136шт)	0,068	93 998,55	304,26	6 392	21	2 370	198,00	13
		1т		33 075,90	114,75	2 249	8	105,00	0,56	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,068	40 200,00	--	2 734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-1	Укладка стальных гильз из труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0131	383 189,37	6 762,60	5 020	89	822	253,00	3
		км		45 674,09	2 564,97	598	34	130,00	12,52	--
22	Е0110-5-1	Установка просмоленную доску 2400х200х50(8шт)	0,192	22 541,71	316,56	4 328	61	831	22,50	4
		м3		3 487,50	119,25	670	23	120,00	0,58	--
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,192	573,60	28,13	110	5	31	0,78	--
		м3		123,75	10,58	24	2	120,00	0,05	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	278,75	245,44	3,82	68 416	1 065	12 759	0,21	59
		м2		37,35	1,44	10 411	401	118,00	0,01	2
25	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	206,76	206,84	2,00	42 766	414	20 379	0,57	117
		м2		93,60	0,27	19 353	56	105,00	0,04	9
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА										
26	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	305	27,84	26,18	8 490	7 983	2 621	0,01	4
		м3		1,66	7,20	506	2 196	97,00	0,03	8
27	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	262,71	--	2 364	--	2 672	1,85	17
		м3		262,71	--	2 364	--	113,00	--	--
28	Е0108-5-1	Устройство дренажа из глины	27	2 205,84	274,19	59 558	7 403	34 983	6,93	187
		м3		994,52	103,50	26 852	2 795	118,00	0,50	14
29	Е0108-3-2	Устройство дренажа из щебена	29,53	1 276,77	100,89	37 703	2 979	5 645	0,85	25
		м3		123,75	38,25	3 654	1 130	118,00	0,18	5
30	Е0108-3-1	Устройство дренажа из песка	15,47	1 535,20	97,07	23 750	1 502	2 711	0,78	12
		м3		112,50	36,00	1 740	557	118,00	0,18	3
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	237	6,48	6,48	1 536	1 536	484	--	--
		м3		--	2,10	--	499	97,00	0,01	2
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	237	21,55	4,52	5 107	1 070	3 915	0,11	26
		м3		17,03	--	4 036	--	97,00	--	--
33	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	77	39,72	37,82	3 058	2 912	961	0,01	1
		м3		1,87	11,00	144	847	97,00	0,04	3
34	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	134,75	80,28	--	10 818	--	2 164	1,00	135
		т		16,06	--	2 164	--	100,00	--	--
ОГРАЖДЕНИЕ ОМ-1(125М)										
35	Е0109-29-1	Монтаж ограждений ОМ-1	1,3213	13 711,24	5 475,87	18 117	7 235	7 840	28,90	38
		т		5 039,87	1 552,88	6 659	2 052	90,00	5,46	7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 207 741**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-9			Тенге			**1 230 825**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование		Тенге							
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**24 517 900**				
	в том числе оборудование	Тенге			**3 523 342**				
	в том числе СМР	Тенге			**20 994 558**				
	Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге		1,8%	377 902				
	Итого с временными	Тенге			**21 372 460**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	149 607				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	213 725				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	85 490				
	Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**21 821 282**				
	Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**3 523 342**				
	Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**25 344 624**				
	Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге		2,38968	60 565 476				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	1 211 310				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**61 776 785**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	7 413 214				
	Стоимость строительства	Тенге			**69 190 000**				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Инженер ТОО "Шымкент Курдел/ Курылыс"
Тасбулатов Б.