Форма №2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА 330 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КАЗЫГУРТ"В Г.ШЫМКЕНТ(ЗАВЕРШЕНИЕ)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2015г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: машины: всего
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-10 на ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ										
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей	2	7 509,62	1,60	15 019	3	12 879	38,00	76
		шт		7 155,02	--	14 310	--	90,00	--	--
2	Прайс лист ТОО "ALPRO-СМНУ" Kz	Прибор приемно-контрольный "Гранит-16"	2	6 630,11	--	13 260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель звуковой и тепловой	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
		шт		950,00	--	950	--	90,00	--	--
14	Прайс лист ТОО "ALPRO-СМНУ" Kz	Оповещатель Рокот	1	1 904,78	--	1 905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-10			Тенге			46 682				
в том числе оборудование			Тенге			15 165				
2-1-11 на АВТОМАТИЗАЦИЮ										
1	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	4	427,73	--	1 711	--	1 523	2,00	8
		шт		423,00	--	1 692	--	90,00	--	--
2	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541,00	--	2 164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	4	427,73	--	1 711	--	1 523	2,00	8
		шт		423,00	--	1 692	--	90,00	--	--
4	Прайс лист "Евразия-Электроком	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электри4еское ТУДЭ-1,2	4	2 461,57	--	9 846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,20	13,20	1 500	26	521	2,00	4
		шт		272,00	2,30	544	5	95,00	0,01	--
6	Прайс лист "Электрокомплект"ст	Пост управления кнопо4ный ПКЕ-222-2	2	402,93	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
		м		48,80	0,50	195	2	95,00	0,00	--

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс лист "Электрокомплект"с т	Рукав металлический негерметичный д20мм	м	4	42,51	–	170	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
АФ ЦШМ- 2 ШТ											
27	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов - реле	шт	8	97,70	1,60	782	13	650	1,00	8
					85,50	–	684	–	95,00	–	–
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомп	РЕЛЕ РПУ-2	шт	4	692,32	–	2 769	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомп	Кнопка КЕ-011 красная "Стоп"	шт	2	158,24	–	316	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомп	Кнопка КЕ-011 черная "Пуск"	шт	2	158,24	–	316	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс-лист ТОО "Восток ИСМО" с	Светофильтры АМЕ-321	шт	2	67,40	–	135	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс-лист ТОО "Восток ИСМО" с	Светофильтры АМЕ-329	шт	2	87,55	–	175	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-11				Тенге			**28 038**				
в том числе оборудование				Тенге			**14 364**				
2-1-12 на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
МЕБЕЛЬ, ОБРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ											
1	Сб.5.3 т.1-А.п.I	Стоимость мебели /приемная ,игральная, столовая, туалетная, буфетная, спальня/ группы 2-3 года по 20 мест	группа	4	359 940,00	–	1 439 760	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
2	Сб.5.3 т.1-А.п.I	Стоимость мебели /приемная ,игральная, столовая, туалетная, буфетная, спальня/ дошкольные группы по 25 мест	группа	7	583 436,00	–	4 084 052	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
3	Сб.5.3 т.1-А.п.III	Стоимость инвентаря/группы 2-3 года по 20 мест/	группа	2	198 312,00	–	396 624	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
379 т.т-монтаж монтируемого оборудования											
9	ЕСб.5.3 т.2-А.II-1	Монтаж оборудования кухни	МЕСТО	86	379,00	–	32 594	–	26 939	1,00	86
					360,05	–	30 964	–	87,00	–	–
324 т.т-монтаж монтируемого оборудования											
12	ЕСб.5.3 т.2-А.II-1	Монтаж оборудования постирочной	МЕСТО	309	324,00	–	100 116	–	82 746	1,00	309
					307,80	–	95 110	–	87,00	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-12				Тенге			**6 177 375**				
в том числе оборудование				Тенге			**5 920 436**				
2-1-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА НИЖЕ +-0,00											
РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВШ-2 (1 шт, альбом V, лист 15)											
61	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,8114	9 244,26	86,60	7 501	70	446	3,06	2
					490,49	32,72	398	27	105,00	0,16	–
62	Е0108-12-1	Арматура над проемом - перемычка	т	0,0006	8 657,50	400,00	5	–	6	56,40	–
					8 257,50	157,50	5	–	118,00	0,77	–
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0006	50 600,00	–	30	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,84	7 063,08	335,84	12 996	618	1 793	4,54	8
		м3		699,75	126,00	1 288	232	118,00	0,61	1
65	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0056	8 678,95	421,43	49	2	56	56,40	--
		т		8 257,52	157,50	46	1	118,00	0,77	--
66	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0056	50 800,00	--	284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	232,15	16,15	1 857	129	1 889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1 422	54	128,00	0,03	--
68	C12021-87	Стоимость м/к решеток	0,0078	180 100,00	--	1 405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,225	148,42	0,09	33	--	26	0,65	--
		м2		108,00	0,02	24	--	105,00	0,00	--
70	E0109-61-13	Монтаж обрамлений из уголка	0,0098	9 883,93	2 860,59	97	28	62	36,30	--
		т		6 299,87	736,43	62	7	90,00	3,51	--
71	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0098	154 400,00	--	1 513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2842	148,41	0,07	42	--	32	0,65	--
		м2		108,00	0,02	31	--	105,00	0,00	--
73	E0107-61-1	Устройство плит перекрытия подпольных каналов	0,22	1 986,56	564,42	437	124	235	3,33	1
		м3		567,00	195,49	125	43	140,00	0,75	--
74	C143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 марки П11д-8 (2 шт)	0,22	27 200,00	--	5 984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0006	40 200,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по плитам	2,2	169,77	15,94	373	35	106	0,24	1
		м2		34,65	5,96	76	13	119,00	0,03	--
77	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9,83	238,79	3,39	2 347	33	1 215	0,65	6
		м2		117,00	0,72	1 150	7	105,00	0,05	--
78	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8,98	241,46	1,96	2 168	18	1 031	0,61	5
		м2		108,90	0,45	978	4	105,00	0,03	--
ВХОДЫ N3,4,5 (АС-58)										
79	E0106-3-1	Устройство ступеней входов из БМ100	22,22	9 650,10	260,48	214 425	5 788	16 418	3,94	88
		м3		614,25	89,46	13 649	1 988	105,00	0,35	8
80	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из БМ150 (АС-58; сеч.11-11, АС-57)	2,72	9 621,66	86,60	26 171	236	1 494	3,06	8
		м3		490,49	32,72	1 334	89	105,00	0,16	--
81	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1134	5 239,72	327,43	594	37	240	11,60	1
		1т		1 889,99	123,75	214	14	105,00	0,60	--
82	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1134	41 200,00	--	4 672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,23	2 477,00	5,89	17 909	43	749	0,42	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		71,78	2,23	519	16	140,00	0,01	--
0115-172-4	Масляная окраска металлических ограждений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,82	148,40	0,07	418	--	320	0,65	2
	м2		108,00	0,02	305	--	105,00	0,00	--
БЕТОННАЯ дет.90 (АС-10, сеч.а-а)									
04 E0111-2-9	Устройство отмостки шир.2000 мм, толщ.150 мм из БМ100	87,66	8 942,19	--	783 872	--	61 136	3,66	321
	м3		567,01	--	49 704	--	123,00	--	--
ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			1 242 810				
числе оборудование		Тенге							
О ПО СМЕТЕ: 2-1-2		Тенге			1 242 810				
м числе оборудование		Тенге							
3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ВЫШЕ +-0,00									
АЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
РЕПЛЕНИЕ СТЕН К КОЛОННАМ ПО УЗЛАМ "А","Б","В" (АС-23,24)									
10 E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,7973	89 308,43	2 434,63	71 206	1 941	36 690	170,00	136
	т		31 949,80	920,27	25 474	734	140,00	4,49	4
11 C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7973	40 200,00	--	32 051	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
12 E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,324	8 679,68	422,16	2 812	137	3 217	56,40	18
	т		8 257,52	157,50	2 675	51	118,00	0,77	--
13 C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3024	41 200,00	--	12 459	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
14 C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0216	64 100,00	--	1 385	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			169 409				
в том числе оборудование		Тенге							
2-1-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ВЫШЕ +-0,00									
РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (АС-10, примеч.п.1) ошибочный расчет в смете "исключить-добавить"	20,1	915,04		18 392				
	м3								
91 E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	28,9777	-71,74		-2 079				
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			17 292				
в том числе оборудование		Тенге							
РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ОТ УМ-1 ДО УМ-6 (АС-29,30,31,)									
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЕНТКОРОБА (АС-33, 35)									
26 E0112-14-2	Засыпка ребристых монолитных участков керамзитом	1,6	5 016,01	245,72	8 026	393	904	2,71	4
	м3		382,49	92,25	612	148	119,00	0,45	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			9 465				
в том числе оборудование		Тенге							
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (АС-52)									
ВЕНТШАХТЫ (АС-39...41)									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных толщиной 5 см	12,0025	6 789,74	378,22	81 494	4 540	44 506	20,04	241
	м3		3 566,32	141,75	42 805	1 701	100,00	0,69	8
11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	12,2245	6 730,00	--	82 271	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
АЗДЕЛУ:		Тенге			220 767				
оборудование		Тенге							
ОЛЫ (АС-20)									
ЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (АС-22)									
108 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов раствор М150	223,3	1 441,04	11,72	321 784	2 617	48 359	1,06	237
	м2		171,68	4,39	38 336	980	123,00	0,02	5
109 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	283,815	255,76	0,32	72 590	91	14 571	0,24	67
	м		41,63	0,11	11 815	31	123,00	0,00	--
ТО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			484 741				
в числе оборудование		Тенге							
ЗДЕЛ 8 ОКНА ПХВ (АС-5)									
ТРИ 2.244-1 в 6; ДВ 1.346 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
168 E0112-10-1	Устройство мелких покрытий - сливов снаружи из листовой оцинкованной стали	74,09	715,87	1,24	53 039	92	13 551	0,97	72
	м2		153,23	0,47	11 353	35	119,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			70 585				
в том числе оборудование		Тенге							
РАЗДЕЛ 9 ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-5)									
ВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС-5)									
199 E0109-53-2	Монтаж защитных решеток на остекленные двери (АС-5, примеч)	0,0896	9 850,37	1 162,81	883	104	602	46,60	4
	т		7 357,67	108,00	659	10	90,00	0,53	--
200 C12021-87	Стоимость м/к решеток	0,0896	180 100,00	--	16 137	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
201 E0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5975	148,39	0,07	385	--	295	0,65	2
	м2		108,00	0,02	281	--	105,00	0,00	--
ЮКИ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК ЛЧ-2 (2 шт, АС-6 и альбом V, лист 25)									
202 E0106-19-1	Устройство бортика по периметру под люки из БМ100	0,16	11 041,06	316,00	1 767	51	250	8,25	1
	м3		1 368,02	119,39	219	19	105,00	0,58	--
203 E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,6	375,50	30,89	601	49	391	1,23	2
	м2		191,93	11,68	307	19	120,00	0,06	--
204 C12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	1,6	13 100,00	--	20 960	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
205 C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1 500,00	--	3 000	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
206 E0110-28-7 Изм. и доп. вып. 8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,6	2 096,74	4,60	3 355	7	457	1,56	2
	м2		236,25	1,73	378	3	120,00	0,01	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			52 026				
в том числе оборудование		Тенге							
РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8)									
СТЕНЫ									

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	206 ✓	241,46	1,96	49 740	403	23 652	0,61	126
				108,90	0,45	22 433	93	105,00	0,03	5
E0115-167-2	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности силикатная	м2	206 ✓	38,80	0,14	7 993	29	4 869	0,13	27
				22,46	0,05	4 627	10	105,00	0,00	--
E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	290,54 ✓	241,46	1,96	70 153	569	33 359	0,61	178
				108,90	0,45	31 639	131	105,00	0,03	8
223 E0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	1 651 ✓	22,00	0,42	36 318	693	26 020	0,10	160
				14,85	0,16	24 517	264	105,00	0,00	1
224 E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	2 145,705 ✓	303,58	2,03	651 382	4 356	37 219	0,09	193
				15,75	0,77	33 795	1 652	105,00	0,00	8
225 E0115-53-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	1 361,1 ✓	171,32	0,60	233 190	817	178 155	0,62	844
				124,43	0,23	169 359	313	105,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 433 174				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ Э-1 (20 шт, АС-6 и альб.5)										
233 E0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,0612 ✓	4 645,74	2 285,62	284	140	121	9,35	1
				1 579,50	617,13	97	38	90,00	2,34	--
234 E0109-48-2	Электродуговая сварка стоек	т	0,0612 ✓	543,42	144,52	33	9	16	1,34	--
				292,50	--	18	--	90,00	--	--
235 C12021-117	Стойки фахверка	т	0,0612 ✓	113 100,00	--	6 922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
236 E0115-172-3	Масляная окраска м/к белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,7748 ✓	100,69	0,07	179	--	112	0,37	1
				60,30	0,02	107	--	105,00	0,00	--
237 E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,044 ✓	22 538,67	316,59	992	14	190	22,50	1
				3 487,50	119,25	153	5	120,00	0,58	--
238 E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	м3	0,044 ✓	1 862,30	14,09	82	1	16	1,88	--
				303,75	5,40	13	--	120,00	0,03	--
239 E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм с двух сторон	м2	16,4 ✓	541,35	4,32	8 878	71	2 423	0,75	12
				121,50	1,64	1 993	27	120,00	0,01	--
240 E0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	м2	16,4 ✓	165,53	0,16	2 715	3	1 667	0,58	10
				96,75	0,07	1 587	1	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			26 109				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			2 483 569				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-4 на ВОДОПРОВОД										
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1 E0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1 ✓	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	211	14	128,00	0,07	--
2 C131102-17 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-50	шт	1 ✓	14 400,00	--	14 400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ас.лист Мазаренко	Насос "Ручеек"	1	1 900,64	–	1 901	–	–	–	–
	шт	✓	–	–	–	–	–	–	–
ЙНЫЙ НАВЕСНОЙ 720Х850Х235 (8 ШТ)									
6110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	8	164,30	23,87	1 314	191	1 050	0,68	5
	шт	✓	100,35	9,02	803	72	120,00	0,04	–
6110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	8	209,91	36,97	1 679	296	1 056	0,63	5
	шт	✓	96,08	13,95	769	112	120,00	0,07	1
6110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	5,904	192,63	30,43	1 137	180	719	0,62	4
	м2	✓	90,00	11,50	531	68	120,00	0,06	–
С12067-18	Боковые стенки антресолей СБА 4-4.5; СБА 5-4.5; СБА 6-5,5	5,904	2 210,00	–	13 048	–	–	–	–
	м2	✓	–	–	–	–	–	–	–
6115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	4,896	553,28	2,13	2 709	10	451	0,56	3
	м2	✓	86,85	0,81	425	4	105,00	0,00	–
СБ 1.9 т.14п.4с.36 прим	Огнетушитель химический пенный	16	630,00	–	10 080	–	–	–	–
	шт	✓	–	–	–	–	–	–	–
6118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3 293,78	123,78	6 588	248	5 968	13,39	27
	1насос	✓	2 285,00	46,35	4 570	93	128,00	0,23	–
С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18 600,00	–	37 200	–	–	–	–
	шт	✓	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			105 968				
в том числе оборудование		Тенге			10 080				
РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕСНОЙ 720Х850Х235 (8 ШТ)									
60 Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	16	1 793,32	1,57	28 693	25	2 580	0,70	11
	шт	✓	126,00	–	2 016	–	128,00	–	–
61 Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников, для мойки и раковины	31	143,32	1,57	4 443	49	5 000	0,70	22
	шт	✓	126,00	–	3 906	–	128,00	–	–
62 С131101-99	Смесители для умывальников и моек См-Ум-Ц,См-М-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	31	1 430,00	–	44 330	–	–	–	–
	компл.	✓	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			90 149				
в том числе оборудование		Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4		Тенге			196 117				
в том числе оборудование		Тенге			10 080				
2-1-5 на КАНАЛИЗАЦИЮ									
1 Е0117-3-1	Установка унитазов и детских с бачком непосредственно присоединенным	46	9 126,61	39,24	419 824	1 805	23 713	2,22	102
	комплект	✓	386,99	15,75	17 802	725	128,00	0,07	3
2 Е0117-3-6	Установка сливов больничных	1	16 376,60	73,98	16 377	74	985	4,23	4
	комплект	✓	742,49	27,00	742	27	128,00	0,14	–
3 Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	59	460,28	21,53	27 156	1 270	26 847	1,95	115
	комплект	✓	346,50	9,00	20 443	531	128,00	0,04	2
4 С131101-68	Умывальники керамические с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	52	5 220,00	–	271 440	–	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплект		–	–	–	–	–	–	–
C131101-88	Умывальники керамические с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	7	5 290,00	–	37 030	–	–	–	–
	комплект		–	–	–	–	–	–	–
6 E0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	10	13 295,39	47,75	132 954	478	3 542	1,55	16
	комплект		258,76	18,00	2 588	180	128,00	0,09	1
7 E0117-1-10	Установка мелких душевых поддонов	6	5 050,08	54,70	30 300	328	1 434	0,99	6
	комплект		166,50	20,25	999	122	128,00	0,10	1
8 E0117-5-4	Установка раковин	4	2 909,71	12,33	11 639	49	760	0,81	3
	комплект		144,00	4,50	576	18	128,00	0,02	–
9 E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	6	2 898,08	9,20	17 388	55	1 106	0,79	5
	комплект		139,50	4,50	837	27	128,00	0,02	–
10 E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1 412,70	6,95	1 413	7	107	0,46	–
	комплект		81,00	2,25	81	2	128,00	0,01	–
11 C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	10	284,00	–	2 840	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
12 C131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	28	1 700,00	–	47 600	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5		Тенге			1 138 923				
в том числе оборудование		Тенге							
2-1-6 на ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОТОПЛЕНИЕ									
РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1 E0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2 142,56	193,27	2 143	193	2 141	9,83	10
	шт		1 599,41	73,24	1 599	73	128,00	0,36	–
2 C131301-100	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75: из углеродистой стали: N4 с электродвигателем 4А71А4 1390 об/мин	1	33 000,00	–	33 000	–	–	–	–
	компл.		–	–	–	–	–	–	–
3 E0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	337,81	0,57	1 689	3	591	0,50	3
	шт		92,14	0,24	461	1	128,00	0,00	–
4 E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1 798,60	96,27	1 799	96	1 866	8,67	9
	шт		1 422,20	35,44	1 422	35	128,00	0,18	–
5 C131301-99	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75: из углеродистой стали: N3,15 с электродвигателем 4АА63В4	1	24 500,00	–	24 500	–	–	–	–
	компл.		–	–	–	–	–	–	–
6 E0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	5	207,10	0,57	1 036	3	455	0,39	2
	шт		70,87	0,24	354	1	128,00	0,00	–
7 E0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2 269,57	471,51	2 270	472	2 047	8,10	8
	шт		1 422,31	177,19	1 422	177	128,00	0,86	1
8 C131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	1	34 300,00	–	34 300	–	–	–	–
	компл.		–	–	–	–	–	–	–
9 E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	3	712,75	29,90	2 138	90	2 668	3,83	11
	шт		682,85	11,81	2 049	35	128,00	0,05	–
10 ПРАЙС-ЛИСТ ВСЕ ТОВАРЫ.КЗ гипер	Вентиляторы канальные вытяжные KVFU 125 C	3	10 781,79	–	32 345	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	1 009,64	118,88	2 019	238	2 214	5,11	10
		шт		819,88	44,89	1 640	90	128,00	0,22	--
12	С131302-63	Калориферы пластинчатые стальные марки КВСБ6-ПУЗ, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2	1	20 400,00	--	20 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С131302-64	Калориферы пластинчатые стальные марки КВСБ7-ПУЗ, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	1	24 500,00	--	24 500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	1,04	904,12	44,49	940	46	1 032	4,35	5
		м2		758,38	16,54	789	17	128,00	0,08	--
15	С131309-5	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯПБ	4	1 370,00	--	5 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	112	8,75	0,59	980	66	1 067	0,04	5
		кг		7,23	0,21	810	24	128,00	0,00	--
17	ССН-2005 1.9 тб.10 п.25	Отсос вентиляционный местный МВО-0,5	4	6 000,00	--	24 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССН-2005 5.3 тб.2 п.89	Отсос вентиляционный местный МВО-1,2	1	14 975,00	--	14 975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
		шт		543,38	2,36	543	2	128,00	0,12	--
20	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ П600х1000	1	43 700,00	--	43 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2										
21	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	570,41	45,70	1 141	91	956	3,75	8
		шт		520,01	11,30	1 040	23	90,00	0,07	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ Уралприборкомплект,	Клапан регулирующий д 15мм, 25ч940нж с электроприводом	2	8 328,24	--	16 656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2										
36	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3 297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128,00	0,01	--
37	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1 094	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128,00	0,01	--
38	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7 253	84	1 573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1 197	32	128,00	0,01	--
39	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	23	471,67	4,19	10 848	96	1 809	0,34	8
		м		59,85	1,58	1 377	36	128,00	0,01	--
40	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	596,67	4,19	7 160	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128,00	0,01	--
41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	68	10,99	--	747	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727	--	128,00	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	362,00	–	2 896	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
43 C130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408,00	–	408	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
44 C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507,00	–	1 521	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
45 C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	888,00	–	2 664	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
46 E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1	4 872,47	52,42	4 872	52	196	0,77	1
	1фильтр		134,42	18,54	134	19	128,00	0,09	–
47 E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5 922,47	52,42	5 922	52	196	0,77	1
	1фильтр		134,42	18,54	134	19	128,00	0,09	–
48 E0113-26-21 прим.к=2	Масляно-битумное покрытие в 2 слоя	8	19,64	0,02	157	–	23	0,02	–
	м2		3,13	–	25	–	90,00	–	–
49 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	–	21	0,03	–
	м2		5,81	0,02	23	–	90,00	0,00	–
50 E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм,25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	23	221,01	5,31	5 083	122	973	0,24	6
	м		40,28	2,03	926	47	100,00	0,01	–
51 E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	23	245,49	5,47	5 646	126	989	0,24	6
	м		40,95	2,03	942	47	100,00	0,01	–
52 E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	280,02	6,01	3 360	72	559	0,26	3
	м		44,33	2,25	532	27	100,00	0,01	–
53 E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	114,31	6,39	6 630	371	1 880	0,19	11
	м		29,93	2,48	1 736	144	100,00	0,01	1
54 C11011-967	Лакостеклоткань	17,5	262,00	–	4 585	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
55 E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	36	320,93	16,96	11 553	610	8 931	1,12	40
	шт		186,72	7,09	6 722	255	128,00	0,03	1
56 E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	224	355,84	16,96	79 709	3 798	55 545	1,12	252
	шт		186,64	7,09	41 807	1 588	128,00	0,03	7
57 C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,8725	1 040,00	–	907	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
58 C131312-16 прим	Лючки для замера параметров воздуха	4	39,00	–	156	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
59 E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,58	1 309,14	7,29	759	4	723	6,04	4
	м2		971,09	2,36	563	1	128,00	0,01	–
60 C131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,58	2 070,00	–	1 201	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
61 E0120-30-1	Установка подставки под калорифер	16	107,97	1,26	1 727	20	193	0,05	1
	кг		8,96	0,47	143	8	128,00	0,00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250x500 мм	1	5 044,12	121,73	5 044	122	539	2,00	2
		шт		375,76	45,00	376	45	128,00	0,22	–
73	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	2	5 638,34	14,60	11 277	29	683	1,62	3
		шт		262,25	4,73	524	9	128,00	0,03	–
74	E0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	1	7 201,31	18,60	7 201	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128,00	0,03	–
75	E0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	2	8 271,30	18,60	16 543	37	823	1,91	4
		шт		314,21	7,09	628	14	128,00	0,03	–
76	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x580 мм СТД	6	358,51	16,96	2 151	102	1 488	1,12	7
		шт		186,72	7,09	1 120	43	128,00	0,03	–
77	E0126-31-1	Теплоизоляция минераловатными матами	0,603	2 139,43	330,46	1 290	199	1 165	10,58	6
		м3		1 808,97	123,75	1 091	75	100,00	0,60	–
78	C11031-76	**Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм**	0,603	5 520,00	–	3 329	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
79	E0126-12-1	Покровный слой - лакостеклоткань	30,5	200,13	92,82	6 104	2 831	4 138	0,59	18
		м2		100,80	34,88	3 074	1 064	100,00	0,17	5
80	C11011-967	Лакостеклоткань	30,5	262,00	–	7 991	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**658 674**				
в том числе оборудование			Тенге			**38 975**				
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ										
2-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2										
98	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	221,01	5,31	4 420	106	846	0,24	5
		м		40,28	2,03	806	41	100,00	0,01	–
99	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	245,49	5,47	1 227	27	215	0,24	1
		м		40,95	2,03	205	10	100,00	0,01	–
100	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	55	280,02	6,01	15 401	331	2 562	0,26	14
		м		44,33	2,25	2 438	124	100,00	0,01	1
101	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	135	508,25	8,47	68 614	1 143	7 868	0,33	45
		м		55,13	3,15	7 443	425	100,00	0,02	2
102	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	215	114,31	6,39	24 577	1 374	6 968	0,19	41
		м		29,93	2,48	6 435	533	100,00	0,01	3
ОБОГРЕВ ПОЛОВ										
106	E0116-31-5	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	600	164,98	3,68	98 988	2 208	116 997	0,85	510
		м		151,30	1,04	90 780	624	128,00	0,00	–
107	Прайс-лист Спец.маг.Сантехника	Трубы металл-полимерные многослойные типа VALTEK д 20x2,0	600	103,67	–	62 202	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
108	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	265	266,48	3,96	70 617	1 049	18 212	0,30	79

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109 E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	52,20	1,49	13 833	395	128,00	0,01	2
		48	264,48	3,96	12 695	190	3 299	0,30	14
110 E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	52,20	1,49	2 506	72	128,00	0,01	–
		313	10,99	–	3 440	–	4 283	0,05	16
111 C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	м	10,69	–	3 346	–	128,00	–	–
		2	362,00	–	724	–	–	–	–
112 C130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
		2	408,00	–	816	–	–	–	–
113 E0118-22-5	Установка кранов воздушных	шт	–	–	–	–	–	–	–
		6	28,81	–	173	–	178	0,12	1
114 C130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	комплект	23,18	–	139	–	128,00	–	–
		6	331,00	–	1 986	–	–	–	–
ОБВЯЗКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА		шт	–	–	–	–	–	–	–
121 E0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1бак	1	8 408,67	70,66	8 409	71	851	3,74	4
122 E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	639,63	25,49	640	25	128,00	0,13	–
		15,5	266,48	3,96	4 130	61	1 065	0,30	5
123 E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	52,20	1,49	809	23	128,00	0,01	–
		16	264,48	3,96	4 232	63	1 100	0,30	5
124 E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,20	1,49	835	24	128,00	0,01	–
		14	343,48	3,96	4 809	55	962	0,30	4
125 E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	52,20	1,49	731	21	128,00	0,01	–
		12	422,48	3,96	5 070	48	825	0,30	4
126 E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	52,20	1,49	626	18	128,00	0,01	–
		57,5	10,99	–	632	–	787	0,05	3
127 E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	10,69	–	615	–	128,00	–	–
		4,4	148,39	0,07	653	–	499	0,65	3
128 E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо - цилиндры минераловатные	м2	108,00	0,02	475	–	105,00	0,00	–
		0,16	2 139,41	330,44	342	53	309	10,58	2
129 C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1 808,97	123,75	289	20	100,00	0,60	–
		0,16	17 600,00	–	2 816	–	–	–	–
130 E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей - покровный слой стеклопластик рулонный	м3	–	–	–	–	–	–	–
		5,3	165,94	42,91	879	227	581	0,54	3
131 C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	93,60	15,98	496	85	100,00	0,08	–
		0,0053	185 900,00	–	985	–	–	–	–
132 C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000м2	–	–	–	–	–	–	–
		344	200,00	–	68 800	–	–	–	–
		кг	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
152	Прайс-лист ТОО"Данфосс"код 149	Клапан обратный тип 402 Ду 65мм код 149B2283 ТОО"DANFOSS"	2	11 401,72	--	22 803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,44	94,44	603	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,62	34,76	389	70	128,00	0,18	--
155	Прайс-лист ТОО"Данфосс",код. 06	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду 65мм FVF	2	6 689,51	--	13 379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	65,18	1,62	391	10	445	0,32	2
		комплект		57,94	--	348	--	128,00	--	--
157	Прайс-лист ТОО"ТЕХНООПТ ПЕТРОП	Манометр показывающий МП4-У	6	639,30	--	3 836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1 968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых с гильзой и штуцером	5	64,62	--	323	--	356	0,32	2
		комплект		55,62	--	278	--	128,00	--	--
160	С131205-4	Термометры технические в оправе П4 1 160 66 (шкала 0-100гр.С)	3	352,00	--	1 056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С131205-5	Термометры технические в оправе П5 2 160 66 (шкала 0-160гр.С)	2	541,00	--	1 082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (швеллер №5 2м-4,48кг) для крепления узла	8,96	107,97	1,26	967	11	108	0,05	--
		кг		8,96	0,47	80	4	128,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			724 987				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге			1 383 661				
в том числе оборудование			Тенге			38 975				
2-1-7 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1 299,30	68,30	1 299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	13	95,00	0,08	--
2	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2 849,00	178,00	5 698	356	1 000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95,00	0,23	--
3	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,90	17,90	3 132	72	1 479	3,00	12
		шт		387,00	2,30	1 548	9	95,00	0,01	--
4	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,20	13,20	1 500	26	521	2,00	4
		шт		272,00	2,30	544	5	95,00	0,01	--
5	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов-предохранитель	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95,00	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95,00	0,01	--
8	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	200	244,37	65,36	48 875	13 072	40 199	0,95	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		151,65	34,45	30 331	6 890	108,00	0,16	31
9	E0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,14	88,98	377	89	334	1,61	2
		шт		258,74	50,17	259	50	108,00	0,22	–
10	E0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	173	199,08	6,30	34 441	1 091	14 676	0,48	84
		шт		76,05	2,50	13 156	432	108,00	0,01	2
12	E0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	422	9,33	0,82	3 936	345	3 870	0,05	21
		м		7,99	0,50	3 372	212	108,00	0,00	1
13	E0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	843	3,98	–	3 355	–	3 378	0,02	19
		м		3,71	–	3 128	–	108,00	–	–
14	E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1 000	11,04	1,09	11 044	1 095	10 680	0,06	58
		м		9,23	0,66	9 230	659	108,00	0,00	3
15	E0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	360	4,55	–	1 638	–	1 602	0,03	9
		м		4,12	–	1 483	–	108,00	–	–
16	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	145	21,79	2,88	3 160	418	3 044	0,11	16
		м		17,80	1,64	2 581	238	108,00	0,01	1
17	E0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	31	23,41	3,47	726	107	665	0,11	4
		м		17,98	1,89	557	59	108,00	0,01	–
22	E0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	44	78,15	8,23	3 439	362	3 221	0,39	17
		м		63,68	4,11	2 802	181	108,00	0,02	1
23	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	13	96,81	10,80	1 258	140	1 190	0,49	6
		м		79,43	5,31	1 033	69	108,00	0,02	–
24	E0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	2	99,88	12,00	200	24	187	0,50	1
		м		80,78	5,87	162	12	108,00	0,03	–
25	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	35,40	–	708	–	637	0,19	4
		шт		29,48	–	590	–	108,00	–	–
26	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	29	45,74	–	1 326	–	972	0,20	6
		шт		31,05	–	900	–	108,00	–	–
27	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	18	36,26	–	653	–	525	0,17	3
		шт		27,00	–	486	–	108,00	–	–
29	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	40	34,70	–	1 388	–	1 274	0,19	8
		шт		29,48	–	1 179	–	108,00	–	–
30	E0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,50	8,19	662	25	108,00	0,04	–
31	E0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	807,68	51,67	4 038	258	3 598	3,71	19
		шт		645,76	20,48	3 229	102	108,00	0,10	1
32	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,51	19,50	2 531	59	1 372	3,00	9
		шт		479,01	2,30	1 437	7	95,00	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,90	–	561	–	257	1,00	3
		ввод		90,00	–	270	–	95,00	–	–
МАТЕРИАЛЫ										
43	151701-16	Светильник ДС-19УХЛ4	16	358,00	–	5 728	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4 720,00	–	14 160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	–	732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	С151803-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	2	6 960,00	–	13 920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	2	9 140,00	–	18 280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6 960,00	–	6 960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
ОБОРУДОВАНИЕ										
85	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52 000,00	–	52 000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
89	У65-3-1 СКЦЭ	Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	1	78 944,48	399,00	78 944	399	2 738	16,00	16
		устр-во		2 790,56	91,08	2 791	91	95,00	0,50	1
90	У65-5-9 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	1	63 230,60	399,00	63 231	399	2 714	16,00	16
		устр-во		2 766,08	91,08	2 766	91	95,00	0,50	1
91	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто вподливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	30,80	7,60	2 156	532	1 603	0,13	9
		м		23,20	0,90	1 624	63	95,00	0,01	–
92	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0553	46 400,00	–	2 566	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			525 384				
в том числе оборудование			Тенге			52 000				
5-1 на ВНЕШНИЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	105,2	27,84	26,18	2 928	2 754	904	0,01	1
		м3		1,66	7,20	175	757	97,00	0,03	3
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,9	6,48	6,48	589	589	185	–	–
		м3		–	2,10	–	191	97,00	0,01	1
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	14,3	12,34	12,34	176	176	49	–	–
		м3		–	3,50	–	50	97,00	0,01	–
4	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,219	230 122,40	–	50 397	–	5 420	144,00	32
		кан.-км		22 500,00	–	4 928	–	110,00	–	–
5	Ц0110-926-2	Прокладка ОК кабелеукладчиком в грунтах 1, 2 группы	0,215	162 648,23	153 444,51	34 969	32 991	6 697	43,00	9
		км		9 203,72	14 217,79	1 979	3 057	133,00	82,47	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс лист AIMATYIT TEIECOM ст	Кабель телефонный оптический ОК-4	215	47,00	--	10 105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,063	20 800,00	--	1 310	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	12 049,98	575,55	36 150	1 727	4 425	6,91	21
		колодец		1 194,74	146,03	3 584	438	110,00	0,59	2
10	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,87	26 400,00	--	181 368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консольв коллекторе одноместная	9	178,80	31,80	1 609	286	424	0,20	2
		шт		36,00	6,80	324	61	110,00	0,04	--
12	С11041-74 прим	Консоли ККЧ-1 - 9 шт	5,67	192,00	--	1 089	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	160,41	--	1 925	--	1 732	0,78	9
		ввод		131,18	--	1 574	--	110,00	--	--
14	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2 677,98	--	2 678	--	2 073	9,00	9
		шт		1 558,98	--	1 559	--	133,00	--	--
15	Прайс лист OPTiCOM стр.57	Бокс шкаф настенный 19" 6U 540x450x310	1	4 541,07	--	4 541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкойбез прохода через стену	1	970,20	--	970	--	972	5,00	5
		шт		884,00	--	884	--	110,00	--	--
17	Е0134-105-4	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых ККС-2	1	1 416,58	460,79	1 417	461	1 180	5,53	6
		колодец		955,79	116,82	956	117	110,00	0,47	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1			Тенге			385 460				
в том числе оборудование			Тенге			4 541				
6-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
УЗЕЛ "Е"- 35,8м2 (АС 6-1)										
94	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен - (с 2х сторон на р-ре М150)	71,6	406,60	4,92	29 113	352	14 654	1,15	82
		м2		193,05	1,87	13 822	134	105,00	0,01	1
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1317	50 800,00	--	6 690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (А-1-6)	0,0068	8 678,12	420,59	59	3	68	56,40	--
		т		8 257,53	157,50	56	1	118,00	0,77	--
97	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	50 600,00	--	344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок- (каркасы сеток в проемах)	0,0241	41 008,66	2 434,85	988	59	1 109	170,00	4
		т		31 949,80	920,27	770	22	140,00	4,49	--
99	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0241	60 500,00	--	1 458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ДВЕРИ (АС-5)										
116	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1 960,00	--	1 960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
118	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1 380,00	–	6 900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
БЕТОННЫЙ										
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	73,0695	29,20	0,22	2 134	16	1 671	0,10	8
		м		18,50	0,09	1 352	7	123,00	0,00	–
124	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов	7,307	173,10	1,88	1 265	14	606	0,47	3
		м2		78,30	0,72	572	5	105,00	0,00	–
ДЕТАЛЬ 529 - ЛИНОЛЕУМ										
128	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,93	806,29	4,90	5 588	34	514	0,38	3
		м2		58,50	1,85	405	13	123,00	0,01	–
129	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	7,4151	109,84	0,46	814	3	111	0,08	1
		м		12,04	0,18	89	1	123,00	0,00	–
130	Е0115-165-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,693	167,96	1,88	116	1	58	0,47	–
		м2		78,30	0,72	54	–	105,00	0,00	–
ДЕТАЛЬ П400Д - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА										
136	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,95	1 434,93	11,72	11 408	93	1 722	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1 365	35	123,00	0,02	–
137	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,3475	29,20	0,22	244	2	191	0,10	1
		м		18,50	0,09	154	1	123,00	0,00	–
138	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов	0,8348	173,21	1,88	145	2	69	0,47	–
		м2		78,30	0,72	65	1	105,00	0,00	–
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400У (АС-15)										
154	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	0,35	10 055,53	98,31	3 519	34	269	4,41	2
		м3		695,24	37,15	243	13	105,00	0,18	–
155	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	5	595,71	397,26	2 979	1 986	2 347	1,21	6
		шт		198,45	136,87	992	684	140,00	0,52	3
156	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (из бетона В15)	0,35	18 400,00	–	6 440	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
157	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,35	-134,00	–	-47	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
158	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,35	-250,00	–	-88	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
159	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	3	595,71	397,26	1 787	1 192	1 408	1,21	4
		шт		198,45	136,87	595	411	140,00	0,52	2
160	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,9	21 300,00	–	19 170	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
ЩИТ ПАНЕЛИ ЩП-1 (3 шт)										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	8,424	118,57	4,28	999	36	626	0,48	4
		м2	✓	81,00	1,62	682	14	90,00	0,01	--
162	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,0488	146 000,00	--	7 125	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
163	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	7,875	257,00	--	2 024	--	--	--	--
		м2	✓	--	--	--	--	--	--	--
164	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0055	93 997,73	303,64	517	2	192	198,00	1
		1т	✓	33 075,91	114,76	182	1	105,00	0,56	--
ЩИТ КАЛИТКИ ЩК-1										
165	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	1,1856	118,54	4,28	141	5	88	0,48	1
		м2	✓	81,00	1,62	96	2	90,00	0,01	--
166	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,0112	146 000,00	--	1 635	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
167	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,05	257,00	--	270	--	--	--	--
		м2	✓	--	--	--	--	--	--	--
168	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	94 007,73	309,09	207	1	77	198,00	--
		1т	✓	33 075,91	114,77	73	--	105,00	0,56	--
РАМА НАВЕСА РН-1										
169	E0109-24-1	Монтаж рамы навеса	0,0596	13 864,90	4 022,46	826	240	545	56,50	3
		т	✓	9 089,72	1 071,87	542	64	90,00	3,81	--
170	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0596	1 333,00	312,06	79	19	36	2,96	--
		т	✓	679,50	--	40	--	90,00	--	--
171	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (50х5)	0,0596	162 700,00	--	9 697	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
172	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0012	8 682,50	425,00	10	1	12	56,40	--
		т	✓	8 257,50	157,50	10	--	118,00	0,77	--
173	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0012	52 400,00	--	63	--	--	--	--
		т	✓	--	--	--	--	--	--	--
174	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,16	715,87	1,24	1 546	3	395	0,97	2
		м2	✓	153,23	0,47	331	1	119,00	0,00	--
175	E0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	2,214	423,56	10,42	938	23	109	0,23	1
		м2	✓	36,90	3,94	82	9	120,00	0,02	--
176	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,214	20,48	0,91	45	2	13	0,03	--
		м2	✓	4,68	0,34	10	1	120,00	0,00	--
177	E0115-172-3	Масляная окраска м/к	1,7284	100,69	0,07	174	--	109	0,37	1
		м2	✓	60,30	0,02	104	--	105,00	0,00	--
РАМА ПРИЯМКА РМ-1, ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩМ-1, ЩМ-2										
184	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,66	1 276,52	221,40	3 396	589	2 624	4,87	13
		м2	✓	812,27	84,38	2 161	224	110,00	0,41	1
185	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0762	47 200,00	--	3 597	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	50 600,00	–	91	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С111-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1,9 м, толщиной 4 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0762	29 932,20	–	2 281	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
188	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0429	70 437,68	304,20	3 022	13	441	58,00	2
		1т		9 674,98	114,75	415	5	105,00	0,56	–
ПРИЯМКИ N2,3,4,5										
192	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,415	1 062,02	221,40	1 503	313	1 396	4,87	7
		м2		812,27	84,38	1 149	119	110,00	0,41	1
193	С111-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1,9 м, толщиной 4 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0473	29 932,20	–	1 416	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
КРЫЛЬЦА (АС-12)										
194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,49	211,80	9,95	527	25	171	0,36	1
		м2		52,20	3,74	130	9	123,00	0,02	–
195	Е0106-3-1	Устройство крыльца из бетона В10	0,752	10 027,51	260,47	7 541	196	556	3,94	3
		м3		614,25	89,46	462	67	105,00	0,35	–
196	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0063	5 261,41	330,16	33	2	13	11,60	–
		1т		1 889,98	123,76	12	1	105,00	0,60	–
197	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0063	41 200,00	–	260	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ПАНДУС П-1 (АС-12)										
198	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,7095	1 633,10	–	1 159	–	463	3,24	2
		м3		531,00	–	377	–	123,00	–	–
199	Е0106-1-16	Устройство пандусаиз бетона В15	1,04	9 177,90	196,62	9 545	204	378	1,79	2
		м3		272,24	74,27	283	77	105,00	0,36	–
200	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0103	41 200,00	–	424	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ФОМ-1, ФОМ-2, ФМ-1 (АС-3)										
201	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,241	8 205,37	66,01	10 183	82	288	1,35	2
		м3		195,75	24,93	243	31	105,00	0,12	–
202	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150 ФОМ-1 (2ШТ),ФОМ2 (1ШТ),ФОМ-3 (1ШТ)ФМ-1 (2ШТ)	5,116	10 027,50	260,48	51 301	1 333	3 780	3,94	20
		м3		614,25	89,46	3 142	458	105,00	0,35	2
203	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм -С-1, С-2	0,0319	60 500,00	–	1 930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
204	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0039	41 200,00	–	161	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
205	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0049	50 600,00	–	248	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0416	48 300,00	--	2 009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ										
207	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,445	8 045,84	1 879,87	11 626	2 716	3 708	8,86	13
		м3		1 435,50	538,44	2 074	778	130,00	2,06	3
208	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые - из бетона В15	0,65	32 100,00	--	20 865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	0,89	8 170,00	--	7 271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм-2 шт	1,18	8 987,00	--	10 605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный легкий	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОТМОСТКА КОЛОДЦА										
215	Е0111-2-9	Устройство отмостки из В10 толщиной 150мм	0,4125	9 319,59	--	3 844	--	288	3,66	2
		м3		567,01	--	234	--	123,00	--	--
216	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2,75	411,62	--	1 132	--	91	0,14	--
		м2		24,75	--	68	--	133,00	--	--
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ КАНАЛ										
217	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,38	12 520,18	1 327,03	4 758	504	1 035	12,49	5
		м3		2 137,54	456,34	812	173	105,00	1,72	1
ОТМОСТКА										
238	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	106	411,62	--	43 632	--	3 489	0,14	15
		м2		24,75	--	2 624	--	133,00	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1			Тенге			411 352				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-10 на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
40	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3 297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128,00	0,01	--
41	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16	364,67	4,19	5 835	67	1 258	0,34	5
		м		59,85	1,58	958	25	128,00	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	362,67	4,19	5 077	59	1 101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128,00	0,01	–
43	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3 773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128,00	0,01	–
44	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	23	693,07	10,34	15 941	238	2 379	0,43	10
		м		76,95	3,87	1 770	89	128,00	0,02	–
45	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	20	965,42	12,21	19 308	244	2 496	0,56	11
		м		92,93	4,57	1 859	91	128,00	0,02	–
ПОЖАРНЫЙ ЩИТ										
76	ССН 1.9.ТБ14-5	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩПД	1	5 080,00	–	5 080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	ССН 5.1.ТБ2-208	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП	2	2 540,00	–	5 080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	ССН 5.1.ТБ2-201	БАГОР	1	380,00	–	380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	ССН 5.1.ТБ2-203	ВЕДРА	2	340,00	–	680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	ССН 5.1.ТБ2-206	ЛОПАТА	2	288,00	–	576	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-10			Тенге			77 390				
в том числе оборудование			Тенге			11 796				
6-1-12 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОВАЯ ТРУБА 907-2-264.86										
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (КМ-3)										
18	С12021-176	СТОИМОСТЬ М/К ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	2,02	121 900,00	–	246 238	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-12			Тенге			261 012				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-2 на ВОДОПРОВОД										
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	14	329,67	4,19	4 615	59	1 101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128,00	0,01	–
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	1	364,67	4,19	365	4	79	0,34	–
		м		59,85	1,58	60	2	128,00	0,01	–
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	8	362,67	4,19	2 901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128,00	0,01	–
10	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	11	693,07	10,34	7 624	114	1 138	0,43	5
		м		76,95	3,87	846	43	128,00	0,02	–
12	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	–	126	–	128,00	–	–
13	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ, См-ДшДРНТр со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1 530,00	–	1 530	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
14	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,39	0,07	594	–	454	0,65	3
		м2		108,00	0,02	432	–	105,00	0,00	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-2			Тенге			22 614				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-3 на КАНАЛИЗАЦИЮ										
1	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	346	9	128,00	0,04	–
2	C131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	1	5 220,00	–	5 220	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
3	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9 126,61	39,24	9 127	39	516	2,22	2
		комплект		386,99	15,75	387	16	128,00	0,07	–
4	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	310,08	54,70	310	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	166	20	128,00	0,10	–
5	C131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм	1	4 500,00	–	4 500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	–	1 314	–	1 484	1,54	9
		м3		218,93	–	1 314	–	113,00	–	–
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,9411	122,18	–	726	–	820	0,89	5
		м3		122,18	–	726	–	113,00	–	–
11	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В10	0,008	10 027,65	261,05	80	2	6	3,94	–
		м3		614,25	89,48	5	1	105,00	0,35	–
УСТРОЙСТВО ПЕРЕПАДА В КОЛОДЦЕ										
12	E0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм (тройник. колено)	0,0462	10 260,33	798,70	474	37	292	28,80	1
		т		4 635,07	299,26	214	14	128,00	1,46	–
13	C130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, подуглом 60°, d 100x100 мм	1	399,00	–	399	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	C130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d100 мм- колено	0,0196	93 100,00	–	1 825	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-3			Тенге			29 941				
в том числе оборудование			Тенге							
6-2 на СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
ВОДОПРОВОД										
24	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110x6,6 мм	0,0516	8 287,77	–	428	–	539	51,50	3
		км		8 032,46	–	414	–	130,00	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2			Тенге			1 024				
в том числе оборудование			Тенге							
6-4 на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПЛЕСКАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА Д=1500 (1 ШТ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0171	133 700,00	--	2 286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000 (4 ШТ)										
70	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0749	133 700,00	--	10 014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4			Тенге			13 038				
в том числе оборудование			Тенге							
6-5 на ТЕПЛОСЕТЬ										
УЗЕЛ "А" - 8 ШТ										
145	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,045	5 010,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-5			Тенге			239				
в том числе оборудование			Тенге							
6-6 на ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 150 М3										
ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-1 (АС-4)										
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН7-4 шт)	0,0097	93 997,55	304,12	912	3	338	198,00	2
		1т		33 075,90	114,75	321	1	105,00	0,56	--
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0097	40 200,00	--	390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-6			Тенге			1 738				
в том числе оборудование			Тенге							
6-7 на КАМЕРА В-1 (1 шт)										
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА В-1,2х2,5мм										
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
21	Е0109-29-1	Установка стремянок СМ-1(1шт)	0,0138	13 716,28	5 477,03	189	76	82	28,90	--
		т		5 039,87	1 552,88	70	21	90,00	5,46	--
22	С12021-267	Стоимость стремянки СМ-1	0,0138	133 700,00	--	1 845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	0,4014	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--
		м2		108,00	0,02	43	--	105,00	0,00	--
24	Е0107-20-3	Крепления стремянки СМ-1(Узел4)	0,0082	175 701,27	1 817,07	1 441	15	101	42,70	--
		т		8 100,20	690,74	66	6	140,00	3,37	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			3 989				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-7			Тенге			3 989				
в том числе оборудование			Тенге							
7-10 на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,126	221 091,91	--	27 858	--	3 805	175,00	22
		кан.-км		27 450,50	--	3 459	--	110,00	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	117,43	36,70	27,80	4 310	3 265	1 751	0,06	7
		м		8,80	6,90	1 033	810	95,00	0,04	5
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	308	32,40	23,70	9 979	7 300	4 243	0,06	18
		м		8,60	5,90	2 649	1 817	95,00	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1,5449	12 098,00	–	18 690	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	126	38,10	3,20	4 801	403	3 531	0,15	19
		м		28,80	0,70	3 629	88	95,00	0,00	1
9	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	55	28,80	3,30	1 584	182	1 129	0,13	7
		м		21,00	0,60	1 155	33	95,00	0,00	–
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	350	27,50	4,00	9 625	1 400	6 650	0,12	42
		м		19,30	0,70	6 755	245	95,00	0,00	1
11	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,531	53 300,00	–	28 302	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	30	273,20	–	8 196	–	5 700	1,00	30
		шт		200,00	–	6 000	–	95,00	–	–
ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "ТОРШЕР"-16 ШТ										
21	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,078	47 200,00	–	3 682	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-10			Тенге			152 464				
в том числе оборудование			Тенге							
7-3 на МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА М1Б,Н-1,6м										
2	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46 653,25	2 042,41	46 653	2 042	6 662	25,00	25
		ворота		4 158,00	600,65	4 158	601	140,00	2,90	3
3	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	4 487,91	6,87	4 488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90,00	0,01	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-3			Тенге			61 796				
в том числе оборудование			Тенге							
7-8 на АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП1										
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1 744	212,94	12,65	371 370	22 059	16 686	0,02	41
		м2		3,56	3,63	6 209	6 337	133,00	0,01	23
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1 744	181,07	11,84	315 791	20 654	20 006	0,04	63
		м2		5,51	3,12	9 609	5 433	133,00	0,01	20
3	Е0127-21-3 т.ч. п1.37 К=2	Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1 744	-32,74	–	-57 099	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	1 744	378,80	15,35	660 621	26 773	25 515	0,03	59
		м2		5,94	5,06	10 360	8 825	133,00	0,02	31
5	Е0127-53-1	Устройство покрытиятолщиной 4(3)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1 744	508,49	15,35	886 802	26 773	25 515	0,03	59
		м2		5,94	5,06	10 360	8 825	133,00	0,02	31
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	1 744	-121,28	–	-211 516	–	-46	0,00	–
		м2		-0,02	–	-35	–	133,00	–	–
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	693	579,50	6,63	401 596	4 595	101 787	0,70	484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	75 314	1 217	133,00	0,01	4
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-6			Тенге			2 710 450				
в том числе оборудование			Тенге							
7-8 на ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3										
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24	1 409,76	68,13	33 834	1 635	1 090	0,14	3
		м3		21,38	12,76	513	306	133,00	0,04	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-8			Тенге			37 019				
в том числе оборудование			Тенге							
7-9 на ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 И ЛЕСТНИЦЫ Л-1-Л-2,										
РАЗДЕЛ 2.ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1(АС-2,3)-128М										
ОГРАЖДЕНИЕ ОМ-1(125М)										
36	C12021-267	Ограждение ОМ-1	1,3213	133 700,00	--	176 658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	E0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком ограждений лестниц	38,32	89,06	--	3 413	--	3 331	0,52	20
		м2		82,80	--	3 173	--	105,00	--	--
ЛЕСТНИЦЫ Л-1,2-2ШТ										
38	E0106-3-1	Устройство лестницы из БМ150	3,78	10 027,50	260,48	37 904	985	2 793	3,94	15
		м3		614,25	89,46	2 322	338	105,00	0,35	1
39	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049	5 236,31	327,14	257	16	104	11,60	1
		1т		1 889,99	123,75	93	6	105,00	0,60	--
40	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049	41 200,00	--	2 019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	E0109-29-1	Монтаж ограждений лестниц ОГ-1	0,653	13 711,36	5 475,89	8 954	3 576	3 875	28,90	19
		т		5 039,87	1 552,88	3 291	1 014	90,00	5,46	4
42	C12021-267	Ограждение лестницы ОГ-1	0,653	133 700,00	--	87 306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком ограждений лестниц	18,94	89,06	--	1 687	--	1 647	0,52	10
		м2		82,80	--	1 568	--	105,00	--	--
44	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН101-3(8шт)	0,016	93 998,40	304,38	1 504	5	558	198,00	3
		1т		33 075,90	114,75	529	2	105,00	0,56	--
45	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,016	40 200,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			352 609				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-9			Тенге			352 609				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ										
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА								
120	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	57,530	367,11	19,34	21120	1112	10077	0,83	48
		м2		139,39	6,57	8019	378	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	57,530	12 700,00	--	730631	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ АС-52								
122	Е0110-14-1	Разборка стропил	17,367	2 985,42	267,42	51848	4644	58745	17,68	307
		м3		2718	100,8	47204	1751	120	0,5	9
123	Е0110-14-1	Установка стропил	17,367	19 229,82	334,28	333963	5805	73431	22,1	384
		м3		3397,5	126	59004	2188	120	0,62	11
124	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	17,367	573,75	28,11	9964	488	2799	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2149	184	120	0,05	1
		Утепление перекрытия								
125	С договорная цена	Утепление покрытий из минеральной ваты, теплоизоляционные целлюлозная ЭКОВАТА	251,372	4 768,87	--	1198757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	110,000	24,75	0,9	2723	99	760	0,03	4
		м		5,42	0,34	596	37	120	--	--
127	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	2,420	12 200,00	--	29524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0110-51-1	Огнезащита стропил	2,420	573,75	28,11	1388	68	390	0,78	2
		м3		123,75	10,58	299	26	120	0,05	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,Н-1,6м360м								
129	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	3,240	261,00	--	846	--	956	1,81	6
		м3		261	--	846	--	113	--	--
130	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под стойки/бетон кл В10	3,240	10 027,51	260,48	32489	844	2394	3,94	13
		м3		614,25	89,46	1990	290	105	0,35	1
131	Е0109-53-3	Монтаж стоек ограждений из металлических труб	1,054	16 367,84	681,42	17245	718	14037	95	100
		т		14670	132,75	15456	140	90	0,65	1
132	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т трубы электросварные	1,054	172 800,00	--	182062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-53-3	Монтаж метллоконструкций ограждений	4,573	16 367,84	681,42	74853	3116	60926	95	434
		т		14670	132,75	67089	607	90	0,65	3
134	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	3,982	114 900,00	--	457486	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,500	50 600,00	--	25320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12021-250	Пластины 50х50х5	0,091	154 200,00	--	14063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	919,200	118,57	4,28	108991	3934	68350	0,48	439
		м2		81	1,62	74455	1489	90	0,01	7
138	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50х3 оцинкованная из проволоки	919,200	187,00	--	171890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-178-6	Окраска металлических ограждений кузбасским лаком	189,834	55,36	--	10508	--	10315	0,32	61
		м2		51,75	--	9824	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОД								
140	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диамПРИМ.15мм. 20 мм	150,000	499,47	12,19	74921	1828	57037	1,64	246
		м		292,5	4,57	43875	685	128	0,02	3
141	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	60,000	499,47	12,19	29968	731	22815	1,64	98
		м		292,5	4,57	17550	274	128	0,02	1
142	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31,000	409,13	7,9	12683	245	9313	1,29	40
		м		231,75	2,95	7184	91	128	0,01	--
143	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	28,000	404,02	5,28	11313	148	6829	1,05	29
		м		188,55	1,98	5279	55	128	0,01	--
144	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	105,000	603,52	9,63	63370	1011	29485	1,22	128
		м		215,78	3,6	22657	378	128	0,02	2
145	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диамПРИМ.65мм. 63 мм	36,000	710,39	9,63	25574	347	10109	1,22	44
		м		215,78	3,6	7768	130	128	0,02	1
146	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диамПРИМ.100мм. 110 мм	30,000	903,94	14,83	27118	445	7748	1,11	33
		м		196,2	5,56	5886	167	128	0,03	1
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
147	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диамПРИМ.15мм. 20 мм	385,000	499,47	12,19	192297	4693	146396	1,64	631
		м		292,5	4,57	112613	1759	128	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80,000	499,47	12,19	39958	975	30420	1,64	131
		м		292,5	4,57	23400	366	128	0,02	2
149	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	107,000	409,13	7,9	43777	845	32145	1,29	138
		м		231,75	2,95	24797	316	128	0,01	2
150	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	180,000	404,02	5,28	72724	950	43898	1,05	189
		м		188,55	1,98	33939	356	128	0,01	2
151	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20,000	545,07	6,65	10901	133	6515	1,4	28
		м		252	2,5	5040	50	128	0,01	--
152	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	40,000	603,52	9,63	24141	385	11232	1,22	49
		м		215,78	3,6	8631	144	128	0,02	1
153	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диамПРИМ.65. 63 мм	3,000	710,39	9,63	2131	29	842	1,22	4
		м		215,78	3,6	647	11	128	0,02	--
		НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА - 8 шт АС-62...66								
154	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подстойки лестниц	6,240	9 275,50	311,32	57879	1943	3660	2,82	18
		м3		441	117,61	2752	734	105	0,57	4
155	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,075	93 997,62	304,24	7008	23	2598	198	15
		1т		33075	114,75	2466	9	105	0,56	--
156	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,075	40 200,00	--	2997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	E0109-17-1	Монтаж стоек СТ-1, массой до 1 т	1,681	4 646,85	2285,57	7813	3843	3324	9,35	16
		т		1579,5	617,13	2656	1038	90	2,34	4
158	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /стоек/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,681	542,84	144,52	913	243	443	1,34	2
		т		292,5	--	492	--	90	--	--
159	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,681	154 400,00	--	259590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей - СВ-1, СВ-2	0,550	13 864,97	4022,39	7622	2211	5028	56,5	31
		т		9090	1071,86	4997	589	90	3,81	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,550	1 333,50	312,12	733	172	336	2,96	2
		т		679,5	--	374	--	90	--	--
162	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,550	154 400,00	--	84883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	4,176	13 711,47	5475,87	57257	22866	24778	28,9	121
		т		5040	1552,87	21046	6485	90	5,46	23
164	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,587	14 359,66	5522,03	22788	8763	10565	35,9	57
		т		6075	1322,37	9641	2099	90	4,73	8
165	C12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	5,763	177 400,00	--	1022321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	231,821	40,72	0,04	9439	9	1736	0,04	10
		м2		8,32	--	1929	--	90	--	--
		МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ								
167	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	295,650	231,30	18,61	68384	5502	39512	0,59	175
		1кВт		97,43	6,98	28805	2064	128	0,03	10
168	Прайс-лист	Радиаторы	1966,000	673,86	--	1324812	--	--	--	--
		секц		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ								
169	СПРАЙС	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	38,000	11 208,91	--	425939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство желобов и карнизов								
170	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	336,000	563,29	1,22	189264	410	17813	0,28	93
		м		44,1	0,45	14818	151	119	--	1
171	Прайс-лист	Желоб водосточный	114,000	673,86	--	76820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Прайс-лист	Соединитель желоба	110,000	231,53	--	25469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Прайс-лист	Кронштейн желоба	400,000	124,41	--	49762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист	Заглушка	4,000	164,15	--	657	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
175	Прайс-лист	Угловой желоб 90	шт	8,000	397,41	--	3179	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист	Воронка	шт	16,000	483,80	--	7741	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
177	Прайс-лист	Колено	шт	32,000	274,73	--	8791	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс-лист	Труба водосточная	шт	38,000	772,35	--	29349	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
179	Прайс-лист	Хомут универсал	шт	114,000	145,14	--	16546	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс-лист	Наконечник	шт	16,000	300,65	--	4810	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист	Муфта соединитель	шт	114,000	190,06	--	21667	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
182	Прайс-лист	J-профиль AMEriCAn WHiTE	шт	113,000	259,18	--	29287	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
183	Прайс-лист	Соффит AMEriCAn WHiTE	шт	203,000	414,68	--	84181	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
184	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	шт	2,520	16 500,00	--	41580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА-5 ШТ	м3								
185	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	24,000	9 650,11	260,48	231603	6251	17733	3,94	95
					614,25	89,46	14742	2147	105	0,35	8
186	Прайс-лист	Соффит AMEriCAn WHiTE	шт	10,500	414,68	--	4354	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный	м2	9,000	708,00	--	6372	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
188	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	т	0,026	9 632,76	905,18	253	24	177	45,4	1
					7380	101,25	194	3	90	0,49	--
189	С12021-41	Стоимость квадратных труб 60х60х3	т	0,026	147 100,00	--	3861	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,761	20,36	0,02	15	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
191	E0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,005	9 632,76	905,18	52	5	36	45,4	--
		т		7380	101,25	40	1	90	0,49	--
192	C12021-41	Стоимость квадратных труб 20х20х2	0,005	147 100,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,400	20,36	0,02	334	--	61	0,02	--
		м2		4,16	--	68	--	90	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-5								
194	E0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 ммПРИМ.100	91,000	903,94	14,83	82259	1350	23501	1,11	101
		м		196,2	5,56	17854	506	128	0,03	2
195	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3,000	603,52	9,63	1811	29	842	1,22	4
		м		215,78	3,6	647	11	128	0,02	--
196	E0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 ммПРИМ.100 мм	8,500	903,94	14,83	7684	126	2195	1,11	9
		м		196,2	5,56	1668	47	128	0,03	--
197	E0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм ПРИМ.100 мм	7,500	903,94	14,83	6780	111	1937	1,11	8
		м		196,2	5,56	1472	42	128	0,03	--
198	E0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм ПРИМ.100 мм	0,500	903,94	14,83	452	7	129	1,11	1
		м		196,2	5,56	98	3	128	0,03	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ 6-4								
199	E0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм ПРИМ.150мм	16,000	1 491,36	14,31	23862	229	4192	1,14	18
		м		199,35	5,36	3190	86	128	0,03	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**9861883**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**27 608 440**				
		в том числе оборудование	Тенге			**6 067 438**				
		в том числе СМР	Тенге			**21 541 002**				
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге		1,8%	387 738				
		Итого с временными	Тенге			**21 928 741**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	153 501				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	219 287				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	87 715				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**22 389 244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**6 067 438**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**28 456 682**				
		Итого в текущих ценах 2014г.	Тенге		2,38968	68 002 291				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	1 360 046				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**69 362 337**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	8 323 480				
		Стоимость строительства	Тенге			**77 685 818**				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Канай"

Абдраманов Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

Тасбулатов Б.