Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Наименование стройки: "Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"

ДОГОВОР №19 от28.03.2023г

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		19	28.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"	77 181 914,33	**38 231 301,06**		-	-	-	-	-	4 587 756,13	42 819 057,19

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель_____ **Сыдихов Ж.Ш.**
БИН 050240007885

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Метал Пласт"

Эксперт_____ **Даутов Е.Н.**
Аттестат KZ51VJE00042541

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
ДОГОВОР №19 от28.03.2023г

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области»

Акт выполненных работ №2
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Внутрипоселковые сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7302,92895	226,52	226,52	1654259	1654259	--	212428	2016022
					--	40,40	--	295038		149335	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	225,86605	1966,58	--	444184	--	--	319812	825116
					1966,58	--	444184	--		61120	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2350,984615	1026,43	--	2413121	--	--	1737447	4482614
					1026,43	--	2413121	--		332045	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4842,009215	36,96	36,96	178961	178960	--	53061	250583
					--	15,22	--	73695		18562	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4842,009215	181,70	81,69	879793	395544	--	493269	1482907
					100,01	41,48	484249	200847		109845	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,6211699	45,13	45,13	1698	1698	--	503	2377
					--	18,58	--	699		176	
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,6211699	41,78	41,78	1572	1572	--	466	2201
					--	17,20	--	647		163	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5573588	2232033	--	2816986	9061820
							3341554	570926	--	671246	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5573588				

Всего заработная плата			Тенге					3912480				
		Накладные расходы	Тенге				2816986					
		Сметная прибыль	Тенге				671246					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9061820					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3453
		Сметная заработная плата	Тенге					3912480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9061820					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3453
		Сметная заработная плата	Тенге					3912480				
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ												
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,275	408677,01 291776,00	111090,29 36167,76	521063 372014	141640 46114	7409	413947 74801	1009811
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,346	359377,29 269216,00	87572,93 28216,60	124345 93149	30300 9763	896	101883 18098	244326
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,931	339284,87 260192,00	77469,79 25003,38	1333729 1022815	304533 98288	6381	1109892 195490	2639111
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	700,60564	9360,10 1237,26	180,84 55,30	6557739 866831	126697 38743	5564211	896519 596341	8050599
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	5,552	32169,58 10533,60	21635,98 5178,60	178606 58483	120123 28752	--	53213 18545	250364
18	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	5552	64,00 --	-- --	355328 --	-- --	355328	-- 28426	383754
ГНБ												
19	Е11-221401-1202 1122-1401-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	81	32794,34 2123,20	11493,48 2189,09	2656342 171979	930972 177316	1553391	345803 240172	3242316
20	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм *СП - 8%*	м	81,324	31156,00 --	-- --	2533731 --	-- --	2533731	-- 202698	2736429

21	Е11-220601-0410 1122-0601-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,081	427539,71 113229,00	56318,22 22591,08	34631 9172	4562 1830	20897	10891 3642	49164
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	81	1502,00 1333,52	8,60 2,69	121662 108015	697 218	12950	107151 18305	247118
23	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/гильза *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	665837,10 437488,00	227532,76 76725,78	3196 2100	1092 368	4	2444 451	6091
			Фасонина								
28	Е11-161001-0108 1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	6	16293,42 10522,80	363,58 54,17	97761 63137	2181 325	32443	62193 12796	172750
29	Е11-161001-0107 1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	2	15054,38 10522,80	363,58 54,17	30109 21046	727 108	8336	20731 4067	54907
30	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	14	2349,12 1960,00	96,48 47,40	32888 27440	1351 664	4097	27823 4857	65567
31	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	10	1418,75 1232,00	32,16 15,80	14188 12320	322 158	1546	12353 2123	28664
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1555,90 601,13	954,77 299,82	20227 7815	12412 3898	--	11595 2546	34368
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,17024	1143653,89 590377,60	534557,01 177363,88	194696 100506	91003 30194	3187	129393 25927	350016
47	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2605,15 2352,24	64,32 31,60	2605 2352	65 32	188	2360 397	5362
48	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	110084,00 --	-- --	110084 --	-- --	110084	-- 8807	118891
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	1555,90 601,13	954,77 299,82	34230 13225	21005 6596	--	19623 4308	58161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				14957160	1789682	10215079	3327814	19747769

	Стоимость монтажных работ		Тенге				2952399	443367	--	1462797		
	Всего заработная плата		Тенге				178606					
		Накладные расходы	Тенге					87235				
		Сметная прибыль	Тенге				53213					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18545					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250364					
		Сметная заработная плата	Тенге									50
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87235				
	Материалы		Тенге				12006869					
	Всего заработная плата		Тенге				7175155					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3223915				
		Накладные расходы	Тенге				355328					
		Сметная прибыль	Тенге				3191677					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215884					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16414430					
		Сметная заработная плата	Тенге									2239
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3223915				
	Материалы		Тенге				2771685					
	Всего заработная плата		Тенге				40778					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84616				
		Накладные расходы	Тенге				2643815					
		Сметная прибыль	Тенге				82924					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228368					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3082977					
		Сметная заработная плата	Тенге									53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					84616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19747771					
		Сметная заработная плата	Тенге									2342
								3395766				
	РАЗДЕЛ 3. Опора под задвижку-24шт											
58	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,728	44896,66	1219,47	77581	2108	64271	10691		95334
					6482,70	316,27	11202	547		7062		
59	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02496	288969,36	1473,36	7213	37	--	6545		14859
					287496,00	670,35	7176	17		1101		
60	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до60 мм** *СП - 8%*	т	0,02496	469545,00	--	11720	--	11720	--		12658
					--	--	--	--		938		
61	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,72384	99,53	2,70	72	2	32	27		106
					52,92	0,32	38	--		8		
62	**С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%*	кг	321,6	314,00	--	100982	--	100982	--		109061
					--	--	--	--		8079		
	Столбики под пожарные гидранты И ГИДРАНТЫ-5 шт											

67	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**4**	**45508,00**	**--**	**182032**	**--**	**182032**	**--**	**196595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14563**	
68	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0316172**	**90689,21**	**3376,80**	**2867**	**106**	**1000**	**1795**	**5035**
		НР - 99%; СП - 8%			**55698,30**	**1659,00**	**1761**	**52**		**373**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**382467**	**2253**	**360037**	**19058**	**433648**
							20177	**616**	**--**	**32124**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**200435**				
Материалы			Тенге				**65304**				
Всего заработная плата			Тенге					**20793**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**112702**				
		Накладные расходы	Тенге				**19058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17561**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**237054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20793**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**182032**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**182032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14563**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**196595**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**433649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20793**			
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ											
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-11шт											
71	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,93**	**30399,47**	**10117,62**	**301867**	**100468**	**80515**	**163444**	**502536**
		НР - 99%; СП - 8%			**12173,64**	**4452,24**	**120884**	**44211**		**37225**	
78	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	**м2 стенки**	**0,363**	**3268,62**	**66,10**	**1187**	**24**	**716**	**426**	**1742**
		НР - 93%; СП - 8%			**1230,39**	**30,15**	**447**	**11**		**129**	
79	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,811**	**43400,08**	**7,68**	**382398**	**68**	**343213**	**36770**	**452702**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**39117**	**--**		**33533**	
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт											
85	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	**м2 стенки**	**0,06**	**3268,62**	**66,10**	**196**	**4**	**118**	**70**	**288**
		НР - 93%; СП - 8%			**1230,39**	**30,15**	**74**	**2**		**21**	
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**43400,08**	**7,68**	**104290**	**18**	**93604**	**10028**	**123464**
		НР - 94%; СП - 8%			**4439,58**	**--**	**10668**	**--**		**9145**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**789938**	**100582**	**518166**	**210738**	**1080732**
							171190	**44224**	**--**	**80053**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				789938					
	Материалы		Тенге				518166					
	Всего заработная плата		Тенге					215414				
		Накладные расходы	Тенге				210738					
		Сметная прибыль	Тенге				80053					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080729					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге					215414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1080729					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге					215414				
		РАЗДЕЛ 5. Водоразборный колодец ВРК-3 на 3-потр-1шт										
87	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,6	3309,15 684,14	41,15 17,54	1985 410	25 11	1550	413 192		2589
88	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	2149,04 532,46	23,35 9,80	1719 426	19 8	1274	425 172		2316
89	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	3	1040,00 --	-- --	3120 --	-- --	3120	-- 250		3370
90	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	3	678,00 627,30	32,16 15,80	2034 1882	96 47	56	1891 314		4239
91	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С** *СП - 8%*	шт.	3	24129,00 --	-- --	72387 --	-- --	72387	-- 5791		78178
92	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225		3037
93	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"** *СП - 8%*	шт.	3	344,00 --	-- --	1032 --	-- --	1032	-- 83		1115
94	С1241-214-0206 241-214-0206 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	815,00 --	-- --	815 --	-- --	815	-- 65		880
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
104	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	0,01708	887579,00 --	-- --	15160 --	-- --	15160	-- 1213		16373

105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,49532	167,83 61,86	3,84 0,63	83 31	2 --	50	21 8	113
106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	43400,08 4439,58	7,68 --	34763 3556	6 --	31201	3343 3048	41154
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,17	930,69 329,87	20,22 3,16	10396 3685	226 35	6485	3460 1108	14964
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02184	995848,31 72675,40	7541,23 1627,40	21749 1587	165 36	19997	1915 1893	25557
109	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,63336	173,72 40,44	3,02 0,47	110 26	2 --	82	18 10	138
110	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,63336	204,68 61,86	3,84 0,63	130 39	2 --	89	27 13	170
111	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,054	44896,66 6482,70	1219,47 316,27	2424 350	66 17	2008	334 221	2979
112	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0055512	123195,58 106867,20	7337,02 501,07	684 593	41 3	50	411 88	1183
113	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0055512	818918,00 --	-- --	4546 --	-- --	4546	-- 364	4910
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1609848	167,83 61,86	3,84 0,63	27 10	1 --	16	7 3	37
115	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0006323	284724,77 48061,20	2299,14 839,20	180 30	2 1	148	28 17	225
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				176156 12625	653 158	162878 --	12293 15078	203527
Стоимость общестроительных работ			Тенге				69862				

Материалы			Тенге				60078				
Всего заработная плата			Тенге					9403			
		Накладные расходы	Тенге				9153				
		Сметная прибыль	Тенге				6321				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				85336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9403			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				20390				
Материалы			Тенге				50				
Всего заработная плата			Тенге					596			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19706				
		Накладные расходы	Тенге				411				
		Сметная прибыль	Тенге				1665				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				22466				
		Сметная заработная плата	Тенге					596			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				85904				
Материалы			Тенге				2881				
Всего заработная плата			Тенге					2784			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				80166				
		Накладные расходы	Тенге				2729				
		Сметная прибыль	Тенге				7092				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				95725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				203527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12783			
РАЗДЕЛ 6. Водоразборный колодец ВРК-4 на 4-потр-2шт											
116	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6**	**3309,15**	**41,15**	**1985**	**25**	**1550**	**413**	**2589**
		НР - 98%; СП - 8%			684,14	17,54	410	11		192	
117	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8**	**2149,04**	**23,35**	**1719**	**19**	**1274**	**425**	**2316**
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	426	8		172	
118	**С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**1040,00**	**--**	**4160**	**--**	**4160**	**--**	**4493**
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
119	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**4**	**678,00**	**32,16**	**2712**	**128**	**75**	**2521**	**5652**
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	2509	63		419	
120	**С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**4**	**6217,00**	**--**	**24868**	**--**	**24868**	**--**	**26857**
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
121	**С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1406,00**	**--**	**2812**	**--**	**2812**	**--**	**3037**

		СП - 8%			--	--	--	--		225		
122	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" СП - 8%	шт.	4	344,00	--	1376	--	1376	--	1486
					--	--	--	--		110	
123	С1241-214-0206 241-214-0206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
					--	--	--	--		65	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
126	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	30399,47	10117,62	42255	14064	11270	22879	70345
					12173,64	4452,24	16921	6189		5211	
132	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
					--	--	--	--		1213	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,49532	167,83	3,84	83	2	50	21	113
					61,86	0,63	31	--		8	
134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,801	43400,08	7,68	34763	6	31201	3343	41154
					4439,58	--	3556	--		3048	
135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,17	930,69	20,22	10396	226	6485	3460	14964
					329,87	3,16	3685	35		1108	
136	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,02184	995848,31	7541,23	21749	165	19997	1915	25557
					72675,40	1627,40	1587	36		1893	
137	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,63336	173,72	3,02	110	2	82	18	138
					40,44	0,47	26	--		10	
138	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,63336	204,68	3,84	130	2	89	27	170
					61,86	0,63	39	--		13	
139	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,054	44896,66	1219,47	2424	66	2008	334	2979
					6482,70	316,27	350	17		221	

140	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0055512	123195,58 106867,20	7337,02 501,07	684 593	41 3	50	411 88	1183
141	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,0055512	818918,00 --	-- --	4546 --	-- --	4546	-- 364	4910
142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1609848	167,83 61,86	3,84 0,63	27 10	1 --	16	7 3	37
143	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0006323	284724,77 48061,20	2299,14 839,20	180 30	2 1	148	28 17	225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				172954	14749	128032	35802	225458
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30173	6363	--	16702	
		Материалы	Тенге				112117				
		Всего заработная плата	Тенге				71348				
		Накладные расходы	Тенге					32513			
		Сметная прибыль	Тенге				32032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155681				
		Сметная заработная плата	Тенге					32513			21
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20390				
		Материалы	Тенге				50				
		Всего заработная плата	Тенге					596			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19706				
		Накладные расходы	Тенге				411				
		Сметная прибыль	Тенге				1665				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22466				
		Сметная заработная плата	Тенге					596			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40447				
		Материалы	Тенге				2899				
		Всего заработная плата	Тенге					3427			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34031				
		Накладные расходы	Тенге				3359				
		Сметная прибыль	Тенге				3505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				47311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				225458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36536			
		РАЗДЕЛ 7. Водоразборный колодец ВРК-6а на 6-потр-1шт									
144	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	3309,15 684,14	41,15 17,54	2647 547	33 14	2067	550 256	3453

145	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2149,04	23,35	2579	28	1912	638	3474
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	639	12		257	
146	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1040,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
147	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	678,00	32,16	4068	193	111	3781	8477
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	3764	95		628	
148	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	6	24129,00	--	144774	--	144774	--	156356
		СП - 8%			--	--	--	--		11582	
149	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
150	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	6	344,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
160	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
161	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	167,83	3,84	83	2	50	21	113
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	31	--		8	
162	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	0,801	43400,08	7,68	34763	6	31201	3343	41154
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	3556	--		3048	
163	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,17	930,69	20,22	10396	226	6485	3460	14964
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	3685	35		1108	
164	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка	т стальных элементов	0,02184	995848,31	7541,23	21749	165	19997	1915	25557
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	1587	36		1893	
165	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,63336	173,72	3,02	110	2	82	18	138
		НР - 69%; СП - 8%			40,44	0,47	26	--		10	

166	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,63336	204,68 61,86	3,84 0,63	130 39	2 --	89	27 13	170
167	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,054	44896,66 6482,70	1219,47 316,27	2424 350	66 17	2008	334 221	2979
168	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0055512	123195,58 106867,20	7337,02 501,07	684 593	41 3	50	411 88	1183
169	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0055512	818918,00 --	-- --	4546 --	-- --	4546	-- 364	4910
170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1609848	167,83 61,86	3,84 0,63	27 10	1 --	16	7 3	37
171	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0006323	284724,77 48061,20	2299,14 839,20	180 30	2 1	148	28 17	225
172	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0038	1143653,89 590377,60	534557,01 177363,88	4346 2243	2031 674	72	2888 579	7813
173	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	3208,00 --	-- --	3208 --	-- --	3208	-- 257	3465
174	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
175	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1555,90 601,13	954,77 299,82	3112 1202	1910 600	--	1784 392	5288
176	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	1401,00 --	-- --	2802 --	-- --	2802	-- 224	3026
177	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1828,07 1581,46	96,48 47,40	1828 1581	96 47	151	1613 275	3716

178	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**39417,00** --	**--** --	**39417** --	**--** --	**39417**	**--** **3153**	**42570**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**320509** **19883**	**4804** **1534**	**295822** --	**20818** **27307**	**368635**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				79148				
		Материалы	Тенге				60299				
		Всего заработная плата	Тенге					15750			
		Накладные расходы	Тенге				15438				
		Сметная прибыль	Тенге				7567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15750			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20390				
		Материалы	Тенге				50				
		Всего заработная плата	Тенге					596			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19706				
		Накладные расходы	Тенге				411				
		Сметная прибыль	Тенге				1665				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22466				
		Сметная заработная плата	Тенге					596			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				220971				
		Материалы	Тенге				4090				
		Всего заработная плата	Тенге					5071			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211677				
		Накладные расходы	Тенге				4969				
		Сметная прибыль	Тенге				18075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				244015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				368634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21417			
		РАЗДЕЛ 8. Водоразборный колодец ВРК-2а на 2-потр-1шт									
179	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**0,6**	**3309,15** **684,14**	**41,15** **17,54**	**1985** **410**	**25** **11**	**1550**	**413** **192**	**2589**
180	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**0,6**	**2149,04** **532,46**	**23,35** **9,80**	**1289** **319**	**14** **6**	**956**	**319** **129**	**1737**
181	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1040,00** --	**--** --	**2080** --	**--** --	**2080**	**--** **166**	**2246**

182	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	678,00 627,30	32,16 15,80	1356 1255	65 32	36	1260 209	2826
183	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	2	24129,00 --	-- --	48258 --	-- --	48258	-- 3861	52119
184	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
185	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	2	344,00 --	-- --	688 --	-- --	688	-- 55	743
					КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
195	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,01708	887579,00 --	-- --	15160 --	-- --	15160	-- 1213	16373
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,49532	167,83 61,86	3,84 0,63	83 31	2 --	50	21 8	113
197	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	43400,08 4439,58	7,68 --	34763 3556	6 --	31201	3343 3048	41154
198	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,17	930,69 329,87	20,22 3,16	10396 3685	226 35	6485	3460 1108	14964
199	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02184	995848,31 72675,40	7541,23 1627,40	21749 1587	165 36	19997	1915 1893	25557
200	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,63336	173,72 40,44	3,02 0,47	110 26	2 --	82	18 10	138
201	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,63336	204,68 61,86	3,84 0,63	130 39	2 --	89	27 13	170
202	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,054	44896,66 6482,70	1219,47 316,27	2424 350	66 17	2008	334 221	2979

203	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0055512	123195,58	7337,02	684	41	50	411	1183
					106867,20	501,07	593	3		88	
204	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0055512	818918,00	--	4546	--	4546	--	4910
					--	--	--	--		364	
205	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1609848	167,83	3,84	27	1	16	7	37
					61,86	0,63	10	--		3	
206	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0006323	284724,77	2299,14	180	2	148	28	225
					48061,20	839,20	30	1		17	
207	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0038	1143653,89	534557,01	4346	2031	72	2888	7813
					590377,60	177363,88	2243	674		579	
208	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	
209	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
					--	--	--	--		829	
210	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1555,90	954,77	3112	1910	--	1784	5288
					601,13	299,82	1202	600		392	
211	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
					--	--	--	--		224	
212	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1828,07	96,48	1828	96	151	1613	3716
					1581,46	47,40	1581	47		275	
213	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	39417,00	--	39417	--	39417	--	42570
					--	--	--	--		3153	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				213793	4654	192222	17841	250167
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16917	1462	--	18532	
Материалы			Тенге				79148				
Всего заработная плата			Тенге				60299				
		Накладные расходы	Тенге					15750			
		Сметная прибыль	Тенге				15438				
							7567				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102153					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					15750				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20390					
	Материалы		Тенге				50					
	Всего заработная плата		Тенге					596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19706					
		Накладные расходы	Тенге				411					
		Сметная прибыль	Тенге				1665					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22466					
		Сметная заработная плата	Тенге					596				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114255					
	Материалы		Тенге				2543					
	Всего заработная плата		Тенге					2033				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109625					
		Накладные расходы	Тенге				1992					
		Сметная прибыль	Тенге				9300					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125547					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					2033				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				250166					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					18379				
	РАЗДЕЛ 9. Водоразборный колодец ВРК-3а на 3-потр-3шт											
214	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3309,15	41,15	5956	74	4651	1238	7769
		НР - 98%; СП - 8%			684,14	17,54	1231	32		576	
215	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	2149,04	23,35	3868	42	2868	957	5211
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	958	18		386	
216	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	1040,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
217	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	678,00	32,16	6102	289	167	5672	12716
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	5646	142		942	
218	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	9	24129,00	--	217161	--	217161	--	234534
		СП - 8%			--	--	--	--		17373	
219	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
220	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	9	344,00	--	3096	--	3096	--	3344

		СП - 8%			--	--	--	--		248	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
223	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	30399,47	10117,62	138622	46136	36974	75056	230772
		НР - 99%; СП - 8%			12173,64	4452,24	55512	20302		17094	
230	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05124	887579,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	167,83	3,84	249	6	151	64	338
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	92	1		25	
232	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	43400,08	7,68	104290	18	93604	10028	123464
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	10668	--		9145	
233	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,51	930,69	20,22	31187	678	19455	10379	44891
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	11054	106		3325	
234	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка	т стальных элементов	0,06552	995848,31	7541,23	65248	494	59992	5745	76672
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	4762	107		5679	
235	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,90008	173,72	3,02	330	6	247	54	414
		НР - 69%; СП - 8%			40,44	0,47	77	1		31	
236	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,90008	204,68	3,84	389	7	264	82	509
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	118	1		38	
237	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,162	44896,66	1219,47	7273	197	6026	1002	8937
		НР - 91%; СП - 8%			6482,70	316,27	1050	51		662	
238	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0166536	123195,58	7337,02	2052	122	150	1234	3549
		НР - 69%; СП - 8%			106867,20	501,07	1780	8		263	
239	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0166536	818918,00	--	13638	--	13638	--	14729
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	

240	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4829544	167,83	3,84	81	2	49	21	110
					61,86	0,63	30	--		8	
241	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0018969	284724,77	2299,14	540	5	444	84	674
					48061,20	839,20	91	2		50	
242	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0114	1143653,89	534557,01	13038	6094	214	8665	23439
					590377,60	177363,88	6730	2022		1736	
243	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	3	3208,00	--	9624	--	9624	--	10394
					--	--	--	--		770	
244	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	2590,00	--	31080	--	31080	--	33566
					--	--	--	--		2486	
245	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1555,90	954,77	9335	5729	--	5352	15862
					601,13	299,82	3607	1799		1175	
246	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	6	1401,00	--	8406	--	8406	--	9078
					--	--	--	--		672	
247	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1828,07	96,48	5484	289	451	4838	11147
					1581,46	47,40	4744	142		826	
248	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	39417,00	--	118251	--	118251	--	127711
					--	--	--	--		9460	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				858576	60188	690239	130471	1068168
							108150	24734	--	79123	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				376066				
Материалы			Тенге				217872				
Всего заработная плата			Тенге					123069			
		Накладные расходы	Тенге				121370				
		Сметная прибыль	Тенге				39794				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				537230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					123069			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				61170				
Материалы			Тенге				150				
Всего заработная плата			Тенге					1788			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				59118				
		Накладные расходы	Тенге				1234				
		Сметная прибыль	Тенге				4992				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				67396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

		Сметная заработная плата	Тенге					1788				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				421340					
	Материалы		Тенге				7686					
	Всего заработная плата		Тенге					8027				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405414					
		Накладные расходы	Тенге				7867					
		Сметная прибыль	Тенге				34337					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				463544					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге					8027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1068170					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге					132884				
РАЗДЕЛ 10. Водоразборный колодец ВРК-4а на 4-потр-6шт												
249	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3309,15	41,15	11913	148	9302	2476	15540
		НР - 98%; СП - 8%			684,14	17,54	2463	63		1151	
250	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	2149,04	23,35	10315	112	7647	2551	13895
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	2556	47		1029	
251	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	1040,00	–	24960	–	24960	–	26957
		СП - 8%			–	–	–	–		1997	
252	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	678,00	32,16	16272	772	445	15126	33910
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	15055	379		2512	
253	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	24	24129,00	–	579096	–	579096	–	625424
		СП - 8%			–	–	–	–		46328	
254	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1406,00	–	16872	–	16872	–	18222
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	
255	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	24	344,00	–	8256	–	8256	–	8916
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм											
258	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	30399,47	10117,62	138622	46136	36974	75056	230772
		НР - 99%; СП - 8%			12173,64	4452,24	55512	20302		17094	

265	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10248	887579,00	--	90959	--	90959	--	98236
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	
266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,97192	167,83	3,84	499	12	303	128	677
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	184	2		50	
267	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	43400,08	7,68	208581	37	187207	20056	246928
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	21337	--		18291	
268	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,02	930,69	20,22	62375	1355	38912	20757	89783
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	22108	212		6651	
269	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка	т стальных элементов	0,13104	995848,31	7541,23	130496	988	119985	11489	153344
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	9523	213		11359	
270	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80016	173,72	3,02	660	12	494	107	829
		НР - 69%; СП - 8%			40,44	0,47	154	2		61	
271	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,80016	204,68	3,84	778	14	529	164	1017
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	235	2		75	
272	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,324	44896,66	1219,47	14547	395	12052	2005	17876
		НР - 91%; СП - 8%			6482,70	316,27	2100	102		1324	
273	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0333072	123195,58	7337,02	4103	245	299	2468	7096
		НР - 69%; СП - 8%			106867,20	501,07	3559	17		526	
274	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0333072	818918,00	--	27276	--	27276	--	29458
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
275	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9659088	167,83	3,84	162	4	98	42	220
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	60	1		16	
276	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0037938	284724,77	2299,14	1080	9	889	169	1349

		НР - 91%; СП - 8%			48061,20	839,20	182	3		100	
277	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0228	1143653,89 590377,60	534557,01 177363,88	26075 13461	12188 4044	426	17329 3472	46877
278	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	6	3208,00 --	-- --	19248 --	-- --	19248	-- 1540	20788
279	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	24	2590,00 --	-- --	62160 --	-- --	62160	-- 4973	67133
280	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1555,90 601,13	954,77 299,82	18671 7214	11457 3598	--	10703 2350	31724
281	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	12	1401,00 --	-- --	16812 --	-- --	16812	-- 1345	18157
282	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1828,07 1581,46	96,48 47,40	10968 9489	578 284	901	9675 1652	22295
283	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	6	39417,00 --	-- --	236502 --	-- --	236502	-- 18920	255422
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**1738258** 165192	**74462** 29271	**1498604** --	**190301** 154285	**2082845**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				613514				
Материалы			Тенге				398770				
Всего заработная плата			Тенге					170324			
		Накладные расходы	Тенге				167680				
		Сметная прибыль	Тенге				62495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				843689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					170324			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				122338				
Материалы			Тенге				299				
Всего заработная плата			Тенге					3576			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				118235				
		Накладные расходы	Тенге				2468				
		Сметная прибыль	Тенге				9985				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				134791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3576			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1002406				
Материалы			Тенге				17395				
Всего заработная плата			Тенге					20563			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				963906				
		Накладные расходы	Тенге				20153				
		Сметная прибыль	Тенге				81805				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1104364				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					20563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2082844					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге					194463				
		РАЗДЕЛ 11. Водоразборный колодец ВРК-5а на 5-потр-3шт										
284	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	3309,15 684,14	41,15 17,54	7942 1642	99 42	6201	1650 767	10360
285	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2149,04 532,46	23,35 9,80	6447 1597	70 29	4780	1594 643	8685
286	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	15	1040,00 --	-- --	15600 --	-- --	15600	-- 1248	16848
287	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	15	678,00 627,30	32,16 15,80	10170 9410	482 237	278	9454 1570	21193
288	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С** *СП - 8%*	шт.	15	24129,00 --	-- --	361935 --	-- --	361935	-- 28955	390890
289	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1406,00 --	-- --	8436 --	-- --	8436	-- 675	9111
290	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"** *СП - 8%*	шт.	15	344,00 --	-- --	5160 --	-- --	5160	-- 413	5573
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
293	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	30399,47 12173,64	10117,62 4452,24	92414 37008	30758 13535	24648	50037 11396	153847
300	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	0,05124	887579,00 --	-- --	45480 --	-- --	45480	-- 3638	49118
301	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,48596	167,83 61,86	3,84 0,63	249 92	6 1	151	64 25	338

302	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	43400,08	7,68	104290	18	93604	10028	123464
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	10668	--		9145	
303	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,51	930,69	20,22	31187	678	19455	10379	44891
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	11054	106		3325	
304	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7. Установка	т стальных элементов	0,06552	995848,31	7541,23	65248	494	59992	5745	76672
		НР - 118%; СП - 8%			72675,40	1627,40	4762	107		5679	
305	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,90008	173,72	3,02	330	6	247	54	414
		НР - 69%; СП - 8%			40,44	0,47	77	1		31	
306	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,90008	204,68	3,84	389	7	264	82	509
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	118	1		38	
307	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,162	44896,66	1219,47	7273	197	6026	1002	8937
		НР - 91%; СП - 8%			6482,70	316,27	1050	51		662	
308	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0166536	123195,58	7337,02	2052	122	150	1234	3549
		НР - 69%; СП - 8%			106867,20	501,07	1780	8		263	
309	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0166536	818918,00	--	13638	--	13638	--	14729
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
310	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4829544	167,83	3,84	81	2	49	21	110
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	30	--		8	
311	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0018969	284724,77	2299,14	540	5	444	84	674
		НР - 91%; СП - 8%			48061,20	839,20	91	2		50	
312	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	1143653,89	534557,01	13038	6094	214	8665	23439
		НР - 99%; СП - 8%			590377,60	177363,88	6730	2022		1736	
313	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3208,00	--	9624	--	9624	--	10394

		СП - 8%			--	--	--	--		770	
314	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**2590,00**	**--**	**31080**	**--**	**31080**	**--**	**33566**
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
315	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6**	**1555,90**	**954,77**	**9335**	**5729**	**--**	**5352**	**15862**
		НР - 99%; СП - 8%			**601,13**	**299,82**	**3607**	**1799**		**1175**	
316	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	**1401,00**	**--**	**8406**	**--**	**8406**	**--**	**9078**
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
317	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**1828,07**	**96,48**	**5484**	**289**	**451**	**4838**	**11147**
		НР - 99%; СП - 8%			**1581,46**	**47,40**	**4744**	**142**		**826**	
318	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**39417,00**	**--**	**118251**	**--**	**118251**	**--**	**127711**
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**974079**	**45056**	**834564**	**110283**	**1171109**
							94460	**18083**	**--**	**86747**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329858				
	Материалы		Тенге				205548				
	Всего заработная плата		Тенге					97798			
		Накладные расходы	Тенге				96351				
		Сметная прибыль	Тенге				34096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					97798			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61170				
	Материалы		Тенге				150				
	Всего заработная плата		Тенге					1788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59118				
		Накладные расходы	Тенге				1234				
		Сметная прибыль	Тенге				4992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1788			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				583051				
	Материалы		Тенге				11259				
	Всего заработная плата		Тенге					12957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558492				
		Накладные расходы	Тенге				12698				
		Сметная прибыль	Тенге				47659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				643408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1171109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					112543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35 693 878**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6932720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4329116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1140738			

	Сметная заработная плата	Тенге						1788				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					583051					
Материалы		Тенге					11259					
Всего заработная плата		Тенге						12957				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					558492					
	Накладные расходы	Тенге					12698					
	Сметная прибыль	Тенге					47659					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					643408					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8
	Сметная заработная плата	Тенге						12957				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1171109					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										74
	Сметная заработная плата	Тенге						112543				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										35 693 878
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6932720					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4329116				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1140738				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14895652			
	- Накладные расходы	Тенге								6892405		
	- Сметная прибыль	Тенге								2643994		

	Всего по объекту	35 693 878
	в том числе оборудования	0
	Временные здания и сооружения 2,9%	1 035 122
	Итого	36 729 000
	Дополнительные затраты (зимние) 2,3%	844 767
	Итого	37 573 767
	Непредвиденные работы изатраты 2%	751 475
	Итого	38 325 243
	в текущих ценах на 2022г. -100% К=1,0500514	40 243 475
	С понижающим коэффициентом	38 231 301,06
	НДС (12 %)	4 587 756,13
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	42 819 057,19

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель_____Сыдихов Ж.Ш.
БИН 050240007885

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Болашак ЮгКонсалтинг"

Эксперт_____Сембекова А.С.
Приказ №3 от 04.04.2023г.

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор_____Самуратов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металлопласт"

Эксперт_____Даутов Е.Н.
Аттестат KZ67VTE00042541