Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"15" 01 20 7 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кызылординский кирпичный завод», город город Кызылорда, Южная Промзона, ул.М.Шокая, ст-е №293**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жанзакова Данияра Абдыкабыловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Наружное электроснабжение» по адресу Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Научный**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева» - председатель правления Савин Тимур Владимирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

:

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шынар Проект и Компания» №КССЭ-0011/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Научно - производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева» №95-пр от 19.05.2023 год**:

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок №1	км	1,995	-	1,995	-
Участок №2	км	3,623	-	3,623	-
Магистральная линия	км	2,436		2,436	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Для электроснабжения объекта были построены: **Строительство ВЛ-10 кВ на ж\б опорах по типовой серии 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-10кВ" с подключением отпайкой от существующей опоры №13 ВЛ 10кВ "Институтское" РП 10/10кВ -установка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА -2шт - установка прибора учета электроэнергии трехфазный, однотарифный, марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL,3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC в РУ-0,4кВ каждого КТПН. -строительство ВЛ-0,4кВ на ж\б опорах по типовой серии 3.407.1-136 "Железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ " ВЛ-10кВ выполнен неизолированным**

проводом марки АС-50 на железобетонных опорах по т.с.3.407.1-143.Выбор тип опор ВЛ-10кВ произведен по климатическим условиям: 1) II район по толщине стенки гололеда; 2) III район по скоростному напору ветра. Сечения проводов марки АС-50мм2 приняты в соответствии с током нагрузки, нормативами РКУ (скоростной напор ветра- 27 м/сек, толщина изморози и гололеда 10 мм, число грозовых проявлений 10 раз в год) . Меры безопасности-заземляющие устроиства для всех элементов электросети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г и типовой серией 3.407-150. Применены электрооборудования современного комплектного электротехнического оборудования, обеспечивающего безопасность эксплуатации и перспективного развития. Для питания электроприёмников объекта установлены установки комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН мощностью 100кВА-2шт. В составе КТПН 10/0,4 кВ входят: 1. Масляный трансформатор ТМ - 1 шт со стандартным набором аксессуаров и защит;2.Распределительное устройство 10 кВ с воздушным вводом;3.Распределительное устройство 0,4 кВ с вводными и фидерными выключателями с воздушным выходом; Фундамент для КТПН предусмотрен из ФБС24.4.6-Т. Согласно задания на проектирование установлены опоры ВЛ-0,4кВ по 2шт и строительство ВЛ-0,4кВ по 100м для каждого участка №1 и №2. Строительство ВЛ-0,4кВ смонтированы проводами марки АС-25, выполненные на железобетонных опорах ВЛ-0,4кВ по типовой серии 3.407.1-136. Защитные мероприятия. В качестве мер безопасной эксплуатации электроустановки предусмотрено устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования КТПН-10/0.4кВ. Заземление электрооборудования осуществлен путём соединения к контуру заземления. Заземляющие устройства опор выполнены по типовой серии 3.407.1-150. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2023 год**;
месяц, год
окончание работ: **август 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**
фактически, месяц: **4;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Шортандинского РЭС Степногорских МЭС АО «Акмолинская Распределительная Электрическая Компания»
Хабовский Анатолий Иванович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается): **не требуется**
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**
;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Наружное электроснабжение» по адресу Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Научный**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жанзаков Данияр Абдыкабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)