Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	920 000 000,00								
к оплате:	150 000 000,00		133 928 571,43					16 071 428,57	150 000 000,00

Итого к оплате: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 4
приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок №1А										
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки										
		Кирпичная кладка (Блок 1А,1Б)										
80	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	82,3		39525,57 6620,16	2889,00 732,15	3252954 544839	237765 60256	2470350	562738 305255	4120948
81	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,8		39211,79 7443,32	3077,51 872,07	188217 35728	14772 4186	137717	37120 18027	243364
		ПЕРЕГОРОДКИ (Блок 1А,1Б)										
82	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1109,54		6397,73 2438,79	282,76 78,58	7098537 2705935	313734 87188	4078868	2597604 775691	10471832
		Спецификация на армирование наружних стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	15,19	36125,13	4987,87	548741	75766	364431	115791	717694
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	108544	18699		53163	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3048	349485,00	--	106523	--	106523	--	115045
		СП - 8%			--	--	--	--		8522	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,09048	335138,00	--	1035737	--	1035737	--	1118596
		СП - 8%			--	--	--	--		82859	
86	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35685	441876,00	--	157683	--	157683	--	170298
		СП - 8%			--	--	--	--		12615	
87	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,39	33196,20	4353,25	46143	6051	31624	8978	59531
		НР - 91%; СП - 8%			6092,20	1005,62	8468	1398		4410	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03255	349485,00	--	11376	--	11376	--	12286
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08764	346394,00	--	30358	--	30358	--	32787
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
90	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,48402	68903,96	7620,00	33351	3688	3021	32386	70996
		НР - 118%; СП - 8%			55044,20	1659,54	26642	803		5259	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0502	346394,00	--	17389	--	17389	--	18780
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
92	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18706	335138,00	--	62691	--	62691	--	67706
		СП - 8%			--	--	--	--		5015	
93	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24676	424901,00	--	104849	--	104849	--	113237
		СП - 8%			--	--	--	--		8388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03184	526783,00	--	16773	--	16773	--	18115
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3.200									
103	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,57102	77968,56	23003,90	122490	36139	11106	57839	194756
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	75245	8580		14426	
104	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01914	871634,00	--	16683	--	16683	--	18018
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
105	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,033	685096,00	--	22608	--	22608	--	24417
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
106	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,482	563099,00	--	834513	--	834513	--	901274
		СП - 8%			--	--	--	--		66761	
107	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03688	845594,00	--	31186	--	31186	--	33681
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
108	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01188	526783,00	--	6258	--	6258	--	6759
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
109	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09044	437412,83	7846,05	39560	710	32080	8167	51545
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	6770	152		3818	
110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,266511	441876,00	--	117765	--	117765	--	127186
		СП - 8%			--	--	--	--		9421	

РАЗДЕЛ 6.Покрытие

Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.150 -:- +8.650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	103	50118,61	1600,44	5162217	164845	3567732	1340260	7022675
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1429640	43173		520198	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
186	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,3	42044,00	3931,13	264877	24766	176283	63350	354485
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	63828	5788		26258	
		Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные. Блок №1Б									
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
57	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	79,64	50118,61	1600,44	3991446	127459	2758584	1036294	5429960
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1105403	33382		402219	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.150 -:- +8.650									
61	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	65,2	50118,61	1600,44	3267733	104348	2258409	848398	4445421
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	904976	27329		329290	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
64	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,6	37166,25	2311,74	96632	6011	71927	18398	124232
		НР - 91%; СП - 8%			7189,84	585,98	18694	1524		9202	
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки									
		Спецификация на армирование наружних стен									
98	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,34	36125,13	4987,87	301284	41598	200090	63574	394047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	59596	10266		29189	
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,13925	349485,00 --	-- --	48666 --	-- --	48666	-- 3893	52559
100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,738	335138,00 --	-- --	582470 --	-- --	582470	-- 46598	629068
101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,15555	441876,00 --	-- --	68734 --	-- --	68734	-- 5499	74233
102	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,084	33196,20 6092,20	4353,25 1005,62	35985 6604	4719 1090	24662	7002 3439	46425
103	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,025515	349485,00 --	-- --	8917 --	-- --	8917	-- 713	9630
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,068872	346394,00 --	-- --	23857 --	-- --	23857	-- 1909	25766
105	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,23598	68903,96 55044,20	7620,00 1659,54	16260 12989	1799 392	1472	15790 2564	34613
106	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00708	346394,00 --	-- --	2452 --	-- --	2452	-- 196	2648
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,0987	335138,00 --	-- --	33078 --	-- --	33078	-- 2646	35724
108	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,1302	424901,00 --	-- --	55322 --	-- --	55322	-- 4426	59748
109	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0168	526783,00 --	-- --	8850 --	-- --	8850	-- 708	9558
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3,200									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,27734	77968,56	23003,90	177561	52388	16099	83843	282317
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	109074	12438		20912	
126	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02726	871634,00	--	23761	--	23761	--	25662
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
127	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,047	685096,00	--	32200	--	32200	--	34776
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
128	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,145	563099,00	--	1207847	--	1207847	--	1304475
		СП - 8%			--	--	--	--		96628	
129	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05808	845594,00	--	49112	--	49112	--	53041
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
130	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01692	526783,00	--	8913	--	8913	--	9626
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
131	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1343	437412,83	7846,05	58745	1054	47638	12128	76543
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	10053	225		5670	
132	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,360836	441876,00	--	159445	--	159445	--	172201
		СП - 8%			--	--	--	--		12756	

Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2

РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки

Кирпичная кладка

132	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20	39525,57	2889,00	790511	57780	600328	136753	1001445
		НР - 93%; СП - 8%			6620,16	732,15	132403	14643		74181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	39211,79	3077,51	78424	6155	57382	15467	101402
		НР - 93%; СП - 8%			7443,32	872,07	14887	1744		7511	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
134	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140	6397,73	282,76	895682	39586	514665	327762	1321319
		НР - 93%; СП - 8%			2438,79	78,58	341431	11001		97876	
		Спецификация на армирование наружних стен									
135	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	15,074	36125,13	4987,87	544550	75187	361648	114906	712213
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	107715	18556		52757	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25288	349485,00	--	88378	--	88378	--	95448
		СП - 5%			--	--	--	--		7070	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,408552	335138,00	--	807197	--	807197	--	871773
		СП - 8%			--	--	--	--		64576	
138	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5307	441876,00	--	234504	--	234504	--	253264
		СП - 8%			--	--	--	--		18760	
139	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,48	33196,20	4353,25	49130	6442	33672	9559	63385
		НР - 91%; СП - 8%			6092,20	1005,62	9016	1488		4695	
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0356	349485,00	--	12442	--	12442	--	13437
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14536	346394,00	--	50352	--	50352	--	54380
		СП - 8%			--	--	--	--		4028	
142	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4643	68903,96	7620,00	31992	3538	2897	31067	68103
		НР - 113%; СП - 8%			55044,20	1659,54	25557	771		5045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,03288	346394,00 --	-- --	11389 --	-- --	11389	-- 911	12300
144	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,19458	335138,00 --	-- --	65211 --	-- --	65211	-- 5217	70428
145	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,23684	424901,00 --	-- --	100634 --	-- --	100634	-- 8051	108685
146	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,01528	526783,00 --	-- --	8049 --	-- --	8049	-- 644	8693
		Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок №3А									
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +9.800									
83	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	57,45	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	2879314 797406	91946 24081	1989962	747553 290149	3917016
		РАЗДЕЛ 5.Стены, перегородки									
		Кирпичная кладка(Блок 3А,3Б)									
129	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	65	39525,57 6620,16	2889,00 732,15	2569162 430310	187785 47590	1951067	444447 241089	3254698
130	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,2	39211,79 7443,32	3077,51 872,07	125478 23819	9848 2791	91811	24747 12018	162243
		ПЕРЕГОРОДКИ (Блок 3А,3Б)									
131	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	865	6397,73 2438,79	282,76 78,58	5534036 2109553	244588 67972	3179895	2025098 604731	8163865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спецификация на армирование наружних стен									
132	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	20,245	36125,13 7145,75	4987,87 1230,98	731353 144666	100979 24921	485708	154324 70854	956531
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,40017	349485,00 --	-- --	139853 --	-- --	139853	-- 11188	151041
134	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	4,016992	335138,00 --	-- --	1346247 --	-- --	1346247	-- 107700	1453947
135	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,50264	441876,00 --	-- --	222105 --	-- --	222105	-- 17768	239873
136	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,344	33196,20 6092,20	4353,25 1005,62	44616 8188	5851 1352	30577	8681 4264	57561
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,027666	349485,00 --	-- --	9669 --	-- --	9669	-- 774	10443
138	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,074904	346394,00 --	-- --	25946 --	-- --	25946	-- 2076	28022
139	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,62878	68903,96 55044,20	7620,00 1659,54	43325 34611	4791 1043	3923	42072 6832	92229
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0344	349485,00 --	-- --	12022 --	-- --	12022	-- 962	12984
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01014	346394,00 --	-- --	3512 --	-- --	3512	-- 281	3793
142	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,25192	335138,00 --	-- --	84428 --	-- --	84428	-- 6754	91182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,33232	424901,00 --	-- --	141203 --	-- --	141203	-- 11296	152499
144	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,04288	526783,00 --	-- --	22588 --	-- --	22588	-- 1807	24395
		Локальная смета 2-3-2. Конструкции железобетонные. Блок №3Б									
		РАЗДЕЛ 1.Элементы каркаса									
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 на отм +9.800 - 2 шт.									
16	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	5,184	59003,92 16656,00	5555,13 1292,65	305876 86345	28798 6701	190733	84672 31244	421792
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 на отм +9.800 - 2 шт.									
17	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	12,32	59003,92 16656,00	5555,13 1292,65	726928 205202	68439 15925	453287	201226 74252	1002406
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 на отм +9.800 - 2 шт.									
23	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	67460,96 19987,20	6692,41 1570,84	32381 9594	3212 754	19575	9417 3344	45141
24	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,26	59003,92 16656,00	5555,13 1292,65	251357 70955	23665 5507	156737	69580 25675	346612
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 на отм +9.800 - 2 шт.									
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	67460,96 19987,20	6692,41 1570,84	32381 9594	3212 754	19575	9417 3344	45141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,12	59003,92	5555,13	125088	11776	78001	34627	172492
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	35311	2740		12777	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 на отм +9.800 - 2 шт.									
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
28	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,32	59003,92	5555,13	195893	18443	122152	54226	270129
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	55298	4292		20010	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 на отм +9.800 - 2 шт.									
29	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24	67460,96	6692,41	16191	1606	9788	4708	22571
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	4797	377		1672	
30	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,18	59003,92	5555,13	305640	28776	190586	84606	421466
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	86278	6696		31220	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +9.800									
49	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	122,6	50118,61	1600,44	6144542	196214	4246640	1595300	8359029
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1701688	51389		619187	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
53	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	125,3	50118,61	1600,44	6279862	200535	4340163	1630433	8543119
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1739164	52521		632824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
		Спецификация на армирование наружних стен									
96	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	28,065	36125,13 7145,75	4987,87 1230,98	1013852 200545	139984 34547	673323	213935 98223	1326009
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,435935	349485,00 --	-- --	152353 --	-- --	152353	-- 12188	164541
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	4,567464	335138,00 --	-- --	1530731 --	-- --	1530731	-- 122458	1653189
99	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,60085	441876,00 --	-- --	265501 --	-- --	265501	-- 21240	286741
100	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,472	33196,20 6092,20	4353,25 1005,62	82061 15060	10761 2486	56240	15967 7842	105870
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,064825	349485,00 --	-- --	22655 --	-- --	22655	-- 1812	24467
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,122892	346394,00 --	-- --	42569 --	-- --	42569	-- 3406	45975
103	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,52566	68903,96 55044,20	7620,00 1659,54	36220 28935	4005 872	3280	35172 5711	77104
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,02899	349485,00 --	-- --	10132 --	-- --	10132	-- 811	10943
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01053	346394,00 --	-- --	3648 --	-- --	3648	-- 292	3940
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20962	335138,00	--	70252	--	70252	--	75872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
107	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27652	424901,00	--	117494	--	117494	--	126893
		СП - 8%			--	--	--	--		9399	
108	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03568	526783,00	--	18796	--	18796	--	20300
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3.200									
125	Е11-090402-0101 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,24889	77968,56	23003,90	175343	51734	15897	82796	278790
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	107712	12283		20651	
126	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02639	871634,00	--	23002	--	23002	--	24842
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
127	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0455	685096,00	--	31172	--	31172	--	33666
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
128	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,106	563099,00	--	1185886	--	1185886	--	1280757
		СП - 8%			--	--	--	--		94871	
129	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,071	845594,00	--	60037	--	60037	--	64840
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
130	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01638	526783,00	--	8629	--	8629	--	9319
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
131	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1292	437412,83	7846,05	56514	1014	45829	11667	73636
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	9671	217		5454	
132	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,	т	0,38759	441876,00	--	171267	--	171267	--	184968
		СП - 8%			--	--	--	--		13701	

Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные. Блок №4

РАЗДЕЛ 3. Перекрытия

108	Е11-060601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,	м3	63,7	42044,00	3931,13	2678203	250413	1782420	640539	3584242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	645370	58519		265499	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1877	349485,00 --	-- --	65598 --	-- --	65598	-- 5248	70846
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	5,6328	346394,00 --	-- --	1951168 --	-- --	1951168	-- 156093	2107261
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,46457	335138,00 --	-- --	155695 --	-- --	155695	-- 12456	168151
112	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02592	419679,00 --	-- --	10878 --	-- --	10878	-- 870	11748
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
113	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	27,58	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	1382271 382810	44140 11560	955321	358877 139292	1880440
117	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	70,95	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	2983022 718823	278914 65180	1985285	713442 295717	3992181
		Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
109	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	186,18	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	9331083 2584178	297970 78039	6448935	2422618 940296	12693997
113	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,446	40273,64	3931,13	58236	5684	37902	14540	78598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	14650	1328		5822	
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
116	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	188,04	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	9424303 2609995	300947 78819	6513361	2446821 949690	12820814
		Локальная смета 4-1. Наружное электроснабжение и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Дизельная электростанция									
1	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 77%; СП - 8%	м3 грунта	1,254	5420,76 5420,76	-- --	6798 6798	-- --	--	4894 935	12628
2	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 77%; СП - 8%	м3 грунта	1,254	1511,29 1511,29	-- --	1895 1895	-- --	--	1365 261	3520
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5, сульфатостойкий F50, W4 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	25916,81 1539,00	1168,03 294,98	10367 616	467 118	9284	668 883	11917
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15, сульфатостойкий F50, W4 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	27811,78 2437,98	1802,55 475,08	19468 1707	1262 333	16499	1856 1706	23030
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0248	346394,00 --	-- --	8591 --	-- --	8591	-- 687	9278
6	Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	80879,02 32110,00	41748,30 18568,71	80879 32110	41749 18569	7020	36489 9389	126757
7	515-103-0103 515-103-0103 РСНБ РК 2015	Дизельная электростанция "G-Force WGF-264" 240кВт/300кВа в комплекте с АВР (автоматический Ввод Резерва), автоматикой и в шумопоглащающем всепогодном еврокожухе	шт.	1	14660898,00 --	-- --	14660898 --	-- --	14660898	-- --	14660898
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								140770143,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22787285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4069020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1046102			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68130839		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14660898		
		- Накладные расходы	Тенге							21781371	
		- Сметная прибыль	Тенге							9341481	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**3 657 168,13**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**1 751 846,59**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 630 365,21**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, оборудованием	**148 809 523,81**
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1	**148 809 523,81**
НДС (12 %)	**17 857 142,86**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**166 666 666,67**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**150 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Аширов Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС САПА» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**