Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 020 000 000,00								
к оплате:	100 000 000,00		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нуспбаев М.О.**

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок №1А										
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки										
		Кирпичная кладка (Блок 1А,1Б)										
80	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	27,4		39525,57 6620,16	2889,00 732,15	1083001 181392	79159 20061	822450	187352 101628	1371981
81	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	1,6		39211,79 7443,32	3077,51 872,07	62739 11909	4924 1395	45906	12373 6009	81121
		ПЕРЕГОРОДКИ (Блок 1А,1Б)										
82	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	365		6397,73 2438,79	282,76 78,58	2335171 890158	103208 28682	1341805	854521 255175	3444868
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
186	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,7	42044,00	3931,13	113519	10614	75550	27150	151923
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	27355	2480		11254	
		Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные. Блок №1Б									
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
5	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,08	37166,25	2311,74	225971	14056	168201	43022	290512
		НР - 91%, СП - 8%			7189,84	585,98	43714	3563		21519	
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки									
		Кирпичная кладка									
132	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,5	39525,57	2889,00	810274	59224	615337	140172	1026481
		НР - 93%, СП - 8%			6620,16	732,15	135713	15009		76036	
133	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	39211,79	3077,51	94108	7386	68858	18560	121681
		НР - 93%, СП - 8%			7443,32	872,07	17864	2093		9013	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
134	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,79	6397,73	282,76	900736	39810	517569	329611	1328775
		НР - 93%, СП - 8%			2438,79	78,58	343357	11063		98428	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3,200									
155	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,73264	77968,56	23003,90	135091	39857	12248	63790	214791
		НР - 69%, СП - 8%			47895,43	5461,65	82986	9463		15910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями СП - 8%	т	0,01508	871634,00 –	– –	13144 –	– –	13144	– 1052	14196
157	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями СП - 8%	т	0,026	685096,00 –	– –	17812 –	– –	17812	– 1425	19237
158	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	1,63228	563099,00 –	– –	919135 –	– –	919135	– 73531	992666
159	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций СП - 8%	т	0,05928	845594,00 –	– –	50127 –	– –	50127	– 4010	54137
160	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00936	526783,00 –	– –	4931 –	– –	4931	– 394	5325
161	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,08976	437412,83 74853,10	7846,05 1675,81	39262 6719	704 150	31839	8106 3789	51157
162	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,144746	441876,00 –	– –	63960 –	– –	63960	– 5117	69077

Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок №3А

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +11.450 -:- +11.950

87	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	98,8	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	4951719 1371344	158123 41413	3422252	1285609 498986	6736314

РАЗДЕЛ 5.Стены, перегородки

Кирпичная кладка(Блок 3А,3Б)

129	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,34	39525,57	2889,00	2424498	177211	1841206	419421	3071433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			6620,16	732,15	406081	44910		227514	
130	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,5	39211,79	3077,51	137241	10771	100418	27067	177452
		НР - 93%, СП - 8%			7443,32	872,07	26052	3052		13145	
		ПЕРЕГОРОДКИ(Блок 3А,3Б)									
131	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	862,12	6397,73	282,76	5515611	243773	3169308	2018356	8136684
		НР - 93%, СП - 8%			2438,79	78,58	2102530	67745		602717	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3.200									
161	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,3998	77968,56	23003,90	187109	55205	16965	88352	297498
		НР - 69%, СП - 8%			47895,43	5461,65	114939	13107		22037	
162	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02668	1189984,75	1500,75	31749	40	23811	7204	42069
		НР - 91%, СП - 8%			296010,00	690,27	7898	18		3116	
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,046	1189984,75	1500,75	54739	69	41054	12420	72532
		НР - 91%, СП - 8%			296010,00	690,27	13616	32		5373	
164	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01656	526783,00	--	8724	--	8724	--	9422
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
165	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,1216	654117,83	7846,05	1387776	16646	1212322	191589	1705714
		НР - 118%, СП - 8%			74853,10	1675,81	158808	3555		126349	
166	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08312	936612,83	7846,05	77851	652	70977	7506	92186
		НР - 118%, СП - 8%			74853,10	1675,81	6222	139		6829	
167	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1224	437412,83	7846,05	53539	960	43417	11053	69760
		НР - 118%, СП - 8%			74853,10	1675,81	9162	205		5167	
168	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35672	441876,00	--	157626	--	157626	--	170236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12610	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +6.500									
169	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	2,2774	77968,56 47895,43	23003,90 5461,65	177566 109077	52389 12438	16100	83846 20913	282325
170	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями СП - 8%	т	0,02668	871634,00 –	– –	23255 –	– –	23255	– 1860	25115
171	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями СП - 8%	т	0,046	685096,00 –	– –	31514 –	– –	31514	– 2521	34035
172	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	2,1216	563099,00 –	– –	1194671 –	– –	1194671	– 95574	1290245
173	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций СП - 8%	т	0,08312	845594,00 –	– –	70286 –	– –	70286	– 5623	75909
174	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,01656	526783,00 –	– –	8724 –	– –	8724	– 698	9422
175	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,1224	437412,83 74853,10	7846,05 1675,81	53539 9162	960 205	43417	11053 5167	69760
176	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,35672	441876,00 –	– –	157626 –	– –	157626	– 12610	170236

Локальная смета 2-3-2. Конструкции железобетонные. Блок №3Б

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

		Парапет из стен железобетонных монолитных									
57	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные с высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	11,68	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	491074 118335	45916 10730	326823	117449 48682	657205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
60	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,285	42044,00	3931,13	11983	1121	7975	2866	16037
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	2887	262		1188	
		Стакан из стен железобетонных монолитных									
63	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,85	42044,00	3931,13	456177	42653	303598	109103	610502
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	109926	9968		45222	
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +6.500									
133	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,17353	77968,56	23003,90	169467	50000	15365	80022	269448
		НР - 69%, СП - 8%			47895,43	5461,65	104102	11871		19959	
134	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02523	871634,00	--	21991	--	21991	--	23750
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
135	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0435	685096,00	--	29802	--	29802	--	32186
		СП - 8%			--	--	--	--		2384	
136	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,028	563099,00	--	1141965	--	1141965	--	1233322
		СП - 8%			--	--	--	--		91357	
137	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций	т	0,0768	845594,00	--	64942	--	64942	--	70137
		СП - 8%			--	--	--	--		5195	
138	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01566	526783,00	--	8249	--	8249	--	8909
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
139	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1258	437412,83	7846,05	55027	987	44623	11360	71698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			74853,10	1675,81	9417	211		5311	
140	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36358	441876,00	--	160657	--	160657	--	173510
		СП - 8%			--	--	--	--		12853	

Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5

РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кирпичная кладка									
168	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	181,94	39525,57	2889,00	7191282	525624	5461186	1244042	9110150
		НР - 93%, СП - 8%			6620,16	732,15	1204472	133207		674826	
169	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,5	39211,79	3077,51	450936	35392	329946	88933	583059
		НР - 93%, СП - 8%			7443,32	872,07	85598	10029		43189	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
170	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	949,37	6397,73	282,76	6073813	268443	3490056	2222621	8960149
		НР - 93%, СП - 8%			2438,79	78,58	2315314	74601		663715	
		Спецификация на армирование наружних стен									
171	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	25,8932	36125,13	4987,87	935395	129152	621217	197379	1223396
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	185026	31874		90622	
172	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44064	349485,00	--	153997	--	153997	--	166317
		СП - 8%			--	--	--	--		12320	
173	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,885712	335138,00	--	967112	--	967112	--	1044481
		СП - 8%			--	--	--	--		77369	
174	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5273	441876,00	--	233001	--	233001	--	251641
		СП - 8%			--	--	--	--		18640	
175	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	4,2524	33196,20	4353,25	141164	18511	96747	27466	182121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6092,20	1066,62	25906	4276		13890	
176	С1214-2104-0101 214-2104-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12678	346485,00	–	44308	–	44308	–	47858
					–	–	–	–		3545	
177	С1214-2104-0201 214-2104-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,447484	346854,00	–	155006	–	155006	–	167406
					–	–	–	–		12400	
178	В11-0904-07-03-04 1107-0904-07-03-А РСНБ РК 2015	Изделия монтажные с массой свыше 20 кг. Установка	т установленных изделий	0,56134	68919,56	7420,00	38679	4278	3502	27559	82238
					22044,20	1059,54	3869	532		4359	
179	С1214-2104-0201 214-2104-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05982	346854,00	–	2200	–	2200	–	21778
					–	–	–	–		19578	
180	С1214-2104-0602 214-2104-0602 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20466	355138,50	–	72402	–	72402	–	84717
					–	–	–	–		12315	
181	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Стяжки стальные горячекатаные разъемные из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 толщина полосы от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06978	4040818,50	–	114352	–	114352	–	128459
					–	–	–	–		14107	
182	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01736	526733,00	–	9145	–	9145	–	9877
					–	–	–	–		732	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3,200									
199	В11-0904-02-01 1109-0402-01-01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	6,69886	77968,56	23003,30	522300	154100	47355	346628	854482
					47895,43	5461,69	320845	36587		61514	
200	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0609	871934,00	–	53083	–	53083	–	57189
					–	–	–	–		4647	
201	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0165	685006,00	–	7355	–	7355	–	11690
					–	–	–	–		5135	
202	С1214-2104-0101 214-2104-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы, гнутые горячекатаные из низкоуглеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной свыше от 2 до 6 мм	т	0,006	503000,00	–	3022,98	–	3022,98	–	3022,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		288126	
203	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций	т	0,13696	845594,00	–	115813	–	115813	–	125078
		СП - 8%			–	–	–	–		9265	
204	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0378	526783,00	–	19912	–	19912	–	21505
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
205	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2856	437412,83	7846,05	124925	2241	101306	25791	162773
		НР - 118%, СП - 8%			74853,10	1675,81	21378	479		12057	
206	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,62426	441876,00	–	275846	–	275846	–	297914
		СП - 8%			–	–	–	–		22068	
		РАЗДЕЛ 7. Пандус актового зала									
		Пандус железобетонный монолитный									
207	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	36	50118,61	1600,44	1804270	57616	1246974	468440	2454527
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	499680	15090		181817	
208	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10174	349485,00	–	35557	–	35557	–	38402
		СП - 8%			–	–	–	–		2845	
209	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6661	346394,00	–	923521	–	923521	–	997403
		СП - 8%			–	–	–	–		73882	
210	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4608	441876,00	–	203616	–	203616	–	219905
		СП - 8%			–	–	–	–		16289	
		Стена пандуса железобетонная монолитная, марка Стм1									
211	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,6	42044,00	3931,13	109314	10221	72751	26144	146295
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	26342	2389		10837	
212	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147	349485,00	–	5137	–	5137	–	5548
		СП - 8%			–	–	–	–		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,229305	346394,00 –	– –	79430 –	– –	79430	– 6354	85784
		Стена пандуса железобетонная монолитная, марка Стм2									
214	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СН - 8%	м3	4,3	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	180789 43565	16904 3950	120320	43239 17922	241950
215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,029	349485,00 –	– –	10135 –	– –	10135	– 811	10946
216	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,61575	346394,00 –	– –	213292 –	– –	213292	– 17063	230355
		Стена пандуса железобетонная монолитная, марка Стм3									
217	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СН - 8%	м3	1,8	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	75679 18237	7076 1654	50366	18100 7502	101281
218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,01266	349485,00 –	– –	4424 –	– –	4424	– 354	4778
219	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,2791	346394,00 –	– –	96679 –	– –	96679	– 7734	104413
		Стена пандуса железобетонная монолитная, марка Стм4 (2шт)									
220	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СН - 8%	м3	3,4	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	142950 34447	13365 3123	95138	34189 14171	191310
221	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,02508	349485,00 –	– –	8765 –	– –	8765	– 701	9466
222	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,52346	346394,00 –	– –	181323 –	– –	181323	– 14506	195829
		Стена пандуса железобетонная монолитная, марка Стм5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2	42044,00 10131,40	3931,13 918,67	84088 20263	7862 1837	55963	20111 8336	112535
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01065	349485,00 –	– –	3722 –	– –	3722	– 298	4020
225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,23738	346394,00 –	– –	82227 –	– –	82227	– 6578	88805

Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.1])

Потолок и ригели

202	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,2	11749,63 1948,16	40,52 19,98	249092 41301	859 424	206932	33380 22598	305069

Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)

205	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	11538,66 1750,30	40,52 19,98	242312 36756	851 420	204705	29741 21764	293817
206	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1116	1355,79 994,10	37,95 32,69	1513062 1109416	42352 36482	361294	916718 194382	2624162

На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.1])

Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)

215	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059	1355,79 994,10	37,95 32,69	1435782 1052752	40189 34619	342841	869896 184454	2490133

Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения Блок №3А, 3Б

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

На отметке выше 0.000(альбом АР-2[лист 1.1])

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
252	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	589,5	1355,79	37,95	799238	22372	190844	484234	1386150
		НР - 80%, СП - 8%			994,10	32,69	586022	19271		102678	
253	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	11538,66	40,52	196157	689	165713	24076	237851
		НР - 80%, СП - 8%			1750,30	19,98	29755	340		17619	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
262	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,15	1355,79	37,95	420498	11770	100408	254767	729286
		НР - 80%, СП - 8%			994,10	32,69	308320	10139		54021	
		Локальная смета 2-1-7. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 4. Кабели, провода, трубы									
144	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4652	371,16	163,45	1726636	760369	209387	733427	2656868
		НР - 72%, СП - 8%			162,70	56,27	756880	261768		196805	
145	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2023	1003,39	29,05	2029858	58768	569151	1023787	3297936
		НР - 72%, СП - 8%			693,00	9,88	1401939	19987		244292	
146	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0204	4872137,00	--	99392	--	99392	--	107343
		СП - 8%			--	--	--	--		7951	
147	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,2907	1814564,00	--	527494	--	527494	--	569694
		СП - 8%			--	--	--	--		42200	
148	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,714	1240322,00	--	885590	--	885590	--	956437
		СП - 8%			--	--	--	--		70847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0765	789943,00	–	60431	–	60431	–	65265
		СП - 8%			–	–	–	–		4834	
150	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	638202,00	–	9764	–	9764	–	10545
		СП - 8%			–	–	–	–		781	
151	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7446	468325,00	–	348715	–	348715	–	376612
		СП - 8%			–	–	–	–		27897	
152	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0714	499623,00	–	35673	–	35673	–	38527
		СП - 8%			–	–	–	–		2854	
153	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,0302	400941,00	–	413049	–	413049	–	446093
		СП - 8%			–	–	–	–		33044	
154	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,3915	301095,00	–	1021164	–	1021164	–	1102857
		СП - 8%			–	–	–	–		81693	
155	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0969	201696,00	–	19544	–	19544	–	21108
		СП - 8%			–	–	–	–		1564	
156	С1243-102-0302 243-102-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80 КНРЭ 3х1,0-0,66	км	0,0306	150037,00	–	4591	–	4591	–	4958
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
157	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,3264	294321,00	–	96066	–	96066	–	103751
		СП - 8%			–	–	–	–		7685	
158	ЦТ3-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4495	409,14	15,64	1839084	70302	211264	1135491	3212541
		ПР - 72%, СП - 8%			346,50	4,35	1557518	19553		237966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	265,2	72,00 –	– –	19094 –	– –	19094	– 1528	20622
160	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	4319,7	32,00 –	– –	138230 –	– –	138230	– 11058	149288
161	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%, СП - 8%	м	65	539,80 456,75	35,58 13,04	35087 29689	2313 848	3085	21986 4566	61639
162	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм СП - 8%	м	66,3	66,00 –	– –	4376 –	– –	4376	– 350	4726
163	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%, СП - 8%	м	5	696,34 551,25	67,07 25,29	3482 2756	335 126	391	2076 445	6002
164	С1241-101-0112 241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм СП - 8%	м	5,15	1328,00 –	– –	6839 –	– –	6839	– 547	7386
165	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%, СП - 8%	м	80	531,89 409,50	44,47 15,01	42551 32760	3558 1201	6233	24452 5360	72363
166	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм СП - 8%	м	82,4	753,00 –	– –	62047 –	– –	62047	– 4964	67011
167	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м	7	881,20 456,75	58,42 8,69	6168 3197	409 61	2562	2346 681	9195
168	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	7	188,00 –	– –	1316 –	– –	1316	– 105	1421
169	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР - 84%, СП - 8%	отверстие	300	349,78 209,54	140,24 70,77	104934 62862	42072 21231	–	70638 14046	189618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы									
272	ЦІ3-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2319	371,16	163,45	860720	379040	104379	365610	1324436
		НР - 72%, СП - 6%			162,70	56,27	377301	130490		98106	
273	ЦІ3-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	855	827,66	489,10	707649	418180	94717	245692	1029608
		НР - 72%, СП - 8%			227,78	171,33	194752	146487		76267	
274	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,10098	201696,00	--	20367	--	20367	--	21996
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
275	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,431315	301095,00	--	430962	--	430962	--	465439
		СП - 8%			--	--	--	--		34477	
276	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,06528	400941,00	--	26173	--	26173	--	28267
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
277	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,023205	499623,00	--	11594	--	11594	--	12522
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
278	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,92565	468325,00	--	433505	--	433505	--	468185
		СП - 8%			--	--	--	--		34680	
279	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1581	789943,00	--	124890	--	124890	--	134881
		СП - 8%			--	--	--	--		9991	
280	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,242505	1240322,00	--	300784	--	300784	--	324847
		СП - 8%			--	--	--	--		24063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,04539	1814564,00	--	82363	--	82363	--	88952
		СН-8%			--	--	--	--		6589	
282	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,00867	2978584,00	--	25824	--	25824	--	27890
		СН-8%			--	--	--	--		2066	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								93261021,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18836673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4321631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1337295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46086609		
		- Накладные расходы	Тенге							17107892	
		- Сметная прибыль	Тенге							6908221	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**2 704 569,63**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**1 295 535,48**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 945 222,53**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**99 206 349,21**
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1	**99 206 349,21**
НДС (12 %)	**11 904 761,91**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**111 111 111,12**
Тендерная скидка 10%.	
Понижающий коэффициент составляет 0,900000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**100 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ Нусипбаев М.О.

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ Цихашев В.М.

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ Анваров Ю.З.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ Темирбеков Ж.Д.

_____ Алексеев В.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.