Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 120 000 000,00								
к оплате:	100 000 000,00		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Керсев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 6
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок 1А										
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы										
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014		1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%, СП - 8%				1056,56	–	1269	–		175	
112	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,001		66269,40	–	66	–	66	–	71
		СП - 8%				–	–	–	–		5	
113	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72		264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%				89,55	14,32	244	39		79	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52		22477,25	1168,03	11688	607	10281	868	13560
		НР - 91%, СП - 8%				1539,00	294,98	800	153		1004	
115	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,82		32533,62	2162,59	26678	1773	20648	4252	33405
		НР - 91%, СП - 8%				5191,20	507,23	4257	416		2474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27660,63	1802,55	12447	811	10539	1193	14731
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1091	
119	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,75	937,47	20,49	4453	97	2743	1515	6445
		НР - 93%, СП - 8%			339,62	3,25	1613	15		477	
		Входная группа В-1 - ленточные фундаменты на отм. -1.700									
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,5	22477,25	1168,03	663079	34457	583222	49233	769297
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	45400	8702		56985	
121	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	69	27660,63	1802,55	1908583	124376	1615986	182911	2258814
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	168221	32781		167320	
124	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2085	980684,75	1500,75	204473	313	186081	16583	238740
		НР - 91%, СП - 8%			86710,00	690,27	18079	144		17684	
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие									
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
189	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,3	42044,00	3931,13	12613	1180	8394	3017	16880
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	3039	276		1250	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
191	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,4	42044,00	3931,13	142950	13365	95138	34189	191310
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	34447	3123		14171	
		Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные. Блок 1Б									
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,29	37166,25	2311,74	10778	670	8023	2052	13856
		НР - 91%, СП - 8%			7189,84	585,98	2085	170		1026	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
70	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,4	37166,25	2311,74	126365	7860	94060	24058	162457
		НР - 91%, СП - 8%			7189,84	585,98	24445	1992		12034	
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
133	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%, СП - 8%			1056,56	–	1269	–		175	
134	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	22477,25	1168,03	11688	607	10281	868	13560
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	800	153		1004	
136	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,82	32533,62	2162,59	26678	1773	20648	4252	33405
		НР - 91%, СП - 8%			5191,20	507,23	4257	416		2474	
137	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27660,63	1802,55	12447	811	10539	1193	14731
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1091	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	22477,25	1168,03	13486	701	11862	1001	15646
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	923	177		1159	
141	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,312	37972,56	2311,74	201710	12280	151238	37588	258442
		НР - 91%, СП - 8%			7189,84	585,98	38192	3113		19144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,288	44662,48	2649,88	12863	763	8846	3143	17286
		НР - 91%; СП - 8%			11298,32	693,68	3254	200		1280	
146	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	22477,25	1168,03	22927	1192	20165	1702	26600
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1570	301		1970	
147	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,42	36104,01	2311,74	15164	971	11173	2972	19587
		НР - 91%; СП - 8%			7189,84	585,98	3020	246		1451	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00161	349485,00	–	563	–	563	–	608
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
149	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03987	346394,00	–	13811	–	13811	–	14916
		СП - 8%			–	–	–	–		1105	
150	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,12	14490,76	2943,82	16230	3297	7257	8105	26281
		НР - 118%; СП - 8%			5068,26	1064,24	5676	1192		1947	
151	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,96	126172,16	–	121125	–	121125	–	130815
		СП - 8%			–	–	–	–		9690	
152	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	113398,91	–	54431	–	54431	–	58786
		СП - 8%			–	–	–	–		4355	
153	С121-020199-9910 2102-0199-9910 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-02, П.7, ТАБЛИЦА 4, № П/П.6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,44	635,00	–	914	–	914	–	987
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
154	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0346	923874,75	1500,75	31966	52	30879	963	35564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			29900,00	690,27	1035	24		2634	
155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	5,141	937,47	20,49	4820	106	2968	1639	6976
					339,62	3,25	1746	17		517	
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.190 -:- +8.650									
101	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	80	50118,61	1600,44	4009489	128035	2771054	1040979	5454505
					13880,00	419,16	1110400	33533		404037	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
105	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,3	42044,00	3931,13	12613	1180	8394	3017	16880
					10131,40	918,67	3039	276		1250	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
108	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	4	42044,00	3931,13	168176	15725	111925	40222	225070
					10131,40	918,67	40526	3675		16672	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
163	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
					1056,56	–	1269	–		175	
164	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
					89,55	14,32	244	39		79	
165	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,4	22477,25	1168,03	8991	467	7908	668	10431
					1539,00	294,98	616	118		773	
166	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,38	32533,62	2162,59	44896	2984	34748	7156	56216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			5191,20	507,23	7164	700		4164	
167	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27660,63	1802,55	12447	811	10539	1193	14731
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1091	
		Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок №3А									
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
177	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%, СП - 8%			1056,56	–	1269	–		175	
178	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
179	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	22477,25	1168,03	11688	607	10281	868	13560
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	800	153		1004	
180	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,82	32383,51	2162,59	26554	1773	20524	4252	33271
		НР - 91%, СП - 8%			5191,20	507,23	4257	416		2465	
181	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27510,51	1802,55	12380	811	10472	1193	14659
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1086	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
184	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,77	22477,25	1168,03	39785	2067	34994	2954	46158
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	2724	522		3419	
185	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,17	40273,64	3931,13	288762	28186	187934	72098	389729
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	72642	6587		28869	
186	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,21	42044,00	3931,13	219049	20481	145783	52389	293154
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	52785	4786		21715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,21	43860,12	2649,88	9211	557	6281	2292	12423
		НР - 91%; СП - 8%			11298,32	693,68	2373	146		920	
		Воздухозаборная шахта - канал									
191	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	22477,25	1168,03	16184	841	14235	1202	18776
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1108	212		1391	
192	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,63	40273,64	3931,13	25372	2477	16512	6335	34244
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	6383	579		2537	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	349485,00	–	867	–	867	–	936
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
194	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02966	346394,00	–	10274	–	10274	–	11096
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
195	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,48	14490,76	2943,82	6956	1413	3110	3473	11264
		НР - 118%; СП - 8%			5068,26	1064,24	2433	511		834	
196	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,32	126172,16	–	40375	–	40375	–	43605
		СП - 8%			–	–	–	–		3230	
197	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,16	113398,91	–	18144	–	18144	–	19596
		СП - 8%			–	–	–	–		1452	
198	С121-020199-9910 2102-0199-9910 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-02, П.7, ТАБЛИЦА 4, № П/П.6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,48	635,00	–	305	–	305	–	329
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
199	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04844	923874,75	1500,75	44752	72	43232	1348	49789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			29900,00	690,27	1448	33		3688	

Локальная смета 2-3-2. Конструкции железобетонные. Блок №3Б

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

141	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	–	1269	–		175	
142	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	22477,25	1168,03	11688	607	10281	868	13560
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	800	153		1004	
144	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,82	31813,06	2162,59	26087	1773	20057	4252	32766
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	4257	416		2427	
145	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	26940,06	1802,55	12123	811	10215	1193	14381
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1065	
148	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%, СП - 8%			1056,56	–	1269	–		175	
149	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,48	22477,25	1168,03	33266	1729	29259	2470	38595
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	2278	437		2859	
151	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,18	31813,06	2162,59	196605	13365	151158	32047	246944
		НР - 91%, СП - 8%			5191,20	507,23	32082	3135		18292	
152	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	26940,06	1802,55	12123	811	10215	1193	14381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1065	
155	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	–	1269	–	–	914	2358
		НР - 72%, СП - 8%			1056,56	–	1269	–		175	
156	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%, СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,26	22477,25	1168,03	28321	1472	24910	2103	32858
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	1939	372		2434	
158	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,75	31813,06	2162,59	214738	14598	165099	35003	269720
		НР - 91%, СП - 8%			5191,20	507,23	35041	3424		19979	
159	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	26940,06	1802,55	12123	811	10215	1193	14381
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1065	
		Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
252	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	589,5	1355,79	37,95	799238	22372	190844	484234	1386150
		НР - 80%, СП - 8%			994,10	32,69	586022	19271		102678	
253	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	11538,66	40,52	196157	689	165713	24076	237851
		НР - 80%, СП - 8%			1750,30	19,98	29755	340		17619	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
262	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	921,85	1355,79	37,95	1249835	34984	298440	757237	2167638
		НР - 80%, СП - 8%			994,10	32,69	916411	30135		160566	
		Локальная смета 2-3-6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	6957	371,16 162,70	163,45 56,27	2582160 1131904	1137121 391470	313135	1096829 294319	3973309
273	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	2566	827,66 227,78	489,10 171,33	2123776 584483	1255031 439633	284262	737364 228891	3090031
274	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,30294	201696,00 –	– –	61102 –	– –	61102	– 4888	65990
275	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	4,293945	301095,00 –	– –	1292885 –	– –	1292885	– 103431	1396316
276	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,19584	400941,00 –	– –	78520 –	– –	78520	– 6282	84802
277	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,069615	499623,00 –	– –	34781 –	– –	34781	– 2783	37564
278	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	2,77695	468325,00 –	– –	1300515 –	– –	1300515	– 104041	1404556
279	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,4743	789943,00 –	– –	374670 –	– –	374670	– 29974	404644
280	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,727515	1240322,00 –	– –	902353 –	– –	902353	– 72188	974541
281	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,13617	1814564,00 –	– –	247089 –	– –	247089	– 19767	266856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,02601	2978584,00	–	77473	–	77473	–	83671
		СП - 8%			–	–	–	–		6198	
283	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	53	942,82	571,72	49969	30301	5871	17608	72983
		НР - 72%, СП - 8%			260,32	201,10	13797	10658		5406	
284	С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,05406	7603692,00	–	411056	–	411056	–	443940
		СП - 8%			–	–	–	–		32884	
285	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1162,99	726,81	36053	22531	3435	13052	53033
		НР - 72%, СП - 8%			325,40	259,35	10087	8040		3928	
286	С1243-106-0912 243-106-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,03162	10156994,00	–	321164	–	321164	–	346857
		СП - 8%			–	–	–	–		25693	
287	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	108	1476,55	959,02	159467	103574	11964	58343	235235
		НР - 72%, СП - 8%			406,75	343,55	43929	37103		17425	
288	С1243-106-1013 243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0,09996	14459086,00	–	1445330	–	1445330	–	1560956
		СП - 8%			–	–	–	–		115626	
289	С1243-106-1015 243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	км	0,0102	28110242,00	–	286724	–	286724	–	309662
		СП - 8%			–	–	–	–		22938	
290	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1-0,66	км	0,02244	208907,00	–	4688	–	4688	–	5063
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
291	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,21114	289894,00	–	61208	–	61208	–	66105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4897	
292	С1243-201-4003 243-201-4003 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,06426	358506,00	–	23038	–	23038	–	24881
		СП - 8%			–	–	–	–		1843	
293	С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1-0,66	км	0,4131	352818,00	–	145749	–	145749	–	157409
		СП - 8%			–	–	–	–		11660	
294	С1243-201-4203 243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,00714	741735,00	–	5296	–	5296	–	5720
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
295	С1243-201-4402 243-201-4402 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1-0,66	км	0,0459	890138,00	–	40857	–	40857	–	44126
		СП - 8%			–	–	–	–		3269	
296	С1243-201-4502 243-201-4502 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 27х1-0,66	км	0,14892	1239847,00	–	184638	–	184638	–	199409
		СП - 8%			–	–	–	–		14771	
297	С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1	км	0,03366	242305,00	–	8156	–	8156	–	8808
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
298	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	395	116,01	1,81	45824	715	7781	27100	78758
		НР - 72%, СП - 8%			94,50	0,79	37328	312		5834	
299	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,4029	158098,00	–	63698	–	63698	–	68794
		СП - 8%			–	–	–	–		5096	
300	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	301	98,33	0,91	29597	274	5619	17153	50490
		НР - 72%, СП - 8%			78,75	0,40	23704	120		3740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,2601	203613,00	–	52960	–	52960	–	57197
		СП - 8%			–	–	–	–		4237	
302	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,04692	335028,00	–	15720	–	15720	–	16978
		СП - 8%			–	–	–	–		1258	
303	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8975	409,14	15,64	3672032	140369	421825	2267193	6414363
		НР - 72%, СП - 8%			346,50	4,35	3109838	39041		475138	
304	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	9106,56	32,00	–	291410	–	291410	–	314723
		СП - 8%			–	–	–	–		23313	
305	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	47,94	45,00	–	2157	–	2157	–	2330
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
306	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	81	539,80	35,58	43724	2882	3845	27398	76812
		НР - 72%, СП - 8%			456,75	13,04	36997	1056		5690	
307	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	48,96	66,00	–	3231	–	3231	–	3490
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
308	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	33,66	102,00	–	3433	–	3433	–	3708
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
309	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	220	531,89	44,47	117016	9783	17143	67242	198999
		НР - 72%, СП - 8%			409,50	15,01	90090	3302		14741	
310	С1241-101-0108 241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	226,6	748,00	–	169497	–	169497	–	183057
		СП - 8%			–	–	–	–		13560	
		РАЗДЕЛ 6. Лотки и аксессуары									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	Ц13-080206-0606 1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	63	460,76	99,23	29028	6251	114	18271	51083
		НР - 72% СП - 8%			359,73	43,07	22663	2713		3784	
312	С1243-907-0904 243-907-0904 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	6	4643,00	–	27858	–	27858	–	30087
		СП - 8%			–	–	–	–		2229	
313	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.47	Проволочный лоток исп.1 "FC8030-DKC" ширина осн.300мм высота борта-50мм Ду проволоки 5мм L=3000мм	м	57	3382,39	–	192796	–	192796	–	208220
		СП - 8%			–	–	–	–		15424	
314	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	18	583,41	116,51	10501	2097	32	6683	18559
		НР - 72% СП - 8%			465,10	50,57	8372	910		1375	
315	С1243-907-1205 243-907-1205 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой /неперфорированный/, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	18	2405,00	–	43290	–	43290	–	46753
		СП - 8%			–	–	–	–		3463	
316	С1243-907-2505 243-907-2505 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	18	1851,00	–	33318	–	33318	–	35983
		СП - 8%			–	–	–	–		2665	
317	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000 СМ100800-DKC	шт.	58	348,00	–	20184	–	20184	–	21799
		СП - 8%			–	–	–	–		1615	
318	С1243-907-2902 243-907-2902 РСНБ РК 2015	Профиль, типа П-образного PSM сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	22	2237,00	–	49214	–	49214	–	53151
		СП - 8%			–	–	–	–		3937	
319	С1243-907-5101 243-907-5101 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей СМ430850-DKC	1000 шт.	0,108	36339,00	–	3925	–	3925	–	4239
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
320	С1243-907-5302 243-907-5302 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой СМ100800-DKC	1000 шт.	0,208	64071,00	–	13327	–	13327	–	14393
		СП - 8%			–	–	–	–		1066	
321	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.48	Шайба кузовная М8 DIN9021 СМ120800-DKC	шт.	208	17,30	–	3598	–	3598	–	3886
		СП - 8%			–	–	–	–		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	С1243-907-6104 243-907-6104 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах *СП - 8%*	шт.	24	146,00 –	–	3504 –	–	3504	– 280	3784
323	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.48	Безвинтовое крепление для проволочного лотка FC37304-DKC *СП - 8%*	шт.	38	792,32 –	–	30108 –	–	30108	– 2409	32517

Локальная смета 2-5-5. Блок №5. Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы

196	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	2806,89	371,16 162,70	163,45 56,27	1041805 456681	458786 157944	126338	442530 118747	1603082
197	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	2574	827,66 227,78	489,10 171,33	2130397 586306	1258943 441003	285148	739663 229605	3099664
198	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,03162	4872137,00 –	–	154057 –	–	154057	– 12325	166382
199	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,09792	1814564,00 –	–	177682 –	–	177682	– 14215	191897
200	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,02346	751664,00 –	–	17634 –	–	17634	– 1411	19045
201	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,42024	1240322,00 –	–	521233 –	–	521233	– 41699	562932
202	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,44064	789943,00 –	–	348080 –	–	348080	– 27846	375926
203	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,8976	468325,00 –	–	420369 –	–	420369	– 33629	453998

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,24786	499623,00	–	123837	–	123837	–	133744
		СП - 8%			–	–	–	–		9907	
205	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3876	400941,00	–	155405	–	155405	–	167837
		СП - 8%			–	–	–	–		12432	
206	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,009	301095,00	–	905995	–	905995	–	978475
		СП - 8%			–	–	–	–		72480	
207	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,21114	201696,00	–	42586	–	42586	–	45993
		СП - 8%			–	–	–	–		3407	
208	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1-0,66	км	0,1071	208907,00	–	22374	–	22374	–	24164
		СП - 8%			–	–	–	–		1790	
209	С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1-0,66	км	0,1275	352818,00	–	44984	–	44984	–	48583
		СП - 8%			–	–	–	–		3599	
210	С1243-201-4402 243-201-4402 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1-0,66	км	0,0459	890138,00	–	40857	–	40857	–	44126
		СП - 8%			–	–	–	–		3269	
211	С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1	км	0,01428	242305,00	–	3460	–	3460	–	3737
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
212	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	116,01	1,81	37123	579	6304	21955	63804
		НР - 72%, СП - 8%			94,50	0,79	30240	253		4726	
213	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,3264	158098,00	–	51603	–	51603	–	55731
		СП - 8%			–	–	–	–		4128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3359	409,14 346,50	15,64 4,35	1374301 1163894	52535 14612	157872	848524 177826	2400651
215	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	3236,46	32,00 –	– –	103567 –	– –	103567	– 8285	111852
216	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	189,72	45,00 –	– –	8537 –	– –	8537	– 683	9220
217	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	531,89 409,50	44,47 15,01	12765 9828	1067 360	1870	7336 1608	21709
218	С1241-101-0108 241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм *СП - 8%*	м	24,72	748,00 –	– –	18491 –	– –	18491	– 1479	19970

Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В1

Земляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	228,62 –	228,62 41,60	109738 –	109738 19968	–	14377 9929	134044
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	15	2430,12 2430,12	– –	36452 36452	– –	–	26245 5016	67713
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /уширение на колодцы 2%/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	9	228,62 –	228,62 41,60	2058 –	2057 374	–	270 186	2514
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,64	962,00 962,00	– –	51602 51602	– –	–	37153 7100	95856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	462,76	37,57 –	37,57 15,67	17386 –	17385 7251	–	5221 1809	24416
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	482,76	186,35 103,03	83,32 42,71	89962 49739	40224 20619	–	50657 11250	151869
7	Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40	412,06 –	412,06 82,04	16482 –	16483 3282	–	2363 1508	20352
8	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	3396,903679	26,00 –	– –	88319 –	– –	–	– 7066	95385
		Прокладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное /под трубопровод/. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	17,8	3874,36 1273,98	183,68 56,94	68964 22677	3270 1014	43017	23453 7393	99811
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,149	416472,50 300506,00	112783,78 37234,85	62054 44775	16805 5548	474	49820 8950	120824
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	149	1590,00 –	– –	236910 –	– –	236910	– 18953	255863
12	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%*	м	42,016	1072,00 –	– –	45041 –	– –	45041	– 3603	48644
14	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /ФУТЛЯР PE100 SDR17 Ду=200х11,9мм/. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,01	5784900,83 435292,00	204862,49 69503,30	57849 4353	2049 695	51447	4997 5028	67874
18	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм /ФУТЛЯР PE100 SDR17 Ду=160х9,5мм/. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,008	3846952,10 375934,00	158113,38 53291,82	30776 3007	1265 426	26504	3399 2734	36909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0709	1016446,52 319725,00	35938,56 162,70	72066 22669	2549 12	46848	22453 7562	102081
23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1456,40 1268,96	32,85 16,27	1456 1269	33 16	154	1272 218	2947
25	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	1457,00 –	– –	1457 –	– –	1457	– 117	1574
33	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1303,25 1166,40	75,60 –	3910 3499	227 –	184	3464 590	7964
34	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	2590,00 –	– –	7770 –	– –	7770	– 622	8392
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1587,50 618,93	968,57 308,66	1588 619	969 309	–	918 200	2707
50	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	1772,00 –	– –	1772 –	– –	1772	– 142	1914
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1587,50 618,93	968,57 308,66	6350 2476	3875 1235	–	3673 802	10825
52	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	1401,00 –	– –	2802 –	– –	2802	– 224	3026
53	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	2590,00 –	– –	5180 –	– –	5180	– 414	5594
54	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	978,00 –	– –	1956 –	– –	1956	– 156	2112
55	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	6	2030,00 –	– –	12180 –	– –	12180	– 974	13154

РАЗДЕЛ 4. Колодцы из сборных ж/б элементов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,29	27542,15	8,16	35529	11	29621	5543	44358
		НР - 94%, СП - 8%			4571,34	–	5897	–		3286	
		Колодцы из сборных ж/б элементов Ду=1500мм /2 шт/									
82	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	23569,55	10295,21	69294	30268	2168	49834	128658
		НР - 99%, СП - 8%			12536,90	4584,49	36858	13478		9530	
83	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,2	21055,86	–	4211	–	4211	–	4548
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
84	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34500,48	–	69001	–	69001	–	74521
		СП - 8%			–	–	–	–		5520	
85	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35427,66	–	70855	–	70855	–	76523
		СП - 8%			–	–	–	–		5668	
86	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27023,88	–	108096	–	108096	–	116744
		СП - 8%			–	–	–	–		8648	
87	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4346,22	–	8692	–	8692	–	9387
		СП - 8%			–	–	–	–		695	
		Колодцы из сборных ж/б элементов Ду=2000мм /1 шт/									
91	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,41	23569,55	10295,21	56803	24812	1777	40850	105465
		НР - 99%, СП - 8%			12536,90	4584,49	30214	11049		7812	
92	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,01	21055,86	–	211	–	211	–	228
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
93	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	62212,86	–	62213	–	62213	–	67190
		СП - 8%			–	–	–	–		4977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	61129,62	–	61130	–	61130	–	66020
		СП - 8%			–	–	–	–		4890	
95	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	47206,62	–	94413	–	94413	–	101966
		СП - 8%			–	–	–	–		7553	
96	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4346,22	–	8692	–	8692	–	9387
		СП - 8%			–	–	–	–		695	
97	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5974,14	–	5974	–	5974	–	6452
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
		РАЗДЕЛ 5. Насосная станция хоз.-питьевая и противопожарная в блочно-модульном здании									
101	Ц13-370102-0109 1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	315637,06	62929,55	315637	62929	24333	153339	506495
		НР - 61% СП - 8%			228375,00	23001,13	228375	23001		37518	
102	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.22	Блочно-модульное здание "БМЗ TESCO 5kW" габариты здания 4000х2500х4000мм, выполненное из сендвич панелей в комплекте с освещением, отоплением и вентиляцией	комплект	1	11836785,71	–	11836786	–	–	–	11836786
					–	–	–	–	11836786	–	
103	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.31	Доставка блочно-модульного здания "БМЗ TESCO 5kW"	шт	1	5464285,71	–	5464286	–	5464286	–	5901429
		СП - 8%			–	–	–	–		437143	
		РАЗДЕЛ 6. Сеть канализации К1									
		Земляные работы									
107	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	403,3	228,62	228,62	92202	92202	–	12080	112624
		НР - 72%, СП - 8%			–	41,60	–	16777		8343	
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,2	2430,12	–	32078	–	–	23096	59588
		НР - 72% СП - 8%			2430,12	–	32078	–		4414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /уширение на колодцы 2%/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	8,7	228,62 –	228,62 41,60	1989 –	1989 362	–	261 180	2430
110	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	54,8	962,00 962,00	– –	52718 52718	– –	–	37957 7254	97929
111	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	352,6	37,57 –	37,57 15,67	13247 –	13247 5525	–	3978 1378	18603
112	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	352,6	186,35 103,03	83,32 42,71	65707 36328	29379 15060	–	36999 8217	110923
113	Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40	412,06 –	412,06 82,04	16482 –	16483 3282	–	2363 1508	20352
114	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	1946,2	26,00 –	– –	50601 –	– –		– 4048	54649
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
115	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,1096	544200,10 375934,00	159953,38 53291,82	59644 41202	17531 5841	911	46573 8497	114714
116	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	110,696	1836,00 –	– –	203238 –	– –	203238	– 16259	219497
117	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,1958	656844,83 435292,00	208082,49 69503,30	128610 85230	40743 13609	2637	97851 18117	244577
118	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	195,8	2399,00	--	469724	–	469724	–	507302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		37578	
119	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,018	416472,50 300506,00	112783,78 37234,85	7497 5409	2030 670	58	6019 1081	14597
120	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	18	1590,00 –	– –	28620 –	– –	28620	– 2290	30910
121	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	725711,62 465732,00	259163,28 88905,84	4354 2794	1555 533	5	3295 612	8260
122	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм СП - 8%	м	6,06	12461,00 –	– –	75514 –	– –	75514	– 6041	81555
123	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети/колодцам. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	27430,63 25175,80	– –	27431 25176	– –	2255	24924 4188	56543
125	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы для рабочей части/ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,238	998330,83 74853,10	7846,05 1675,81	237603 17815	1868 399	217920	21492 20728	279823
		Канализационные колодцы D=1000мм /26 шт согласно таблице параметров колодцев/									
131	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	26,63	35874,46 20734,15	11855,85 5191,45	955337 552150	315721 138248	87466	683495 131107	1769938
132	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	6	20177,64 –	– –	121066 –	– –	121066	– 9685	130751
133	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	26	15006,24 –	– –	390162 –	– –	390162	– 31213	421375
134	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	26	13203,90 –	– –	343301 –	– –	343301	– 27464	370765
135	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	26	17715,36 –	– –	460599 –	– –	460599	– 36848	497447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12432,78	–	24866	–	24866	–	26855
		СП - 8%			–	–	–	–		1989	
137	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	68	4346,22	–	295543	–	295543	–	319186
		СП - 8%			–	–	–	–		23643	
138	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5974,14	–	29871	–	29871	–	32261
		СП - 8%			–	–	–	–		2390	
		Канализационные колодцы D=1500мм /2 шт соласно таблице параметров колодцев/									
143	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,92	25937,71	7972,06	127614	39223	17375	87642	232476
		НР - 90%; СП - 8%			14434,22	3559,11	71016	17511		17220	
144	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,78	21055,86	–	58535	–	58535	–	63218
		СП - 8%			–	–	–	–		4683	
145	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34500,48	–	69001	–	69001	–	74521
		СП - 8%			–	–	–	–		5520	
146	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35427,66	–	70855	–	70855	–	76523
		СП - 8%			–	–	–	–		5668	
147	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27023,88	–	54048	–	54048	–	58372
		СП - 8%			–	–	–	–		4324	
148	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4346,22	–	8692	–	8692	–	9387
		СП - 8%			–	–	–	–		695	
		РАЗДЕЛ 7. Колодец-жироуловитель Ду=1000мм /лист НВК-9/ - 1шт									
152	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,54	35874,46	11855,85	19372	6402	1774	13860	35890
		НР - 99%, СП - 8%			20734,15	5191,45	11196	2803		2659	
153	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15006,24	–	15006	–	15006	–	16206
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	1	13203,90 –	– –	13204 –	– –	13204	– 1056	14260
155	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	2	17715,36 –	– –	35431 –	– –	35431	– 2834	38265
156	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4346,22 –	– –	4346 –	– –	4346	– 348	4694
158	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /Набивка из бетона марки М100 ГОСТ 28013-98/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,13	25930,94 6673,80	1233,92 325,68	3371 868	160 42	2343	828 336	4535
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы для рабочей части/ *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,02748	998330,83 74853,10	7846,05 1675,81	27434 2057	216 46	25161	2482 2393	32309
160	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	4	595,00 –	– –	2380 –	– –	2380	– 190	2570
161	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0154	92403,56 57340,20	3449,25 1708,35	1423 883	53 26	487	900 186	2509
162	С1241-505-0215 241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм *СП - 8%*	шт.	2	3487,00 –	– –	6974 –	– –	6974	– 558	7532
163	С1222-520-0101 222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые *СП - 8%*	т	0,01062	821446,00 –	– –	8724 –	– –	8724	– 698	9422
164	С1215-204-1601 215-204-1601 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1 *СП - 8%*	м3	0,28	137093,00 –	– –	38386 –	– –	38386	– 3071	41457
165	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,000376	469545,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191

Локальная смета 6-2. Внутриплощадочные тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы. Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,071	1193101,64	480108,56	84710	34087	711	59944	156227
		НР - 99%, СП - 8%			702992,00	149820,01	49912	10637		11572	
2	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	71,71	1512,00	–	108426	–	108426	–	117100
		СП - 8%			–	–	–	–		8674	
3	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,071	1206378,33	485228,73	85653	34452	818	60581	157933
		НР - 99%, СП - 8%			709624,00	152248,92	50383	10810		11699	
4	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	71,71	2531,00	–	181498	–	181498	–	196018
		СП - 8%			–	–	–	–		14520	
5	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,142	2012854,94	802561,35	285825	113964	5330	196877	521318
		НР - 99%, СП - 8%			1172757,00	227704,07	166531	32334		38616	
6	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	142	8188,00	–	1162696	–	1162696	–	1255712
		СП - 8%			–	–	–	–		93016	
7	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1193101,64	480108,56	7159	2881	60	5066	13203
		НР - 99%, СП - 8%			702992,00	149820,01	4218	899		978	
8	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,03	663,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
9	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,03	1891,00	–	5730	–	5730	–	6188
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
10	С1241-112-0120 241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	361,00	–	1444	–	1444	–	1560
		СП - 8%			–	–	–	–		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
11	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	682,00	–	2728	–	2728	–	2946	
		СП - 8%			–	–	–	–		218		
12	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4835,00	–	38680	–	38680	–	41774	
		СП - 8%			–	–	–	–		3094		
13	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2324,00	–	4648	–	4648	–	5020	
		СП - 8%			–	–	–	–		372		
14	С1241-114-0113 241-114-0113 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	520,00	–	520	–	520	–	562	
		СП - 8%			–	–	–	–		42		
15	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные ТС-659.000-02 Ду=45х3,0мм, ТС-659.000-04 Ду=76х3,0мм, ТС-659.000-08 Ду=159х4,5мм	т	0,0252	821622,00	–	20705	–	20705	–	22361	
		СП - 8%			–	–	–	–		1656		
16	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие ТС-623.000-00 Ду=45х3,0мм, ТС-623.000-03 Ду=76х3,0мм, ТС-623.000-11 Ду=159х4,5мм	т	0,25704	821622,00	–	211190	–	211190	–	228085	
		СП - 8%			–	–	–	–		16895		
17	С1242-302-0603 242-302-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	33938,00	–	67876	–	67876	–	73306	
		СП - 8%			–	–	–	–		5430		
18	С1242-302-0505 242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	70782,00	–	141564	–	141564	–	152889	
		СП - 8%			–	–	–	–		11325		
19	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	7348	
		СП - 8%			–	–	–	–		544		
20	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ПВХ, DN 100	шт.	1	4019,00	–	4019	–	4019	–	4341	
		СП - 8%			–	–	–	–		322		
21	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	416472,50	112783,78	625	169	5	502	1217	
		НР - 99%, СП - 8%			300506,00	37234,85	451	56		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм СП - 8%	м	1,515	700,00	–	1060	–	1060	–	1145
					–	–	–	–		85	
23	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 НР - 69%, СП - 8%	м2	354,3	242,34	1,94	85861	687	77971	5051	98185
					20,33	0,33	7203	117		7273	
24	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	5	40010,53	1269,72	200053	6348	65172	100034	324094
					25706,60	618,26	128533	3091		24007	
25	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 СП - 8%	м3	7,75	13096,00	–	101494	–	101494	–	109614
					–	–	–	–		8120	
26	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%, СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	215	587,73	16,20	126362	3483	33353	69184	211189
					416,40	7,00	89526	1505		15644	
27	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,24725	419709,00	–	103773	–	103773	–	112075
					–	–	–	–		8302	
28	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 51%, СП - 8%	стык	1	813,43	21,40	813	21	40	458	1373
					751,60	–	752	–		102	
29	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	1	1017,65	25,68	1018	26	52	573	1718
					939,50	–	940	–		127	
30	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	2	1637,95	42,80	3276	86	184	1834	5519
					1503,20	–	3006	–		409	
31	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка НР - 90%, СП - 8%	компенсатор	2	6167,31	1200,44	12335	2401	296	10830	25018
					4818,80	650,80	9638	1302		1853	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм /П-образный компенсатор Ду=4х3,0мм ГОСТ 10705-80 (учтено для 2 компенсаторов)/	м	28	1512,00	–	42336	–	42336	–	45723
		СП - 8%			–	–	–	–		3387	
33	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	6868,09	1509,97	13736	3020	390	11930	27719
		НР - 99%; СП - 8%			5163,00	862,31	10326	1725		2053	
34	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм /П-образный компенсатор Ду=76х3,0мм ГОСТ 10705-80 (учтено для 2 компенсаторов)/	м	28	2531,00	–	70868	–	70868	–	76537
		СП - 8%			–	–	–	–		5669	
35	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	24879,75	11326,46	24880	11326	717	16502	44693
		НР - 99%; СП - 8%			12836,65	3832,47	12837	3832		3311	
36	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /П-образный компенсатор Ду=159х4,5мм ГОСТ 10705-80 (учтено для 2 компенсаторов)/	м	20	8188,00	–	163760	–	163760	–	176861
		СП - 8%			–	–	–	–		13101	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,053	1168777,11	542169,03	61945	28735	992	41478	111697
		НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	32218	9679		8274	
38	С1241-112-0120 241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	361,00	–	1444	–	1444	–	1560
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
39	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	682,00	–	2728	–	2728	–	2946
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
40	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4835,00	–	38680	–	38680	–	41774
		СП - 8%			–	–	–	–		3094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
41	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,014	81607,72 69218,50	5158,86 515,96	1143 969	72 7	102	674 145	1962	
42	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие ТС-623.000-00 Ду=45х3,0мм, ТС-623.000-03 Ду=76х3,0мм, ТС-623.000-11 Ду=159х4,5мм *СП - 8%*	т	0,014	821622,00 –	– –	11503 –	– –	11503	– 920	12423	
		Деталь заделки трубопровода /3 шт/										
43	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /для канала КЛ 154х48 из бетона кл.В7,5/ *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,165	161501,50 92294,94	1320,09 650,80	26648 15229	217 107	11202	12882 3162	42693	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02	1509016,11 607888,80	542169,03 182624,97	30180 12158	10843 3652	7179	15652 3667	49499	
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы										
		Каналы монолитные										
47	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	88	28,61 –	28,61 12,78	2518 –	2518 1125	–	810 266	3594	
48	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	88	24,76 –	24,76 11,06	2179 –	2179 973	–	701 230	3110	
49	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	554	228,62 –	228,62 41,60	126655 –	126655 23046	–	16593 11460	154708	
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,875	2430,12 2430,12	– –	23997 23997	– –	–	17278 3302	44577	
51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДУШКА ИЗ СУГЛИНКА С УПЛОТНЕНИЕМ/	м3 грунта	138	962,00	–	132756	–	–	95584	246608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			962,00	–	132756	–		18267	
52	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232	35,43	35,43	8220	8220	–	2644	11733
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,83	–	3673		869	
53	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	232	186,35	83,32	43233	19331	–	24344	72984
		НР - 72%, СП - 8%			103,03	42,71	23903	9909		5406	
54	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58	962,00	–	55796	–	–	40173	103647
		НР - 72%, СП - 8%			962,00	–	55796	–		7678	
55	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	290	96,45	82,01	27970	23782	812	6575	37309
		НР - 72%, СП - 8%			11,64	19,85	3376	5756		2764	
56	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	224	318,02	318,02	71236	71237	–	9333	87015
		НР - 72%, СП - 8%			–	57,87	–	12963		6446	
57	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8585	26,00	–	223210	–		–	241067
		СП - 8%			–	–	–	–		17857	
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,8	22477,25	1168,03	400095	20791	351910	29707	464186
		НР - 91%, СП - 8%			1539,00	294,98	27394	5251		34384	
59	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 F50, W4. Устройство	м3	32	51558,79	5947,17	1649881	190310	830075	643158	2476482
		НР - 91%, СП - 8%			19671,75	2414,71	629496	77271		183443	
60	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,3	419679,00	–	2224299	–	2224299	–	2402243
		СП - 8%			–	–	–	–		177944	
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96	937,47	20,49	89997	1967	55426	30611	130257
		НР - 93%, СП - 8%			339,62	3,25	32604	312		9649	
62	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 F50, W4. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	22	64517,77	1952,68	1419391	42959	900070	443773	2012217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			21652,80	513,69	476362	11301		149053	
63	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,016	419679,00	–	1265752	–	1265752	–	1367012
		СП - 8%			–	–	–	–		101260	
64	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты /Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б/. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	190	3043,08	7,05	578185	1340	526421	47283	675506
		НР - 93%, СП - 8%			265,39	2,20	50424	418		50037	
65	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,171	68903,96	7620,00	11783	1303	1067	11442	25083
		НР - 118%, СП - 8%			55044,20	1659,54	9413	284		1858	
66	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные /ИЗ ШВЕЛЛЕРА/	т	0,171	821622,00	–	140497	–	140497	–	151737
		СП - 8%			–	–	–	–		11240	
		Теплофикационная камера									
67	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,5	28,61	28,61	558	558	–	179	796
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,78	–	249		59	
68	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,5	24,76	24,76	483	483	–	155	689
		НР - 72%, СП - 8%			–	11,06	–	216		51	
69	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	183,7275	228,62	228,62	42004	42004	–	5503	51308
		НР - 72%, СП - 8%			–	41,60	–	7643		3801	
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2725	2430,12	–	7953	–	–	5726	14773
		НР - 72%, СП - 8%			2430,12	–	7953	–		1094	
71	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	124,456	35,43	35,43	4409	4409	–	1418	6294
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,83	–	1970		466	
72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,456	186,35	83,32	23192	10370	–	13060	39152
		НР - 72%, СП - 8%			103,03	42,71	12823	5316		2900	

2В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,114	962,00 962,00	– –	29932 29932	– –	–	21551 4119	55601
74	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	155,57	96,45 11,64	82,01 19,85	15005 1811	12758 3088	436	3527 1483	20015
75	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,93	318,02 –	318,02 57,87	16197 –	16196 2947	–	2122 1466	19785
76	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	1960,0625	26,00 –	– –	50962 –	– –		– 4077	55039
77	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	17,31	17251,17 11420,64	1276,03 377,43	298618 197691	22088 6533	78839	240985 43168	582771
78	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	1,16	17683,74 –	– –	20513 –	– –	20513	– 1641	22154
79	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 *СП - 8%*	м3	14,8	22176,84 –	– –	328217 –	– –	328217	– 26257	354474
80	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,77626	419679,00 –	– –	325780 –	– –	325780	– 26062	351842
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,07708	349485,00 –	– –	26938 –	– –	26938	– 2155	29093
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0474	335138,00 –	– –	15886 –	– –	15886	– 1271	17157
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0065	349485,00 –	– –	2272 –	– –	2272	– 182	2454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0539	24083,42 22335,30	1460,12 464,80	1298 1204	79 25	15	1118 193	2610	
85	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1,04	75771,00 --	-- --	78802 --	-- --	78802	-- 6304	85106	
86	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Балка Б4/ *СП - 8%*	м3	0,21	50345,00 --	-- --	10572 --	-- --	10572	-- 846	11418	
87	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5974,14 --	-- --	11948 --	-- --	11948	-- 956	12904	
88	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	30272,00 --	-- --	60544 --	-- --	60544	-- 4844	65388	
89	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06056	86810,52 45517,50	28459,43 10238,57	5257 2757	1723 620	777	2330 607	8194	
90	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,06056	887579,00 --	-- --	53752 --	-- --	53752	-- 4300	58052	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,75624	169,68 63,68	3,87 0,65	298 112	7 1	179	78 30	406	
		Дренажный колодец										
92	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	28,61 --	28,61 12,78	343 --	343 153	--	110 36	490	
93	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	12	24,76 --	24,76 11,06	297 --	297 133	--	96 31	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
94	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	57,9675	228,62 –	228,62 41,60	13253 –	13252 2411	–	1736 1199	16188	
95	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1,0325	2430,12 2430,12	– –	2509 2509	– –	–	1807 345	4661	
96	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	33,405	270,77 –	270,77 49,27	9045 –	9045 1646	–	1185 818	11048	
97	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,595	3913,44 3913,44	– –	2328 2328	– –	–	1677 320	4325	
98	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	73,6	35,43 –	35,43 15,83	2608 –	2608 1165	–	839 276	3723	
99	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	73,6	186,35 103,03	83,32 42,71	13715 7583	6132 3143	–	7723 1715	23153	
100	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	18,4	1056,56 1056,56	– –	19441 19441	– –	–	13997 2675	36113	
101	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	92	96,45 11,64	82,01 19,85	8873 1071	7545 1826	257	2086 877	11836	
102	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3,96	228,62 –	228,62 41,60	905 –	906 165	–	119 82	1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
103	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,72	318,02	318,02	5953	5953	–	780	7272	
		НР - 72%, СП - 8%			–	57,87	–	1083		539		
104	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	847,05	26,00	–	22023	–		–	23785	
		СП - 8%			–	–	–	–		1762		
105	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В15 F50, W4. Устройство	м3	0,9	27083,97	1802,55	24376	1623	20559	2386	28903	
		НР - 91%, СП - 8%			2437,98	475,08	2194	428		2141		
106	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02128	419679,00	–	8931	–	8931	–	9645	
		СП - 8%			–	–	–	–		714		
107	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,6	3637,14	3,81	2182	2	–	1570	4053	
		НР - 72%, СП - 8%			3633,33	1,63	2180	1		300		
108	С1261-101-0136 СТ1261-101-0136	Камень бутовый	м3	0,606	15000,00	–	9090	–	9090	–	9817	
		СП - 8%			–	–	–	–		727		
109	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,038	86810,52	28459,43	3299	1081	488	1462	5142	
		НР - 69%, СП - 8%			45517,50	10238,57	1730	389		381		
110	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,038	887579,00	–	33728	–	33728	–	36426	
		СП - 8%			–	–	–	–		2698		
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,102	169,68	3,87	187	5	112	49	255	
		НР - 68%, СП - 8%			63,68	0,65	70	1		19		
112	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2163,57	229,95	2164	230	116	1913	4403	
		НР - 99%, СП - 8%			1818,28	113,89	1818	114		326		
113	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	
		СП - 8%			–	–	–	–		2422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,32	9666,79	4831,57	22427	11210	819	17729	43369
		НР - 118%, СП - 8%			4482,01	1994,21	10398	4627		3213	
115	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	47206,62	–	141620	–	141620	–	152950
		СП - 8%			–	–	–	–		11330	
116	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	81431,70	–	81432	–	81432	–	87947
		СП - 8%			–	–	–	–		6515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93970387,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14505910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6844157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2320781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40880672		
		- Перевозка грузов	Тенге				435115				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11836786		
		- Накладные расходы	Тенге							13383782	
		- Сметная прибыль	Тенге							6083973	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 381 874,43
Зимнее удорожание (1,35 %)	1 140 958,92
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 713 128,69
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, оборудованием в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1	99 206 349,21
НДС (12 %)	99 206 349,21
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11 904 761,91
Тендерная скидка 10% .	111 111 111,12
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	100 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**