Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	22.10.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
«Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»									
Всего по объекту выполнено :	1 335 000 000,00								
к оплате:	70 000 000,00		62 500 000,00					7 500 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нурашев С.С.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 10

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б												
РАЗДЕЛ 3.Окна												
95	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,8**		**3354,74**	**206,08**	**6039**	**371**	**2835**	**2712**	**9451**
		НР - 90%; СП - 8%				**1573,62**	**100,58**	**2833**	**181**		**700**	
96	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**1,8**		**23091,12**	**--**	**41564**	**--**	**41564**	**--**	**44889**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3325**	
97	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**6,592**		**2869,01**	**205,38**	**18913**	**1354**	**8013**	**9195**	**30357**
		НР - 90%; СП - 8%				**1448,11**	**101,80**	**9546**	**671**		**2249**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	6,592	27126,32	--	178817	--	178817	--	193122
		СП - 8%			--	--	--	--		14305	
99	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	84,992	2869,01	205,38	243843	17455	103310	118557	391392
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	123078	8652		28992	
100	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	84,992	23817,04	--	2024258	--	2024258	--	2186199
		СП - 8%			--	--	--	--		161941	
101	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,632	2539,37	202,74	14302	1141	6654	6366	22321
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	6507	566		1653	
102	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,632	23091,12	--	130049	--	130049	--	140453
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
103	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,772	3354,74	206,08	9299	571	4366	4177	14554
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	4362	279		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,772	23091,12	--	64009	--	64009	--	69130
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
105	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,512	2869,01	205,38	18683	1338	7915	9084	29988
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	9430	663		2221	
106	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	6,512	23817,04	--	155097	--	155097	--	167505
		СП - 8%			--	--	--	--		12408	
107	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,464	2539,37	202,74	6257	500	2910	2785	9766
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	2847	248		723	
108	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,464	23091,12	--	56897	--	56897	--	61449
		СП - 8%			--	--	--	--		4552	
109	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,992	2539,37	202,74	7598	607	3534	3382	11858
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	3457	301		878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,992	23091,12	--	69089	--	69089	--	74616
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
		Парапет[лист 5]									
176	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1899	998330,83	7846,05	189583	1490	173878	17149	223270
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	14215	318		16539	
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,5071	169,68	3,87	934	22	561	244	1273
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	351	4		94	
178	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	164,143	5878,56	15,14	964924	2486	745136	200581	1258746
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	217302	721		93240	
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
229	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	208,71308	4360,96	27,73	910189	5788	282908	498514	1521399
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	621493	1649		112696	
230	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	18,7841772	50750,00	--	953297	--	953297	--	1029561
		СП - 8%			--	--	--	--		76264	
231	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	65,4	4689,19	31,74	306673	2076	87880	173787	518896
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	216717	517		38437	
232	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,886	50750,00	--	298714	--	298714	--	322611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		23897	
237	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	289,2	4689,19	31,74	1356114	9180	388609	768488	2294570
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	958325	2285		169968	
238	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	8,676	50750,00	--	440307	--	440307	--	475532
		СП - 8%			--	--	--	--		35225	
Локальная смета 2-2-2. Архитектурные решения. Блок №2											
РАЗДЕЛ 3.Окна											
51	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	41,184	2539,37	202,74	104581	8349	48650	46552	163223
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	47582	4142		12091	
52	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	41,184	23091,12	--	950985	--	950985	--	1027064
		СП - 8%			--	--	--	--		76079	
53	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	9,576	2869,01	205,38	27474	1967	11640	13358	44098
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	13867	975		3267	
54	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	9,576	23817,04	--	228072	--	228072	--	246318
		СП - 8%			--	--	--	--		18246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,724	2869,01	205,38	10684	765	4526	5195	17149
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	5393	379		1270	
56	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3,724	23817,04	--	88695	--	88695	--	95791
		СП - 8%			--	--	--	--		7096	
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка									
130	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	284,5	1255,11	4,75	357079	1351	111143	196175	597515
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	244585	634		44260	
131	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	284,5	184,06	1,69	52365	480	24650	21973	80285
		НР - 80%; СП - 8%			95,73	0,81	27235	230		5947	
		Леса инвентарные и обделки на фасадах									
134	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	749,19	962,32	48,62	720961	36425	232190	437459	1251094
		НР - 93%; СП - 8%			603,78	24,08	452346	18040		92674	
135	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30	4689,19	31,74	140676	952	40313	79719	238026
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	99411	237		17632	
136	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	215	4360,96	27,73	937606	5961	291431	513530	1567227
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	640214	1698		116091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	27,75	50750,00	--	1408312	--	1408312	--	1520977
		СП - 8%			--	--	--	--		112665	
138	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	32	4689,19	31,74	150054	1016	42999	85033	253894
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	106039	253		18807	
139	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,88	50750,00	--	146160	--	146160	--	157853
		СП - 8%			--	--	--	--		11693	
144	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	139,3	4689,19	31,74	653204	4421	187183	370160	1105233
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	461600	1100		81869	
145	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,179	50750,00	--	212084	--	212084	--	229051
		СП - 8%			--	--	--	--		16967	
Локальная смета 2-3-2. Конструкции железобетонные. Блок №3Б											
РАЗДЕЛ 5.Перегородки											
109	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,21376	77968,56	23003,90	94635	27921	8580	44686	150467
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	58134	6629		11146	
110	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01682	871634,00	--	14661	--	14661	--	15834
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
111	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,029	685096,00	--	19868	--	19868	--	21457
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
112	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,131	563099,00	--	636865	--	636865	--	687814
		СП - 8%			--	--	--	--		50949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03744	845594,00	--	31659	--	31659	--	34192
		СП - 8%			--	--	--	--		2533	
114	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01044	526783,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
115	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0034	437412,83	7846,05	1487	27	1205	307	1938
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	255	6		144	
116	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,223636	441876,00	--	98819	--	98819	--	106725
		СП - 8%			--	--	--	--		7906	
117	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,90922	77968,56	23003,90	148859	43919	13497	70291	236682
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	91443	10427		17532	
118	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02378	871634,00	--	20727	--	20727	--	22385
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
119	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,041	685096,00	--	28089	--	28089	--	30336
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
120	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,7784	563099,00	--	1001415	--	1001415	--	1081528
		СП - 8%			--	--	--	--		80113	
121	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06604	845594,00	--	55843	--	55843	--	60310
		СП - 8%			--	--	--	--		4467	
122	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01476	526783,00	--	7775	--	7775	--	8397
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1054	437412,83	7846,05	46103	827	37386	9518	60071
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	7890	177		4450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,325164	441876,00	--	143682	--	143682	--	155177
		СП - 8%			--	--	--	--		11495	
Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 5.Кровля											
		Парапет [лист 14]									
219	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19721	998330,83	7846,05	196881	1547	180572	17809	231865
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	14762	330		17175	
220	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,035639	169,68	3,87	1873	43	1127	490	2552
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	703	7		189	
221	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	157,836	5878,56	15,14	927848	2390	716505	192874	1210380
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	208953	693		89658	
		Кровля [лист 14]									
222	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	1270	253,78	1,31	322301	1663	270321	47051	398901
		НР - 92%; СП - 8%			39,62	0,65	50317	825		29548	
223	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1270	243,39	15,48	309105	19660	13411	259876	614499
		НР - 92%; СП - 8%			217,35	5,07	276034	6439		45518	
224	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	1460,5	1354,00	--	1977517	--	1977517	--	2135718
		СП - 8%			--	--	--	--		158201	
225	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	1435,1	1285,00	--	1844103	--	1844103	--	1991631
		СП - 8%			--	--	--	--		147528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	154,666667	678,46	17,50	104935	2706	42893	55436	173201
		НР - 92%; СП - 8%			383,64	5,95	59336	920		12830	
227	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	100,533333	1354,00	--	136122	--	136122	--	147012
		СП - 8%			--	--	--	--		10890	
228	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	131,466667	1285,00	--	168935	--	168935	--	182450
		СП - 8%			--	--	--	--		13515	
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка											
278	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	150	1255,11	4,75	188266	712	58599	103432	315033
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	128955	334		23336	
282	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	500	962,32	48,62	481160	24310	154960	291955	834964
		НР - 93%; СП - 8%			603,78	24,08	301890	12040		61849	
283	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	75	4689,19	31,74	351689	2380	100781	199297	595064
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	248528	592		44079	
284	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	420	4360,96	27,73	1831603	11647	569305	1003175	3061560
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	1250651	3318		226782	
285	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	81,6337	50750,00	--	4142910	--	4142910	--	4474343
		СП - 8%			--	--	--	--		331433	
Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные. Блок №4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +8.565; +8.750									
113	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20,32	50118,61	1600,44	1018410	32521	703847	264409	1385444
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	282042	8517		102626	
121	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,285	42044,00	3931,13	11983	1121	7975	2866	16037
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	2887	262		1188	
124	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	42044,00	3931,13	231242	21622	153897	55306	309471
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	55723	5053		22924	
		РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки									
		Кирпичная кладка									
152	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	100	39525,57	2889,00	3952557	288900	3001641	683765	5007228
		НР - 93%; СП - 8%			6620,16	732,15	662016	73215		370906	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
153	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	365	6397,73	282,76	2335171	103208	1341805	854521	3444868
		НР - 93%; СП - 8%			2438,79	78,58	890158	28682		255175	
154	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	9,5381	36125,13	4987,87	344565	47575	228833	72707	450654
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	68157	11741		33382	
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03036	349485,00	--	360095	--	360095	--	388903
		СП - 8%			--	--	--	--		28808	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7919863	335138,00	--	265425	--	265425	--	286659
		СП - 8%			--	--	--	--		21234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1780434	441876,00	--	78673	--	78673	--	84967
		СП - 8%			--	--	--	--		6294	
158	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,5642857	33196,20	4353,25	18732	2456	12838	3645	24167
		НР - 91%; СП - 8%			6092,20	1005,62	3438	567		1790	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126571	349485,00	--	4423	--	4423	--	4777
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0536143	346394,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
161	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1543486	68903,96	7620,00	10635	1176	963	10328	22640
		НР - 118%; СП - 8%			55044,20	1659,54	8496	256		1677	
162	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0100971	346394,00	--	3498	--	3498	--	3778
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
163	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0719771	335138,00	--	24122	--	24122	--	26052
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
164	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0722743	424901,00	--	30709	--	30709	--	33166
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
165	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0046629	526783,00	--	2456	--	2456	--	2653
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
Локальная смета 2-6-1. Конструкции железобетонные. Блок 6А											
РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки											
		Кирпичная кладка (БЛОК 6А,6Б)									
19	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	104,84736	39525,57	2889,00	4144152	302904	3147139	716909	5249946
		НР - 93%; СП - 8%			6620,16	732,15	694106	76764		388885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2	39211,79	3077,51	125478	9848	91811	24747	162243
		НР - 93%; СП - 8%			7443,32	872,07	23819	2791		12018	
		ПЕРЕГОРОДКИ (БЛОК 6А,6Б)									
21	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250	6397,73	282,76	1599432	70690	919044	585289	2359498
		НР - 93%; СП - 8%			2438,79	78,58	609698	19645		174778	
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,62	36125,13	4987,87	203023	28032	134832	42840	265532
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	40159	6918		19669	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1077	349485,00	--	37640	--	37640	--	40651
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67308	335138,00	--	225575	--	225575	--	243621
		СП - 8%			--	--	--	--		18046	
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17002	441876,00	--	75128	--	75128	--	81138
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
26	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,6	33196,20	4353,25	19918	2612	13651	3875	25697
		НР - 91%; СП - 8%			6092,20	1005,62	3655	603		1903	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	349485,00	--	5871	--	5871	--	6341
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02952	346394,00	--	10226	--	10226	--	11044
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
29	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10145	68903,96	7620,00	6990	773	633	6788	14880
		НР - 118%; СП - 8%			55044,20	1659,54	5584	168		1102	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	346394,00	--	5709	--	5709	--	6166
		СП - 8%			--	--	--	--		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08742	335138,00	--	29298	--	29298	--	31642
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
32	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10044	424901,00	--	42677	--	42677	--	46091
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
33	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00648	526783,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		Локальная смета 2-6-2. Конструкции железобетонные. Блок 6Б									
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.200									
40	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	35,6	50118,61	1600,44	1784223	56976	1233119	463236	2427255
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	494128	14922		179797	
50	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,285	42044,00	3931,13	11983	1121	7975	2866	16037
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	2887	262		1188	
53	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,8	42044,00	3931,13	75679	7076	50366	18100	101281
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	18237	1654		7502	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +8.045; +8.250									
56	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	37,15	50118,61	1600,44	1861906	59457	1286807	483405	2532935
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	515642	15572		187625	
62	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,8	42044,00	3931,13	75679	7076	50366	18100	101281
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	18237	1654		7502	
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,9	36125,13	4987,87	321514	44392	213525	67843	420506
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	63597	10956		31149	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2477	349485,00	--	86567	--	86567	--	93492
		СП - 8%			--	--	--	--		6925	
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,15656	335138,00	--	387607	--	387607	--	418616
		СП - 8%			--	--	--	--		31009	
68	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,291936	441876,00	--	129000	--	129000	--	139320
		СП - 8%			--	--	--	--		10320	
69	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,6177	33196,20	4353,25	20505	2689	14053	3990	26454
		НР - 91%; СП - 8%			6092,20	1005,62	3763	621		1960	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0146055	349485,00	--	5104	--	5104	--	5512
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052902	346394,00	--	18325	--	18325	--	19791
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
72	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,30662	68903,96	7620,00	21127	2337	1912	20516	44975
		НР - 118%; СП - 8%			55044,20	1659,54	16878	509		3331	
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01794	346394,00	--	6214	--	6214	--	6711
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15228	335138,00	--	51035	--	51035	--	55118
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
75	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1364	424901,00	--	57956	--	57956	--	62593
		СП - 8%			--	--	--	--		4637	
76	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	526783,00	--	4636	--	4636	--	5007
		СП - 8%			--	--	--	--		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**65282715,10**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11469893**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1340380**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**368812**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37350257**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10286423**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4835762**	

Временные здания и сооружения (2,9 %) **1 893 198,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание (1.35 %)		**906 874,84**							
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**1 361 655,77**							
		Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, оборудованием		**69 444 444,45**							
		в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1		**69 444 444,45**							
		НДС (12 %)		**8 333 333,33**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**77 777 777,78**							
		Тендерная скидка 10%.									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**70 000 000,00**							

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нурашев С.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихайев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**