Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А 11 (неми)
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	08.10.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 450 000 000,00								
к оплате:	115 000 000,00		102 678 571,43					12 321 428,57	115 000 000,00

Итого к оплате: 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 11.1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок №1А										
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы										
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 6 шт.										
125	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,74**		**37895,49**	**4987,87**	**65938**	**8679**	**44825**	**13264**	**85538**
		НР - 91%; СП - 8%				**7145,75**	**1230,98**	**12434**	**2142**		**6336**	
		Входная группа В-1 - выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка Вп1 - 6 шт.										
129	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,10206**		**24083,42**	**1460,12**	**2458**	**149**	**29**	**2118**	**4942**
		НР - 91%; СП - 8%				**22335,30**	**464,80**	**2280**	**47**		**366**	
130	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,7548**		**19690,11**	**1013,61**	**14862**	**765**	**217**	**12886**	**29968**
		НР - 91%; СП - 8%				**18388,50**	**371,84**	**13880**	**281**		**2220**	
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 3 шт.										
133	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,08**		**67460,96**	**6692,41**	**72858**	**7228**	**44044**	**21187**	**101569**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	21586	1697		7524	
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
136	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,62	67460,96	6692,41	109287	10842	66066	31781	152353
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	32379	2545		11285	
		Входная группа В-1 - плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +3.160									
139	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14,8	50118,61	1600,44	741755	23687	512644	192581	1009083
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	205424	6204		74747	
		Входная группа В-1 - парапет из стен железобетонных монолитных									
142	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3	42044,00	3931,13	126132	11793	83945	30167	168803
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	30394	2756		12504	
		Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		План чердачного этажа на отметке +6.680[лист 1.4]									
		Тип 19									
58	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	876	47,65	0,66	41741	578	--	38965	87163
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	41163	289		6457	
59	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	876	104,00	--	91104	--	91104	--	98392
		СП - 8%			--	--	--	--		7288	
60	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	876	415,53	36,79	364004	32228	--	327021	746307
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	331776	16118		55282	
61	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	45,114	50750,00	--	2289536	--	2289536	--	2472699
		СП - 8%			--	--	--	--		183163	
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	876	786,29	33,95	688790	29740	290123	361037	1133813
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	368927	15155		83986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	876	187,04	11,51	163847	10083	144636	13290	191308
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	9128	5011		14171	
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,806	460222,22	1587,66	370939	1279	356178	12804	414442
		НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	13482	588		30699	
РАЗДЕЛ 3.Окна											
		Доска подоконная ПД-1, размеры 1600х250 мм - 2 шт.									
111	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,2	1303,55	5,95	4171	19	3228	840	5412
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	924	10		401	
112	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,2	1282,00	--	4102	--	4102	--	4430
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		Доска подоконная ПД-2, размеры 2160х250 мм - 2 шт.									
113	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,32	1303,55	5,95	5631	26	4358	1134	7306
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1247	13		541	
114	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,32	1282,00	--	5538	--	5538	--	5981
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		Доска подоконная ПД-3, размеры 6740х250 мм - 8 шт.									
115	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	53,92	1303,55	5,95	70287	321	54404	14151	91193
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	15562	161		6755	
116	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	53,92	1282,00	--	69125	--	69125	--	74655
		СП - 8%			--	--	--	--		5530	
		Доска подоконная ПД-4, размеры 1860х250 мм - 3 шт.									
117	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,58	1303,55	5,95	7274	34	5630	1464	9437
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1610	17		699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,58	1282,00	--	7154	--	7154	--	7726
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		Доска подоконная ПД-5, размеры 1640х250 мм - 2 шт.									
119	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,2	1303,55	5,95	4171	19	3228	840	5412
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	924	10		401	
120	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,2	1282,00	--	4102	--	4102	--	4430
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		Доска подоконная ПД-6, размеры 4170х250 мм - 1 шт.									
121	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,17	1303,55	5,95	5436	24	4208	1094	7053
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1204	12		522	
122	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,17	1282,00	--	5346	--	5346	--	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		Слив СЛ-1 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1500х250 мм - 2 шт.									
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,75	5317,03	15,14	3988	11	2984	916	5297
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	993	3		392	
		Слив СЛ-2 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2060х250 мм - 2 шт.									
124	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,03	5317,03	15,14	5477	16	4097	1259	7274
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1364	5		539	
		Слив СЛ-3 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 6640х250 мм - 8 шт.									
125	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,28	5317,03	15,14	70610	201	52828	16228	93785
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	17581	58		6947	
		Слив СЛ-4 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1760х250 мм - 3 шт.									
126	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,32	5317,03	15,14	7018	20	5251	1613	9322
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1747	6		691	
		Слив СЛ-5 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1540х250 мм - 3 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,155	5317,03	15,14	6141	17	4595	1411	8157
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1529	5		604	
		Слив СЛ-6 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 4070х250 мм - 1 шт.									
128	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,0175	5317,03	15,14	5410	15	4048	1243	7186
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1347	4		532	
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
224	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	387,7	184,06	1,69	71360	655	33590	29943	109407
		НР - 80%; СП - 8%			95,73	0,81	37115	314		8104	
225	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	600	7607,15	36,65	4564290	21990	2132550	1936570	7020928
		НР - 80%; СП - 8%			4016,25	18,27	2409750	10962		520069	
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки									
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -0,100									
147	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,71961	77968,56	23003,90	56107	16554	5087	26493	89208
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	34466	3930		6608	
148	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00667	871634,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
149	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0115	685096,00	--	7879	--	7879	--	8509
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
150	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,68328	563099,00	--	384754	--	384754	--	415534
		СП - 8%			--	--	--	--		30780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01816	845594,00	--	15356	--	15356	--	16584
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
152	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00414	526783,00	--	2181	--	2181	--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
153	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04692	437412,83	7846,05	20523	369	16642	4237	26741
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	3512	79		1981	
154	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,055566	441876,00	--	24553	--	24553	--	26517
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
		Вход В-5 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 4 шт.									
169	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,88	37895,49	4987,87	33348	4389	22671	6708	43261
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	6288	1083		3204	
		Вход В-5 - козырек железобетонный монолитный									
173	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,59	50118,61	1600,44	29570	944	20437	7677	40227
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	8189	247		2980	
		Вход В-5 - балка железобетонная монолитная, марка Бм3 - 2 шт.									
176	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,16	67460,96	6692,41	10794	1070	6526	3139	15047
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	3198	251		1115	
		Входная группа В-2-пандус									
179	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26	22477,25	1168,03	584408	30368	514026	43392	678024
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	40014	7669		50224	
180	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	28,72704	26797,19	1802,55	769804	51782	647988	76152	913632
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	70036	13648		67676	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16468462,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3741453**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**265895**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**91320**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8007626,96**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3233605**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1219883**	

Временные здания и сооружения (2,9 %) **477 585,43**
Зимнее удорожание (1,35 %) **228 771,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**343 496,40**							
		Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		**17 518 316,44**							
		в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1		**17 518 316,44**							
		НДС (12 %)		**2 102 197,97**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**19 620 514,41**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**17 658 462,97**							

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС САПА» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 11.2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2										
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы										
		Входная группа В-2-пандус										
180	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**21,27296**		**26797,19**	**1802,55**	**570055**	**38345**	**479846**	**56392**	**676563**
		НР - 91%; СП - 8%				**2437,98**	**475,08**	**51863**	**10106**		**50116**	
183	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,15012**		**980684,75**	**1500,75**	**147220**	**226**	**133977**	**11940**	**171892**
		НР - 91%; СП - 8%				**86710,00**	**690,27**	**13017**	**104**		**12733**	
		Входная группа В-2 - выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка Вп1 - 6 шт.										
184	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,10206**		**24083,42**	**1460,12**	**2458**	**149**	**29**	**2118**	**4942**
		НР - 91%; СП - 8%				**22335,30**	**464,80**	**2280**	**47**		**366**	
185	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,68712**		**19690,11**	**1013,61**	**13529**	**696**	**198**	**11730**	**27280**
		НР - 91%; СП - 8%				**18388,50**	**371,84**	**12635**	**255**		**2021**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 6 шт.									
188	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,74	37895,49	4987,87	65938	8679	44825	13264	85538
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	12434	2142		6336	
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм1 3 шт.									
192	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,11	67460,96	6692,41	74882	7429	45267	21776	104390
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	22186	1744		7733	
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
195	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,78	67460,96	6692,41	120081	11912	72592	34920	167401
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	35577	2796		12400	
		Входная группа В-1 - плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +3.160									
198	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,42	50118,61	1600,44	822948	26280	568758	213661	1119538
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	227910	6883		82929	
		Входная группа В-1 - парапет из стен железобетонных монолитных									
201	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,82	42044,00	3931,13	160608	15017	106889	38412	214942
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	38702	3509		15922	
		Локальная смета 2-2-2. Архитектурные решения. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
38	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	381	202,52	0,66	77160	252	59005	16947	101636
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	17903	126		7529	
39	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	381	415,53	36,79	158317	14017	--	142232	324593
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	144300	7010		24044	
40	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	58,8645	50750,00	--	2987373	--	2987373	--	3226363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		238990	
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
		Доска подоконная ПД-4, размеры 1860х250 мм - 13 шт.									
57	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24,18	1303,55	5,95	31520	144	24397	6346	40895
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	6979	72		3029	
58	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	24,18	1282,00	--	30999	--	30999	--	33479
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
		Доска подоконная ПД-18, размеры 5420х250 мм - 1 шт.									
59	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5	1303,55	5,95	6518	30	5045	1312	8457
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1443	15		626	
60	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5	1282,00	--	6410	--	6410	--	6923
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		Слив СЛ-4 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1760х250 мм - 13 шт.									
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,72	5878,56	15,14	33625	86	25967	6990	43864
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	7572	25		3249	
		Слив СЛ-18 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 5320х250 мм - 2 шт.									
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,66	5878,56	15,14	15637	41	12075	3250	20398
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	3521	12		1511	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Парапет (альбом АР-2[лист 9])									
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08759	998330,83	7846,05	87444	687	80201	7910	102982
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	6556	147		7628	
91	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	7,34	4360,96	27,73	32009	204	9948	17532	53504
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	21857	58		3963	
92	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0069	685096,00	--	4727	--	4727	--	5105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,179821	169,68	3,87	540	12	326	141	736
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	202	2		54	
94	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	75,726	5878,56	15,14	445160	1146	343763	92536	580712
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	100251	332		43016	
		Кровля [лист 9]									
95	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	457	253,78	1,31	115977	599	97272	16931	143541
		НР - 92%; СП - 8%			39,62	0,65	18106	297		10633	
96	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	457	243,39	15,48	111229	7074	4826	93514	221123
		НР - 92%; СП - 8%			217,35	5,07	99329	2317		16379	
97	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	525,55	1354,00	--	711595	--	711595	--	768523
		СП - 8%			--	--	--	--		56928	
98	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	516,41	1285,00	--	663587	--	663587	--	716674
		СП - 8%			--	--	--	--		53087	
99	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	76,2	678,46	17,50	51699	1333	21133	27312	85332
		НР - 92%; СП - 8%			383,64	5,95	29233	453		6321	
100	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	49,53	1354,00	--	67064	--	67064	--	72429
		СП - 8%			--	--	--	--		5365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	64,77	1285,00	--	83229	--	83229	--	89887
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
102	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	94,1176471	715,05	114,36	67299	10763	30464	26719	101540
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	26072	2970		7521	
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка											
132	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	278,9	7607,15	36,65	2121634	10222	991280	900182	3263561
		НР - 80%; СП - 8%			4016,25	18,27	1120132	5096		241745	
133	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	45	7843,54	36,65	352959	1649	159948	153748	547243
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	191362	822		40537	
135	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30	4689,19	31,74	140676	952	40313	79719	238026
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	99411	237		17632	
136	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	110	4360,96	27,73	479706	3050	149105	262736	801838
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	327551	869		59395	
137	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	18,3	50750,00	--	928725	--	928725	--	1003023
		СП - 8%			--	--	--	--		74298	
Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 1. Полы											
106	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1093,9	202,52	0,66	221537	722	169413	48658	291810
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	51402	361		21616	
107	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1093,9	415,53	36,79	454548	40245	--	408366	931947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	414304	20128		69033	
108	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	169,00755	50750,00	--	8577133	--	8577133	--	9263304
		СП - 8%			--	--	--	--		686171	
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1093,9	786,29	33,95	860123	37137	362290	450843	1415843
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	460696	18924		104877	
110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1093,9	187,04	11,51	204603	12591	180614	16596	238895
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	11398	6257		17696	
111	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,006388	460222,22	1587,66	463162	1597	444731	15987	517481
		НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	16834	734		38332	
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
		Блок оконный Ок-29, размеры 600x350(h) мм - 3 шт.									
157	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,63	4000,48	205,06	2520	130	1228	1102	3911
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	1162	63		290	
158	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,63	27131,52	--	17093	--	17093	--	18460
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
		Блок оконный Ок-1, размеры 1500x600(h) мм - 3 шт.									
159	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,7	3354,74	206,08	9058	557	4252	4068	14176
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	4249	272		1050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,7	23091,12	--	62346	--	62346	--	67334
		СП - 8%			--	--	--	--		4988	
		Блок оконный Ок-2, размеры 2060х1600(h) мм - 10 шт.									
161	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	32,96	2869,01	205,38	94563	6769	40064	45977	151783
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	47730	3355		11243	
162	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	32,96	23817,04	--	785010	--	785010	--	847811
		СП - 8%			--	--	--	--		62801	
		Блок оконный Ок-3, размеры 6640х1600(h) мм - 2 шт.									
163	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	21,248	2869,01	205,38	60961	4364	25828	29639	97848
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	30769	2163		7248	
164	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	21,248	23817,04	--	506064	--	506064	--	546549
		СП - 8%			--	--	--	--		40485	
		Блок оконный Ок-4, размеры 1760х1600(h) мм - 8 шт.									
165	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,528	2539,37	202,74	57207	4567	26612	25464	89285
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	26028	2266		6614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	22,528	23091,12	--	520197	--	520197	--	561813
		СП - 8%			--	--	--	--		41616	
		Блок оконный Ок-5, размеры 1540x900(h) мм - 3 шт.									
167	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,158	3354,74	206,08	13949	857	6549	6265	21831
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	6543	418		1617	
168	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4,158	23091,12	--	96013	--	96013	--	103694
		СП - 8%			--	--	--	--		7681	
		Блок оконный Ок-6, размеры 4700x1600(h) мм - 15 шт.									
169	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	112,8	2869,01	205,38	323624	23167	137110	157347	519449
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	163347	11483		38478	
170	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	112,8	23817,04	--	2686562	--	2686562	--	2901487
		СП - 8%			--	--	--	--		214925	
		Блок оконный Ок-7, размеры 1540x1600(h) мм - 7 шт.									
171	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,248	2539,37	202,74	43799	3497	20375	19496	68359
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	19927	1735		5064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,248	23091,12	--	398276	--	398276	--	430138
		СП - 8%			--	--	--	--		31862	
		Блок оконный Ок-9, размеры 1760х1700(h) мм - 4 шт.									
173	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,968	2539,37	202,74	30391	2427	14137	13528	47432
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	13827	1204		3514	
174	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	11,968	23091,12	--	276355	--	276355	--	298463
		СП - 8%			--	--	--	--		22108	
		Блок оконный Ок-22, размеры 3040х1600(h) мм - 4 шт.									
175	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	19,456	2869,01	205,38	55819	3996	23649	27140	89595
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	28174	1981		6637	
176	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	19,456	23817,04	--	463384	--	463384	--	500455
		СП - 8%			--	--	--	--		37071	
		Блок оконный Ок-23, размеры 770х1600(h) мм - 2 шт.									
177	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,464	4000,48	205,06	9857	505	4809	4309	15299
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	4543	244		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,464	27131,52	--	66852	--	66852	--	72200
		СП - 8%			--	--	--	--		5348	
		Доска подоконная ПД-1, размеры 1600х250 мм - 3 шт.									
179	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1303,55	5,95	6257	28	4844	1260	8118
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1385	14		601	
180	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,8	1282,00	--	6154	--	6154	--	6646
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		Доска подоконная ПД-2, размеры 2160х250 мм - 10 шт.									
181	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21,6	1303,55	5,95	28157	129	21794	5669	36532
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	6234	65		2706	
182	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	21,6	1282,00	--	27691	--	27691	--	29906
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
		Доска подоконная ПД-3, размеры 6740х250 мм - 1 шт.									
183	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,74	1303,55	5,95	8786	40	6801	1769	11399
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1945	20		844	
184	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	6,74	1282,00	--	8641	--	8641	--	9332
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		Доска подоконная ПД-4, размеры 1860х250 мм - 12 шт.									
185	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,32	1303,55	5,95	29095	133	22520	5858	37749
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	6442	67		2796	
186	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	22,32	1282,00	--	28614	--	28614	--	30903
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доска подоконная ПД-5, размеры 1640х250 мм - 10 шт.									
187	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	16,4	1303,55	5,95	21378	98	16547	4304	27737
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	4733	49		2055	
188	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	16,4	1282,00	--	21025	--	21025	--	22707
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
		Доска подоконная ПД-6, размеры 4170х250 мм - 10 шт.									
189	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	41,7	1303,55	5,95	54358	248	42075	10944	70526
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	12035	125		5224	
190	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	41,7	1282,00	--	53459	--	53459	--	57736
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
		Доска подоконная ПД-15, размеры 870х250 мм - 2 шт.									
191	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,74	1303,55	5,95	2268	10	1756	457	2943
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	502	5		218	
192	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,74	1282,00	--	2231	--	2231	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Доска подоконная ПД-20, размеры 3140х250 мм - 2 шт.									
193	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,28	1303,55	5,95	8186	38	6336	1648	10621
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1812	19		787	
194	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	6,28	1282,00	--	8051	--	8051	--	8695
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Слив СЛ-1 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1500х250 мм - 3 шт.									
195	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,125	5878,56	15,14	6613	17	5107	1375	8627
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1489	5		639	
		Слив СЛ-2 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1900х250 мм - 10 шт.									
196	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,75	5878,56	15,14	27923	72	21563	5804	36426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6288	21		2698	
		Слив СЛ-3 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 6640х250 мм - 1 шт.									
197	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,66	5878,56	15,14	9758	25	7535	2029	12729
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	2198	7		943	
		Слив СЛ-4 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1760х250 мм - 12 шт.									
198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,28	5878,56	15,14	31039	80	23969	6452	40490
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6990	23		2999	
		Слив СЛ-5 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1540х250 мм - 10 шт.									
199	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,85	5878,56	15,14	22632	58	17477	4705	29524
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	5097	17		2187	
		Слив СЛ-6 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 4070х250 мм - 10 шт.									
200	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,175	5878,56	15,14	59814	154	46190	12434	78028
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	13470	45		5780	
		Слив СЛ-15 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 770х250 мм - 2 шт.									
201	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,385	5878,56	15,14	2263	6	1747	470	2952
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	510	2		219	
		Слив СЛ-20 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 3040х250 мм - 2 шт.									
202	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,52	5878,56	15,14	8935	23	6900	1857	11656
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	2012	7		863	
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка									
278	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	150	1255,11	4,75	188266	712	58599	103432	315033
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	128955	334		23336	
279	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	300	184,06	1,69	55218	507	25992	23170	84659
		НР - 80%; СП - 8%			95,73	0,81	28719	243		6271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1150	7607,15	36,65	8748222	42147	4087387	3711758	13456779
		НР - 80%; СП - 8%			4016,25	18,27	4618688	21010		996798	
282	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	655	962,32	48,62	630320	31846	202998	382461	1093803
		НР - 93%; СП - 8%			603,78	24,08	395476	15772		81022	
283	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	70	4689,19	31,74	328243	2222	94061	186010	555393
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	231960	553		41140	
284	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	300	4360,96	27,73	1308288	8319	406647	716554	2186829
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	893322	2370		161987	
285	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	42	50750,00	--	2131500	--	2131500	--	2302020
		СП - 8%			--	--	--	--		170520	
286	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	76,5	4689,19	31,74	358723	2428	102796	203283	606966
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	253499	604		44960	
287	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	6,885	50750,00	--	349414	--	349414	--	377367
		СП - 8%			--	--	--	--		27953	
		При температуре -25, глубина промерзания 1360мм(альбом АР-1[лист 11])									
292	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	150,74	4689,19	31,74	706849	4785	202555	400560	1196001
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	499509	1191		88593	
293	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,5222	50750,00	--	229502	--	229502	--	247862
		СП - 8%			--	--	--	--		18360	
		При температуре -25,глубина промерзания 1360мм (альбом АР-1[лист 11])									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	186,27	4689,19	31,74	873455	5913	250297	494973	1477902
		НР - 80%; СП - 8%			3313,71	7,90	617245	1472		109474	
297	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,5881	50750,00	--	283596	--	283596	--	306284
		СП - 8%			--	--	--	--		22688	
		Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные. Блок №4									
		РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки									
		Кирпичная кладка									
152	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,55	39525,57	2889,00	812250	59369	616837	140514	1028985
		НР - 93%; СП - 8%			6620,16	732,15	136044	15046		76221	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
153	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	63,88	6397,73	282,76	408687	18063	234834	149553	602899
		НР - 93%; СП - 8%			2438,79	78,58	155790	5020		44659	
166	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,23819	77968,56	23003,90	174508	51487	15822	82402	277463
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	107199	12224		20553	
167	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0232	871634,00	--	20222	--	20222	--	21840
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
168	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,048	685096,00	--	32885	--	32885	--	35516
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
169	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,15423	563099,00	--	1213045	--	1213045	--	1310089
		СП - 8%			--	--	--	--		97044	
170	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01276	845594,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0144	526783,00	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
172	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0578	437412,83	7846,05	25282	454	20501	5220	32942
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4327	97		2440	
173	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,186592	441876,00	--	82451	--	82451	--	89047
		СП - 8%			--	--	--	--		6596	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +3.200									
174	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,517944	77968,56	23003,90	40383	11915	3661	19069	64208
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	24807	2829		4756	
175	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00464	871634,00	--	4044	--	4044	--	4368
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
176	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0096	685096,00	--	6577	--	6577	--	7103
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
177	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,470704	563099,00	--	265053	--	265053	--	286257
		СП - 8%			--	--	--	--		21204	
178	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,033	845594,00	--	27905	--	27905	--	30137
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
179	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00252	526783,00	--	1327	--	1327	--	1433
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
180	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01224	437412,83	7846,05	5354	97	4341	1105	6976
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	916	21		517	
181	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02401	441876,00	--	10609	--	10609	--	11458
		СП - 8%			--	--	--	--		849	

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
183	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
184	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77	22477,25	1168,03	17307	899	15223	1285	20079
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1185	227		1487	
185	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,27	31813,06	2162,59	104029	7072	79982	16957	130665
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	16975	1659		9679	
186	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27660,63	1802,55	12447	811	10539	1193	14731
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1091	
		Вход В-8 - колонна железобетонная монолитная, марка Км1, сечение 300х300 мм - 4 шт.									
188	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,88	37895,49	4987,87	33348	4389	22671	6708	43261
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	6288	1083		3204	
		Вход В-8 - козырек железобетонный монолитный									
192	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,85	42044,00	3931,13	35737	3342	23783	8547	47827
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	8612	781		3543	
		Вход В-8 - балка железобетонная монолитная, марка Бм1, ширина 300 мм, высота 300 мм - 2 шт.									
195	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,28	67460,96	6692,41	18889	1874	11419	5493	26333
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	5596	440		1951	
198	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
199	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	22477,25	1168,03	22028	1145	19375	1636	25557
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1508	289		1893	
201	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,13	31813,06	2162,59	99575	6769	76558	16231	125070
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	16248	1588		9264	
202	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27660,63	1802,55	12447	811	10539	1193	14731
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1091	
		Вход В-10 - сердечник железобетонный монолитный, марка Мс-1 - 4 шт.									
204	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	36125,13	4987,87	21675	2993	14395	4574	28349
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	4287	739		2100	
		Вход В-10 - козырек железобетонный монолитный									
207	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,45	42044,00	3931,13	60964	5700	40573	14581	81588
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	14691	1332		6044	
		Вход В-10 - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
210	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,18	67460,96	6692,41	12143	1205	7340	3531	16928
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	3598	283		1254	

Локальная смета 2-4-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №4

РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы

73	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	890	371,16	163,45	330332	145470	40059	140316	508300
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	144803	50080		37652	
74	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	688	1003,39	29,05	690332	19986	193562	348179	1121592
		НР - 72%; СП - 8%			693,00	9,88	476784	6797		83081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0153	1240322,00	--	18977	--	18977	--	20495
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
76	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,08976	789943,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
77	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,204	468325,00	--	95538	--	95538	--	103181
		СП - 8%			--	--	--	--		7643	
78	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1173	499623,00	--	58606	--	58606	--	63294
		СП - 8%			--	--	--	--		4688	
79	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,78744	301095,00	--	237094	--	237094	--	256062
		СП - 8%			--	--	--	--		18968	
80	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,10608	201696,00	--	21396	--	21396	--	23108
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
81	С1243-204-0102 243-204-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1	км	0,1683	274216,00	--	46151	--	46151	--	49843
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
82	С1243-204-0202 243-204-0202 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х1	км	0,0051	325171,00	--	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
83	С1243-204-0302 243-204-0302 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1	км	0,06528	417830,00	--	27276	--	27276	--	29458
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
84	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	116,01	1,81	5800	91	984	3430	9969
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	4725	40		738	
85	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,051	158098,00	--	8063	--	8063	--	8708
		СП - 8%			--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	890	409,14	15,64	364135	13919	41831	224825	636076
		НР - 72%; СП - 8%			346,50	4,35	308385	3871		47117	
87	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	907,8	32,00	--	29050	--	29050	--	31374
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5											
РАЗДЕЛ 6. Стены, перегородки											
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -2.550									
183	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,49558	77968,56	23003,90	38640	11401	3503	18245	61436
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	23736	2707		4551	
184	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00754	871634,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
185	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,013	685096,00	--	8906	--	8906	--	9618
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
186	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,468	563099,00	--	263530	--	263530	--	284612
		СП - 8%			--	--	--	--		21082	
187	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00704	845594,00	--	5953	--	5953	--	6429
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
188	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00468	526783,00	--	2465	--	2465	--	2662
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00136	437412,83	7846,05	595	10	483	123	775
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	102	2		57	
190	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08918	441876,00	--	39407	--	39407	--	42560
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -0.100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	5,16208	77968,56	23003,90	402480	118747	36493	190049	639931
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	247240	28193		47402	
192	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,058	871634,00	--	50555	--	50555	--	54599
		СП - 8%			--	--	--	--		4044	
193	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1	685096,00	--	68510	--	68510	--	73991
		СП - 8%			--	--	--	--		5481	
194	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	4,8516	563099,00	--	2731931	--	2731931	--	2950485
		СП - 8%			--	--	--	--		218554	
195	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,15248	845594,00	--	128936	--	128936	--	139251
		СП - 8%			--	--	--	--		10315	
196	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,036	526783,00	--	18964	--	18964	--	20481
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
197	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3162	437412,83	7846,05	138310	2481	112160	28554	180213
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	23669	530		13349	
198	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7889	441876,00	--	348596	--	348596	--	376484
		СП - 8%			--	--	--	--		27888	
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы									
		Вход В-11									
226	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
227	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	22477,25	1168,03	12138	630	10677	901	14082
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	831	159		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,75	32383,51	2162,59	24288	1622	18773	3889	30431
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	3893	380		2254	
230	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27510,51	1802,55	12380	811	10472	1193	14659
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1086	
		Вход В-12									
233	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
234	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
235	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,92	22477,25	1168,03	20679	1074	18189	1535	23992
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1416	271		1777	
236	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,22	32383,51	2162,59	136658	9127	105624	21883	171224
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	21907	2141		12683	
237	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27510,51	1802,55	12380	811	10472	1193	14659
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1086	
		Вход В-13									
240	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
241	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
242	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	22477,25	1168,03	29220	1518	25701	2170	33901
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	2001	383		2511	
243	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,2	32383,51	2162,59	71244	4758	55065	11408	89264
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	11421	1116		6612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27510,51	1802,55	12380	811	10472	1193	14659
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1086	
		Вход В-14									
247	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2014	1056,56	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	1269	--		175	
248	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,72	264,97	35,63	721	97	380	266	1065
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	244	39		79	
249	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	22477,25	1168,03	15060	783	13246	1118	17472
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1031	198		1294	
250	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,99	32383,51	2162,59	96827	6467	74838	15505	121318
		НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	15522	1517		8987	
251	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	27510,51	1802,55	12380	811	10472	1193	14659
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	1097	214		1086	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
254	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,31	22477,25	1168,03	29445	1530	25899	2186	34162
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	2016	386		2531	
255	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,9	42044,00	3931,13	332148	31055	221055	79439	444514
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	80038	7257		32927	
256	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,21	43860,12	2649,88	9211	557	6281	2292	12423
		НР - 91%; СП - 8%			11298,32	693,68	2373	146		920	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
260	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	22477,25	1168,03	15734	817	13840	1168	18254
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1077	206		1352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,24	42044,00	3931,13	136223	12736	90661	32580	182307
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	32826	2976		13504	
262	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,21	43860,12	2649,88	9211	557	6281	2292	12423
		НР - 91%; СП - 8%			11298,32	693,68	2373	146		920	
Локальная смета 2-5-2. Архитектурные решения. Блок №5											
РАЗДЕЛ 5. Кровля											
		Кровля (альбом АР-2[лист 21])									
188	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	200	715,05	114,36	143010	22872	64734	56779	215772
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	55404	6312		15983	
РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка											
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
198	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,92	2530,38	40,52	108604	1740	31740	60782	182937
		НР - 80%; СП - 8%			1750,30	19,98	75119	858		13551	
199	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	1162,74	70,24	65113	3933	13794	40550	114116
		НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	47386	3302		8453	
207	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,2805	1355,79	37,95	241711	6766	57716	146445	419209
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	177229	5828		31052	
216	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1172	1355,79	37,95	1588986	44478	379423	962718	2755841
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	1165085	38313		204136	
Локальная смета 2-5-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №5											
РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1476,55	959,02	45773	29730	3434	16747	67521
		НР - 72%; СП - 8%			406,75	343,55	12609	10650		5002	
193	С1243-106-1014 243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,03162	20850052,00	--	659279	--	659279	--	712021
		СП - 8%			--	--	--	--		52742	
194	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	942,82	571,72	2828	1715	332	997	4131
		НР - 72%; СП - 8%			260,32	201,10	781	603		306	
195	С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,00306	7603692,00	--	23267	--	23267	--	25128
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
196	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	596,11	371,16	163,45	221252	97434	26831	93982	340452
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	96987	33543		25219	
Локальная смета 2-6-1. Конструкции железобетонные. Блок №6А											
РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки											
		Кирпичная кладка (БЛОК 6А,6Б)									
19	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,4727	39525,57	2889,00	809195	59146	614516	139985	1025115
		НР - 93%; СП - 8%			6620,16	732,15	135533	14989		75934	
20	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,15	39211,79	3077,51	45094	3539	32995	8893	58306
		НР - 93%; СП - 8%			7443,32	872,07	8560	1003		4319	
		ПЕРЕГОРОДКИ (БЛОК 6А,6Б)									
21	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83	6397,73	282,76	531012	23469	305123	194316	783354
		НР - 93%; СП - 8%			2438,79	78,58	202420	6522		58026	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -2.550									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,26817	77968,56	23003,90	20909	6169	1896	9873	33245
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	12844	1465		2463	
35	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,00377	871634,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
36	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0065	685096,00	--	4453	--	4453	--	4809
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
37	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,2535	563099,00	--	142746	--	142746	--	154166
		СП - 8%			--	--	--	--		11420	
38	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,0044	845594,00	--	3721	--	3721	--	4019
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
39	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00234	526783,00	--	1233	--	1233	--	1332
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
40	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00136	437412,83	7846,05	595	10	483	123	775
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	102	2		57	
41	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,033614	441876,00	--	14853	--	14853	--	16041
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -0.100									
42	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,53144	77968,56	23003,90	41436	12226	3756	19566	65882
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	25454	2903		4880	
43	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,00638	871634,00	--	5561	--	5561	--	6006
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
44	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,011	685096,00	--	7536	--	7536	--	8139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
45	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,50388	563099,00	--	283734	--	283734	--	306433
		СП - 8%			--	--	--	--		22699	
46	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01018	845594,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
47	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00396	526783,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,034	437412,83	7846,05	14872	267	12060	3070	19378
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	2545	57		1435	
49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,059682	441876,00	--	26372	--	26372	--	28482
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка +6.500									
50	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,30294	77968,56	23003,90	23620	6969	2142	11153	37555
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	14509	1655		2782	
51	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00348	871634,00	--	3033	--	3033	--	3276
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
52	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006	685096,00	--	4111	--	4111	--	4440
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
53	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,29016	563099,00	--	163389	--	163389	--	176460
		СП - 8%			--	--	--	--		13071	
54	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0033	845594,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
55	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00216	526783,00	--	1138	--	1138	--	1229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
56	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0102	437412,83	7846,05	4462	80	3618	921	5814
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	764	17		431	
57	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,039788	441876,00	--	17581	--	17581	--	18988
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
Локальная смета 2-6-2. Конструкции железобетонные. Блок №6Б											
РАЗДЕЛ 5. Перегородки											
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -0.100									
77	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,92598	77968,56	23003,90	150166	44305	13615	70908	238760
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	92246	10519		17686	
78	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01682	871634,00	--	14661	--	14661	--	15834
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
79	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,029	685096,00	--	19868	--	19868	--	21457
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
80	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,82208	563099,00	--	1026011	--	1026011	--	1108092
		СП - 8%			--	--	--	--		82081	
81	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05808	845594,00	--	49112	--	49112	--	53041
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
82	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01044	526783,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
83	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,068	437412,83	7846,05	29744	534	24120	6141	38755
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	5090	114		2871	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,109074	441876,00	--	48197	--	48197	--	52053
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
РАЗДЕЛ 6. Разные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-15									
85	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2014**	**1056,56**	**--**	**1269**	**--**	**--**	**914**	**2358**
		НР - 72%; СП - 8%			**1056,56**	**--**	**1269**	**--**		**175**	
86	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**2,72**	**264,97**	**35,63**	**721**	**97**	**380**	**266**	**1065**
		НР - 94%; СП - 8%			**89,55**	**14,32**	**244**	**39**		**79**	
87	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,18**	**22477,25**	**1168,03**	**26523**	**1378**	**23329**	**1969**	**30772**
		НР - 91%; СП - 8%			**1539,00**	**294,98**	**1816**	**348**		**2279**	
88	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**5,45**	**32533,62**	**2162,59**	**177308**	**11786**	**137230**	**28261**	**222015**
		НР - 91%; СП - 8%			**5191,20**	**507,23**	**28292**	**2764**		**16446**	
89	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,45**	**27660,63**	**1802,55**	**12447**	**811**	**10539**	**1193**	**14731**
		НР - 91%; СП - 8%			**2437,98**	**475,08**	**1097**	**214**		**1091**	
		Вход В-16									
92	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2014**	**1056,56**	**--**	**1269**	**--**	**--**	**914**	**2358**
		НР - 72%; СП - 8%			**1056,56**	**--**	**1269**	**--**		**175**	
93	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**2,72**	**264,97**	**35,63**	**721**	**97**	**380**	**266**	**1065**
		НР - 94%; СП - 8%			**89,55**	**14,32**	**244**	**39**		**79**	
94	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,2**	**22477,25**	**1168,03**	**26973**	**1402**	**23724**	**2003**	**31294**
		НР - 91%; СП - 8%			**1539,00**	**294,98**	**1847**	**354**		**2318**	
95	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**8,25**	**32533,62**	**2162,59**	**268402**	**17842**	**207733**	**42781**	**336078**
		НР - 91%; СП - 8%			**5191,20**	**507,23**	**42827**	**4185**		**24895**	
96	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,45**	**27660,63**	**1802,55**	**12447**	**811**	**10539**	**1193**	**14731**
		НР - 91%; СП - 8%			**2437,98**	**475,08**	**1097**	**214**		**1091**	

Локальная смета 2-6-6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №6А, 6Б

РАЗДЕЛ 5. Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1008	371,16	163,45	374129	164757	45370	158920	575693
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	164002	56720		42644	
75	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	776	827,66	489,10	642264	379542	85965	222991	934475
		НР - 72%; СП - 8%			227,78	171,33	176757	132952		69220	
76	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	201696,00	--	32917	--	32917	--	35550
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
77	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,9639	301095,00	--	290225	--	290225	--	313443
		СП - 8%			--	--	--	--		23218	
78	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,20094	499623,00	--	100394	--	100394	--	108426
		СП - 8%			--	--	--	--		8032	
79	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,24276	468325,00	--	113691	--	113691	--	122786
		СП - 8%			--	--	--	--		9095	
80	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07752	789943,00	--	61236	--	61236	--	66135
		СП - 8%			--	--	--	--		4899	
81	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,04488	1240322,00	--	55666	--	55666	--	60119
		СП - 8%			--	--	--	--		4453	
82	С1243-201-3902 243-201-3902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1-0,66	км	0,05916	208907,00	--	12359	--	12359	--	13348
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
83	С1243-201-4102 243-201-4102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1-0,66	км	0,03366	352818,00	--	11876	--	11876	--	12826
		СП - 8%			--	--	--	--		950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С1243-201-4302 243-201-4302 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1-0,66	км	0,0255	695776,00	--	17742	--	17742	--	19161
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
85	С1243-201-2902 243-201-2902 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1	км	0,00816	242305,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
86	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	116,01	1,81	9281	145	1576	5489	15951
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	7560	63		1182	
87	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0816	158098,00	--	12901	--	12901	--	13933
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
88	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	996	409,14	15,64	407503	15578	46811	251602	711833
		НР - 72%; СП - 8%			346,50	4,35	345114	4333		52728	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	1015,92	32,00 --	-- --	32509 --	-- --	32509	-- 2601	35110
90	ЦЗ-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	12	531,89 409,50	44,47 15,01	6383 4914	534 180	935	3668 804	10855
91	С1241-101-0108 241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм СП - 8%	м	12,36	748,00 --	-- --	9245 --	-- --	9245	-- 740	9985
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								86454541.03
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16520748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1931879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47583472,03		
		- Накладные расходы	Тенге							14014401	
		- Сметная прибыль	Тенге							6404041	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 507 181,69
Зимнее удорожание (1,35 %)	1 200 983,26
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 803 254,12
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	91 965 960,10
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1,0500514	96 568 985,15
НДС (12 %)	11 588 278,22
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	108 157 263,37
Тендерная скидка 10%.	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	97 341 537,03

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ Цихашев В.М.

Ответственное лицо по авторскому надзору: Анваров Ю.З.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС САПА» _____ Темирбеков Ж.Д.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.