Приложение № 4

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

Заказчик: Филиал по Карагандинской области и области Ұлытау РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Подрядчик: ТОО «Арка- БД»

Наименование строительства: Капитальный ремонт офисного помещения с пристройкой филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области и области Ұлытау

и его адрес: г. Караганда р-н им.Казыбек Би, ул.Лободы, дом 46 н.п 3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код		Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		221241022516/230011/00	18.07.2023				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за текущий период 2023г.,без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремон офисного помещения с пристройкой филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области и области Ұлытау	23 154 186,00	20 673 380							2 480 806	23 154 186,00
Удержание резерва 5%	1 157 709									1 157 709
Удержание аванса 30%	6 946 256									6 946 256
ИТОГО	15 050 221									15 050 221

Филиал по Карагандинской области и области Ұлытау РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")
БИН 221241022516

Директор Савичев Г.А.

Подрядчик: ТОО «Арка- БД»
Директор Бейсенбин Б.Д.
БИН 070540011729

Технический надзор: ИП Каков Т.Р.
БИН 601027301162

Форма 2В

Заказчик: Филиал по Карагандинской области и области Ұлытау РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО «Арка-БД»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Капитальный ремон офисного помещения с пристройкой филиала РГП"Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау ,расположенного по адресу:г. Караганда р-н им.Казыбек Би,ул.Лободы,дом 46 н.п 3"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 221241022516/230011/00 от 18.07.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих 2022г.

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	157,4	169,19	8,70	26631	1370	–	18633	48886
						160,49	3,93	25261	619		3622	
2	2	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков двухуровный. Разборка	$м^2$ облицовки	20,7	203,03	10,44	4203	216	–	2941	7715
						192,59	4,71	3987	97		572	
3	3	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка	$м^2$	67,76	1687,43	171,55	114340	11624	–	77842	207557
						1515,88	79,66	102716	5398		15375	
4	4	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Разборка	$м^2$	16,87	613,93	8,35	10357	141	–	7356	19130
						605,58	–	10216	–		1417	
5	7	1213-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	110,25	160,82	–	17730	–	–	12766	32936
						160,82	–	17730	–		2440	
6	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Стены и потолки. Отбивка декоративной штукатурки и декоративной штукатурки "Байрамес" с кирпичных поверхностей	$м^2$	96,6	322,29	–	31133	–	–	22416	57833
						322,29	–	31133	–		4284	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка из листов USB стен и потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	15	131,16	8,70	1967	131	–	1365	3599
						122,46	3,93	1837	59		267	
8	10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	60,65	1125,50	84,00	68262	5095	–	47137	124631
						1041,50	37,94	63167	2301		9232	
9	12	1115-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Галтели высотой до 100 мм.Разборка	м деталей	325	349,10	3,83	113458	1245	–	81136	210162
						345,27	1,46	112213	475		15568	
10	13	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Коробки оконные металлопластиковые в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	2025,30	84,73	40506	1694	–	28520	74548
						1940,57	39,96	38811	799		5522	
11	14	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки металлопластиковые.Разборка	$м^2$	11,71	1011,92	21,92	11850	256	–	8400	21870
						990,00	6,25	11593	73		1620	
12	15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	3031,00	180,61	42434	2529	–	29517	77708
						2850,39	77,93	39905	1091		5756	
13	16	1206-0101-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в стенах каркасных из гипсокартона и в перегородках. Демонтаж	шт.	4	1090,63	–	4363	–	–	3141	8104
						1090,63	–	4363	–		600	
14	17	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полотна дверные (металлопластиковые). Снятие	$м^2$	9,22	518,04	–	4776	–	–	3439	8872
						518,04	–	4776	–		657	
15	18	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	17,6	1380,92	–	24304	–	–	17499	45147
						1380,92	–	24304	–		3344	
16	19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	2	2487,27	48,54	4975	97	644	3079	8699
						2117,12	21,23	4234	42		644	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	62,25	160,05	3,49	9963	217	–	7113	18441
						156,56	2,14	9746	133		1366	
18	21	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Полы из ламината. Разборка покрытия	$м^2$	146,31	484,89	23,06	70944	3374	–	50139	130770
						461,83	14,13	67570	2067		9687	
19	22	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	69,8	1186,31	38,61	82804	2695	–	58867	153005
						1147,70	23,65	80109	1651		11333	
20	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,15	60762,24	26091,20	9114	3914	120	4618	14830
						33869,88	8885,77	5080	1333		1099	
21	25	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Площадки лестничные.Разборка перил/поручень/	м перил	8,3	429,21	51,69	3562	429	–	2388	6426
						377,52	22,13	3133	184		476	
22	26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ступени и площадки из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	12	1186,31	38,61	14236	464	–	10120	26305
						1147,70	23,65	13772	284		1948	
23	27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания ступеней бетонные . Разборка частичная	$м^3$	0,2	24837,95	10565,23	4968	2113	–	2712	8294
						14272,72	4558,69	2855	912		614	
24	28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (оконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Разюорка	$м^2$ покрытия	3,5	1330,52	18,06	4657	63	–	3318	8613
						1312,46	4,36	4594	15		638	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				721537	37667	764	504462	1324081
								683105	17533	–	98081	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				707448				
Всего заработная плата				Тенге					689949			
			Накладные расходы	Тенге				496765				
			Сметная прибыль	Тенге				96338				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1300551				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								474
			Сметная заработная плата	Тенге					689949			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				14089				
Материалы				Тенге				763				
Всего заработная плата				Тенге					10689			
			Накладные расходы	Тенге				7697				
			Сметная прибыль	Тенге				1743				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				23529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10689			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1324080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481
			Сметная заработная плата	Тенге					700638			
РАЗДЕЛ 2. ФАСАД												
25	30	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,9	322,29	–	5447	–	–	3922	10118
						322,29	–	5447	–		750	
26	31	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подпорные стенки/цоколь/. Разборка частичная плитки	$м^2$ поверхности облицовки	1,2	6646,93	77,98	7976	94	–	5699	14769
						6568,95	27,48	7883	33		1094	
27	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (оконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Разборка	$м^2$ покрытия	3	1330,52	18,06	3992	54	–	2844	7383
						1312,46	4,36	3937	13		547	
28	33	1212-0104-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Фасады из отделочного кирпича. Удаление следов потеков высолов водой под давлением с лесов	$м^2$	4,5	192,50	7,36	866	33	20	595	1578
						180,74	2,94	813	13		117	
29	34	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	7,8	475,10	–	3706	–	–	2668	6884
						475,10	–	3706	–		510	
30	35	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Карнизы. Разборка облицовки металлосайдинга с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	14,3	1509,62	9,35	21588	133	–	15466	40018
						1500,27	1,85	21454	26		2964	
31	36	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Наружная водосточная система из оцинкованной стали . Разборка	м	30	125,12	0,04	3754	1	–	2702	6972
						125,08	–	3752	–		516	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				47329	315	20	33896	87722
								46992	85	–	6498	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				47329				
Материалы				Тенге				20				
Всего заработная плата				Тенге					47077			
			Накладные расходы	Тенге				33896				
			Сметная прибыль	Тенге				6498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				87723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					47077			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				87723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					47077			
РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО ЗАПАСНОГО ВЫХОДА (ИЗ ПОМ.№116)												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	39	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка стен отделочным камнем. Разборка частичная.	$м^2$ поверхности облицовки	0,3	6646,93	77,98	1994	23	–	1425	3692
						6568,95	27,48	1971	8		274	
33	40	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2,3	322,29	–	741	–	–	534	1377
						322,29	–	741	–		102	
34	41	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия и основания цементно-бетонные крыльца. Разборка	$м^3$ конструкции	0,4	3224,17	2073,74	1290	830	–	479	1910
						1150,43	511,26	460	205		141	
35	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1	60762,24	26091,20	6076	2610	79	3078	9887
						33869,88	8885,77	3387	889		732	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				10101	3463	79	5516	16866
								6559	1102	–	1249	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4025				
Всего заработная плата				Тенге					3385			
			Накладные расходы	Тенге				2438				
			Сметная прибыль	Тенге				517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3385			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				6076				
Материалы				Тенге				80				
Всего заработная плата				Тенге					4276			
			Накладные расходы	Тенге				3078				
			Сметная прибыль	Тенге				732				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				9886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7661			
РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА												
36	43	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную частичная	$м^2$	0,1	212,27	26,26	21	3	–	14	38
						186,01	11,20	19	1		3	
37	44	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия и основания цементно-бетонного крыльца. Разборка	$м^3$ конструкции	0,05	3224,17	2073,74	161	104	–	60	239
						1150,43	511,26	58	26		18	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				182	107	–	74	277

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								77	27	–	21	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				182				
		Всего заработная плата		Тенге					104			
			Накладные расходы	Тенге				74				
			Сметная прибыль	Тенге				21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277				
			Сметная заработная плата	Тенге					104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				277				
			Сметная заработная плата	Тенге					104			
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
			РАЗБОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-3									
			СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ									
38	45	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции	$м^2$ кровли	67,2	239,59	0,29	16100	19	–	11579	29893
						239,30	–	16081	–		2214	
39	46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия.Разборка утепления плитами из минеральной ваты толщ.150мм	$м^2$ утепляемого покрытия	67,2	704,36	64,15	47333	4311	–	31691	85346
						640,21	14,78	43022	993		6322	
40	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	$м^2$ стяжки	67,2	407,96	133,41	27415	8965	–	14799	45591
						274,55	31,31	18450	2104		3377	
41	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	67,2	14,99	9,93	1007	668	–	362	1479
						5,06	2,42	340	163		110	
42	49	1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	2,6	115,19	19,10	299	50	–	190	528
						96,09	5,30	250	14		39	
43	50	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	15,7	356,22	20,51	5593	322	–	3859	10208
						335,71	5,69	5271	89		756	
44	51	1208-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из досок сплошного настила . Разборка покрытий	$м^2$ кровли	91	281,38	20,77	25606	1891	–	17778	46855
						260,61	10,72	23716	976		3471	
45	52	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из профлиста. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	88	144,28	0,09	12697	8	–	9136	23580
						144,19	–	12689	–		1747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				136050	16234	–	89394	243480
								119819	4339	–	18036	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				136050				
		Всего заработная плата		Тенге					124158			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				89394				
			Сметная прибыль	Тенге				18036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					124158			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				243480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					124158			
Подраздел 2. РАЗБОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 3-4 участок №1												
СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ												
46	**53**	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции**	**$м^2$ кровли**	**85**	**239,59**	**0,29**	**20365**	**25**	**–**	**14646**	**37811**
						239,30	**–**	**20341**	**–**		**2801**	
47	**54**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Покрытия.Разборка утепления плитами из минеральной ваты толщ.160мм между стропильных ног шагом 0,9м**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**85**	**704,36**	**64,15**	**59871**	**5452**	**–**	**40085**	**107953**
						640,21	**14,78**	**54418**	**1256**		**7997**	
48	**55**	**1208-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кровли из досок сплошного настила.Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**39**	**281,38**	**20,77**	**10974**	**810**	**–**	**7619**	**20081**
						260,61	**10,72**	**10164**	**418**		**1487**	
49	**56**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Пароизоляция прокладная из пленочной подложки. Разборка**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**85**	**112,77**	**15,39**	**9585**	**1308**	**–**	**6188**	**17035**
						97,38	**3,73**	**8277**	**317**		**1262**	
50	**57**	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**85**	**144,28**	**0,09**	**12264**	**8**	**–**	**8825**	**22776**
						144,19	**–**	**12256**	**–**		**1687**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**113059**	**7603**	**–**	**77363**	**205656**
								105456	**1991**	**–**	**15234**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113059				
		Всего заработная плата		Тенге					107447			
			Накладные расходы	Тенге				77363				
			Сметная прибыль	Тенге				15234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					107447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				205656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					107447			
Подраздел 3. РАЗБОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 3-4 участок №2												
СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ												
51	**58**	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**31,85**	**144,28**	**0,09**	**4595**	**3**	**–**	**3307**	**8534**
						144,19	**–**	**4592**	**–**		**632**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	59	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции	м^2 кровли	13	239,59	0,29	3115	4	–	2240	5783
						239,30	–	3111	–		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				7710	7	–	5547	14317
								7703	–	–	1060	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7710				
		Всего заработная плата		Тенге					7703			
			Накладные расходы	Тенге				5547				
			Сметная прибыль	Тенге				1060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7703			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7703			
			РАЗДЕЛ 8. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕИ ОСВЕЩЕНИЕ									
53	67	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щит распределительный. Демонтаж	шкаф	1	3840,23	293,68	3840	293	–	2641	6999
						3546,55	121,22	3547	121		518	
54	68	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	1910,24	97,09	1910	97	–	1334	3504
						1813,15	39,82	1813	40		260	
55	69	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных лампами типа ARS/S-4x18Вт. Демонтаж	шт.	38	262,28	2,15	9967	82	–	7153	18490
						260,13	1,31	9885	50		1370	
56	70	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания НПП-1102. Демонтаж	шт.	15	87,67	0,80	1315	12	–	944	2439
						86,87	0,49	1303	7		181	
57	71	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных лампами типа RKL 360. Демонтаж	шт.	2	262,28	2,15	525	5	–	376	974
						260,13	1,31	520	3		72	
58	72	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных лампами типа DLS 2x18. Демонтаж	шт.	8	262,28	2,15	2098	17	–	1506	3892
						260,13	1,31	2081	10		288	
59	73	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные "Выход". Демонтаж	шт.	4	310,76	7,26	1243	29	–	883	2296
						303,50	2,94	1214	12		170	
60	74	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная 220В,16А. Демонтаж	шт.	72	80,27	–	5779	–	–	4161	10735
						80,27	–	5779	–		795	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	75	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Выключатель однополюсной 10А,220В скрытой установки. Демонтаж	шт.	30	80,27	–	2408	–	–	1734	4473
						80,27	–	2408	–		331	
62	76	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Выключатель на 2 клавиши/управление рол-ставнями/. Демонтаж	шт.	10	80,27	–	803	–	–	578	1491
						80,27	–	803	–		110	
63	77	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром 150х60 мм. Демонтаж	м	32	189,37	2,75	6060	88	–	4304	11193
						186,62	0,18	5972	6		829	
64	78	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром 20х20 мм. Демонтаж	м	130	122,86	1,72	15972	224	–	11350	29508
						121,14	0,12	15748	16		2185	
65	79	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический РЗ-Ц-Х-25/проложен открыто по потолку и стене/. Демонтаж	м	20	187,35	21,97	3747	439	–	2427	6668
						165,38	3,15	3308	63		494	
66	80	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель ввг 2х2,5.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 20х20мм)	м	180	29,55	0,28	5319	50	–	3798	9846
						29,27	0,03	5269	5		729	
67	81	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель ввг ВВГ 3х2,5.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 150х60мм)	м	185	29,55	0,28	5467	52	–	3904	10120
						29,27	0,03	5415	6		749	
68	82	1217-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводки трубные/металлорукав РЗ-Ц-Х-25/ с кабелем ВВГ 3х2,5. Демонтаж	м	20	33,92	–	678	–	–	488	1260
						33,92	–	678	–		93	
69	83	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Электропроводка скрытая кабеля ВВГ 3х2,5/в штробе/. Демонтаж	м	95	34,91	–	3316	–	–	2388	6160
						34,91	–	3316	–		456	
70	84	1217-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводки трубные/труба ПВХ-25 за подвесным/подшивным потолком/ с кабелем ВВГ 3х2,5. Демонтаж	м	160	33,92	–	5427	–	–	3907	10081
						33,92	–	5427	–		747	
71	85	1217-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводки трубные /труба ф50мм скрытая/с кабелем ВВГ 3х25. Демонтаж	м	30	60,26	0,27	1808	8	–	1299	3356
						59,99	0,16	1800	5		249	
72	86	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2/полоса 4х25/.Демонтаж	м	12	98,44	24,30	1181	291	–	708	2041

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						74,14	7,86	890	94		151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**78863**	**1687**	–	**55883**	**145526**
								77176	**438**	–	**10777**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**4928**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4355**			
			Накладные расходы	Тенге				**3135**				
			Сметная прибыль	Тенге				**645**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8708**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					**4355**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73935**				
		Всего заработная плата		Тенге					**73259**			
			Накладные расходы	Тенге				**52748**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10132**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136815**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					**73259**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**145523**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					**77614**			
Подраздел 4. ОТОПЛЕНИЕ												
73	**87**	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**18**	**1601,97**	**60,06**	**28835**	**1081**	–	**20460**	**53239**
						1541,91	**36,79**	**27754**	**662**		**3944**	
74	**88**	**1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм/Ф15=15 м,Ф20=170м,ф25=38м,ф32=60м/. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**283**	**620,92**	–	**175720**	–	–	**126518**	**326418**
						620,92	–	**175720**	–		**24180**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**204555**	**1081**	–	**146978**	**379657**
								203474	**662**	–	**28124**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204555**				
		Всего заработная плата		Тенге					**204136**			
			Накладные расходы	Тенге				**146978**				
			Сметная прибыль	Тенге				**28124**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**379657**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					**204136**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**379657**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					**204136**			
Подраздел 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ												
75	**89**	**1120-2601-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт.Демонтаж на стене**	**1 сплит-система**	**11**	**4182,20**	**5,02**	**46004**	**55**	–	**33083**	**85414**
						4177,18	–	**45949**	–		**6327**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	90	1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**9345,32**	**20,11**	**18691**	**41**	**–**	**13446**	**34708**
						9325,21	**12,32**	**18650**	**25**		**2571**	
77	91	1208-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Решетки 200Х150. Разборка**	**м**	**5**	**207,79**	**0,33**	**1039**	**2**	**–**	**747**	**1929**
						207,46	**–**	**1037**	**–**		**143**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**65734**	**98**	**–**	**47276**	**122051**
								65636	**25**	**–**	**9041**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19730**				
		Всего заработная плата		Тенге					**19712**			
			Накладные расходы	Тенге				**14193**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2714**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36637**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19712**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**46004**				
		Всего заработная плата		Тенге					**45949**			
		Сдача и испытание		Тенге				**2191**				
			Накладные расходы	Тенге				**33083**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6327**				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				**85414**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**45949**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**122051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**65661**			
			Подраздел 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
78	92	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Приборы охранно-пожарные на 16 шлейфов. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**1**	**23672,37**	**0,84**	**23672**	**1**	**–**	**17044**	**43973**
						23671,53	**–**	**23672**	**–**		**3257**	
79	93	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Оповещатель пожарный комбинированный Маяк-12КП.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**4**	**331,28**	**1,86**	**1325**	**7**	**–**	**950**	**2457**
						329,42	**0,59**	**1318**	**2**		**182**	
80	94	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Оповещатель световой Маяк-12В.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**6**	**331,28**	**1,86**	**1988**	**12**	**–**	**1426**	**3687**
						329,42	**0,59**	**1977**	**4**		**273**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	95	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС ручной ИПР-516-10. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	3	589,24	0,31	1768	1	–	1272	3283
						588,93	–	1767	–		243	
82	96	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС дымового ИП 212-141. Монтаж оборудования	шт.	38	3994,75	2,79	151801	106	2500	107420	279959
						3926,18	–	149195	–		20738	
83	97	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС тепловой ИП-114-5А2.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	2	589,24	0,31	1178	1	–	848	2188
						588,93	–	1178	–		162	
84	98	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель огнестойкий медный КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 20х20мм)	м	635	29,55	0,28	18764	178	–	13399	34734
						29,27	0,03	18586	19		2572	
85	99	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель огнестойкий медный КСРВнг(А)-FRLSLTx 3х1,5.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 20х20мм)	м	35	29,55	0,28	1034	10	–	739	1914
						29,27	0,03	1024	1		142	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				201530	316	2500	143098	372195
								198717	26	–	27569	
Стоимость монтажных работ				Тенге				181732				
Материалы				Тенге				2500				
Всего заработная плата				Тенге					179113			
			Накладные расходы	Тенге				128960				
			Сметная прибыль	Тенге				24855				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				335547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					179113			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				19798				
Всего заработная плата				Тенге					19630			
			Накладные расходы	Тенге				14138				
			Сметная прибыль	Тенге				2714				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				36650				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					19630			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				372197				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					198743			

Подраздел 7. КОМПЬЮТОРНАЯ СЕТЬ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	100	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кзм=0,45	Коммутатор служебной связи на 48 портов. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	6193,08	892,74	6193	893	–	3988	10995
						5300,34	238,52	5300	239		814	
87	104	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	Компоненты сетевые роутера Wi-fi RH951Ui-2HnD. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	44219,12	–	44219	–	–	31838	82141
						44219,12	–	44219	–		6085	
88	102	1310-0408-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим. Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	Патч корд с изолирующими колпочками RJ-45 5e cat,2м. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	30	17222,00	–	516660	–	–	371995	959748
						17222,00	–	516660	–		71093	
89	103	1310-0408-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим. Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	Патч корд с изолирующими колпочками RJ-45 5e cat,5м. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	30	17222,00	–	516660	–	–	371995	959748
						17222,00	–	516660	–		71093	
90	104	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Розетка компьютерная А-167,cat,5e. Демонтаж	шт.	29	80,27	–	2328	–	–	1676	4324
						80,27	–	2328	–		320	
91	105	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель информационная витая пара UTP4PR24AWG CAT5e.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 20х20мм)	м	1085	29,55	0,28	32062	304	–	22894	59350
						29,27	0,03	31758	33		4394	
92	106	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кабель силовой медный ВВГнг-LS 3х1,5.Демонтаж в проложенных коробах (кабель-каналах 20х20мм)	м	35	29,55	0,28	1034	10	–	739	1914
						29,27	0,03	1024	1		142	
93	107	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32,54	170,00	–	5532	–		–	5975
						–	–	–	–		443	
94	108	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	325,4	69,00	–	22453	–		–	24249
						–	–	–	–		1796	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				1147141	1207	–	805125	2108444

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1117949	273	–	156180	
			Всего заработная плата	Тенге				1083732				
			Накладные расходы	Тенге					1083078			
			Сметная прибыль	Тенге				779816				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				149085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2012633				
			Сметная заработная плата	Тенге								562
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1083078			
			Всего заработная плата	Тенге				63409				
			Транспортные расходы	Тенге					35144			
			Накладные расходы	Тенге				27985				
			Сметная прибыль	Тенге				25309				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7095				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				95813				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								23
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					35144			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2108446				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								585
				Тенге					1118222			
			РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
			РЕМОНТ ФАСАДА/листы 4-5/									
95	1	1212-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Фасады. Удалениепар ржавчины, солей и цементных пятен нейтрализующим раствором с лесов**	$м^2$	168,5	628,10	8,19	105835	1380	742	75030	195334
						615,51	2,94	103713	495		14469	
96	2	236-101-0404 РСНБ РК 2022	**Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений/Антисолекс расход 1л на 5$м^2$/**	л	33,7	815,00	–	27466	–	27466	–	29663
						–	–	–	–		2197	
97	3	1203-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Стены цоколя наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 $м^2$**	$м^2$ отремонтированной поверхности	1,6	24121,43	138,06	38594	221	13390	18052	61178
						15614,37	56,07	24983	90		4532	
98	4	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,6	3470,80	49,29	5553	79	939	3310	9572
						2834,55	38,34	4535	61		709	
99	5	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая за 2 раза/цвет RAL3016-кораллово-красный/**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35,5	1884,51	10,34	66900	367	50022	12005	85218
						465,11	4,58	16511	163		6313	
100	6	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Нашельники. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая за 2 раза/цвет RAL1014-слоновая кость/**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	28	1884,51	10,34	52766	289	39454	9469	67214
						465,11	4,58	13023	128		4979	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	7	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14	1957,00	–	27398	–	27398	–	29590
						–	–	–	–		2192	
			МОНОЛИТНАЯ ЖЕ ПЛИТА									
102	18	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,76	5383,45	2307,49	4091	1754	2087	475	4931
						328,53	538,96	250	410		365	
103	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,2	24717,86	1769,34	4944	354	4209	327	5693
						1906,63	365,70	381	73		422	
104	20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,31	27410,00	2707,44	8497	840	6720	806	10047
						3021,23	588,99	937	183		744	
105	21	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012	455717,00	–	5469	–	5469	–	5906
						–	–	–	–		437	
			РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ЗАПАСНОГО ВЫХОДА									
106	29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	21,6	1699,75	45,00	36715	972	10548	18736	59887
						1166,43	38,34	25195	828		4436	
107	32	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Откос наружный. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	1,4	728,91	–	1020	–	3	732	1892
						726,21	–	1017	–		140	
108	33	235-303-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм/МастерEMACO S488/	кг	2	180,00	–	360	–	360	–	389
						–	–	–	–		29	
109	39	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кзм=1,925	Перекрытие бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	1	1197,40	521,95	1197	522	–	648	1993
						675,45	225,21	675	225		148	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	40	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	1	619,81	11,18	620	12	6	436	1140
						601,56	3,61	602	4		84	
111	41	246-304-0555 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	5108,00	–	5108	–	5108	–	5517
						–	–	–	–		409	
112	42	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колпаки над шахтами. Устройство	колпак	1	20859,37	44,69	20859	45	17556	2360	25076
						3257,53	20,17	3258	20		1858	
113	43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлосайдинга. Устройство	м^2 покрытия	12,5	1697,71	22,57	21221	282	432	14814	38918
						1640,58	5,45	20507	68		2883	
114	44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м^2	13,75	11374,83	–	156404	–	156404	–	168916
						–	–	–	–		12512	
115	49	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м^3	0,0146	31166,20	11874,20	455	174	–	257	769
						19292,00	5123,48	282	75		57	
116	51	1203-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены. Кладка из газобетона отдельными местами/заделка ниш/	м^3	1,1	56404,03	3760,73	62044	4137	8699	36837	106791
						44734,78	1776,47	49208	1954		7911	
117	52	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м^3	1,133	28897,00	–	32740	–	32740	–	35359
						–	–	–	–		2619	
			ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
118	60	223-501-0120 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 550 мм	м	27,45	3694,00	–	101400	–	101400	–	109512
						–	–	–	–		8112	
119	61	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	5,7	1966,00	–	11206	–	11206	–	12102
						–	–	–	–		896	
120	62	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	33,12	2176,42	14,44	72083	478	60643	8055	86549
						330,98	6,83	10962	226		6411	
121	66	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	1,1	12975,83	4278,00	14273	4706	2523	5775	21652
						6403,76	887,53	7044	976		1604	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	67	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый/шлакоблок/	шт.	69,3	310,00	–	21483	–	21483	–	23202
						–	–	–	–		1719	
123	70	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кзм=1,925	Перекрытие бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	1	1197,40	521,95	1197	522	–	648	1993
						675,45	225,21	675	225		148	
124	71	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Настил стальной профилированный. Резка отверстия ф150мм	м реза	0,471	631,65	12,85	298	6	–	210	548
						618,80	–	291	–		41	
РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ КРОВЛИ/лист 13-15/												
Подраздел 1. РЕМОНТ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-3 примеч.5												
125	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0145	22895,24	2118,01	332	31	–	226	603
						20735,23	904,67	301	13		45	
126	79	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0145	455717,00	–	6608	–	6608	–	7137
						–	–	–	–		529	
127	80	1112-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,3333333	387,00	104,69	1290	349	61	694	2143
						263,89	25,42	880	85		159	
128	81	1112-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	$м^2$ стяжки	3,3333333	1884,16	771,78	6281	2573	–	3110	10143
						1112,38	183,56	3708	612		751	
129	82	212-102-0106 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	0,406	22143,00	–	8990	–	8990	–	9709
						–	–	–	–		719	
130	83	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены парапета из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,52	12975,83	4278,00	58651	19337	10369	23729	88970
						6403,76	887,53	28945	4012		6590	
131	84	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый/шлакоблок/	шт.	284,76	310,00	–	88276	–	88276	–	95338
						–	–	–	–		7062	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кладка торцевых участков кровли/	$м^3$ кладки	3,31	44813,78	4514,37	148334	14943	101200	25754	188015
						9725,36	1081,18	32191	3579		13927	
133	89	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	3	619,81	11,18	1859	34	20	1307	3419
						601,56	3,61	1805	11		253	
134	90	246-304-0555 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	5108,00	–	15324	–	15324	–	16550
						–	–	–	–		1226	
			ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
135	91	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стропила,мауэрлат. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,985	72698,97	1179,81	71608	1162	34872	25926	105337
						36115,36	441,80	35574	435		7803	
136	92	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,985	136835,00	–	134782	–	134782	–	145565
						–	–	–	–		10783	
137	93	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/М12х300/	кг	3,87	570,00	–	2206	–	2206	–	2382
						–	–	–	–		176	
138	94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	51546,09	1674,61	7732	251	1981	4038	12712
						36666,00	726,16	5500	109		942	
139	95	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,13	136835,00	–	17789	–	17789	–	19212
						–	–	–	–		1423	
140	96	215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/толщ 30мм/	$м^3$	0,02	140678,00	–	2814	–	2814	–	3039
						–	–	–	–		225	
141	97	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам/коньковый прогон/	$м^3$ древесины в конструкции	0,21	32228,59	2005,06	6768	421	501	4338	11995
						27836,26	855,69	5846	180		888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	98	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,21	136835,00	–	28735	–	28735	–	31034
						–	–	–	–		2299	
143	99	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Настил рабочий толщиной 30 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	135	938,31	46,93	126672	6336	68696	39097	179030
						382,52	19,71	51640	2661		13261	
144	100	215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/толщ 30мм/	$м^3$	2,12	140678,00	–	298237	–	298237	–	322096
						–	–	–	–		23859	
145	101	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Настил рабочий толщиной 20 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	10	1170,43	59,28	11704	593	6320	3628	16559
						479,06	24,86	4791	249		1227	
146	102	215-204-0702 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	140552,00	–	28110	–	28110	–	30359
						–	–	–	–		2249	
147	105	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,18	1527,37	89,09	6384	372	399	4157	11385
						1342,72	38,61	5613	161		843	
148	106	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	290	412,65	4,13	119669	1198	103722	10994	141115
						50,86	1,79	14749	519		10452	
149	107	236-106-0501 РСНБ РК 2022	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности/Щит-1/	кг	203	940,00	–	190820	–	190820	–	206086
						–	–	–	–		15266	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
150	108	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная из влаго-ветрозащитной мембраны. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158	140,95	19,23	22270	3038	–	14378	39580
						121,72	4,67	19232	738		2932	
151	109	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	173,8	1553,00	–	269911	–	269911	–	291504
						–	–	–	–		21593	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	110	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	145	1144,30	31,05	165924	4502	11975	108856	296762
						1030,67	12,01	149447	1741		21982	
153	111	224-103-0222 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм/цвет RAL1019-серо-бежевый/	м²	166,75	4418,00	–	736702	–	736702	–	795638
						–	–	–	–		58936	
154	112	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (фронтона и ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,6	5261,73	22,57	24204	104	16553	5452	32028
						1640,58	5,45	7547	25		2372	
155	113	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м²	4,692	4515,00	–	21184	–	21184	–	22879
						–	–	–	–		1695	
156	116	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг из уголка 100х7. Установка	т стальных элементов	0,0333	114178,90	10410,06	3802	346	366	2274	6562
						92778,56	2077,63	3090	69		486	
157	117	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0333	479350,00	–	15962	–	15962	–	17239
						–	–	–	–		1277	
158	118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	14,41	5261,73	22,57	75822	326	51855	17078	100332
						1640,58	5,45	23641	79		7432	
159	119	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм/цвет RAL1019-серо-бежевый/	м²	14,6982	4515,00	–	66362	–	66362	–	71671
						–	–	–	–		5309	
			РАЗРЕЗ 2-2/лист 14/									
160	120	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Обрешетка сплошная из плит OSB толщ.9мм. Устройство	м²	13	501,68	25,28	6522	329	771	4029	11395
						417,09	13,31	5422	173		844	
161	121	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	13,26	2792,00	–	37022	–	37022	–	39984
						–	–	–	–		2962	
162	122	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	25,5	498,83	21,98	12720	561	6627	4125	18193
						216,96	7,72	5532	197		1348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	123	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	25,5	-168,49	-10,43	-4296	-266	-1525	-1871	-6660
						-98,22	-3,68	-2505	-94		-493	
164	124	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/Бикрост ТПП/	$м^2$	29,325	995,00	–	29178	–	29178	–	31512
						–	–	–	–		2334	
165	125	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	13	1461,05	80,18	18994	1042	7549	7663	28790
						800,26	18,47	10403	240		2133	
166	126	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,1424	43327,00	–	92824	–	92824	–	100250
						–	–	–	–		7426	
167	127	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление шлаком	$м^3$ утеплителя	2,99	9183,75	2827,71	27459	8455	7560	9716	40149
						3827,39	685,82	11444	2051		2974	
168	128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	22895,24	2118,01	1030	96	1	701	1870
						20735,23	904,67	933	41		139	
169	129	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,045	455717,00	–	20507	–	20507	–	22148
						–	–	–	–		1641	
170	130	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,5	922,89	166,77	29071	5254	13007	8671	40761
						343,19	39,13	10810	1233		3019	
171	131	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	31,5	879,49	86,88	27704	2737	23572	1485	31524
						44,30	21,18	1395	667		2335	
172	132	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	31,5	498,83	21,98	15713	692	8187	5096	22474
						216,96	7,72	6834	243		1665	
173	133	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	31,5	-168,49	-10,43	-5307	-329	-1884	-2311	-8228
						-98,22	-3,68	-3094	-116		-610	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	134	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка/Унифлекс ЭПП/	м^2	36,225	1040,00	–	37674	–	37674	–	40688
						–	–	–	–		3014	
		РАЗРЕЗ 2-2/лист 8/										
175	135	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	55	1461,05	80,18	80358	4410	31934	32422	121802
						800,26	18,47	44014	1016		9022	
176	136	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	9,064	43327,00	–	392716	–	392716	–	424133
						–	–	–	–		31417	
177	137	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	25,5	498,83	21,98	12720	561	6627	4125	18193
						216,96	7,72	5532	197		1348	
178	138	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	55	-168,49	-10,43	-9267	-573	-3292	-4035	-14367
						-98,22	-3,68	-5402	-202		-1064	
179	139	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/Бикрост ТПП/	м^2	63,25	995,00	–	62934	–	62934	–	67969
						–	–	–	–		5035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				886276	22969	771989	69816	1032580
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91318	5646	–	76489	
		Материалы		Тенге				886276				
		Всего заработная плата		Тенге				99134				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96964			
			Накладные расходы	Тенге				672855				
			Сметная прибыль	Тенге				69816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1032581				
			Сметная заработная плата	Тенге					96964			63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				1032581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					96964			63

РАЗДЕЛ 4. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	141	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	15	1198,88	18,26	17983	274	10671	5127	24958
						469,22	5,47	7038	82		1849	
181	142	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	11	2204,34	142,74	24248	1570	712	16114	43591
						1996,87	37,75	21966	415		3229	
182	143	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	5757,47	548,14	11515	1096	382	7281	20300
						5018,36	38,18	10037	76		1504	
183	144	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм/300/150/	шт.	2	6484,00	–	12968	–	12968	–	14005
						–	–	–	–		1037	
184	145	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм/диаметром 175/	м	15	2179,00	–	32685	–	32685	–	35300
						–	–	–	–		2615	
185	146	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм/диаметром 175/	шт.	23	1384,00	–	31832	–	31832	–	34379
						–	–	–	–		2547	
186	147	224-106-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм/диаметром 175/	шт.	1	503,00	–	503	–	503	–	543
						–	–	–	–		40	
187	148	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм/Колено угловое/	шт.	4	2381,00	–	9524	–	9524	–	10286
						–	–	–	–		762	
188	149	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2381,00	–	4762	–	4762	–	5143
						–	–	–	–		381	
189	150	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	11	2892,00	–	31812	–	31812	–	34357
						–	–	–	–		2545	
190	151	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	8	1481,00	–	11848	–	11848	–	12796
						–	–	–	–		948	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**189680**	**2940**	**147699**	**28522**	**235658**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39041**	**573**	**–**	**17457**	
			Материалы	Тенге				**178165**				
			Всего заработная плата	Тенге				**11383**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**29501**			
			Накладные расходы	Тенге				**135934**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21241**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15953**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				**215359**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**29501**			**19**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11515**				
			Материалы	Тенге				**382**				
			Всего заработная плата	Тенге					**10113**			
			Накладные расходы	Тенге				**7281**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1504**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20300**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**10113**			**5**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**235659**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**39614**			**24**

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ/лист 18/

Подраздел 1.1 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

191	178	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	82,35	**4222,38**	**20,69**	**347713**	**1704**	**194123**	**109852**	**494170**
						1844,39	**8,33**	**151886**	**686**		**36605**	
192	179	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	178,92	**1451,11**	**9,79**	**259633**	**1751**	**78151**	**129849**	**420641**
						1004,53	**3,44**	**179731**	**615**		**31159**	
193	180	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,3	**4393,87**	**43,90**	**36469**	**365**	**17140**	**13794**	**54284**
						2284,85	**23,44**	**18964**	**195**		**4021**	

СТЕНЫ

194	182	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	$м^2$	23,5	**481,51**	**2,68**	**11315**	**63**	**201**	**7985**	**20844**
						470,27	**1,64**	**11051**	**39**		**1544**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	183	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	159,5	1245,56	24,57	198667	3919	40977	111683	335178
						964,08	8,44	153771	1346		24828	
Подраздел 2. 2-0Й ЭТАЖ												
ПОТОЛОК												
196	189	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	58,6	4222,38	20,69	247431	1212	138138	78170	351649
						1844,39	8,33	108081	488		26048	
197	190	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	58,6	1451,11	9,79	85035	574	25596	42528	137769
						1004,53	3,44	58865	202		10205	
198	194	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,54	4393,87	43,90	103432	1034	48613	39123	153959
						2284,85	23,44	53785	552		11404	
СТЕНЫ												
199	195	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	177,1	1245,56	24,57	220589	4352	45498	124007	372164
						964,08	8,44	170739	1495		27567	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				Тенге				1510284	14974	588437	656991	2340658
								906873	5618	–	173381	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1510284				
Материалы				Тенге				588438				
Всего заработная плата				Тенге					912491			
			Накладные расходы	Тенге				656991				
			Сметная прибыль	Тенге				173381				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2340656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					912491			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				Тенге				2340656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					912491			
РАЗДЕЛ 7. ОКНА/лист 19/												
200	203	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	10,712	3698,67	255,04	39620	2732	17660	14817	58792
						1794,96	126,19	19228	1352		4355	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	204	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой/ОК-1/	м²	10,712	37406,00	–	400693	–	400693	–	432748
						–	–	–	–		32055	
202	205	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	19,08	4347,65	255,99	82953	4885	40852	28508	120378
						1950,54	124,67	37216	2379		8917	
203	206	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	19,08	47657,00	–	909296	–	909296	–	982040
						–	–	–	–		72744	
204	207	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,0206	5167,58	254,98	5274	261	2681	1770	7607
						2285,36	122,98	2332	126		564	
205	208	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	1,0206	47657,00	–	48639	–	48639	–	52530
						–	–	–	–		3891	
206	211	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,9198	4813,38	247,99	4427	228	1969	1687	6603
						2424,27	122,98	2230	113		489	
207	212	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, неоткрывающийся: глухой	м²	0,9198	26459,00	–	24337	–	24337	–	26284
						–	–	–	–		1947	
208	215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,84	5167,58	254,98	4341	214	2207	1457	6261
						2285,36	122,98	1920	103		464	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	216	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилейтолщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной/ОК-6/	м²	0,84	47657,00	–	40032	–	40032	–	43235
						–	–	–	–		3203	
210	217	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,56	4813,38	247,99	7509	387	3340	2861	11200
						2424,27	122,98	3782	192		830	
211	218	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой/ОК-7/	м²	1,56	26459,00	–	41276	–	41276	–	44578
						–	–	–	–		3302	
212	219	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные.Установка	м²	13,5	218,05	7,37	2944	100	–	2078	5424
						210,68	3,16	2844	43		402	
213	220	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сетки антимоскитные	м²	13,5	2469,86	–	33343	–	33343	–	36010
						–	–	–	–		2667	
214	221	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ/Фиксатор/	шт.	18	538,00	–	9684	–	9684	–	10459
						–	–	–	–		775	
215	222	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	3,915	1264,90	27,40	4952	108	–	3510	9139
						1237,50	7,81	4845	31		677	
216	223	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	1,89	1243,71	40,12	2351	76	–	1654	4326
						1203,59	11,96	2275	23		320	
217	224	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	3,915	102432,00	–	401021	–	401021	–	433103
						–	–	–	–		32082	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	225	223-301-0207 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилейдля конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	$м^2$	1,89	102401,00	–	193538	–	193538	–	209021
						–	–	–	–		15483	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				2256230	8991	2170568	58342	2499738
			Стоимость монтажных работ	Тенге				76672	4362	–	185167	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33343				
			Сметная прибыль	Тенге				33343				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2667				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				36010				
			Материалы	Тенге				2222887				
			Всего заработная плата	Тенге				68711				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81034			
			Накладные расходы	Тенге				2068516				
			Сметная прибыль	Тенге				58342				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2463729				
			Сметная заработная плата	Тенге								50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					81034			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2499739				
			Сметная заработная плата	Тенге					81034			50

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

219	1	242-202-0102 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15/Broen Ballomax/**	шт.	9	23414,00	–	210726	–	210726	–	227584
						–	–	–	–		16858	
220	2	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	1000,33	2,97	2001	6	272	1242	3502
						861,43	0,84	1723	2		259	
221	4	245-507-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 $м^3$/ч, DN 32/ASV-P 32/**	шт.	2	74251,00	–	148502	–	148502	–	160382
						–	–	–	–		11880	
222	5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	854,13	2,97	854	3	86	552	1518
						765,39	0,84	765	1		112	
223	6	245-507-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20/ASV-P 20/**	шт.	1	45022,00	–	45022	–	45022	–	48624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	7	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	–	–	–	–		3602	
						1000,33	2,97	2001	6	272	1242	3502
						861,43	0,84	1723	2		259	
225	8	245-507-0127 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4", Qmax 2,0 м³/ч, DN 32/AQT/	шт.	2	59973,00	–	119946	–	119946	–	129542
						–	–	–	–		9596	
226	9	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	854,13	2,97	854	3	86	552	1518
						765,39	0,84	765	1		112	
227	10	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4", Qmax 0,45 м³/ч, DN 20/AQT/	шт.	1	35402,00	–	35402	–	35402	–	38234
						–	–	–	–		2832	
228	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4723,31	132,82	4723	133	2011	1871	7121
						2578,82	19,09	2579	19		528	
229	12	242-301-1101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/2100 FAF/	шт.	1	17786,00	–	17786	–	17786	–	19209
						–	–	–	–		1423	
230	13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	20	393,67	–	7873	–	2790	3660	12456
						254,17	–	5083	–		923	
231	14	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	29,76	996,24	20,97	29648	624	–	21069	54774
						975,27	7,99	29024	238		4057	
232	15	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	191	3839,00	–	733249	–	733249	–	791909
						–	–	–	–		58660	
233	17	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	397,62	0,85	7952	17	195	5579	14613
						387,02	0,38	7740	8		1082	
234	18	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15/RTR-N-II Danfoss Ф15/	шт.	20	5281,00	–	105620	–	105620	–	114070

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		8450	
235	19	245-510-0405 РСНБ РК 2022	Головка/элемент/ для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С/RTR 7090 Danfoss/	шт.	20	3714,00	–	74280	–	74280	–	80222
						–	–	–	–		5942	
236	20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	597,64	6,31	11953	126	166	8404	21986
						583,06	0,57	11661	11		1629	
237	21	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /RLV Danfos/	шт.	20	2527,00	–	50540	–	50540	–	54583
						–	–	–	–		4043	
238	22	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	406,00	–	1624	–	1624	–	1754
						–	–	–	–		130	
239	23	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	360,00	–	1440	–	1440	–	1555
						–	–	–	–		115	
240	24	241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	42	103,00	–	4326	–	4326	–	4672
						–	–	–	–		346	
241	25	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	39	155,00	–	6045	–	6045	–	6529
						–	–	–	–		484	
242	26	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	12	415,00	–	4980	–	4980	–	5378
						–	–	–	–		398	
243	27	241-112-0116 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	21	317,00	–	6657	–	6657	–	7190
						–	–	–	–		533	
244	28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2174,03	27,90	17392	223	12633	3324	22373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						566,99	10,12	4536	81		1657	
245	29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1777,77	27,90	177777	2790	118288	41552	236875
						566,99	10,12	56699	1012		17546	
246	30	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2559,06	27,90	127953	1395	98208	20776	160628
						566,99	10,12	28350	506		11899	
247	31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	74	2734,90	27,90	202383	2065	158361	30748	251782
						566,99	10,12	41957	749		18650	
248	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	22,68	114,90	3,23	2606	74	1082	1050	3949
						63,92	0,38	1450	9		293	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19				Тенге				2162115	7465	1960595	141621	2488034
Стоимость общестроительных работ				Тенге				194055	2639	–	184298	
Материалы				Тенге				1568751				
Всего заработная плата				Тенге				1083				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					1459			
			Накладные расходы	Тенге				1566145				
			Сметная прибыль	Тенге				1050				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				125585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1695386				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
Стоимость сантехнических работ				Тенге					1459			
Материалы				Тенге				593364				
Всего заработная плата				Тенге				393369				
Сдача и испытание				Тенге					195235			
			Накладные расходы	Тенге				1012				
			Сметная прибыль	Тенге				140571				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				58713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				792648				
			Сметная заработная плата	Тенге								109
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					195235			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2488034				
			Сметная заработная плата	Тенге								110
									196694			
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ И ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ												
249	8	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	235	136,22	1,60	32012	376	2961	20659	56884
						122,02	0,08	28675	19		4214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	10	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,155	427277,00	–	66228	–	66228	–	71526
						–	–	–	–		5298	
251	11	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, числожил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	625686,00	–	50055	–	50055	–	54059
						–	–	–	–		4004	
			ТРУБА									
252	20	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	235	484,41	4,66	113836	1096	3333	78796	208043
						465,56	0,13	109407	31		15411	
253	21	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	235	31,00	–	7285	–	7285	–	7868
						–	–	–	–		583	
254	22	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2/ СИЗ-1-2,0-4,0/	100 шт.	1,5	1868,00	–	2802	–	2802	–	3026
						–	–	–	–		224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				272218	1472	132664	99455	401406
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				138082	50	–	29734	
			Материалы	Тенге				272218				
			Всего заработная плата	Тенге				6296				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138132			
			Накладные расходы	Тенге				126370				
			Сметная прибыль	Тенге				99455				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401407				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					138132			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401407				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
									138132			
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ И ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
255	40	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	370	136,22	1,60	50401	592	4662	32527	89562
						122,02	0,08	45147	30		6634	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	44	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	106	315,32	2,55	33424	271	5214	20123	57831
						263,58	0,09	27939	10		4283	
257	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,32	625686,00	–	200220	–	200220	–	216238
						–	–	–	–		16018	
258	46	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	427277,00	–	21364	–	21364	–	23073
						–	–	–	–		1709	
			ТРУБА									
259	52	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	370	470,22	4,66	173981	1724	–	124061	321885
						465,56	0,13	172257	48		23843	
260	53	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	370	44,00	–	16280	–	16280	–	17582
						–	–	–	–		1302	
261	54	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,77	1868,00	–	1438	–	1438	–	1553
						–	–	–	–		115	
262	55	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами/СТА 10D-CT25-K41-100(ИЕК)/	кг	1,133125	626,00	–	709	–	709	–	766
						–	–	–	–		57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21				Тенге				497817	2587	249887	176711	728490
Стоимость общестроительных работ				Тенге				245343	88	–	53961	
Материалы				Тенге				497817				
Всего заработная плата				Тенге				9876				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					245431			
			Накладные расходы	Тенге				240011				
			Сметная прибыль	Тенге				176711				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				53961				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				728489				
			Сметная заработная плата	Тенге					245431			150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21				Тенге				728489				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					245431			150
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:				Тенге								19287517

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5002596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204239			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66959			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8973924		
			- Перевозка грузов	Тенге				27985				
			- Накладные расходы	Тенге							3650088	
			- Сметная прибыль	Тенге							1428704	
			ИТОГО ПО АКТУ									19287517
		Временные здания и сооружения		1,2%								231 450
		ИТОГО										19 518 967
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		1,30%								253 747
		ИТОГО										19 772 714
		Непредвиденные работы и затраты		2%								395 454
		ИТОГО										20 168 168
		Переход в текущих ценах на 2023 год К=1,079		1,079								21 761 453
		Скидка		5%								1 088 073
		Итого со скидкой										20 673 381
		НДС		12%								2 480 806
		Всего с НДС										**23 154 186**

ЗАКАЗЧИК

Филиал по Карагандинской области и области Ұлытау РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Директор **Савичев Г.А.**

Авторский надзор: ИП Каков Т.Р.

Эксперт **Каков Т.Р.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арка-БД»

Директор **Бейсенбин Б.Д.**

Авторский надзор: **ТОО "Строй-Аст"**

Эксперт **Замиралова И. В.**