Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 065-к от 26.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройство

на Подготовительные работы от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	20,988	2947,49	1250,24	61862	26240	–	50783	121657
					1697,26	543,12	35622	11399	–	9012	

2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %								
			м	908,3	782,34	–	710599	–	–	767447	1596290
					782,34	–	710599	–	–	118244	
3	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %								
			дерево	11	644,91	504,18	7094	5546	–	2552	10418
					140,73	181,55	1548	1997	–	772	
4	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %								
			га	0,2853	24370,84	24370,84	6953	6953	–	1836	9492
					–	8937,96	–	2550	–	703	
5	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %								
			м3	4,9	12069,8	3400,61	59142	16663	–	42200	109449
					8669,18	1583,47	42479	7759	–	8107	
6	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (ГП4 прим.п 2) НР = 118 %								
			м3 сборных железобетонных конструкций	1,72	13997,09	7504,65	24075	12908	620	17990	45430
					6131,98	2731,98	10547	4699	–	3365	

7	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	29319		117276		117276	–	126658
					–		–		–	9382	
8	8601-0302-0101	Скамья.Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	9	7781	182	70029	1638	–	62017	142610
					7599	57,44	68391	517	–	10564	
9	8601-0104-0203	Качели одинарные, металлические.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	9107	189	18214	378	–	16314	37290
					8918	46	17836	92	–	2762	
10	8601-0202-0107	Турник одинарный.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	5680,5	1151,5	11361	2303	–	8889	21870
					4529	355	9058	710	–	1620	
11	8601-0102-0108	Горка.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	7084	200	14168	400	–	12622	28933
					6884	51	13768	102	–	2143	
12	8601-0202-0107	Стойка для сушки белья.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	5681	1152	5681	1152	–	4444	10935
					4529	355	4529	355	–	810	

13	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
			м лотка	277,6	2893,07	1504,04	803115	417522	–	593712	1508573
					1389,02	591,28	385593	164140	–	111746	
14	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	5,2	2701,92	–	14050	–	–	10116	26099
					2701,92	–	14050	–	–	1933	
15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %								
			м3	5,2	19655,19	1168,85	102207	6078	66751	28038	140665
					5649,62	275,58	29378	1433	–	10420	
16	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	171,93384	97		16678		–	–	18012
					–		–		–	1334	
17	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
			т	171,93384	323		55535		–	–	59978
					–		–		–	4443	

Всего	**4 014 359**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 343 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 647
- перевозка грузов, тенге	72 213
Накладные расходы, тенге	1 618 960

Сметная прибыль (8 %), тенге	297 360
Всего	**4 014 359**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	41 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 122**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 137 230**
НДС (12 %)	496 468
Итого	**4 633 698**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган" Нурахметов М.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тех надзор Крутиков В

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 065-к от 26.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройство двора Тауелсиздик №99 ул.Казахстанская №№ 106,108"

на Покрытия от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Тип I

1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2181,5	97,96	94,62	213696	206421	–	26302	259198
					3,33	7,83	7275	17079	–	19200	
2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,8595	47744		900428		900428	–	972462
					–		–		–	72034	
Раздел 2 Тип II											
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,2735	47744		920194		920194	–	993810
					–		–		–	73616	
4	2401-0202-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7114		14228		14228	–	15366
					–		–		–	1138	
5	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	5882		11764		11764	–	12705
					–		–		–	941	
6	2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	3156		6312		6312	–	6817
					–		–		–	505	

Раздел 3 Тип III								
7	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,6896	47744	558108	558108	–	602757
					–	–	–	44649	
Раздел 4 Тип IV									
8	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	224,91	4821	1084291	1084291	–	1171034
					–	–	–	86743	
9	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,504	47744	24063	24063	–	25988
					–	–	–	1925	
Раздел 7 Тип VII									
10	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=4,000;	кг	138,08	1631	225208	225208	–	243225
					–	–	–	18017	
11	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	587,52	4821	2832434	2832434	–	3059029
					–	–	–	226595	
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6	47744	76390	76390	–	82501
					–	–	–	6111	

Раздел 8 Арычные лотки

13	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	23,5	66865		1571328		1571328	–	1697034
					–		–		–	125706	
14	2106-0304-0801	Шандорная заслонка (прим)	т	0,162	694913		112576		112576	–	121582
					–		–		–	9006	
15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40,6	1714,01	–	69589	–	–	50104	129268
					1714,01	–	69589	–	–	9575	
16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,14	5488,6	1750	6257	1995	3238	1763	8662
					898,25	764,91	1024	872	–	642	
17	2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	13	25514		331682		331682	–	358217
					–		–		–	26535	
18	2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	40846		163384		163384	–	176455
					–		–		–	13071	
19	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	27281		109124		109124	–	117854

20	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92			–	–	–	8730
		м3	2,88	81103	233577	233577	–	252263
				–	–	–	18686	

Всего	**10 306 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 951
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 178 329
Накладные расходы, тенге	78 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	763 425
Всего	**10 306 227**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	107 185
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 268**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**10 621 680**
НДС (12 %)	1 274 602
Итого	**11 896 282**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик)

И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган" Нурахметов М.Б.

Тех надзор Крутиков В